

000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2024

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202401396	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,663,911.69	4,650,890.43	{{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663911.69, modificado:4650890.43}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO CHICOACAN, EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080100	S	1,290	1,500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}
2024	3	TAB240202401407	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,839,665.07	4,827,005.34	{{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839665.07, modificado:4827005.34}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080109	S	500	750	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6206.2, meta_modificada:6206.0)}
2024	3	TAB240202401415	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,617,472.06	4,617,472.06	{{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4617472.06, modificado:4617472.06}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080099	S	600	798	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5323.5, meta_modificada:5323.0)}
2024	3	TAB240202401510	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,320,596.88	4,320,596.88	{{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320596.88, modificado:4320596.88}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO) EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080103	S	500	894	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVI SION	
TAB24020240 1396	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJ. CHICOACAN, lon:-93.446667, lat:17.93749}}	01-06-2024	15-07-2024	4,650,890.43	4,650,890.43	4,650,890.43	4,650,890.43	4,650,890.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-252308-071-2024*}, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4663911.69, importe_modificado:4650890.43}}	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadrados, avance:6000.0}}	{2401396/proyecto_INICIO, 2401396/proyecto_FIN, 2401396/proyecto_PROCESO, 2401396/proyecto_FIN, 2401396/proyecto_PROCESO, 2401396/proyecto_INICIO, 2401396/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020240 1407	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.65222, lat:17.745278}}	01-06-2024	15-07-2024	4,827,005.34	4,827,005.34	4,827,005.34	4,827,005.34	4,827,005.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-252313-073-2024, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4839665.07, importe_modificado:482705.34}}	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadrados, avance:6206.0}}	{2401407/proyecto_INICIO, 2401407/proyecto_FIN, 2401407/proyecto_PROCESO, 2401407/proyecto_FIN, 2401407/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020240 1415	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.87878, lat:18.08128}}	01-06-2024	15-07-2024	4,602,696.77	4,602,696.77	4,602,696.77	4,602,696.77	3,258,805.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-252308-070-2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4617472.06, importe_modificado:4602696.77}}	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadrados, avance:5323.0}}	{2401415/proyecto_INICIO, 2401415/proyecto_FIN, 2401415/proyecto_PROCESO, 2401415/proyecto_FIN, 2401415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020240 1510	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO), lon:-93.390556, lat:17.851667}}	01-06-2024	15-07-2024	4,308,659.40	4,309,659.40	4,308,659.40	4,308,659.40	2,885,725.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-252308-072-2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4320596.88, importe_modificado:4308659.4}}	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadrados, avance:5984.0}}	{2401510/proyecto_INICIO, 2401510/proyecto_PROCESO, 2401510/proyecto_FIN, 2401510/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202401513	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,639,512.10	4,639,512.10	{{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639512.1, modificado:4639512.1)}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJ. FRANCISCO J. SANTAMARIA EN DIVERSOS CAMINOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080090098	S	850	900	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5559.6, meta_modificada:5559.0)}
2024	3	TAB240102350089	Adquisición	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	R080- FEIEF				3,539,508.29	3,539,508.29	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539508.29, modificado:3539508.29)}}	ADQUISICION DE AUTOBUS NUEVO EQUIPADO CON CAPACIDAD DE 41 PERSONAS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-004	S	15,000	12,182	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202401513	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:EJ. FRANCISCO J. SANTAMARIA, lon:-93.5225, lat:17.60204}}	01-06-2024	15-07-2024	4,639,512.10	4,639,512.10	4,639,512.10	4,639,512.10	2,539,017.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-252308-069-2024, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4639512.1, importe_modificado:4624268.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5559.0}}	{2401513/proyecto_INICIO, 2401513/proyecto_FIN, 2401513/proyecto_PR OCESO, 2401513/proyecto_FIN, 2401513/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240102350089	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	02-01-2024	29-03-2024	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR-022-2023, contratista:RAMON OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3729936.0, importe_modificado:3310176.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vecículos, avance:1.0}}	{2350089/proyecto_INICIO, 2350089/proyecto_FIN, 2350089/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202373139	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,618,264.08	6,618,264.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6618264.08, modificado:6618264.08}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES, SEGUNDA ETAPA - 85564	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85564	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6344.8, meta_modificada:6344.8}}
2024	3	TAB240202374581	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,128,366.21	1,128,366.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128366.21, modificado:1128366.21}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE CERRADA LA CIEGA - 92153	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	92153	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.65, meta_modificada:925.65}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24020237 3139	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE PARAISO, CALLE CALLE EL EDEN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION_NIÑOS HEROE, lon:-93.39516725, lat:17.84538342}}	24-04-2024	22-06-2024	6,618,264.08	6,618,264.08	6,618,264.08	6,618,264.08	6,618,264.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-052-2024"}, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8633501.08, importe_modificado:6618264.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6344.8}}	{2373139/proyecto_INICIO, 2373139/proyecto_PROCESO, 2373139/proyecto_INICIO, 2373139/proyecto_PROCESO, 2373139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020237 4581	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA LA CIEGA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PROLONG. MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CERRADA LA CIEGA ENTRONQUE , lon:-93.3864649, lat:17.83462257}}	24-04-2024	07-06-2024	1,128,366.21	1,128,366.21	1,128,366.21	1,128,366.21	1,128,366.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-052-2024}, contratista:LUIS EDUARDO SANTOS ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1133606.32, importe_modificado:1128366.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.65}}	{2374581/proyecto_INICIO, 2374581/proyecto_PROCESO, 2374581/proyecto_INICIO, 2374581/proyecto_PROCESO, 2374581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202374622	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,652,323.95	4,652,323.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4652323.95, modificado:4652323.95}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA ROVIROSA EN DIVERSAS CALLES - 92253	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	92253	S	130	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.6, meta_modificada:3210.6)}
2024	3	TAB240202384797	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				230,084.53	230,084.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230084.53, modificado:230084.53}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAURELES - 121615	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121615	S	60	50	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:405.7, meta_modificada:405.7)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020237 4622	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SONORA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TEAPA Y CALLE CALLE PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES SONORA, PUEBLA Y TEAPA, DE LA COLONIA ROVIROSA DE LA CIUDAD , lon:-94.03759798, lat:18.091252477}}	24-04-2024	07-06-2024	4,652,323.95	4,652,323.95	4,652,323.95	4,652,323.95	4,652,323.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-056-2024, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4662714.19, importe_modificado:4652323.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3210.6}}	{2374622/proyecto_PR OCESO, 2374622/proyecto_INICIO, 2374622/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020238 4797	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AV. PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES 12 , lon:-93.38608676, lat:17.63458092}}	23-02-2024	23-03-2024	230,084.53	230,084.53	230,084.53	230,084.53	230,084.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-016-2024, contratista:RODOLFO CORTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:233213.75, importe_modificado:230084.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.7}}	{2384797/proyecto_INICIO, 2384797/proyecto_PR OCESO, 2384797/proyecto_FIN, 2384797/proyecto_INICIO, 2384797/proyecto_PR OCESO, 2384797/proyecto_FIN }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202385050	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	2,906,258.83	2,906,258.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2906258.83, modificado:2906258.83}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA PROLONGACION AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARLOS A. MADRAZO - 122542	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122542	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}
2024	3	TAB240202385357	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	6,222,066.73	6,222,066.73	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6222066.73, modificado:6222066.73}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN DIVERSAS CALLES..SEGUNDA ETAPA - 125044	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	125044	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2089.0, meta_modificada:2089.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020238 5050	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION DE MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.38503118, lat:17.83439938}}	23-02-2024	22-04-2024	2,906,258.83	2,906,258.83	2,906,258.83	2,906,258.83	2,906,258.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-019-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2915900.83, importe_modificado:2906258.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.0}}	{2385050/proyecto_INICIO, 2385050/proyecto_PROCESO, 2385050/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020238 5357	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CALLE CALLE SEIS PUEBLO C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIETE Y CALLE CALLE CINCO, CALLE CALLE CUATRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-93.60168999, lat:17.97346855}}	23-02-2024	07-05-2024	6,222,066.73	6,222,066.73	6,222,066.73	6,222,066.73	6,222,066.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-024-2024, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6232666.65, importe_modificado:6222066.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2089.0}}	{2385357/proyecto_FIN, 2385357/proyecto_PROCESO, 2385357/proyecto_INICIO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202386280	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,774,329.89	1,774,329.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774329.89, modificado:1774329.89}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.40 GENERAL ERENESTO AGUIRRE COLORADO EN DIVERSAS CALLES - 129542	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	129542	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.4, meta_modificada:1868.4}}
2024	3	TAB240202386588	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,716,789.88	6,716,789.88	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6716789.88, modificado:6716789.88}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA CENTRO EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 132204	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	132204	S	0	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24020238 6280	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DOS Y CALLE TRAN, lon:-93.50724494, lat:17.92831786}}	22-03-2024	05-05-2024	1,774,329.89	1,774,329.89	1,774,329.89	1,774,329.89	1,122,755.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-040-2024, contratista:DAVID ROGELIO DE LA TORRE SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1780404.08, importe_modificado:1774329.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	{2386280/proyecto_INICIO, 2386280/proyecto_PR OCESO, 2386280/proyecto_INICIO, 2386280/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24020238 6588	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE TEAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS ENTRE BOULEVARD MAN, lon:-94.04009919, lat:18.09177156}}	22-03-2024	20-05-2024	6,716,789.88	6,716,789.88	6,716,789.88	6,716,789.88	4,654,169.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-043-2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6727061.3, importe_modificado:6716789.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{2386588/proyecto_PR OCESO, 2386588/proyecto_INICIO, 2386588/proyecto_PR OCESO, 2386588/proyecto_INICIO, 2386588/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202386848	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,033,052.80	1,033,052.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033052.8, modificado:1033052.8)}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA CENTRO EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 131321	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	131321	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}}
2024	3	TAB240202389779	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,100,319.75	5,100,319.75	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5100319.75, modificado:5100319.75)}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS FRUTALES EN DIVERSAS CALLES - 147868	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	147868	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020238 6848	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE TEAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS ENTRE LA AV. MANUEL M, lon:-94.04014293, lat:18.09185864}}	22-03-2024	20-05-2024	1,033,052.80	1,033,052.80	1,033,052.80	1,033,052.80	740,294.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-042-2024, contratista:MARIA FERNANDA CUSTODIO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1038119.11, importe_modificado:1033052.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{2386848/proyecto_PR OCESO, 2386848/proyecto_INICIO, 2386848/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020238 9779	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MARAÑON COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MELOCOTON Y CALLE CALLE CAIMITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MARAÑON CALLE MELOCOTON Y CALLE CAIMITO DE, lon:-93.39505459, lat:17.81205901}}	22-02-2024	21-04-2024	5,100,319.75	5,100,319.75	5,100,319.75	5,100,319.75	5,100,319.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-005-2024, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5108647.75, importe_modificado:5100319.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1129.0}}	{2389779/proyecto_INICIO, 2389779/proyecto_PR OCESO, 2389779/proyecto_INICIO, 2389779/proyecto_PR OCESO, 2389779/proyecto_FIN, 2389779/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202390006	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				415,442.28	415,442.28	{ff1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415442.28, modificado:415442.28} }	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS FRUTALES EN DIVERSAS CALLES - 147293	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	147293	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}}
2024	3	TAB240202390663	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				401,309.75	365,262.92	{ff1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401309.75, modificado:365262.92} }	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.40 GENERAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN DIVERSAS CALLES - 151302	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	151302	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020239 0006	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MARAÑON COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MELOCOTON Y CALLE CALLE CAIMITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MARAÑON..CALLE MELOCOTON Y CALLE CAIMITO D, lon:-93.39607559, lat:17.81236866}}	22-02-2024	27-03-2024	415,442.28	415,442.28	415,442.28	415,442.28	415,442.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-004-2024, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:419480.81, importe_modificado:41244.228}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1129.0}}	{2390006/proyecto_INICIO, 2390006/proyecto_PROCESO, 2390006/proyecto_INICIO, 2390006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020239 0653	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CERRADA DE LA CALLE DOS PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL CENTRO DEL POBLADO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA , lon:-93.50705182, lat:17.92770284}}	22-02-2024	22-03-2024	365,262.92	365,262.92	365,262.92	365,262.92	362,526.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-008-2024, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:401309.75, importe_modificado:39526.292}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}	{2390663/proyecto_INICIO, 2390663/proyecto_PROCESO, 2390663/proyecto_INICIO, 2390663/proyecto_FIN, 2390663/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240202390747	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,243,695.32	2,243,695.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243695.32, modificado:2243695.32}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES ...PRIMERA ETAPA - 152079	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	152079	S	0	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.2, meta_modificada:339.2}}
2024	3	TAB240302408089	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				776,974.40	776,974.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776974.4, modificado:776974.4}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN CALLE MARIANO ABASOLO - 20104	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20104	S	240	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:771.36, meta_modificada:771.36}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB24020239 0747	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE G, lon:-93.39469786, lat:17.84218172}}	22-02-2024	21-04-2024	2,243,695.32	2,243,695.32	2,243,695.32	2,243,695.32	2,243,695.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-011-2024, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2250736.6, importe_modificado:2243695.32}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:339.2)}	(2390747/proyecto_PR OCESO, 2390747/proyecto_INI CIO, 2390747/proyecto_PR OCESO, 2390747/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030240 8089	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA CENT, lon:-93.39357031, lat:17.83173902}}	22-02-2024	27-03-2024	776,974.40	776,974.40	776,974.40	776,974.40	776,974.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-001-2024, contratista:MARIA FERNANDA CUSTODIO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:781974.42, importe_modificado:776974.4}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:771.36)}	(2408089/proyecto_INI CIO, 2408089/proyecto_PR OCESO, 2408089/proyecto_INI CIO, 2408089/proyecto_PR OCESO, 2408089/proyecto_FIN, 2408089/proyecto_PR OCESO, 2408089/proyecto_FIN, 2408089/proyecto_INI CIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408285	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,369,425.02	3,369,425.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3369425.02, modificado:3369425.02}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN CALLE MARIANO ABASOLO - 34411	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	34411	S	240	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.39, meta_modificada:784.39}}
2024	3	TAB240302408318	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,240,931.53	1,240,931.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240931.53, modificado:1240931.53}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA MASTELERO, EN CALLE LOS PINOS - 36209	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	36209	S	175	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030240 8285	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LA AVENIDA M, lon:-93.3932361, lat:17.83291386}}	22-02-2024	21-04-2024	3,369,425.02	3,369,425.02	3,369,425.02	3,369,425.02	3,369,425.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-252303-002-2024*, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3377363.32, importe_modificado:3369425.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.39}}	(2408285/proyecto_INICIO, 2408285/proyecto_FIN, 2408285/proyecto_OCESO, 2408285/proyecto_FIN, 2408285/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030240 8318	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA EL MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA PERIFERICO Y CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CARRETERA PERIFERICO Y LA CAL, lon:-93.38766779, lat:17.8244481}}	22-02-2024	27-03-2024	1,240,931.53	1,240,931.53	1,240,931.53	1,240,931.53	1,240,931.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-252303-006-2024, contratista:LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1248354.0, importe_modificado:1240931.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.8}}	(2408318/proyecto_FIN, 2408318/proyecto_INICIO, 2408318/proyecto_PR OCESO, 2408318/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408319	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				495,622.78	495,622.78	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495622.78, modificado:495622.78}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA EL TORITO, EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 36238	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	36238	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}
2024	3	TAB240302408333	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,909,517.49	2,909,517.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2909517.49, modificado:2909517.49}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO EN CALLE CORNELIO COLORADO - 36725	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	36725	S	160	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.5, meta_modificada:408.5}}






INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 8319	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GUAYACAN Y CALLE VIOLETA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES GUAYACAN Y VIOLETA DE LA COLONIA EL , lon:-93.38564081, lat:17.82776257}}	22-02-2024	27-03-2024	495,622.78	495,622.78	495,622.78	495,622.78	495,622.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-252303-007-2024, contratista:LUIS SHEROKI CHABLE VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:500962.39, importe_modificado:495622.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}	{2408319/proyecto_INICIO, 2408319/proyecto_POCESO, 2408319/proyecto_FIN, 2408319/proyecto_POCESO, 2408319/proyecto_INICIO, 2408319/proyecto_FIN, 2408319/proyecto_POCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030240 8333	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO COLORADO E IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-93.3966827, lat:17.8285573}}	22-02-2024	27-03-2024	2,909,517.49	2,909,517.49	2,909,517.49	2,909,517.49	2,909,517.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-252303-009-2024, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2917580.22, importe_modificado:2909517.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.5}}	{2408333/proyecto_INICIO, 2408333/proyecto_POCESO, 2408333/proyecto_FIN, 2408333/proyecto_POCESO, 2408333/proyecto_INICIO, 2408333/proyecto_FIN, 2408333/proyecto_POCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408335	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,404,011.56	1,404,011.56	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404011.56, modificado:1404011.56}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EN CIUDAD HUIMANGUILLO. COLONIA CENTRO. EN CALLE CORNELIO COLORADO Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 36855	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	36855	S	160	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.5, meta_modificada:572.5}}
2024	3	TAB240302408490	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,841,123.20	2,841,123.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2841123.2, modificado:2841123.2}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO SAN MANUEL TENERIFE EN DIVERSAS CALLES - 43270	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	43270	S	25	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4118.5, meta_modificada:4118.5}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 8335	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO COLORADO E IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-93.39665999, lat:17.82858138}}	22-02-2024	27-03-2024	1,404,011.56	1,404,011.56	1,404,011.56	1,404,011.56	1,404,011.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-252303-010-2024, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1411262.52, importe_modificado:1404011.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.5}}	{2408335/proyecto_INICIO, 2408335/proyecto_FIN, 2408335/proyecto_PROCESO, 2408335/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030240 8490	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:601, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA_FCO. I. MADERO Y FCO. VILLA EJIDO SAN MANUEL TENERIFE, 86434 SAN MANUEL TENERIFE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CAL, lon:-93.3798868, lat:17.66848992}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2408490/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408509	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,138,053.58	3,138,053.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3138053.58, modificado:3138053.58}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PALO MULATO EN ZAPOTAL EN DIVERSAS CALLES - 43777	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	43777	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.08, meta_modificada:2.08}}
2024	3	TAB240302408538	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,825,935.89	4,825,935.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4825935.89, modificado:4825935.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA EN DIVERSOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 45054	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	45054	S	180	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5780.0, meta_modificada:5780.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030240 8509	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:TERRACERIA TRAMO 0+000 - 2+080 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 80 EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL, 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CARRETERA FEDERAL 180, LA O, lon:-93.77868762, lat:18.01507308}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2408509/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	
TAB24030240 8538	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+130 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 130 EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN PLATAFORMA, 89415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.82334656, lat:18.06127141}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2408538/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408557	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,114,763.68	4,114,763.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4114763.68, modificado:4114763.68 }}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA LOS NARANJOS 2DA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL - 46030	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	46030	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}
2024	3	TAB240302408558	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,981,986.06	2,981,986.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981986.06, modificado:2981986.06 }}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO AGAPTO DOMINGUEZ CANABAL EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS - 46295	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	46295	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030240 8557	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 RANCHERIA LOS NARANJOS 2DA SECCION, 86406 LOS NARANJOS 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 187 Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA, LA, lon:-93.38942312, lat:17.87633735}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadros, avance:0.0}}	{2408557/proyecto_NI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	
TAB24030240 8558	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO AGAPITO DOMINGUEZ CANABAL, 86409 AGAPITO DOMINGUEZ CANABAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y, CARRETERA A SAN MANUEL LA OBRA SE ENCUJE, lon:-93.37095562, lat:17.77936513}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kil ómetro, avance:0.0}}	{2408558/proyecto_NI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302 408564	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,634,435.46	4,634,435.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4634435.46, modificado:4634435.46}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION..CACHA DE PALO EN CAMINO PRINCIPAL - 46651	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	46651	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}
2024	3	TAB240302 408511	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,241,265.68	4,241,265.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4241265.68, modificado:4241265.68}}	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DE 6.00 MTS DE ANCHO X 26.00 DE LARGO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO CARLOS A. MADRAZO EN CAMINO PRINCIPAL - 49881	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	49881	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 8564	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION, 86430 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.64066183, lat:17.64544026}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadrados, avance:0.0}}	{2408564/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030240 8511	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+026 MARGEN DERECHO KILOMETRO 000 + 26 EJIDO CARLOS A. MADRAZO, 86446 CARLOS A. MADRAZO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMIN, lon:-93.66292107, lat:17.39483361}}	22-03-2024	05-05-2024	4,241,265.68	4,241,265.68	4,241,265.68	4,241,265.68	4,241,265.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-034-2024, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4250541.04, importe_modificado:4241365.68}}	{meta1: {unidad_medida:Mo tros lineales, avance:26.0}}	{2408611/proyecto_INICIO, 2408611/proyecto_PR OCESO, 2408611/proyecto_FIN, 2408611/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408625	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,827,189.84	4,827,189.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4827189.84, modificado:4827189.84}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO ZAPOTAL 1RA. SECCION SAN MIGUEL EN CAMINO PRINCIPAL UBIC. SECTOR LA CANDELARIA - 50778	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	50778	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6360.0, meta_modificada:6360.0}}
2024	3	TAB240302408668	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,521,925.89	4,521,925.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4521925.89, modificado:4521925.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO TECOMINOACAN EN DIVERSAS CALLES - 53187	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	53187	S	120	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5621.7, meta_modificada:5621.7}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATUS	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 8625	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:319, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+169.50 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 169 EJIDO ZAPOTAL 1RA. SECCION SAN MIGUEL, 86414 ZAPOTAL 1RA. SECCION (SAN MIGUEL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CARRETERA FEDERAL, lon:-93.71921255, lat:18.00858394}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2408625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030240 8658	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:CALLE FRANCISCO L MADERO, RICARDO FLORES MAGON, EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOMINOACAN, 86402 TECOMINOACÁN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO Y CALLE TRANSVERSAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE EN, lon:-93.56287283, lat:17.92025861}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2408668/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302408680	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,121,417.21	7,121,417.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7121417.21, modificado:7121417.21}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO OTRA BANDA 2DA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL - 53858	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	53858	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8260.9, meta_modificada:8260.9}}
2024	3	TAB240302408689	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,802,150.34	1,802,150.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802150.34, modificado:1802150.34}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO ESCOBEDO EN CAMINO PRINCIPAL - 55370	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55370	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}}




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302408680	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+368.70 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 368 EJIDO OTRA BANDA 2A SECC, 86499 OTRA BANDA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA A SAN MANUEL Y CAMINO A CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOB, lon:-93.36696905, lat:17.80312748}}	22-03-2024	20-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mo tros Cuadrados, avance:0.0}}	{2408680/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB240302408689	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:664, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+035 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 35 EJIDO ESCOBEDO, 86430 ESCOBEDO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPA, lon:-93.64113329, lat:17.61349706}}	22-03-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kil ómetro, avance:0.0}}	{2408689/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302409083	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,848,033.51	2,848,033.51	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2848033.51, modificado:2848033.51)}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CENTRO EN CALLE MARIANO ABASOLO - 77920	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	77920	S	200	200	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2311.3, meta_modificada:2311.0)}
2024	3	TAB240302409088	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,077,432.61	4,077,432.61	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4077432.61, modificado:4077432.61)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO LAS PIEDRAS EN CAMINO PRINCIPAL - 78391	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	78391	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 9083	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARIAN, lon:-93.39346588, lat:17.83184268}}	22-04-2024	05-06-2024	2,848,033.51	2,848,033.51	2,848,033.51	2,848,033.51	2,848,033.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-044-2024, contratista:HEMAGUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2856237.71, importe_modificado:2848033.51}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2311.0}}	{2409083/proyecto_PR OCESO, 2409083/proyecto_FIN, 2409083/proyecto_INICIO, 2409083/proyecto_FIN, 2409083/proyecto_PR OCESO, 2409083/proyecto_FIN, 2409083/proyecto_INICIO, 2409083/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030240 9088	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO LAS PIEDRAS, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (PALO DE RAYO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA DEL GOLFO 180 Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, LA, lon:-93.85832586, lat:18.06731315}}	22-04-2024	05-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2409088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302409099	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,751,927.09	2,751,927.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2751927.09, modificado:2751927.09}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA GUIRAL Y GONZALEZ 2DA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL UBIC. LA LOMA - 78942	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	78942	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}}
2024	3	TAB240302409110	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,059,292.42	1,059,292.42	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059292.42, modificado:1059292.42}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO - COLONIA MASTELERO EN CALLE LOS PINOS - 79660	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	79660	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 9099	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA RANCHERIA GUIRAL Y GONZALEZ 2DA. SECCION, 86405 GÜRAL Y GONZALEZ 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA, lon:-93.41870246, lat:17.92958074}}	22-04-2024	05-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2409099/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030240 9110	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VIA PERIFERICO Y CALLE CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS PINOS DE LA COLONIA E, lon:-93.38793228, lat:17.82481725}}	22-04-2024	05-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2409110/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302409132	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,366,510.68	1,366,510.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366510.68, modificado:1366510.68}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA IRA. SECCION COLONIA CAOBA DE LA CHONTALPA EN DIVERSAS CALLES - 81431	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81431	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}}
2024	3	TAB240302409139	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,898,522.05	1,837,369.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898522.05, modificado:1837369.66}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA EL TORITO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 81736	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81736	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.7, meta_modificada:1778.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030240 9132	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+850 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 850 RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 1A SECC, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ALA RANCHERIA Y CAMINO CAMI, lon:-93.38375606, lat:17.93766908}}	22-04-2024	05-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2409132/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030240 9139	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TORTO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE GUAYACAN Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRONQUE CON LA CALLE GUAYACAN DE LA, lon:-93.38538389, lat:17.82753554}}	22-04-2024	05-06-2024	1,837,369.66	1,837,369.66	1,837,369.66	1,837,369.66	1,837,369.66	{cite1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-049-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1903702.73, importe_modificado:1898522.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1778.0}}	{2409139/proyecto_PR OCESO, 2409139/proyecto_FIN, 2409139/proyecto_INICIO, 2409139/proyecto_PR OCESO, 2409139/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302409209	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024			530,831.66	530,831.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530831.66, modificado:530831.66}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA EL TORITO EN CALLE ESPIRIDION ZAPATA MORELOS - 85124	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85124	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.25, meta_modificada:458.25}}
2024	3	TAB240302409216	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2024			4,766,912.32	4,766,912.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4766912.32, modificado:4766912.32}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CENTRO EN CALLE CORNELIO COLORADO Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 85411	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85411	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4068.9, meta_modificada:4068.9}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030240 9209	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESPERIDION ZAPATA MORALES COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE GUAYACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ESPERIDION ZAPATA MORALES , lon:-93.38699404, lat:17.82836972}}	22-04-2024	21-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2409209/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030240 9216	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CORNELIO COLORADO E IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE LERDO DE TEJADA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS C, lon:-93.3965849, lat:17.82850851}}	22-04-2024	05-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2409216/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024


DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302409224	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,291,157.07	1,291,157.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291157.07, modificado:1291157.07}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA EL TORITO EN CALLE 8 - 85820	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85820	S	130	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.8, meta_modificada:1150.8)}
2024	3	TAB240302409314	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,493,220.50	2,493,220.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493220.5, modificado:2493220.5}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAURELES - 91893	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	91893	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2434.2, meta_modificada:2434.2)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030240 9224	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OCHO COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE CALLE GUAYACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE OCHO ENTRE LAS CALLES GUAYACAN Y CAMPO DE AV, lon:-93.38723059, lat:17.8278832}}	24-04-2024	07-06-2024	1,291,157.07	1,291,157.07	1,291,157.07	1,291,157.07	1,291,157.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-053-2024, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1297684.68, importe_modificado:1291157.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.8}}	{2409224/proyecto_PR OCESO, 2409224/proyecto_INICIO, 2409224/proyecto_PR OCESO, 2409224/proyecto_INICIO, 2409224/proyecto_FIN, 2409224/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030240 9314	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE LAURELES Y CALLE PROLONG. DE AV. MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES LAURELES, lon:-93.38618453, lat:17.83293122}}	24-04-2024	23-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2409314/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MDS., trimestre:3.0, usuario:rosarioigonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302410918	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,346,597.02	1,346,597.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346597.02, modificado:1346597.02}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAURELES - 168944	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	168944	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:405.7)}
2024	3	TAB240302410954	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,916,537.21	4,916,537.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4916537.21, modificado:4916537.21}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCION SECTOR RUIZ CORTINES EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS - 170347	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	170347	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta_modificada:5000.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302410918	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA 38400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE LAURELES Y CALLE CALLE PROLONGACION DE AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CA, lon:-93.3861738, lat:17.83290313}}	22-02-2024	27-03-2024	1,346,597.02	1,346,597.02	1,346,597.02	1,346,597.02	1,346,597.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-015-2024, contratista:CESAR SASTRE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1354652.86, importe_modificado:1346597.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.7}}	{2410918/proyecto_INICIO, 2410918/proyecto_PROCESO, 2410918/proyecto_FIN, 2410918/proyecto_PROCESO, 2410918/proyecto_INICIO, 2410918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240302410954	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCION RUIZ CORTINES, 86413 LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ CORTINES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180 Y , LA OBRA SE, lon:-94.06638297, lat:18.03432129}}	22-02-2024	05-05-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2410954/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302411722	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,676,796.89	1,676,796.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676796.89, modificado:1676796.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA MASTELERO EN CALLE LOS PINOS - 181135	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	181135	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}}
2024	3	TAB240302411844	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,062,134.95	3,062,134.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3062134.95, modificado:3062134.95}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA RANCHERIA TIERRA NUEVA 2DA. SECCION EN DIVERSAS CALLES - 181937	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	181937	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030241 1722	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA VIA PERIFERICO Y CALLE CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS PINOS DE LA COLONIA MASTELERO EN, lon:-93.38794406, lat:17.82484461}}	25-05-2024	08-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2411722/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	
TAB24030241 1844	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, direccion:CALLE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA NUEVA 2DA SECCION, 86407 TIERRA NUEVA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRONQUE A FRANCISCO RUEDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETE, lon:-93.4436634, lat:17.79327551}}	25-05-2024	08-07-2024	3,062,134.95	3,062,134.95	3,062,134.95	3,062,134.95	3,062,134.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-079-2024, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3069315.46, importe_modificado:3062134.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}}	{2411844/proyecto_INICIO, 2411844/proyecto_PROCESO, 2411844/proyecto_FIN, 2411844/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302411898	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,995,743.87	1,995,743.87	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995743.87, modificado:1995743.87)}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA, SECCION COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES - 182231	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	182231	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.09, meta_modificada:1.09)}
2024	3	TAB240302411984	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,950,218.92	4,950,218.92	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4950218.92, modificado:4950218.92)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA EL COCAL EN DIVERSAS CALLES - 182500	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	182500	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.4, meta_modificada:3660.4)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030241 1898	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS SIN NOMBRE RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALLE DIVERSAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA , lon:-93.40310778, lat:17.97684528}}	22-05-2024	05-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2411898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030241 1984	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE OSCAR PINZON CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE OLMECA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES OSCAR PINZON Y OLMECA DE LA COLONIA EL COCAL DE LA CIUDAD LA VENTA MUNI, lon:-94.04232734, lat:18.10651156}}	22-05-2024	05-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2411984/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302412431	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,051,512.72	6,051,512.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6051512.72, modificado:6051512.72}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA EN CALLE 8 - 185455	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	185455	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5442.0, meta_modificada:5442.0}}
2024	3	TAB240302412486	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				817,696.25	817,696.25	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817696.25, modificado:817696.25}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES. - 185750	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	185750	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO PERIODO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000053



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030241 2431	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL POBLADO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE, lon:-93.45123178, lat:17.96385674}}	22-05-2024	20-07-2024	6,051,512.72	6,051,512.72	6,051,512.72	6,051,512.72	6,051,512.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-063-2024, contratista:CONSTRUCTORA MAYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6066403.6, importe_modificado:6051512.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5442.0}}	{2412431/proyecto_INICIO, 2412431/proyecto_FIN, 2412431/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030241 2486	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA DE NIÑOS HEROES COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CERRADA DE NIÑOS HEROES DE LA COLONIA LOS ANGELE, lon:-93.39570101, lat:17.84283024}}	22-05-2024	25-06-2024	817,696.25	817,696.25	817,696.25	817,696.25	817,696.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-064-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:821765.84, importe_modificado:817696.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{2412486/proyecto_INICIO, 2412486/proyecto_PROCESO, 2412486/proyecto_FIN, 2412486/proyecto_INICIO, 2412486/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302417618	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				593,577.13	593,577.13	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593577.13, modificado:593577.13)}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO N.C.P. BENITO JUAREZ - 219288	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	219288	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2024	3	TAB240302418517	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,487,542.02	3,487,542.02	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3487542.02, modificado:3487542.02)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO FRANCISCO J. MUJICA EN DIVERSOS CAMINOS - 224661	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	224661	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2167.5, meta_modificada:2167.5)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030241 7618	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 86426 BENITO JUAREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL POBLADO ENTRE LAS CALLES GREGORIO MENDEZ Y BENITO JUAR, lon:-93.70049404, lat:17.66323562}}	20-06-2024	29-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pie zas, avance:0.0}}	{2417618/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFY, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10- 07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030241 8517	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+542 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 542 EJIDO FRANCISCO J. MULLICA, 88446 FRANCISCO J. MULLICA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DIVERSOS SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL DEL CENTRO DEL POBLADO, lon:-93.64696014, lat:17.37405632}}	22-06-2024	05-08-2024	3,487,542.02	3,487,542.02	3,487,542.02	3,487,542.02	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- R33-253303-089-2024, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3496529.98, importe_modificado:34875 42.02}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2167.5}}	{2418517/proyecto_INI CIO, 2418517/proyecto_PR OCESO, 2418517/proyecto_FIN, 2418517/proyecto_PR OCESO, 2418517/proyecto_FIN, 2418517/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302418549	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,619,162.05	4,619,162.05	{{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4619162.05, modificado:4619162.05)}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN EN CAMINO PRINCIPAL - 224828	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	224828	S	80	70	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2055.0, meta_modificada:2055.0))}
2024	3	TAB240302418643	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				554,538.23	554,538.23	{{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554538.23, modificado:554538.23)}}	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COBATAB EMSAD 59 EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA - 225381	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	225381	S	80	70	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.47, meta_modificada:249.47))}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030241 8549	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE CALLES PRINCIPAL DEL POBLADO COLONIA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, 86427 FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA Y CARRETERA CARRETERA A FRANCISCO RUEDA, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.81366784, lat:17.76899147}}	22-06-2024	05-08-2024	4,619,162.05	4,619,162.05	4,619,162.05	4,619,162.05	3,981,931.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-080-2024, contratista:HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4629515.00, importe_modificado:4619162.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2055.0}}	{2418549/proyecto_INICIO, 2418549/proyecto_FIN, 2418549/proyecto_INICIO, 2418549/proyecto_FIN, 2418549/proyecto_PROCESO, 2418549/proyecto_FIN, 2418549/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030241 8643	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CALLE CALLE TRANSVERSAL PUEBLO C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 5, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EMSAD 58...ESCUELA MEDIA SUPERIOR A DIST, lon:-93.45094759, lat:17.9675273}}	22-06-2024	21-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2418643/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELÓ YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302419987	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,342,828.31	2,342,828.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342828.31, modificado:2342828.31}}}	CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS Y SANITARIOS EN EL COBATAB EMSAD 57 EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO OCUAPAN - 227444	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	227444	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.72, meta_modificada:330.72}}
2024	3	TAB240302419059	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				399,892.07	399,892.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399892.07, modificado:399892.07}}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COBATAB EMSAD 20 EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA GENERAL GUADALUPE VICTORIA - 227877	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	227877	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030241 8987	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO OCUAPAN, 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COBATAB EMSAD 57 DEL POBLADO OCUAPAN MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO , lon:-93.49256901, lat:17.84802667}}	22-06-2024	20-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2419987/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030241 9059	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:PERIFERICO VIA PERIFERICO CAMINO PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 86430 GUADALUPE VICTORIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COBATAB EMSAD 20 DE LA C, lon:-93.66841445, lat:17.62807963}}	22-06-2024	21-07-2024	399,892.07	399,892.07	399,892.07	399,892.07	0.00	{cifo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-092-2024, contratista:ALEJANDRA VILLAVICENCIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:403018.45, importe_modificado:399892.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}	{2419059/proyecto_INICIO, 2419059/proyecto_PROCESO, 2419059/proyecto_FIN, 2419059/proyecto_PROCESO, 2419059/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302419150	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,209,071.55	1,209,071.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209071.55, modificado:1209071.55}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION COLONIA ARBOLEDAS EN DIVERSAS CALLES - 228541	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	228541	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}
2024	3	TAB240302419192	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,293,462.62	3,293,462.62	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3293462.62, modificado:3293462.62}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA OTRA BANDA 3RA. SECCION EN DIVERSOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 228830	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	228830	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030241 9150	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE LOS MANGOS RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES, lon:-93.39231046, lat:17.97936918}}	22-06-2024	21-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2419150/proyecto_INI CID}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB24030241 9192	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 800 RANCHERIA OTRA BANDA 3A SECCION, 86409 SAMARIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA Y CARRETERA CARRETERA HUIMANGUILLO.SAN M, lon:-93.36161777, lat:17.8240508}}	22-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2419192/proyecto_INI CID}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302419500	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,087,029.91	3,087,029.91	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3087029.91, modificado:3087029.91)}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO TIERRA COLORADA 3RA. SECCION EN DIVERSOS CAMINOS - 231073	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	231073	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.6, meta_modificada:1.6)}
2024	3	TAB240302419521	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,459,375.48	2,459,375.48	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2459375.48, modificado:2459375.48)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PEJELAGARTERO 2DA. SECCION EN CALLE PRINCIPAL - 231216	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	231216	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON	
TAB24030241 9500	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+600 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1+ 600 EJIDO TIERRA COLORADA 3RA SECCION, 86403 TIERRA COLORADA 3RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.68024156, lat:17.91261645}}	22-06-2024	21-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2419500/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	
TAB24030241 9521	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECCION, 86415 PEJELAGARTERO 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO , lon:-93.84497254, lat:18.05161753}}	22-06-2024	31-07-2024	2,459,375.48	2,459,375.48	2,459,375.48	2,459,375.48	2,459,375.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-093-2024, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2468830.61, importe_modificado:2459375.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}}	{2419521/proyecto_INICIO, 2419521/proyecto_PROCESO, 2419521/proyecto_FIN, 2419521/proyecto_INICIO, 2419521/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302419585	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	5,375,625.76	5,375,625.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375625.76, modificado:5375625.76}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO FRANCISCO RUEDA EN DIVERSAS CALLES - 231555	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	231555	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}}
2024	3	TAB240302419780	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	2,593,022.92	2,593,022.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593022.92, modificado:2593022.92}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO N.C.P. BENITO JUAREZ - 232570	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	232570	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON	
TAB24030241 9585	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO DEL POBLADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-93.93233016, lat:17.83518067}}	22-06-2024	05-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0}}	{2419585/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones	
TAB24030241 9780	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+700 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 86426 BENITO JUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO , lon:-93.70127457, lat:17.66034593}}	10-07-2024	18-08-2024	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	1,752,049.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-096-2024, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2599345.1, importe_modificado:2593022.92}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:2700.0}}	{2419780/proyecto_INI CIO, 2419780/proyecto_PR OCESO, 2419780/proyecto_FIN, 2419780/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302419833	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	3,041,535.81	3,041,535.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3041535.81, modificado:3041535.81}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CAMINO PRINCIPAL - 232962	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	232962	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0)}
2024	3	TAB240302419854	Proyecto de inversión	2024	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	4,226,079.28	4,226,079.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4226079.28, modificado:4226079.28}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO LA CEIBA 2DA. SECCION..SECTOR OGARRIO..CAMINO PRINCIPAL - 233143	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	233143	S	80	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5718.0, meta_modificada:5718.0)}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB24030241 9833	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+920 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 920 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86426 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-93.73502967, lat:17.67102703}}	22-06-2024	05-08-2024	3,041,535.81	3,041,535.81	3,041,535.81	3,041,535.81	2,557,686.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- R33-253303-082-2024*, contratista:HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3049829.3, importe_modificado:30415 35.81}}	{unidad_medida:Me tros lineales, avance:3920.0}	{2419833/proyecto_INI CIO, 2419833/proyecto_PR OCESO, 2419833/proyecto_FIN, 2419833/proyecto_PR OCESO, 2419833/proyecto_FIN, 2419833/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030241 9854	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+718 MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 718 EJIDO LA CEIBA 2DA SECCIÓN, 86413 LA CEIBA 2DA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SO, lon:- 93.9761156, lat:18.0565352}}	22-06-2024	20-08-2024	4,226,079.28	4,226,079.28	4,226,079.28	4,226,079.28	4,226,079.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO- R33-253303-087-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4285460.3, importe_modificado:42260 79.28}}	{unidad_medida:Me tros lineales, avance:5718.0}	{2419854/proyecto_INI CIO, 2419854/proyecto_PR OCESO, 2419854/proyecto_FIN, 2419854/proyecto_INI CIO, 2419854/proyecto_PR OCESO, 2419854/proyecto_FIN, 2419854/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB24020239971	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	.	.	.	240,000.00	126,788.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:126788.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-002	S	120,000	70,885	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2024	3	TAB240202400117	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	.	.	.	150,000.00	22,910.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:22910.0}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PAEA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-003	S	120,000	70,884	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24020239 9971	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-01-2024	31-12-2024	126,788.00	126,788.00	126,788.00	126,788.00	126,788.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020240 0117	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-01-2024	31-12-2024	22,910.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



G. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB2403 02416745	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,465,474.65	7,465,474.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4479284.79, modificado:4479284.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986189.86, modificado:2986189.86}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO POBLADO C.32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA DIVERSAS CALLES - 213866	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	213866	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:6500.0}}
2024	3	TAB2403 02416793	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,712,927.97	4,712,927.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2827756.78, modificado:2827756.78}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885171.19, modificado:1885171.19}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..POBLADO C..41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA.CALLE 2. - 214146	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	214146	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8071.2, meta_modificada:8071.2}}




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302 416745	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE CALLE 6 PUEBLO C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 8, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES 2 6 Y, lon:-93.49802993, lat:17.96651933}}	16-05-2024	14-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2416745/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB240302 416793	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE CALLE 2 PUEBLO C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE Y CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.45135398, lat:17.9199611}}	22-05-2024	05-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2416793/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones



EL GOBIERNO FEDERAL
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
BIENIO 2024 - 2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302416813	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,932,951.45	4,932,951.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2959770.87, modificado:2959770.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973180.58, modificado:1973180.58}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO POBLADO C.40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO....DIVERSAS CALLES - 214255	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	214255	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4236.0, meta_modificada:4236.0}}
2024	3	TAB240302416869	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,349,242.84	8,349,242.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5009545.7, modificado:5009545.7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3339697.14, modificado:3339697.14}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CENTRO CALLE MARIANO ABASOLO. - 214590	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	214590	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7228.6, meta_modificada:7228.6}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302 416813	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TRANSVERSA, lon:-93.5072503, lat:17.92832041}}	16-05-2024	29-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2416813/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalez, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB240302 416869	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARIANO ABA, lon:-93.39323337, lat:17.83292867}}	22-05-2024	20-07-2024	8,349,242.84	8,349,242.84	8,349,242.84	8,349,242.84	8,349,242.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-253303/253302-066-2024*, contratista:ARISANDY SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8364734.21, importe_modificado:8349242.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7228.0}}	{2416869/proyecto_INICIO, 2416869/proyecto_PR OCESO, 2416869/proyecto_FIN, 2416869/proyecto_INICIO, 2416869/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302417022	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,922,262.77	3,922,262.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2353357.66, modificado:2353357.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568905.11, modificado:1568905.11}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA HUIMANGUILLO CONVIVENCIA CALLE CONVIVENCIA - 215696	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	215696	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}
2024	3	TAB240302417100	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipality de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,807,431.41	3,807,431.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2284458.85, modificado:2284458.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522972.56, modificado:1522972.56}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS ANGELES DIVERSAS CALLES - 216033	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216033	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.3, meta_modificada:3181.3}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302 417022	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONVIVENCIA CIUDAD NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CONV, lon:- 93.38163014, lat:17.83169285}}	22-05-2024	05-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0}}	{2417022/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10- 07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB240302 417100	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION CIUDAD LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE LOS MILAGROS, CALLE CALLE EL PARAISO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION LOS M, lon:-93.39561928, lat:17.84433511}}	22-05-2024	05-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:0.0}}	{2417100/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10- 07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	3	TAB240302417170	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales del Distrito Federal	8,055,696.00	8,055,696.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4833417.6, modificado:4833417.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3222278.4, modificado:3222278.4}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA DIVERSAS CALLES - 216643	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216643	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:6905.0}}
2024	3	TAB240302417191	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales del Distrito Federal	8,653,512.80	8,653,512.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5192107.68, modificado:5192107.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3461405.12, modificado:3461405.12}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA LOS FRUTALES DIVERSAS CALLES - 216773	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216773	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:8071.2}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240302 417170	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAFAEL RABELO CIUDAD NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES RAFAEL RABELO., lon:-93.38450929, lat:17.83138084}}	16-05-2024	14-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2417170/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones
TAB240302 417191	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARAÑON COLONIA LOS FRUTALES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MELOCOTON Y CALLE CALLE CAIMITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES MARAÑON,MELOCOTON Y CAIMITO DE LA COLONIA LOS, lon:-93.39534037, lat:17.81219873}}	16-05-2024	14-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2417191/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA, YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-10-11}}	Sin observaciones

 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000078



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2024

A blue handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

000079



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,045,462.45	2,045,462.45	2,045,462.45	2,045,462.45	2,045,462.45	2,045,462.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,883,872.89	4,883,872.89	4,874,925.91	4,874,925.91	4,874,925.91	1,661,325.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,831,143.53	1,831,143.53	960,485.54	960,485.54	960,485.54	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	25,966,597.09	25,966,597.09	25,966,597.09	25,966,597.09	25,966,597.09	21,688,589.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

000083

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	2,805.76	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	2,805.76	2,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	34,729,881.72	34,729,881.72	33,847,470.99	33,847,470.99	33,847,470.99	25,395,377.65			N/A	34,727,075.96		

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000085



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,480,000.00	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	3,297,258.61	3,297,258.61	3,297,258.61	2,171,205.89	2,171,205.89	590,910.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	88,480,615.44	87,955,729.91	66,255,706.04	66,255,706.04	66,255,706.04	60,369,495.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

000088



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	73,866,440.33	72,255,660.26	72,255,660.26	72,255,660.26	72,255,660.26	69,688,595.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	58,661,154.03	56,163,075.62	56,163,075.62	56,163,075.62	56,163,075.62	49,382,070.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	243,316,621.00	21,120,206.71	1,074,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1,074,287.72	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	246,796,621.00	247,870,908.72	223,191,245.72	200,416,934.13	199,290,881.41	199,290,881.41	182,476,306.18			N/A	222,116,958.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	55,641,938.00	55,641,938.00	38,920,792.57	55,641,938.00	38,920,792.57	38,920,792.57	38,920,792.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,325,520.00	4,325,520.00	3,652,100.59	4,325,520.00	3,652,100.59	3,652,100.59	3,652,100.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,378,753.00	22,378,753.00	20,561,934.96	22,378,753.00	15,702,468.40	15,702,468.40	15,702,468.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,743,500.00	18,884,454.47	14,575,400.39	18,884,454.47	14,575,400.39	14,575,400.39	14,575,400.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	13,463,880.00	13,463,880.00	10,119,414.85	13,463,880.00	10,119,414.85	10,119,414.85	9,546,960.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	940,000.00	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,400,192.00	5,428,602.00	3,956,562.97	5,428,602.00	3,956,562.97	3,956,562.97	3,956,562.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,670,200.00	2,670,200.00	1,142,100.00	2,670,200.00	1,142,100.00	1,142,100.00	1,142,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	5,693,248.00	7,193,248.00	6,475,194.69	7,193,248.00	6,475,194.69	6,475,194.69	6,475,194.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	492,000.00	492,000.00	149,724.47	149,724.47	149,724.47	149,724.47	149,724.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000097



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	30,000.00	37,466.00	28,431.60	28,431.60	28,431.60	28,431.60	28,431.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	156,000.00	156,000.00	150.80	150.80	150.80	150.80	150.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	264,000.00	296,926.74	290,452.32	290,452.32	290,452.32	290,452.32	290,452.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	14,400.00	14,400.00	5,933.69	5,933.69	5,933.69	5,933.69	5,933.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000101



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	56,400.00	56,400.00	44,490.34	44,490.34	44,490.34	44,490.34	44,490.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	12,000.00	3,668.57	3,668.57	3,668.57	3,668.57	3,668.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	93,000.00	8,568.27	8,568.27	8,568.27	8,568.27	8,568.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,920,000.00	5,964,201.06	5,964,201.06	5,964,201.06	5,964,201.06	5,655,619.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	9,100,000.00	9,100,000.00	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	12,000.00	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	900,000.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	900,000.00	900,000.00	23,727.80	23,727.80	23,727.80	23,727.80	23,727.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,365,534.00	1,034,916.53	1,044,172.93	1,034,916.53	1,034,916.53	1,034,916.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000111



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	14,000,000.00	9,760,519.00	9,760,519.00	9,760,519.00	9,760,519.00	9,760,519.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	323,784.00	161,892.00	161,892.00	161,892.00	161,892.00	161,892.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	319,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000113



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	221,808.00	485,128.00	425,169.00	425,169.00	425,169.00	425,169.00	425,169.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	666,000.00	1,368,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	1,223,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	770,000.00	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	1,000,112.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	42,000.00	63,000.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	144,000.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	73,660.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	200,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	718,000.00	615,797.60	615,797.60	615,797.60	615,797.60	613,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000119



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

000121



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	55,000.00	92,852.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	36,000.00	90,750.00	88,771.67	88,771.67	88,771.67	88,771.67	88,771.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	390,000.00	390,000.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	562,351.18	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	19,068,621.00	3,555,893.34	562,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	175,474,460.00	176,036,811.18	132,168,199.18	162,198,198.85	126,746,381.44	126,746,381.44	125,863,307.84			N/A	131,605,848.00		

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000127



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TERCER TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2024	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.21951			1.21951			0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		N/D	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39.02439			39.02439			35.80247	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		109	Validado



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	59.7561			59.7561			64.19753	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		107.43	Validado

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000132



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

TERCER TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70.90328			70.90328			72.23067			101.87	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			75			100	Validado

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000135



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DE EVALUACION

TERCER TRIMESTRE 2024

A blue handwritten signature or mark is located on the right side of the page.



Reporte de Recursos Federales Transferidos **Módulo** **Evaluaciones**

000136

(Del Desempeño de los Programas)

3ER. TRIMESTRE
2024



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS



000137

Resumen de la Evaluación

FAIS

27 - TABASCO

8 - Huímanguillo



000138

FAIS

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

807,800.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.

Coordinador de la Evaluación

ESMERALDA DE LOS SANTOS LOPEZ

Objetivos de la Evaluación

Contar con una valoración del desempeño de los programas federales sociales en su ejercicio fiscal 2023, para contribuir a la toma de decisiones, mediante la realización de la Evaluación específica de desempeño de los programas presupuestarios K003 Drenaje y alcantarillado y K008 Carreteras, en cuanto a su diseño, planeación estratégica, operación, cobertura y focalización, percepción de la población atendida y en materia de resultados.

000139

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

A continuación, se presentan las principales conclusiones que surgieron a partir del análisis del programa K003 Drenaje y Alcantarillado durante el ejercicio fiscal 2023. Una característica a destacar es que el Municipio de Huimanguillo, ha sido constante en la realización de evaluaciones de desempeño. Además de cumplir normativamente con lo señalado a nivel constitucional, la evaluación permite determinar el desempeño del programa, contando con información útil que le permitirá detectar aspectos de mejora en la ejecución del mismo, así como tomar decisiones a los responsables del uso del recurso. El ente responsable para la operación del Programa K003 Drenaje y Alcantarillado es la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. El objeto del Programa K003 es contar con suficientes obras de drenaje y alcantarillado, el cual se encuentra alineado con objetivos de política superior, contribuyendo al logro de los mismos en los diferentes niveles de gobierno, así como de los objetivos de desarrollo sostenible. En materia presupuestal, durante el ejercicio fiscal 2023 el municipio de Huimanguillo ejerció \$248,044,194.97 millones de pesos provenientes de los recursos del FISM, de los cuales se destinaron \$25,816.238.76 para el programa K003 Drenaje y Alcantarillado, que representa el 10.4% del total del FISM. El programa K003 Drenaje y Alcantarillado, ejecutó 13 obras, principalmente mantenimiento (1) y rehabilitación (12) en el rubro de drenaje pluvial, drenaje sanitario y cárcamo sanitario o pluvial en 3 localidades del Municipio de Huimanguillo. Referente a la evolución de la inversión del programa K003 Drenaje y Alcantarillado se tiene que de acuerdo a los formatos de obras del FAIS de 2022 y 2023 en ambos ejercicios fiscales se ejerció y se pagó el total del monto modificado, lo cual implica una correcta ejecución de los recursos provenientes del Ramo 33.

000140

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	3. Resumen ejecutivo Ev_Esp_K003_K008_Huimanguillo_V8.pdf	Evaluación específica de desempeño del programa presupuestarios K003 "Drenaje y Alcantarillado"
Evaluación integral	1. Ev_Esp_K003_K008_Huimanguillo_V8 (1).pdf	EVALUACION FINAL
Anexos	2. Formato_Difusion_K003 Drenaje Huimanguillo 2024.pdf	FORMATO DIFUSION DRENAJE
Posición institucional	2.1 Formato de Difusión K008 Carreteras Huimanguillo 2024.Pdf	FORMATO DE DIFUSION K008 CARRETERAS
Contrato	5. TDR_2024	TERMINOS DE REFERENCIA

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION