

RELACION DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2021
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES, FONDO III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS
GASTO CORRIENTE (MANTENIMIENTO) Y CAPITAL

CLA VE	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALI DAD DE	META ANUAL	POBLACION BENEFICIAD	EMP LEO	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRA TADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCI ERO	FÍSICO
CONVENIOS									5,000,000.00	5,000,004.53	0.00	2,929,578.95	2,929,578.95		
RECURSOS TRANSFERIDOS									5,000,000.00	5,000,004.53	0.00	2,929,578.95	2,929,578.95		
PROGRAMA NORMAL									5,000,000.00	5,000,004.53	0.00	2,929,578.95	2,929,578.95		
E019	GC-041	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	PROGR	1		0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,929,578.95	2,929,578.95	59%	42%
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS									38,600,000.00	39,933,909.06	0.00	39,367,117.18	39,367,117.18		
FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES									26,000,000.00	26,410,775.37	0.00	26,152,697.57	26,152,697.57		
PROGRAMA NORMAL									26,000,000.00	26,410,775.37	0.00	26,152,697.57	26,152,697.57		
M001	GC-051	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	HUIMANGUILLO	RAMO 23.	PROGR	1		0	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-070	INTERESES GENERADOS DE HIDROCARBUROS	HUIMANGUILLO	RAMO 23.	PROGR	1	27344	0	0.00	1,208.11	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-101	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO PARA ENTIDADES	HUIMANGUILLO	RAMO 23.	PROGR	1	27344	0	0.00	256,869.69	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080118	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CON	LIBERTAD	RAMO 23.	PROGR	220	3422	4	0.00	728,910.84	0.00	728,910.84	728,910.84	100%	100%
K004	K0040080119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300	EL CHAPO 1RA.	RAMO 23.	PROGR	9	30	3	0.00	221,231.89	0.00	221,231.89	221,231.89	100%	100%
K004	K0040080120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300	ERNESTO AGUIRRE	RAMO 23.	PROGR	5	20	3	0.00	122,074.19	0.00	122,074.19	122,074.19	100%	100%
K004	K0040080121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300	FRANCISCO TRUJILLO	RAMO 23.	PROGR	38	100	3	0.00	946,588.21	0.00	946,588.21	946,588.21	100%	100%
K005	K0040080122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300	TEMBLADERA	RAMO 23.	PROGR	9	40	3	0.00	221,530.16	0.00	221,530.16	221,530.16	100%	100%
K004	K0040080129	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN	HUAPACAL 1RA.	RAMO 23.	PROGR	72	1164	8	0.00	3,989,054.20	0.00	3,989,054.20	3,989,054.20	100%	100%
K008	K0080080029	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	EDUARDO ALDAY	RAMO 23.	PROGR	1	155	11	0.00	3,502,219.52	0.00	3,502,219.52	3,502,219.52	100%	100%
K008	K0080080030	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	AGRICOLA GANADERA	RAMO 23.	PROGR	1	81	11	0.00	3,509,904.07	0.00	3,509,904.07	3,509,904.07	100%	100%
K008	K0080080114	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	N.C.P. LUIS DONALDO	RAMO 23.	PROGR	1.67	145	7	0.00	1,343,804.14	0.00	1,343,804.14	1,343,804.14	100%	100%
K008	K0080080115	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	PEDREGAL	RAMO 23.	PROGR	1	502	5	0.00	995,238.39	0.00	995,238.39	995,238.39	100%	100%
K008	K0080080116	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	PEDREGAL	RAMO 23.	PROGR	1	152	7	0.00	995,238.38	0.00	995,238.38	995,238.38	100%	100%
K008	K0080080117	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	PEDREGALITO 1RA.	RAMO 23.	PROGR	1	187	7	0.00	993,716.27	0.00	993,716.27	993,716.27	100%	100%
K008	K0080080123	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	AGAPITO DOMINGUEZ	RAMO 23.	PROGR	0.4	265	8	0.00	394,990.22	0.00	394,990.22	394,990.22	100%	100%
K008	K0080080124	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	UNION Y FUERZA	RAMO 23.	PROGR	0.85	50	6	0.00	1,203,441.72	0.00	1,203,441.72	1,203,441.72	100%	100%
K008	K0080080125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE,	HUIMANGUILLO	RAMO 23.	PROGR	0.286	27334	6	0.00	2,265,167.29	0.00	2,265,167.29	2,265,167.29	100%	100%
K008	K0080080127	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN	ZAPOTAL SAN MIGUEL	RAMO 23.	PROGR	1	255	10	0.00	3,505,556.65	0.00	3,505,556.65	3,505,556.65	100%	100%
K008	K0080080128	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	ADA ISABEL	RAMO 23.	PROGR	0.87	4154	6	0.00	1,214,031.43	0.00	1,214,031.43	1,214,031.43	100%	100%
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS									12,600,000.00	13,523,133.69	0.00	13,214,419.61	13,214,419.61		
PROGRAMA NORMAL									12,600,000.00	13,523,133.69	0.00	13,214,419.61	13,214,419.61		
M001	GC-052	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	PEDREGAL	RAMO 23.	PROGR	1		0	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-071	INTERESES GENERADOS DE HIDROCARBUROS MARITIMOS	HUIMANGUILLO	RAMO 23.	PROGR	1	27344	0	0.00	383.69	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-102	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO PARA ENTIDADES	HUIMANGUILLO	RAMO 23.	PROGR	1	27344	0	0.00	24,090.16	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K008	K0080080031	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 23.	PROGR	1.06	499	10	0.00	3,310,256.84	0.00	3,310,256.84	3,310,256.84	100%	100%
K008	K0080080130	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	CHICOACAN	RAMO 23.	PROGR	1.5	523	6	0.00	1,943,753.11	0.00	1,943,753.11	1,943,753.11	100%	100%
K008	K0080080131	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	LA SOLEDAD 2DA.	RAMO 23.	PROGR	1	34	7	0.00	1,497,404.24	0.00	1,497,404.24	1,497,404.24	100%	100%
K008	K0080080132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN	AGRICOLA GANADERA	RAMO 23.	PROGR	1	430	10	0.00	3,219,009.77	0.00	3,219,009.77	3,219,009.77	92%	100%
K008	K0080080133	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	MONTE DE ORO 1RA.	RAMO 23.	PROGR	1	1452	6	0.00	3,243,995.65	0.00	3,243,995.65	3,243,995.65	100%	100%
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS									311,223,627.00	322,458,240.68	0.00	252,877,396.34	252,877,396.34		
FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)									13,265,791.00	18,087,790.83	0.00	5,904,470.49	5,904,470.49		
PROGRAMA NORMAL									13,265,791.00	18,087,790.83	0.00	5,904,470.49	5,904,470.49		
M001	GC-048	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1		0	13,265,791.00	6,032,791.64	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-103	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1	54688	0	0.00	117,415.25	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	0.28	27344	6	0.00	2,084,972.10	0.00	547,457.84	547,457.84	26%	45%
K005	K0050080034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	0.33	27344	6	0.00	1,931,664.61	0.00	1,931,664.61	1,931,664.61	100%	100%
K005	K0050080035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1400	27344	6	0.00	970,668.67	0.00	970,668.67	970,668.67	100%	100%
K005	K0050080036	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV.	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	25	27344	6	0.00	949,999.19	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K008	K0080080037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE	BLASILLO 2DA.	RAMO 33.	PROGR	1	943	6	0.00	3,545,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	35%
K008	K0080080038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE	OCUAPAN	RAMO 33.	PROGR	0.536	2800	7	0.00	2,454,679.37	0.00	2,454,679.37	2,454,679.37	100%	40%
FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)									168,275,901.00	173,438,072.78	0.00	149,274,307.82	149,274,307.82		
PROGRAMA NORMAL									168,275,901.00	173,266,348.27	0.00	149,274,307.82	149,274,307.82		
M001	GC-049	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1	179285	0	165,068,940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-059	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1	27344	0	3,206,960.73	3,206,960.73	0.00	3,028,796.32	3,028,796.32	94%	59%
M001	GC-066	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1	27344	0	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-067	INTERESES GENERADOS DEL RAMO III 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1	27344	0	0.00	648,569.10	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-094	SALDOS NO EJERCIDOS DE RAMO 33 FONDO III (FISM) 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1	27344	0	0.00	1,540,573.81	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K002	K0020080012	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	252.5	27344	6	0.00	213,382.78	0.00	213,382.78	213,382.78	100%	100%
K003	K0030080002	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	43	27344	7	0.00	178,250.40	0.00	178,250.40	178,250.40	100%	18%
K003	K0030080003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	147	27344	7	0.00	556,124.23	0.00	556,124.23	556,124.23	100%	66%

K003	K0030080004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	75	27344	7	0.00	310,138.32	0.00	310,138.32	310,138.32	100%	40%
K003	K0030080005	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	50	27344	7	0.00	171,737.48	0.00	171,737.48	171,737.48	100%	18%
K003	K0030080006	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	66	27344	7	0.00	259,073.50	0.00	259,073.50	259,073.50	100%	18%
K003	K0030080007	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	115	27344	7	0.00	463,641.94	0.00	463,641.94	463,641.94	100%	55%
K003	K0030080008	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	152	27344	7	0.00	567,958.21	0.00	567,958.21	567,958.21	100%	30%
K003	K0030080009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	43	27344	7	0.00	194,414.26	0.00	194,414.26	194,414.26	100%	18%
K003	K0030080010	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	146.1	27344	7	0.00	623,288.31	0.00	623,288.31	623,288.31	100%	40%
K003	K0030080110	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA	MASTELERO	RAMO 33.	PROGR	374.1	550	7	0.00	1,580,392.21	0.00	1,580,392.21	1,580,392.21	100%	100%
K003	K0030080112	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA	CENTRO DE	RAMO 33.	PROGR	300	27344	7	0.00	1,767,978.81	0.00	1,767,978.81	1,767,978.81	100%	100%
K003	K0030080113	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE	CENTRO DE	RAMO 33.	PROGR	159.7	500	3	0.00	827,700.49	0.00	827,700.49	827,700.49	100%	100%
K004	K0040080013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	AMACOHITE 1RA.	RAMO 33.	PROGR	4	216	9	0.00	191,851.05	0.00	191,851.05	191,851.05	100%	100%
K004	K0040080014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN	IGNACIO GUTIERREZ	RAMO 33.	PROGR	53	413	6	0.00	3,032,886.48	0.00	3,032,886.48	3,032,886.48	100%	100%
K004	K0040080015	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN	TIERRA NUEVA 1RA.	RAMO 33.	PROGR	59	586	9	0.00	3,265,842.66	0.00	3,265,842.66	3,265,842.66	100%	100%
K004	K0040080016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN	PEJELAGARTERO 2DA.	RAMO 33.	PROGR	17	117	9	0.00	750,121.18	0.00	750,121.18	750,121.18	100%	100%
K004	K0040080017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN	LAGUNA DE LOS	RAMO 33.	PROGR	64	456	9	0.00	2,756,402.01	0.00	2,756,402.01	2,756,402.01	100%	100%
K005	K0050080011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	124.5	27344	5	0.00	121,310.02	0.00	121,310.02	121,310.02	100%	100%
K005	K0050080102	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN	C-34 (LICENCIADO	RAMO 33.	PROGR	1250	3158	6	0.00	1,939,978.82	0.00	1,939,978.82	1,939,978.82	100%	100%
K005	K0050080103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 8	C-40 (ERNESTO	RAMO 33.	PROGR	3630	3738	7	0.00	4,441,115.31	0.00	4,441,115.31	4,441,115.31	100%	100%
K005	K0050080104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1	C-40 (ERNESTO	RAMO 33.	PROGR	3767.4	3738	7	0.00	4,517,683.23	0.00	4,517,683.23	4,517,683.23	100%	100%
K005	K0050080105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE	EL FRUTAL	RAMO 33.	PROGR	0.387	27344	6	0.00	1,496,004.80	0.00	1,496,004.80	1,496,004.80	100%	100%
K005	K0050080106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE	EL FRUTAL	RAMO 33.	PROGR	0.214	27344	6	0.00	1,495,355.50	0.00	1,495,355.50	1,495,355.50	100%	100%
K005	K0050080107	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE	LA VENTA	RAMO 33.	PROGR	841.58	550	6	0.00	1,229,152.64	0.00	1,229,152.64	1,229,152.64	100%	100%
K005	K0050080111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN	MASTELERO	RAMO 33.	PROGR	0.39	550	5	0.00	1,411,303.61	0.00	1,411,303.61	1,411,303.61	100%	100%
K005	K0050080134	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV.	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	56	27344	8	0.00	1,264,753.16	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080135	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV.	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	58	27344	8	0.00	1,418,121.23	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080136	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DESDE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	56	27344	7	0.00	451,786.45	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080137	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	68	27344	8	0.00	1,478,393.20	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080138	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	26	27344	5	0.00	190,525.05	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080139	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	64	27344	10	0.00	1,903,281.83	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080140	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	C-32 LIC. FRANCISCO	RAMO 33.	PROGR	518.63	3917	7	0.00	732,813.85	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K008	K0080080019	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	DESECHO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	1	318	6	0.00	3,667,096.33	0.00	3,667,096.33	3,667,096.33	100%	100%
K008	K0080080020	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	IGNACIO GUTIERREZ	RAMO 33.	PROGR	1	444	11	0.00	3,531,967.05	0.00	3,531,967.05	3,531,967.05	100%	100%
K008	K0080080021	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	1	392	11	0.00	3,492,692.67	0.00	3,492,692.67	3,492,692.67	100%	100%
K008	K0080080022	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	JOSE MARIA PINO	RAMO 33.	PROGR	1.1	220	11	0.00	3,479,883.23	0.00	3,479,883.23	3,479,883.23	100%	100%
K008	K0080080023	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	LOS NARANJOS	RAMO 33.	PROGR	0.8	117	10	0.00	2,490,767.64	0.00	2,490,767.64	2,490,767.64	100%	100%
K008	K0080080024	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	ENRIQUE RODRIGUEZ	RAMO 33.	PROGR	1.04	155	10	0.00	3,501,240.76	0.00	3,501,240.76	3,501,240.76	100%	100%
K008	K0080080025	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	LOS NARANJOS 2DA.	RAMO 33.	PROGR	1.5	571	10	0.00	4,969,716.18	0.00	4,969,716.18	4,969,716.18	100%	100%
K008	K0080080026	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	1	401	7	0.00	1,851,016.52	0.00	1,851,016.52	1,851,016.52	100%	100%
K008	K0080080027	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	1	501	7	0.00	1,938,444.09	0.00	1,938,444.09	1,938,444.09	100%	100%
K008	K0080080028	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGR	1	1219	6	0.00	1,741,398.04	0.00	1,741,398.04	1,741,398.04	100%	100%
K008	K0080080032	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO	JOSE MARIA MORELOS	RAMO 33.	PROGR	1	90	11	0.00	3,528,548.31	0.00	3,528,548.31	3,528,548.31	100%	100%
K012	K0120080001	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	LA VENTA	RAMO 33.	PROGR	1	8821	7	0.00	14,500,000.00	0.00	4,358,529.91	4,358,529.91	30%	30%
K022	K0220080018	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA ARENA 1RA.	RAMO 33.	PROGR	10	51	4	0.00	1,201,559.75	0.00	1,201,559.75	1,201,559.75	100%	100%
K022	K0220080039	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,203,369.53	0.00	1,203,369.53	1,203,369.53	100%	100%
K022	K0220080040	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	10	50	6	0.00	1,201,923.57	0.00	1,201,923.57	1,201,923.57	100%	100%
K022	K0220080041	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MALPASITO	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,202,461.79	0.00	1,202,461.79	1,202,461.79	100%	100%
K022	K0220080042	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	OTRA BANDA 2DA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,156,872.42	0.00	1,156,872.42	1,156,872.42	100%	100%
K022	K0220080043	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PAREDON 1RA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,156,218.51	0.00	1,156,218.51	1,156,218.51	100%	100%
K022	K0220080044	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,444,663.22	0.00	1,444,663.22	1,444,663.22	100%	100%
K022	K0220080045	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,445,208.79	0.00	1,445,208.79	1,445,208.79	100%	100%
K022	K0220080046	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PICO DE ORO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,203,261.70	0.00	1,203,261.70	1,203,261.70	100%	100%
K022	K0220080047	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PICO DE ORO NUEVO	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,202,985.13	0.00	1,202,985.13	1,202,985.13	100%	100%
K022	K0220080048	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN MANUEL	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,203,554.64	0.00	1,203,554.64	1,203,554.64	100%	100%
K022	K0220080049	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PICO DE ORO 4TA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,203,259.55	0.00	1,203,259.55	1,203,259.55	100%	100%
K022	K0220080050	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,442,121.66	0.00	1,442,121.66	1,442,121.66	100%	100%
K022	K0220080051	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,444,446.78	0.00	1,444,446.78	1,444,446.78	100%	100%
K022	K0220080052	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,440,570.76	0.00	1,440,570.76	1,440,570.76	100%	100%
K022	K0220080053	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ZAPOTAL 4TA. SECCION	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,209,326.20	0.00	458,873.77	458,873.77	38%	38%
K022	K0220080054	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 2DA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,201,069.68	0.00	1,201,069.68	1,201,069.68	100%	100%
K022	K0220080055	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EL DORADO	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,156,883.05	0.00	1,156,883.05	1,156,883.05	100%	100%
K022	K0220080056	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA LUZ	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,152,568.55	0.00	1,152,568.55	1,152,568.55	100%	100%
K022	K0220080057	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBANAL 1RA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,156,819.38	0.00	1,156,819.38	1,156,819.38	100%	100%
K022	K0220080058	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 2DA.	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,444,969.26	0.00	1,444,969.26	1,444,969.26	100%	100%
K022	K0220080059	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA.	RAMO 33.	PROGR	12	60	4	0.00	1,445,025.70	0.00	1,445,025.70	1,445,025.70	100%	100%
K022	K0220080060	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AMACOHITE 2DA.	RAMO 33.	PROGR	10	242	4	0.00	1,202,244.52	0.00	1,202,244.52	1,202,244.52	100%	100%
K022	K0220080061	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBANAL 1RA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	6	0.00	1,202,244.52	0.00	1,202,244.52	1,202,244.52	100%	100%
K022	K0220080062	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SECTOR MANUEL	CHONTALPA.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,203,579.44	0.00	1,203,579.44	1,203,579.44	100%	100%
K022	K0220080063	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,204,696.06	0.00	1,204,696.06	1,204,696.06	100%	100%
K022	K0220080064	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRANCISCO J.	RAMO 33.	PROGR	10	50	4	0.00	1,203,088.61	0.00	1,203,088.61	1,203,088.61	100%	100%
K022	K0220080065	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRANCISCA RUEDA	RAMO 33.	PROGR	10	50	6	0.00	1,203,779.11	0.00				

K022	K0220080069	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ENTRADA KM 7)	GREGORIO MENDEZ	RAMO 33.	PROGR	8		40	4	0.00	967,460.96	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K022	K0220080070	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,204,327.87	0.00	1,204,327.87	1,204,327.87	100%	100%	
K022	K0220080071	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,200,616.31	0.00	1,200,616.31	1,200,616.31	100%	100%	
K022	K0220080072	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AQUILES SERDAN 1RA.	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,209,326.20	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K022	K0220080073	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBANAL 2DA.	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,204,079.25	0.00	1,204,079.25	1,204,079.25	100%	100%	
K022	K0220080074	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	N.C.P. CUAUHTEMOC	RAMO 33.	PROGR	10		60	4	0.00	1,201,069.68	0.00	1,201,069.68	1,201,069.68	100%	100%	
K022	K0220080075	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LAS GIRALDAS	RAMO 33.	PROGR	5		25	6	0.00	597,114.20	0.00	597,114.20	597,114.20	100%	100%	
K022	K0220080076	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	OSITAN 1RA. SECCION	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,157,234.01	0.00	1,157,234.01	1,157,234.01	100%	100%	
K022	K0220080077	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SECTOR ESTACION	RAMO 33.	PROGR	8		75	4	0.00	962,535.87	0.00	962,535.87	962,535.87	100%	100%	
K022	K0220080078	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	EL CABRITO	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,203,074.90	0.00	1,203,074.90	1,203,074.90	100%	0%	
K022	K0220080079	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA ESPERANZA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,199,966.42	0.00	1,199,966.42	1,199,966.42	100%	100%	
K022	K0220080080	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MIGUEL ALEMAN	RAMO 33.	PROGR	8		45	4	0.00	963,650.65	0.00	963,650.65	963,650.65	100%	100%	
K022	K0220080081	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ORGANIZACION	RAMO 33.	PROGR	8		40	4	0.00	959,589.28	0.00	959,589.28	959,589.28	100%	100%	
K022	K0220080082	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VIEJA GUARDIA	RAMO 33.	PROGR	8		40	4	0.00	963,033.16	0.00	963,033.16	963,033.16	100%	100%	
K022	K0220080083	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,202,840.42	0.00	1,202,840.42	1,202,840.42	100%	100%	
K022	K0220080084	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CELIA GONZALEZ DE	RAMO 33.	PROGR	8		40	6	0.00	959,496.01	0.00	959,496.01	959,496.01	100%	100%	
K022	K0220080085	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EMILIANO ZAPATA	RAMO 33.	PROGR	8		50	6	0.00	961,781.75	0.00	961,781.75	961,781.75	100%	100%	
K022	K0220080086	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEDRO SANCHEZ	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,203,276.25	0.00	1,203,276.25	1,203,276.25	100%	100%	
K022	K0220080087	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEDRO C. COLORADO	RAMO 33.	PROGR	6		30	4	0.00	692,637.52	0.00	692,637.52	692,637.52	100%	100%	
K022	K0220080088	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LAS GRANJAS	RAMO 33.	PROGR	8		40	6	0.00	960,332.55	0.00	960,332.55	960,332.55	100%	100%	
K022	K0220080089	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ZAPOTAL STA. SECCION	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,203,058.37	0.00	1,203,058.37	1,203,058.37	100%	100%	
K022	K0220080090	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	HUAPACAL 3RA.	RAMO 33.	PROGR	10		50	6	0.00	1,201,277.33	0.00	1,201,277.33	1,201,277.33	100%	100%	
K022	K0220080091	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LOS NARANJOS 4TA.	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,185,881.34	0.00	1,185,881.34	1,185,881.34	100%	100%	
K022	K0220080092	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERITO	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,203,981.34	0.00	1,203,981.34	1,203,981.34	100%	100%	
K022	K0220080093	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COMPLEJITO)	MANUEL ANDRADE DIAZ	RAMO 33.	PROGR	8		40	4	0.00	924,450.03	0.00	924,450.03	924,450.03	100%	100%	
K022	K0220080094	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN LAZARO	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,157,739.65	0.00	1,157,739.65	1,157,739.65	100%	100%	
K022	K0220080095	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COL. EL ROSARIO)	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,158,048.18	0.00	1,158,048.18	1,158,048.18	100%	100%	
K022	K0220080096	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LOS ANGELES, R/A.	RAMO 33.	PROGR	7		35	4	0.00	808,252.68	0.00	808,252.68	808,252.68	100%	100%	
K022	K0220080097	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ABEJONAL	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,156,660.87	0.00	1,156,660.87	1,156,660.87	100%	100%	
K022	K0220080098	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBA DE LA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,156,799.68	0.00	1,156,799.68	1,156,799.68	100%	100%	
K022	K0220080099	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,156,883.05	0.00	1,156,883.05	1,156,883.05	100%	100%	
K022	K0220080100	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (DIVERSAS CALLES DE LA	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	15		75	4	0.00	1,730,640.61	0.00	1,730,640.61	1,730,640.61	100%	100%	
K022	K0220080101	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA MARCELINO	RAMO 33.	PROGR	10		50	4	0.00	1,203,303.53	0.00	1,203,303.53	1,203,303.53	100%	100%	
K034	K0340080108	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MONTEN	LA VENTA	RAMO 33.	PROGR	1		8821	5	0.00	392,131.38	0.00	392,131.38	392,131.38	100%	100%	
K034	K0340080109	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA	LA VENTA	RAMO 33.	PROGR	1		8821	5	0.00	1,377,316.00	0.00	1,175,332.17	1,175,332.17	85%	100%	
K036	K0360080142	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CHUITA	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1		27344	9	0.00	464,364.85	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
REMANENTE											0.00	171,724.51	0.00	0.00	0.00		
M001	GC-073	REMANENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2018 (FISM)	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	REMANE	1		27344	0	0.00	171,724.51	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											129,681,935.00	130,932,377.07	0.00	97,698,618.03	97,698,618.03		
PROGRAMA NORMAL											129,681,935.00	130,932,377.07	0.00	97,698,618.03	97,698,618.03		
E046	GC-039	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1		0	0	123,442,199.00	124,239,979.32	0.00	92,976,271.22	92,976,271.22	75%	51%	
E019	GC-040	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1		0	0	6,239,736.00	4,783,579.68	0.00	2,835,458.81	2,835,458.81	59%	31%	
E046	GC-068	INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO IV	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1		27344	0	0.00	21,930.07	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
E050	GC-093	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	1		27344	0	0.00	1,886,888.00	0.00	1,886,888.00	1,886,888.00	100%	50%	
E046	GC-104	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA	HUIMANGUILLO	RAMO 33.	PROGR	19		19	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	