

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

RELACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2022

CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES, FONDO III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS

GASTO CORRIENTE (MANTENIMIENTO) Y CAPITAL

CLAVE PRO. PRESUP.	NOMBRE PROG. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSIÓN	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA					PAGO ESTIMADO O FINQUITO	EJE RECTOR	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LINEA	CONVENIO
											MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FISICO		INICIO		TERMINACION								
																		PROGRAMADO	CONTRATADO	REAL	PROGRAMADO	CONTRATADO						
K005	URBANIZACION	K0060080116	EMBELLECIMIENTO Y MEJORA DE AREAS	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	222.78 METRO CUADRADO	27344	6	0.00	315,525.34	0.00	315,525.34	315,525.34	100%	100%		21/09/2022	21/09/2022	30/09/2022	30/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.31	MUNICIPIOS	
K006	INFRAESTRUCTURA	K006008001	REHABILITACION DEL EDIFICIO	LA VENTA	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	2742 METRO CUADRADO	8821	8	0.00	1,187,094.79	0.00	1,187,094.79	1,187,094.79	100%	20%		11/08/2022	11/08/2022	19/09/2022	19/09/2022		3	3.3	3.3.2	3.3.2.14	MUNICIPIOS	
K006	INFRAESTRUCTURA	K006008006	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	286 METRO CUADRADO	27344	8	0.00	498,451.05	0.00	498,451.05	498,451.05	100%	100%		11/08/2022	11/08/2022	09/09/2022	09/09/2022		3	3.3	3.3.2	3.3.2.14	MUNICIPIOS	
K006	INFRAESTRUCTURA	K006008005	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	301.18 METRO CUADRADO	27344	7	0.00	670,187.42	0.00	670,187.42	670,187.42	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		3	3.3	3.3.2	3.3.2.14	MUNICIPIOS	
K006	INFRAESTRUCTURA	K006008012	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	1 METRO CUADRADO	27344	6	0.00	40,511.25	0.00	0.00	0.00	0%	0%		22/11/2022	22/11/2022	11/12/2022	11/12/2022		3	3.5	3.5.1	3.5.1.14	MUNICIPIOS	
K006	INFRAESTRUCTURA	K006008013	REHABILITACION DEL EDIFICIO	LIBERTAD	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	1 METRO CUADRADO	3422	4	0.00	53,302.16	0.00	0.00	0.00	0%	0%		22/11/2022	22/11/2022	11/12/2022	11/12/2022		3	3.5	3.5.1	3.5.1.14	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008001	REHABILITACION DEL EDIFICIO	LA VENTA	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	340.8 METRO CUADRADO	8821	8	0.00	844,045.86	0.00	844,045.86	844,045.86	100%	100%		11/08/2022	11/08/2022	19/09/2022	19/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008002	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	1016.07 METRO CUADRADO	27344	8	0.00	620,210.02	0.00	620,210.02	620,210.02	100%	100%		08/08/2022	08/08/2022	16/09/2022	16/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008003	REHABILITACION DEL EDIFICIO	CHONTALPA.	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	1761.53 METRO CUADRADO	7336	7	0.00	663,392.32	0.00	663,392.32	663,392.32	100%	100%		08/08/2022	08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008004	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	289.45 METRO CUADRADO	27344	8	0.00	211,986.13	0.00	211,986.13	211,986.13	100%	100%		08/08/2022	08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008005	REHABILITACION DEL EDIFICIO	LA VENTA	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	170.82 METRO CUADRADO	27344	8	0.00	194,439.92	0.00	194,439.92	194,439.92	100%	100%		17/10/2022	17/10/2022	15/11/2022	15/11/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008006	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	250.34 METRO CUADRADO	27344	8	0.00	491,139.78	0.00	491,139.78	491,139.78	100%	100%		11/08/2022	11/08/2022	09/09/2022	09/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008007	REHABILITACION DEL EDIFICIO	CHONTALPA.	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	124.83 METRO CUADRADO	7336	8	0.00	420,552.35	0.00	420,552.35	420,552.35	100%	100%		08/08/2022	08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008008	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	2204.98 METRO CUADRADO	27344	7	0.00	573,889.10	0.00	573,889.10	573,889.10	100%	100%		05/12/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008009	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	570.89 METRO CUADRADO	27344	7	0.00	541,089.32	0.00	0.00	0.00	0%	0%		02/01/2023	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008010	REHABILITACION DEL EDIFICIO	CHONTALPA.	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	100 METRO CUADRADO	7336	7	0.00	460,798.47	0.00	0.00	0.00	0%	0%		02/01/2023	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K012008011	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	1 METRO CUADRADO	27344	4	0.00	119,238.10	0.00	119,238.10	119,238.10	100%	100%		01/12/2022	01/12/2022	11/12/2022	11/12/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	MUNICIPIOS	
K013	INFRAESTRUCTURA	K01300801	REHABILITACION DEL BANTEON	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	11330 METRO CUADRADO	27344	10	0.00	2,581,839.82	0.00	2,581,839.82	2,581,839.82	100%	100%		05/12/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.24	MUNICIPIOS	
K013	INFRAESTRUCTURA	K01300801	REHABILITACION DEL BANTEON	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	13462.6 METRO CUADRADO	27344	8	0.00	688,664.73	0.00	688,664.73	688,664.73	100%	100%		05/12/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.24	MUNICIPIOS	
K035	INFRAESTRUCTURA	K03500800	REHABILITACION DEL BALCON	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	4079.36 METRO CUADRADO	27344	7	0.00	565,195.24	0.00	565,195.24	565,195.24	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	10/06/2022	10/06/2022		3	3.7	3.7.1	3.7.1.7	MUNICIPIOS	
K035	INFRAESTRUCTURA	K03500801	REHABILITACION DEL BALCON	HUIMANGUILLO	GENERADOS	PROGRAMA NORMAL	580 METRO CUADRADO	27344	4	0.00	192,492.21	0.00	0.00	0.00	0%	0%		02/01/2023	02/01/2023	16/01/2023	16/01/2023		3	3.8	3.8.1	3.8.1.21	MUNICIPIOS	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K01200800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	458.65 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	693,422.54	0.00	693,422.54	693,422.54	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	PARTICIPACIONES	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K01200800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	140 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	407,143.30	0.00	407,143.30	407,143.30	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	PARTICIPACIONES	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K01200800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	373.78 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	640,428.47	0.00	640,428.47	640,428.47	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	PARTICIPACIONES	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K01200800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	173.38 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	230,039.41	0.00	230,039.41	230,039.41	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	PARTICIPACIONES	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K01200800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	204.23 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	581,701.21	0.00	581,701.21	581,701.21	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	PARTICIPACIONES	
K012	EDIFICIOS PUBLICOS	K01200800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	637.65 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	2,056,319.21	0.00	2,056,319.21	2,056,319.21	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	31/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.30	PARTICIPACIONES	
K013	INFRAESTRUCTURA	K01300800	REFRENDOS	LA VENTA	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	682.83 METRO CUADRADO	8821	0	0.00	94,706.04	0.00	94,706.04	94,706.04	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.24	PARTICIPACIONES	
K013	INFRAESTRUCTURA	K01300800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	1464.24 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	207,583.61	0.00	207,583.61	207,583.61	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.24	PARTICIPACIONES	
K013	INFRAESTRUCTURA	K01300800	REFRENDOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	3305.88 METRO CUADRADO	27344	0	0.00	398,688.46	0.00	398,688.46	398,688.46	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	12/01/2022	31/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.24	PARTICIPACIONES	
K036	INFRAESTRUCTURA	K03600800	REFRENDOS	CHONTALPA.	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	727.61 METRO CUADRADO	7336	0	0.00	274,465.15	0.00	274,465.15	274,465.15	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.29	PARTICIPACIONES	
K036	INFRAESTRUCTURA	K03600800	REFRENDOS	LA VENTA	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	775.62 METRO CUADRADO	8821	0	0.00	172,995.10	0.00	172,995.10	172,995.10	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.29	PARTICIPACIONES	
K036	INFRAESTRUCTURA	K03600800	REFRENDOS	LA VENTA	PARTICIPACIONES	REFRENDOS	461.99 METRO CUADRADO	8821	0	0.00	111,913.77	0.00	111,913.77	111,913.77	100%	100%		03/01/2022	03/01/2022	12/01/2022	12/01/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.29	PARTICIPACIONES	
K003	DRENAJE Y ALcantarill	K00300800	REHABILITACION DEL PEDREGAL	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL LINEAL 1	296 METRO LINEAL 1	195	8	0.00	604,410.66	0.00	604,410.66	604,410.66	100%	100%		12/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	26/03/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FONDOS	
K003	DRENAJE Y ALcantarill	K00300800	REHABILITACION DEL DUCTO	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL LINEAL 1	5.9 METRO LINEAL 1	150	8	0.00	281,234.34	0.00	281,234.34	281,234.34	100%	100%		16/08/2022	16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022		3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FONDOS	
K004	ELECTRIFICACION	K00400801	MANTENIMIENTO DEL PEDREGAL	LA LUCHA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAM																						

K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	2721.6 METRO LINEAL	8821	8	0.00	6,038,979.57	0.00	5,433,868.78	5,433,868.78	90%	70%		16/08/2022	16/08/2022	29/09/2022		29/09/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.14	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA BANDA DE LA VENTA	CHIMALAPA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	2.65 METRO LINEAL	702	8	0.00	4,531,406.34	0.00	4,531,406.34	4,531,406.34	100%	100%		03/11/2022	03/11/2022	30/11/2022		30/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1331.7 METRO LINEAL	210	7	0.00	6,422,484.45	0.00	1,736,467.75	1,736,467.75	27%	70%		14/11/2022	14/11/2022	23/12/2022		23/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA VENTA	CHONTALPA.	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	56 METRO LINEAL	7336	8	0.00	542,396.59	0.00	542,396.59	542,396.59	100%	100%		14/11/2022	14/11/2022	28/11/2022		28/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1720.68 METRO LINEAL	155	7	0.00	1,981,341.51	0.00	0.00	0.00	0%	0%		02/01/2023	02/01/2023	15/02/2023		15/02/2023	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA VENTA	RIO SECO Y MONTANA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	5250 METRO LINEAL	275	10	0.00	3,667,459.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%		02/01/2023	02/01/2023	15/02/2023		15/02/2023	3	3.8	3.8.1	3.8.1.14	FOND
K008	CARRETERAS	K00800801	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	LA CANDELARIA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	391	7	0.00	1,491,101.38	0.00	0.00	0.00	0%	0%		15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K00400800	AMPLIACION DE RED DE	FRANCISCO BUEDA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	2193 METRO LINEAL	1499	9	0.00	2,838,053.45	0.00	2,838,053.45	2,838,053.45	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	18/02/2022		18/02/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FOND
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1805.38 METRO LINEAL	27344	7	0.00	1,749,482.52	0.00	1,749,482.52	1,749,482.52	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	18/02/2022		18/02/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FOND
K008	CARRETERAS	K00800800	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	OTRA BANDA DE LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	0.25 KILOMETRO LINEAL	715	7	0.00	1,860,596.14	0.00	1,860,596.14	1,860,596.14	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	31/01/2022		31/01/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K008	CARRETERAS	K00800800	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	AGRICOLA CANADERA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	24 METRO LINEAL	401	8	0.00	273,843.14	0.00	273,843.14	273,843.14	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	18/02/2022		18/02/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K003	DRENAJE Y ALCANTARI	K00300800	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	95 METRO LINEAL	8821	8	0.00	652,108.15	0.00	652,108.15	652,108.15	100%	100%		16/08/2022	16/08/2022	14/09/2022		14/09/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K00400801	AMPLIACION DE RED DE	PEDREGAL MOCTEZUMA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	540 METRO LINEAL	375	9	0.00	900,613.95	0.00	0.00	0.00	0%	0%		15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FOND
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1595.81 METRO LINEAL	190	11	0.00	1,196,494.16	0.00	1,196,494.16	1,196,494.16	100%	100%		12/03/2022	12/03/2022	10/04/2022		10/04/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FOND
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	657.2 METRO LINEAL	150	8	0.00	2,203,007.84	0.00	2,203,007.84	2,203,007.84	100%	100%		16/08/2022	16/08/2022	31/10/2022		01/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.14	FOND
K005	URBANIZACION	K00500800	MODERNIZACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	27344	9	0.00	1,140,853.70	0.00	1,140,853.70	1,140,853.70	100%	100%		16/08/2022	16/08/2022	29/09/2022		29/09/2022	1	1.3	1.3.1	1.3.1.5	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	CHONTALPA.	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	88 METRO LINEAL	790	8	0.00	2,452,108.00	0.00	2,452,108.00	2,452,108.00	100%	100%		14/11/2022	14/11/2022	23/12/2022		23/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1381.1 METRO LINEAL	145	7	0.00	1,775,613.40	0.00	1,775,613.40	1,775,613.40	100%	100%		14/11/2022	14/11/2022	23/12/2022		23/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K005	URBANIZACION	K00500801	REHABILITACION DE LA VENTA	LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	2071.3 METRO LINEAL	240	7	0.00	2,582,623.51	0.00	0.00	0.00	0%	0%		02/01/2023	02/01/2023	15/02/2023		15/02/2023	3	3.8	3.8.1	3.8.1.14	FOND
K008	CARRETERAS	K00800801	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	LA CANDELARIA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	391	7	0.00	736,830.42	0.00	736,830.42	736,830.42	100%	100%		13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K008	CARRETERAS	K00800801	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	FRANCISCO BUEDA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	1499	10	0.00	472,589.34	0.00	0.00	0.00	0%	0%		15/12/2022	15/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FOND
K003	DRENAJE Y ALCANTARI	K00300800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	600	8	0.00	399,835.96	0.00	399,835.96	399,835.96	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	18/02/2022		18/02/2022	2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	FOND
K003	DRENAJE Y ALCANTARI	K00300800	REHABILITACION DE LA VENTA	DESECHO DE LA VENTA	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	486	6	0.00	452,347.83	0.00	452,347.83	452,347.83	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	18/02/2022		18/02/2022	2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	FOND
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA - 1	57266	9	0.00	921,282.87	0.00	921,282.87	921,282.87	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	18/02/2022		18/02/2022	1	1.3	1.3.1	1.3.1.5	FOND
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	CHONTALPA.	RAMO 23. PROVISIONES	PROGRAMA NORMAL	0.205 KILOMETRO LINEAL	125	9	0.00	629,173.78	0.00	629,173.78	629,173.78	100%	100%		05/01/2022	05/01/2022	31/01/2022		31/01/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FOND
K003	DRENAJE Y ALCANTARI	K00300800	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	C-34	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	3197 METRO LINEAL	1280	8	0.00	10,325,705.51	0.00	10,325,705.51	10,325,705.51	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	29/08/2022		29/08/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K004	ELECTRIFICACION	K00400800	AMPLIACION DE RED DE	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	500 METRO LINEAL	325	8	0.00	1,457,596.34	0.00	1,457,596.34	1,457,596.34	100%	100%		23/05/2022	23/05/2022	05/08/2022		05/08/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FIIL
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	3632.4 METRO LINEAL	500	8	0.00	4,060,684.01	0.00	4,060,684.01	4,060,684.01	100%	100%		23/05/2022	23/05/2022	23/06/2022		27/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIIL
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	2590 METRO LINEAL	1090	8	0.00	2,823,802.52	0.00	2,823,802.52	2,823,802.52	100%	100%		23/05/2022	23/05/2022	27/07/2022		27/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIIL
K005	URBANIZACION	K00500800	REHABILITACION DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	6886.9 METRO LINEAL	565	8	0.00	7,090,239.49	0.00	7,090,239.49	7,090,239.49	100%	80%		21/06/2022	21/06/2022	20/10/2022		20/10/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIIL
K005	URBANIZACION	K00500800	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	4644 METRO LINEAL	180	8	0.00	3,322,681.76	0.00	3,322,681.76	3,322,681.76	100%	90%		09/06/2022	09/06/2022	23/07/2022		23/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIIL
K005	URBANIZACION	K00500800	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	1900 METRO LINEAL	300	8	0.00	2,192,841.86	0.00	2,192,841.86	2,192,841.86	100%	100%		08/06/2022	08/06/2022	07/07/2022		07/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIIL
K005	URBANIZACION	K00500800	CONSTRUCCION DE MURO DE LA CANDELARIA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	4178.3 METRO LINEAL	400	8	0.00	2,895,217.26	0.00	2,895,217.26	2,895,217.26	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	15/07/2022		15/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIIL
K002	INFRAESTRUCTURA	K00200800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	79.5 METRO LINEAL	375	7	0.00	140,127.69	0.00	140,127.69	140,127.69	100%	100%		06/05/2022	06/05/2022	30/05/2022		30/05/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K002	INFRAESTRUCTURA	K00200800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	CHONTALPA.	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	522.8 METRO LINEAL	505	0	0.00	552,985.63	0.00	552,985.63	552,985.63	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K002	INFRAESTRUCTURA	K00200800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	CHONTALPA.	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	353.9 METRO LINEAL	270	7	0.00	301,896.38	0.00	301,896.38	301,896.38	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	26/07/2022		26/07/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K002	INFRAESTRUCTURA	K00200800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	250 METRO LINEAL	243	7	0.00	133,764.82	0.00	133,764.82	133,764.82	100%	100%		11/06/2022	11/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K002	INFRAESTRUCTURA	K00200800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	834 METRO LINEAL	840	7	0.00	325,145.86	0.00	325,145.86	325,145.86	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	20/06/2022		20/06/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K002	INFRAESTRUCTURA	K00200800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	257 METRO LINEAL	145	7	0.00	122,295.83	0.00	122,295.83	122,295.83	100%	100%		11/06/2022	11/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K003	DRENAJE Y ALCANTARI	K00300800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	79.5 METRO LINEAL	375	8	0.00	502,390.17	0.00	502,390.17	502,390.17	100%	100%		06/05/2022	06/05/2022	30/05/2022		30/05/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K003	DRENAJE Y ALCANTARI	K00300800	REHABILITACION DE RED DE LA VENTA	CHONTALPA.	RAMO 33. ABORTACIONE	PROGRAMA NORMAL	522.8 METRO LINEAL	1176	7	0.00	2,744,975.31	0.00	2,744,975.31	2,744,975.31	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	15/07/2022		15/07/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.33	FIIL
K003	DRENAJE Y A																										

K004	ELECTRIFICACION	K0040080004	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	BLASILLO 4RA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2200 METRO	850	9	0.00	3,497,765.11	0.00	3,497,765.11	3,497,765.11	100%	70%		05/09/2022	05/09/2022	08/11/2022		08/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080005	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	MACAYO Y MARALIO	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	3260 METRO	472	0	0.00	3,260,224.98	0.00	3,260,224.98	3,260,224.98	100%	15%		05/09/2022	05/09/2022	13/11/2022		13/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080006	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	GUINAL Y GONZALEZ	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	3130 METRO	355	9	0.00	3,292,470.55	0.00	3,292,470.55	3,292,470.55	100%	85%		05/09/2022	05/09/2022	29/10/2022		29/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080007	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	VILLA FLORES 2DA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	1485.5 METRO	450	8	0.00	1,931,053.31	0.00	1,931,053.31	1,931,053.31	100%	65%		05/09/2022	05/09/2022	29/10/2022		29/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080008	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA CANADERA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2141.6 METRO	250	9	0.00	2,810,540.89	0.00	2,810,540.89	2,810,540.89	100%	55%		05/09/2022	05/09/2022	29/10/2022		29/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080009	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	LOS NARANJOS	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	4130 METRO	260	9	0.00	3,526,121.82	0.00	3,526,121.82	3,526,121.82	100%	100%		05/09/2022	05/09/2022	29/10/2022		29/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080010	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	IGNACIO ALFARDEZ	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2503 METRO	260	9	0.00	2,883,308.96	0.00	2,883,308.96	2,883,308.96	100%	60%		05/09/2022	05/09/2022	08/11/2022		08/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080011	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA CANADERA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2380 METRO	750	8	0.00	5,034,468.23	0.00	5,034,468.23	5,034,468.23	100%	15%		05/09/2022	05/09/2022	29/10/2022		29/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080012	AMPLIACION DE RED DE	C-41 LIC. CARLOS A	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	390 METRO LINEAL 4	75	9	0.00	742,985.56	0.00	742,985.56	742,985.56	100%	100%		05/09/2022	05/09/2022	14/10/2022		14/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080013	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA CANADERA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	410 METRO LINEAL 1	750	9	0.00	552,900.74	0.00	552,900.74	552,900.74	100%	70%		05/09/2022	05/09/2022	14/10/2022		14/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080014	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	ANTONIO ZAMORA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2640 METRO	445	9	0.00	3,932,370.51	0.00	3,932,370.51	3,932,370.51	100%	100%		05/10/2022	05/10/2022	28/11/2022		28/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080015	AMPLIACION DE RED DE	LOS NARANJOS EL SUSPIRO	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	540 METRO LINEAL 4	70	9	0.00	1,147,697.39	0.00	1,147,697.39	1,147,697.39	100%	100%		05/10/2022	05/10/2022	18/11/2022		18/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080016	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	ENRIQUE RODRIGUEZ	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2200 METRO	410	9	0.00	3,634,817.42	0.00	3,634,817.42	3,634,817.42	100%	100%		26/09/2022	26/09/2022	19/11/2022		19/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080017	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	GILBERTO FLORES	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	1165 METRO	210	9	0.00	1,970,690.72	0.00	1,970,690.72	1,970,690.72	100%	100%		17/10/2022	17/09/2022	30/11/2022		30/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080018	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	ZAPOTAL SAN MICHUE	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2751 METRO	777	15	0.00	3,143,734.00	0.00	3,143,734.00	3,143,734.00	100%	30%		26/09/2022	26/09/2022	19/11/2022		19/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080019	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	PICO DE MANTA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	3100 METRO	375	9	0.00	4,187,496.05	0.00	4,187,496.05	4,187,496.05	100%	8%		05/10/2022	05/10/2022	28/11/2022		28/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080020	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA JOSE	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	650 METRO LINEAL 4	75	9	0.00	898,744.44	0.00	898,744.44	898,744.44	100%	3%		05/10/2022	05/10/2022	18/11/2022		18/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080021	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	TIERRA NUEVA ATA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	7758 METRO	689	9	0.00	6,916,036.55	0.00	6,916,036.55	6,916,036.55	100%	100%		17/10/2022	17/10/2022	30/11/2022		30/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080022	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA CANADERA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	876 METRO LINEAL 4	60	9	0.00	971,461.86	0.00	971,461.86	971,461.86	100%	100%		05/11/2022	05/11/2022	29/11/2022		29/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080023	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA CANADERA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	560 METRO LINEAL 1	120	9	0.00	1,169,649.80	0.00	1,169,649.80	1,169,649.80	100%	100%		05/11/2022	05/11/2022	29/11/2022		29/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K004	ELECTRIFICACION	K0040080024	MANTENIMIENTO O.D.F. RED DE	AGRICOLA CANADERA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	1980 METRO	325	9	0.00	2,762,964.42	0.00	2,762,964.42	2,762,964.42	100%	100%		05/11/2022	05/11/2022	29/11/2022		29/11/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.28	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080001	REHABILITACION O.D.F. RED DE	HUIMANGUIL	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	515.58 METRO	300	7	0.00	605,828.32	0.00	605,828.32	605,828.32	100%	100%		06/05/2022	06/05/2022	13/06/2022		13/06/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080002	CONSTRUCCION DE	C-40 (ERNESTO)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	1334 METRO	490	7	0.00	2,396,566.25	0.00	2,396,566.25	2,396,566.25	100%	95%		06/05/2022	06/05/2022	15/07/2022		15/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	C-40 (ERNESTO)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	5802 METRO	400	8	0.00	6,095,984.73	0.00	6,095,984.73	6,095,984.73	100%	90%		13/05/2022	13/05/2022	26/07/2022		26/07/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080004	CONSTRUCCION DE	C-40 (ERNESTO)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	756 METRO CUADRADO	775	7	0.00	978,490.73	0.00	978,490.73	978,490.73	100%	100%		06/05/2022	06/05/2022	27/06/2022		27/06/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	C-40 (ERNESTO)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2268 METRO	270	8	0.00	2,259,642.79	0.00	2,259,642.79	2,259,642.79	100%	80%		13/05/2022	13/05/2022	30/07/2022		30/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080006	REHABILITACION O.D.F. RED DE	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	0.91 KILOMETRO	480	7	0.00	1,394,931.64	0.00	1,394,931.64	1,394,931.64	100%	100%		02/05/2022	02/05/2022	31/05/2022		31/05/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080007	REHABILITACION O.D.F. RED DE	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2.23 KILOMETRO	385	7	0.00	2,877,455.11	0.00	2,877,455.11	2,877,455.11	100%	100%		06/05/2022	06/05/2022	30/05/2022		30/05/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080008	CONSTRUCCION DE ALIMBRADO	LA VENTA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	39 LUMINARIA	225	9	0.00	1,166,008.17	0.00	1,166,008.17	1,166,008.17	100%	100%		13/05/2022	13/05/2022	30/06/2022		30/06/2022	2	2.4	2.4.1	2.4.1.2	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080009	REHABILITACION O.D.F. RED DE	HUIMANGUIL	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	85 LUMINARIA	27340	8	0.00	1,122,651.87	0.00	1,122,651.87	1,122,651.87	100%	100%		02/05/2022	02/05/2022	31/05/2022		31/05/2022	2	2.4	2.4.1	2.4.1.2	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080010	CONSTRUCCION DE	C-32 LIC. FRANCISCO	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	874 METRO CUADRADO	275	7	0.00	1,017,876.95	0.00	1,017,876.95	1,017,876.95	100%	100%		01/06/2022	01/06/2022	30/06/2022		30/06/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	C-32 LIC. FRANCISCO	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2280 METRO	150	7	0.00	2,405,168.22	0.00	2,405,168.22	2,405,168.22	100%	100%		01/07/2022	01/07/2022	14/08/2022		14/08/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080012	REHABILITACION O.D.F. RED DE	CHONTALPA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	1202.44 METRO	300	7	0.00	2,320,985.63	0.00	2,320,985.63	2,320,985.63	100%	90%		01/06/2022	01/06/2022	31/08/2022		31/08/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080013	REHABILITACION O.D.F. RED DE	CHONTALPA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	7319.2 METRO	500	7	0.00	9,697,754.13	0.00	9,697,754.13	9,697,754.13	100%	100%		01/07/2022	01/08/2022	30/09/2022		30/09/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080014	REHABILITACION O.D.F. RED DE	CHONTALPA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	1208.42 METRO	270	7	0.00	1,624,897.55	0.00	1,624,897.55	1,624,897.55	100%	60%		01/06/2022	01/06/2022	29/07/2022		29/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080015	REHABILITACION O.D.F. RED DE	CHONTALPA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	500 METRO CUADRADO	500	7	0.00	6,567,615.80	0.00	6,567,615.80	6,567,615.80	100%	50%		16/08/2022	16/08/2022	29/09/2022		29/09/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	C-31 (GENERAL)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	4084.13 METRO	415	7	0.00	3,960,468.72	0.00	3,960,468.72	3,960,468.72	100%	85%		01/06/2022	01/06/2022	15/07/2022		15/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	C-31 (GENERAL)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	7224 METRO	415	7	0.00	6,971,648.79	0.00	6,971,648.79	6,971,648.79	100%	100%		01/07/2022	01/07/2022	14/08/2022		15/08/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080018	REHABILITACION O.D.F. RED DE	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	7420 METRO	500	10	0.00	4,729,467.10	0.00	4,729,467.10	4,729,467.10	100%	100%		29/07/2022	01/08/2022	29/07/2022		29/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	C-26 (GENERAL)	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	7057.7 METRO	500	8	0.00	7,941,852.70	0.00	7,941,852.70	7,941,852.70	100%	60%		08/08/2022	08/08/2022	06/10/2022		06/10/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.14	FI	FOND
K005	URBANIZACION	K0050080020	REHABILITACION O.D.F. RED DE	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33.	PROGRAMA NORMAL	2552.5 METRO	25																				

K008	CARRETERAS	K0080080044	REHABILITACION DEL	LIBERTAD	RAMO 33. ABORTACIONES	PROGRAMA NORMAL	7440 METRO	375	11	0.00	5,345,847.96	0.00	5,345,847.96	5,345,847.96	100%	100%	02/05/2022	02/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	3	3.8	3.8.1	3.8.1.8	FIII
K008	CARRETERAS	K0080080072	REHABILITACION DEL	RIO SECO Y MONTAÑA	RAMO 33. ABORTACIONES	PROGRAMA NORMAL	6325 METRO	375	10	0.00	4,160,875.41	0.00	4,160,875.41	4,160,875.41	100%	100%	01/06/2022	01/06/2022	15/07/2022	15/07/2022	3	3.5	3.5.1	3.5.1.8	FIII
K028	INFRAESTRUCTURA	K0280080024	REHABILITACION DEL EDIFICIO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. ABORTACIONES	REMANENTE	751.2 METRO	27344	8	0.00	1,481,751.90	0.00	1,481,751.90	1,481,751.90	100%	100%	12/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	26/03/2022	1	1.2	1.2.1	1.2.1.25	FIV