

600001

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO DESTINO DEL GASTO

### CIERRE DEFINITIVO 2022

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una combinación de líneas y cruces.

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 010206 4858	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,838,053.45	2,838,053.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838053.45, modificado:2838053.45}}	K0040080161/2021.- MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL POBLADO FRANCISCO RUEDA, EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0040080014	N	0	0	1,499	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2193.0, meta_modificada:2193.0}}
2022	5	TAB22 010206 4863	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				273,847.31	273,843.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273847.31, modificado:273843.14}}	K0080080162.- CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE) EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080015	N	0	0	401	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}



# MUNICIPIO DEHUMANGUILLO

000003



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22010 2064858	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:POB. FRANCISCO RUEDA, lon:-93.933889, lat:17.829444}}	05-01-2022	18-02-2022	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523J-123-2021, contratista:JOSE MARIA AVALOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2847649.09, importe_modificado:283 8053.45}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:219 3.0}}	{2064858/proyecto _INICIO, 2064858/proyecto _PROCESO, 2064858/proyecto _FIN, 2064858/proyecto _PROCESO, 2064858/proyecto _FIN, 2064858/proyecto _INICIO}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 1,499 MUJERES 649 HOMBRES 850, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	
TAB22010 2064863	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:496, direccion:COL AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, lon:- 93.878752, lat:18.081239}}	05-01-2022	18-02-2022	273,843.14	273,843.14	273,843.14	273,843.14	273,843.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523J-124-2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:278673.76, importe_modificado:273 847.31}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:24.0 }}	{2064863/proyecto _INICIO, 2064863/proyecto _PROCESO, 2064863/proyecto _INICIO, 2064863/proyecto _PROCESO, 2064863/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIARIO S 401 MUJERES 250 HOMBRES 151, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 010206 4900	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				630,914.03	629,173.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630914.03, modificado:629173.78}}	K0080080165.- REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA EN LA CALLE FERROCARRIL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080018	N	0	0	125	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}
2022	5	TAB22 010206 4910	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,749,700.89	1,749,482.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749700.89, modificado:1749482.52}}	K0080080163.- REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. COL. PUEBLO NUEVO) EN DIVERSAS CALLES (PRIMERA ETAPA).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080016	N	0	0	27,344	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18054, meta_modificada:1805.4}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22010 2064900	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE FERROCARRIL, VILLA CHONTALPA, lon:-93.481, lat:17.6659}}	05-01-2022	31-01-2022	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-525R-127-2021, contratista:CONSTRUC TORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:636871.48, importe_modificado:630 914.03}}	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, avance:205. 0}}	{2064900/proyecto _INICIO, 2064900/proyecto _PROCESO, 2064900/proyecto _INICIO, 2064900/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 125 MUJERES 50 HOMBRES 75, usuario:rosario gonzalez, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	
TAB22010 2064910	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.390947, lat:17.82647}}	05-01-2022	18-02-2022	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523J-125-2021, contratista:ELECTRIFIC ACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1758558.34, importe_modificado:174 9700.89}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:180 5.4}}	{2064910/proyecto _INICIO, 2064910/proyecto _PROCESO, 2064910/proyecto _FIN, 2064910/proyecto _INICIO, 2064910/proyecto _PROCESO, 2064910/proyecto _FIN, 2064910/proyecto _INICIO}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 27,344 MUJERES 12,344 HOMBRES 15,000, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalez, fecha:2023-06- 02}}	{obs1: {observación:avance fisico, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh , fecha:2023-06-15}, obs2: {observación:avance fisico, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh , fecha:2023-06-15}, obs3: {observación:avance fisico, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh , fecha:2023-06-15}, obs4: {observación:avance fisico, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh , fecha:2023-06-15}}	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 010206 5183	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				921,282.87	921,282.87	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921282.87, modificado:921282.87)}	K0080080164.- MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS MUNICIPALES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080017	N	0	0	57,266	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	5	TAB22 010206 5214	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,860,596.14	1,860,596.14	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860596.14, modificado:1860596.14)}	K0080080160.- REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. OTRA BANDA 2DA. SECCION EN CAMINO DE ACCESO Y PATIO DE MANIOBRAS DEL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PRIMERA ETAPA).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080013	N	0	0	715	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22010 2065183	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUMANGUILLO, lon:-93.391417, lat:17.8303}}	05-01-2022	18-02-2022	921,282.87	921,282.87	921,282.87	921,282.87	921,282.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-523R-126-2021", contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:933241.38, importe_modificado:921 282.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2065183/proyecto _INICIO, 2065183/proyecto _PROCESO, 2065183/proyecto _FIN, 2065183/proyecto _INICIO, 2065183/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 57,266 MUJERES 7,266 HOMBRES 50,000, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones	
TAB22010 2065214	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:CAMINO DE LA RA. OTRA BANDA ZDA. SECCION, lon:- 93.3836, lat:17.7922}}	05-01-2022	31-01-2022	1,860,596.14	1,860,596.14	1,860,596.14	1,860,596.14	1,860,596.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-523J-122-2021, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1869131.35, importe_modificado:186 0596.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kilóme tro, avance:0.25 }}	{2065214/proyecto _INICIO, 2065214/proyecto _PROCESO, 2065214/proyecto _FIN, 2065214/proyecto _PROCESO, 2065214/proyecto _INICIO, 2065214/proyecto _PROCESO, 2065214/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 715 MUJERES 315 HOMBRES 400, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 010206 5222	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,141,558.61	2,131,296.59	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141558.61, modificado:2131296.59)}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE EDUARDO ZAMUDIO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 021	N	0	0	290	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0)}
2022	5	TAB22 010206 5229	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	609,392.38	604,410.66	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609392.38, modificado:604410.66)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0030080 022	N	0	0	195	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0)}
2022	5	TAB22 010206 5366	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,203,528.00	1,196,494.16	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203528.0, modificado:1196494.16)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DEL E.J. HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080 023	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.8, meta_modificada:1595.8)}





# MUNICIPIO DEHUMANGUILLO

300009



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22010 2065222	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.391417, lat:17.8303}}	12-03-2022	10-04-2022	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-001-2022, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2141558.61, importe_modificado:213 1296.59}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:168 0.0}}	{2065222/proyecto _INICIO, 2065222/proyecto _PROCESO, 2065222/proyecto _INICIO, 2065222/proyecto _PROCESO, 2065222/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 290 MUJERES 140 HOMBRES 150, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	
TAB22010 2065229	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. LOS ANGELES, HUMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.391417, lat:17.8303}}	12-03-2022	26-03-2022	604,410.66	604,410.66	604,410.66	604,410.66	604,410.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-002-2022, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:609392.38, importe_modificado:604 410.66}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:296. 0}}	{2065229/proyecto _PROCESO, 2065229/proyecto _INICIO, 2065229/proyecto _PROCESO, 2065229/proyecto _INICIO, 2065229/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 195 HOMBRES 150 MUJERES 45, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	
TAB22010 2065366	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJ. HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.391417, lat:17.8303}}	12-03-2022	10-04-2022	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-003-2022, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1203528.0, importe_modificado:119 6494.16}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:159 6.0}}	{2065366/proyecto _INICIO, 2065366/proyecto _PROCESO, 2065366/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 290 MUJERES 140 HOMBRES 150, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones	

*[Handwritten signatures and marks]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 010206 5374	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				399,835.96	399,835.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399835.96, modificado:399835.96}}	0030080166/2021.- REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. EJ. HUIMANGUILLO)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANANGUILLO	K0030080 019	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 010206 5388	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				452,347.83	452,347.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452347.83, modificado:452347.83}}	K0030080167/2021.- REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANANGUILLO	K0030080 020	N	0	0	486	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



# MUNICIPIO DEHUMANGUILLO

000011



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22010 2065374	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJ. HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:- 93.391417, lat:17.8303}}	05-01-2022	18-02-2022	399,835.96	399,835.96	399,835.96	399,835.96	399,835.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523R-128-2021, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:404923.93, importe_modificado:399 835.96}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:1.0}}	{2065374/proyecto _INICIO, 2065374/proyecto _PROCESO, 2065374/proyecto _FIN, 2065374/proyecto _PROCESO, 2065374/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 600 MUJERES 150 HOMBRES 450, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones
TAB22010 2065388	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO), lon:-93.390556, lat:17.851667}}	05-01-2022	18-02-2022	452,347.83	452,347.83	452,347.83	452,347.83	452,347.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-523R-129-2021, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:458428.91, importe_modificado:452 347.83}}	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:1.0}}	{2065388/proyecto _INICIO, 2065388/proyecto _FIN, 2065388/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validad o avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 486 MUJERES 226 HOMBRES 260, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 02}}	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030213 1474	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,093,350.91	3,073,611.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093350.91, modificado:307361.72}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CD. LA VENTA EN CALLE ALCIDES FLOTA OROPEZA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PROFESOR A. CANTU CIRIACO IRIS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080088	N	0	0	8,821	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}}
2022	5	TAB22 030213 1517	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,152,977.92	1,140,853.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152977.92, modificado:1140853.7}}	MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS MUNICIPALES (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080093	N	0	0	190,885	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2203 02131474	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:- 94.04095404, lat:18.1032381}}	10-08-2022	23-09-2022	3,073,611.72	3,073,611.72	3,073,611.72	3,073,611.72	3,073,611.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-069-2022, contratista:EDIFICADOR A Y CONSTRUCTORA Y AEL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3093350.91, importe_modificado:307 3611.72}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrado s, avance:11 11.0}}	{2131474/proyecto _INICIO, 2131474/proyecto _PROCESO, 2131474/proyecto _FIN}	Terminad o	Valida do avance s	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICADO S 8,821 MUJERES 1,750 HOMBRES 7,071, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 07}}	Sin observaciones	
TAB2203 02131517	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANG UILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	10-08-2022	23-09-2022	1,140,853.70	1,140,853.70	1,140,853.70	1,140,853.70	1,140,853.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-073-2022, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1152977.92, importe_modificado:114 0853.7}}	{meta1: {unidad_m edida:Otro s, avance:1.0 }}	{2131517/proyecto _FIN, 2131517/proyecto _INICIO, 2131517/proyecto _PROCESO, 2131517/proyecto _INICIO, 2131517/proyecto _FIN}	Terminad o	Valida do avance s	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICADO S 19,885 MUJERES 2,885 HOMBRES 17,000, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030213 1527	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,273,364.32	2,203,007.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273364.32, modificado:2203007.84}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CALLE PROFESOR A. CANTU CIRIACO IRIS ENTRE CALLE ADELOR DE SALAS CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0091	N	0	0	8,821	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.2, meta_modificada:657.2)}
2022	5	TAB22 030213 1549	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,087,972.35	6,038,979.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6087972.35, modificado:6038979.57}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE SOLEDAD G. CRUZ	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0090	N	0	0	8,821	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2722.0, meta_modificada:2722.0)}



# MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000015



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02131527	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:- 94.04095404, lat:18.1032381}}	10-08-2022	23-09-2022	2,203,007.84	2,203,007.84	2,203,007.84	2,203,007.84	2,203,007.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-071-2022, contratista:RUNKAR SOLUCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2273364.32, importe_modificado:225 6313.96}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:65 7.2}}	{2131527/proyecto _INICIO, 2131527/proyecto _PROCESO, 2131527/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 8,821 MUJERES 1,750 HOMBRES 7,071, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 07}}	Sin observaciones
TAB2203 02131549	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:- 94.04095404, lat:18.1032381}}	16-08-2022	29-09-2022	6,038,979.57	6,038,979.57	6,038,979.57	6,038,979.57	6,038,979.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-074-2022, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6087972.5, importe_modificado:603 8979.57}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:27 22.0}}	{2131549/proyecto _INICIO, 2131549/proyecto _PROCESO, 2131549/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 8,821 MUJERES 1,750 HOMBRES 7,071, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 07}}	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 030213 1753	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				661,111.76	652,108.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661111.76, modificado:652108.15}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CARRETERA MANUEL MORA ASCANIO ENTRE CALLE CARLOS M. DE LA FUENTE Y CALLE OLMECA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K003008 0092	N	0	0	8,821	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}
2022	5	TAB22 030213 1765	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				287,381.74	281,234.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287381.74, modificado:281234.34}}	REHABILITACION DE DUCTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO ENTRE CALLE IZTACCHUATL Y CALLE JOSE MERCEDES GAMAS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K003008 0089	N	0	0	8,821	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.9, meta_modificada:5.9}}





# MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000017



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02131753	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:- 94.04095404, lat:18.1032381}}	10-08-2022	06-09-2022	652,108.15	652,108.15	652,108.15	652,108.15	652,108.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-072-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:661111.76, importe_modificado:652 108.15}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:96. 0}}	{2131753/proyecto _INICIO, 2131753/proyecto _FIN, 2131753/proyecto _INICIO, 2131753/proyecto _PROCESO, 2131753/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 8,821 MUJERES 1,500 HOMBRES 7,071, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 06}}	Sin observaciones
TAB2203 02131765	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:- 94.04095404, lat:18.1032381}}	10-08-2022	24-09-2022	281,234.34	281,234.34	281,234.34	281,234.34	281,234.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-070-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:287381.74, importe_modificado:281 234.34}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:5.9 }}	{2131765/proyecto _INICIO, 2131765/proyecto _PROCESO, 2131765/proyecto _FIN, 2131765/proyecto _PROCESO, 2131765/proyecto _FIN, 2131765/proyecto _PROCESO, 2131765/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:T OTAL DE BENEFICIADO S 8,821 MUJERES 1,750 HOMBRE 7,071, trimestre:5.0, usuario:rosario gonzalezg, fecha:2023-06- 06}}	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040220 1666	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,493,130.77	1,485,845.25	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493130.77, modificado:148584.525)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO LA LUCHA EN DIVERSAS CALLES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K004008 0132	S	150	175	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:735.9, meta_modificada:735.9)}
2022	5	TAB22 040220 1682	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				906,636.06	900,613.95	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906636.06, modificado:900613.95)}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN EN DIVERSAS CALLES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K004008 0135	S	150	175	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0)}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2204 02201666	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:EJ. LA LUCHA, lon:- 93.4686, lat:17.7345}}	15-12-2022	31-12-2022	1,485,845.25	1,485,845.25	1,485,845.25	1,485,845.25	1,485,845.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R23-523J-113-2022, contratista:DANIEL ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1493130.77, importe_modificado:148 5845.25}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:73 5.9}}	{2201666/proyecto INICIO, 2201666/proyecto PROCESO, 2201666/proyecto FIN, 2201666/proyecto PROCESO, 2201666/proyecto FIN, 2201666/proyecto PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2204 02201682	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:69, direccion:EJ. PEDREGAL MPCTEZUMA 2DA. SECCION, lon:- 93.6126, lat:17.5465}}	15-12-2022	31-12-2022	900,613.95	900,613.95	900,613.95	900,613.95	900,613.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R23-523R-116-2022, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:906636.06, importe_modificado:900 613.95}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:54 0.0}}	{2201682/proyecto INICIO, 2201682/proyecto PROCESO, 2201682/proyecto FIN, 2201682/proyecto PROCESO, 2201682/proyecto FIN, 2201682/proyecto PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040220 1717	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,987,179.47	1,981,341.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987179.47, modificado:1981341.51}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA EN CALLE CARLOS MARIO DE LA FUENTE ENTRE CALLE MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE NUEVA ESPERANZA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0126	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1721.0, meta_modificada:1721.0}}
2022	5	TAB22 040220 1732	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,591,235.65	2,582,623.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591235.65, modificado:2582623.51}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA EN CALLE JOSE TORRES ALOR ENTRE CALLE OLMECA Y CALLE SIN NOMBRE	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0128	S	150	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.0, meta_modificada:2071.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2204 02201717	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.045, lat:18.098889}}	02-01-2023	15-02-2023	1,981,341.51	1,981,341.51	1,981,341.51	1,981,341.51	1,981,341.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-110-2022, contratista:CORPORATI VO GYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1987179.47, importe_modificado:198 1341.51}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:17 21.0}}	{2201717/proyecto _INICIO, 2201717/proyecto _PROCESO, 2201717/proyecto _FIN, 2201717/proyecto _INICIO, 2201717/proyecto _FIN, 2201717/proyecto _PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2204 02201732	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.045, lat:18.098889}}	03-01-2023	15-02-2023	2,582,623.51	2,582,623.51	2,582,623.51	2,582,623.51	2,582,623.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-112-2022, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2591235.65, importe_modificado:258 2623.51}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:20 71.0}}	{2201732/proyecto _INICIO, 2201732/proyecto _PROCESO, 2201732/proyecto _INICIO, 2201732/proyecto _FIN, 2201732/proyecto _PROCESO, 2201732/proyecto _INICIO, 2201732/proyecto _FIN, 2201732/proyecto _PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PUBLICACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040220 1859	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,681,973.53	3,667,459.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681973.53, modificado:3667459.5}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERÍA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0127	S	150	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}}
2022	5	TAB22 040220 1876	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,498,765.23	1,491,101.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498765.23, modificado:1491101.38}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA DE DRENAJE MENOR PARA PROTECCIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO LA CANDELARIA EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K008008 0133	S	141	250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02201859	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, lon:- 93.385556, lat:17.978333}}	02-01-2023	15-02-2023	3,667,459.50	3,667,459.50	3,667,459.50	3,667,459.50	3,667,459.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-111-2022, contratista:ELECTRIFIC ACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3681973.53, importe_modificado:366 7459.5}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:52 50.0}}	{2201859/proyecto _FIN, 2201859/proyecto _INICIO, 2201859/proyecto _PROCESO, 2201859/proyecto _FIN, 2201859/proyecto _PROCESO, 2201859/proyecto _INICIO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02201876	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:EJIDO LA CANDELARIA, lon:- 93.6263, lat:17.3212}}	15-12-2022	31-12-2022	1,491,101.38	1,491,101.38	1,491,101.38	1,491,101.38	1,491,101.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-114-2022, contratista:CORPORATI VO TABASCO GYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1498765.23, importe_modificado:149 1101.38}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1.0 }}	{2201876/proyecto _FIN, 2201876/proyecto _INICIO, 2201876/proyecto _PROCESO, 2201876/proyecto _INICIO, 2201876/proyecto _PROCESO, 2201876/proyecto _FIN, 2201876/proyecto _INICIO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040220 1887	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				479,691.29	472,589.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479691.29, modificado:472589.34}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO FRANCISCO RUEDA EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K008008 0134	S	850	649	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB22 040220 3192	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				542,396.59	542,396.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542396.59, modificado:542396.59}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0121	S	3,336	4,000	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2204 02201887	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:POBLADO FRANCISCO RUEDA, lon:-93.933889, lat:17.829444}}	15-12-2022	31-12-2022	472,589.34	472,589.34	472,589.34	472,589.34	472,589.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-115-2022, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:479691.29, importe_modificado:472589.34}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1.0}}	{2201887/proyecto_FIN, 2201887/proyecto_PROCESO, 2201887/proyecto_INICIO, 2201887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2204 02203192	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon:-93.480278, lat:17.663611}}	14-11-2022	28-11-2022	542,396.59	542,396.59	542,396.59	542,396.59	542,396.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-102-2022, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:550407.08, importe_modificado:542396.59}}	{meta1: {unidad_m edida:Luminaria, avance:56.0}}	{2203192/proyecto_INICIO, 2203192/proyecto_FIN, 2203192/proyecto_INICIO, 2203192/proyecto_PROCESO, 2203192/proyecto_FIN, 2203192/proyecto_PROCESO, 2203192/proyecto_FIN, 2203192/proyecto_INICIO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040220 3200	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,452,108.00	2,452,108.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452108.0, modificado:2452108.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0122	S	190	600	0	{meta1: {unidad_medida:Lumina, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}
2022	5	TAB22 040220 6097	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,531,406.34	4,531,406.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4531406.34, modificado:4531406.34}}	REHABILITACIÓN A BASE DE MATERIAL ASFÁLTICO RECICLADO PRODUCTO DE FRESADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN EN DIVERSAS CALLES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0114	S	350	352	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.65, meta_modificada:2.65}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2204 02203200	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon- 93.480278, lat:17.663611}}	14-11-2022	23-11-2022	2,452,108.00	2,452,108.00	2,452,108.00	2,452,108.00	2,452,108.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-103-2022, contratista:DAVID ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2467224.67, importe_modificado:245 2108.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Lum inaria, avance:88. 0}}	{2203200/proyecto PROCESO, 2203200/proyecto FIN, 2203200/proyecto PROCESO, 2203200/proyecto INICIO, 2203200/proyecto FIN, 2203200/proyecto INICIO, 2203200/proyecto FIN}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2204 02206097	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:EJ. CHIMALAPA 2DA. SECCION, lon- 93.631111, lat:17.410556}}	03-11-2022	30-01-2023	4,531,406.34	4,531,406.34	4,531,406.34	4,531,406.34	4,531,406.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-099-2022, contratista:TEKNOMAT RIC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4591308.58, importe_modificado:453 1406.34}}	{meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, avance:2.6 5}}	{2206097/proyecto INICIO, 2206097/proyecto PROCESO, 2206097/proyecto FIN, 2206097/proyecto PROCESO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22 040220 6108	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,422,484.45	6,422,484.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6422484.45, modificado:6422484.45}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ GARCÍA Y CALLE BENITO JUAREZ GARCÍA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0120	S	60	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}}
2022	5	TAB22 040220 6111	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,775,613.40	1,775,613.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775613.4, modificado:1775613.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA EN CALLE TRINIDAD MALPICA ENTRE CALLE JOSE ALOR Y CALLE MANUEL MORA ASCANIO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0123	S	70	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}}

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2204 02206108	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENYA, lon:-94.045, lat:18.098889}}	14-11-2022	23-12-2022	6,422,484.45	6,422,484.45	6,422,484.45	6,422,484.45	6,422,484.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R23-523J-101-2022, contratista:C P TERRACERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6443370.34, importe_modificado:642 2484.45}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros, avance:19 32.0}}	{2206108/proyecto _INICIO, 2206108/proyecto _PROCESO, 2206108/proyecto _FIN}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2204 02206111	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENYA, lon:-94.045, lat:18.098889}}	14-11-2022	23-12-2022	1,775,613.40	1,775,613.40	1,775,613.40	1,775,613.40	1,775,613.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R23-523R-104-2022, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1787911.74, importe_modificado:177 5613.4}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros, avance:13 61.0}}	{2206111/proyecto _PROCESO, 2206111/proyecto _INICIO, 2206111/proyecto _FIN, 2206111/proyecto _PROCESO, 2206111/proyecto _INICIO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402206119	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				736,830.42	736,830.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736830.42, modificado:736830.42}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA DE DRENAJE MENOR PARA PROTECCIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO LA CANDELARIA EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080115	S	150	241	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}




# MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000031



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02206119	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:EJ. LA CANDELARIA, lon:- 93.6275, lat:17.321389}}	13-12-2022	31-12-2022	736,830.42	736,830.42	736,830.42	736,830.42	736,830.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-R23-523R-100-2022, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:771574.31, importe_modificado:736830.42}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1.0 }}	{2206119/proyecto INICIO, 2206119/proyecto PROCESO, 2206119/proyecto FIN, 2206119/proyecto PROCESO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  
 LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000032



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302108193	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,060,684.01	4,060,684.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436410.41, modificado:2436410.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624273.6, modificado:1624273.6}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES - 98921	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	98921	S	300	200	0	{meta1: (unidad_medida: Metro cuadrados de construcción, meta:3632.0, meta_modificada:3632.4)}
2022	5	TAB220302108221	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,325,705.52	10,325,705.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6195423.31, modificado:6195423.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4130282.21, modificado:4130282.21}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, EN DIVERSAS CALLES. - 99186	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99186	S	768	512	0	{meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, meta:3197.0, meta_modificada:3197.0)}
2022	5	TAB220302108249	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,457,596.34	1,457,596.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874557.8, modificado:874557.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583038.54, modificado:583038.54}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, EN DIVERSAS CALLES. - 99613	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99613	S	195	130	0	{meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}





# MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000033



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02108193	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO ENT, lon:-93.3910581, lat:17.8282228}}	23-05-2022	06-07-2022	4,060,684.01	4,060,684.01	4,060,684.01	4,060,684.01	4,060,684.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-024-2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4080618.32, importe_modificado:4060684.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3632.4}}	{2108193/proyecto_INICIO, 2108193/proyecto_PROCESO, 2108193/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02108221	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:633, direccion:CALLE CALLE 5 Y 6 PUEBLO C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403 POBLADO C-34, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE ACCESO AL POBLADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES 5 Y CALLE 6 DEL , lon:-93.60073723, lat:17.97041978}}	01-06-2022	29-08-2022	10,325,705.52	10,325,705.52	10,325,705.52	10,325,705.52	10,325,705.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-031-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.037735816E7, importe_modificado:1.032570552E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3197.0}}	{2108221/proyecto_INICIO, 2108221/proyecto_PROCESO, 2108221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02108249	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELINA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CEDROS Y CALLE CALLE RAFAEL RABELO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CONVIVENCIA ENTRE LAS CALLES CE, lon:-93.38333133, lat:17.83222741}}	23-05-2022	06-07-2022	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-027-2022, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1469868.65, importe_modificado:1457596.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2108249/proyecto_INICIO, 2108249/proyecto_PROCESO, 2108249/proyecto_FIN, 2108249/proyecto_PROCESO, 2108249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000034



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302108283	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,823,802.52	2,823,802.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694281.51, modificado:1694281.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129521.01, modificado:1129521.01}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES - 99968	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99968	S	654	436	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2590.0, meta_modificada:2590.0)}
2022	5	TAB220302108330	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,090,239.49	7,090,239.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254143.69, modificado:4254143.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836095.8, modificado:2836095.8}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE DIVERSAS CALLES IGNACIO GUTIERREZ CALLE CUAHTEMOC CALLE MARCELINO GARCIA JUNCO Y CALLE CLAUDIO GARCIA - 100353	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	100353	S	339	226	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6687.0, meta_modificada:6686.9)}
2022	5	TAB220302108358	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,322,681.76	3,322,681.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993609.06, modificado:1993609.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329072.7, modificado:1329072.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA. - 100570	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	100570	S	108	72	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4644.0, meta_modificada:4644.0)}



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000035



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02108283	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE JUAREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE VIA PERIFERICO Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES JACINTO LOPEZ Y C, lon:-93.39089241, lat:17.84020347}}	23-05-2022	06-07-2022	2,823,802.52	2,823,802.52	2,823,802.52	2,823,802.52	2,823,802.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-025-2022, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2850351.64, importe_modificado:2823802.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2590.0}}	{2108283/proyecto_INICIO, 2108283/proyecto_PROCESO, 2108283/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02108330	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y DIVERSAS COLONIA CLUB LIBERAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CLUB LIBERAL EN LAS C, lon:-93.39589578, lat:17.83952071}}	01-06-2022	15-07-2022	7,090,239.49	7,090,239.49	7,090,239.49	7,090,239.49	7,090,239.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-032-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7110822.12, importe_modificado:7090239.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6686.9}}	{2108330/proyecto_INICIO, 2108330/proyecto_PROCESO, 2108330/proyecto_FIN, 2108330/proyecto_PROCESO, 2108330/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2023-06-15}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2023-06-15}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2023-06-15}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2023-06-15}}
TAB2203 02108358	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA COLONIA JARDINES DE MEZCALAPA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE CALLE PRIVADA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DE MEZCALAPA ENTR, lon:-93.38727919, lat:17.8399938}}	23-05-2022	06-07-2022	3,322,681.76	3,322,681.76	3,322,681.76	3,322,681.76	3,322,681.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-029-2022, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:333790.79, importe_modificado:3322681.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4644.0}}	{2108358/proyecto_PROCESO, 2108358/proyecto_INICIO, 2108358/proyecto_PROCESO, 2108358/proyecto_INICIO, 2108358/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000036



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302108904	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,192,841.86	2,192,841.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315705.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877136.74, modificado:377136.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES. - 112804	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	112804	S	180	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}
2022	5	TAB220302108954	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,895,217.26	2,895,217.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737130.36, modificado:1737130.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158086.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 112976	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	112976	S	240	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4178.0, meta_modificada:4178.33}}
2022	5	TAB220202076342	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,372,576.54	2,372,576.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372576.54, modificado:2372576.54}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COLONIA ECONOMIA, EN TRAMO AISLADOS EN DIVERSOS CAMINOS. - 61675	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	61675	S	63	42	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:2.0, meta_modificada:1.5}}



# MUNICIPIO DEHUI MANGUILLO

000037



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02108904	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUAYACAN COLONIA EL TORITO, 86400 HUI MANGUILLO, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE CALLE EL TORITO, CALLE GUAYACAN DE LA COLONIA EL TORITO Y CALLE 2DA. CERRADA DE ITURBIDE, lon:-93.38630007, lat:17.82791451}}	01-06-2022	30-06-2022	2,192,841.86	2,192,841.86	2,192,841.86	2,192,841.86	2,192,841.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-030-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2208004.16, importe_modificado:2192841.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1900.0}}	{2108904/proyecto_INICIO, 2108904/proyecto_PROCESO, 2108904/proyecto_FIN, 2108904/proyecto_PROCESO, 2108904/proyecto_FIN, 2108904/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02108954	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SOLIDARIDAD COLONIA JARDINES DE MEZCALAPA, 86400 HUI MANGUILLO, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE EJIDO HUI MANGUILLO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DEL MEZCALAPA Y EJIDO HUI M, lon:-93.38872892, lat:17.84130797}}	23-05-2022	06-07-2022	2,895,217.26	2,895,217.26	2,895,217.26	2,895,217.26	2,895,217.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-026-2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2917439.25, importe_modificado:2895217.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4178.3}}	{2108954/proyecto_INICIO, 2108954/proyecto_PROCESO, 2108954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02076342	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA ECONOMIA, 86430 ECONOMIA, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO COL. ECONOMIA Y , COLONIA ECONOMIA, lon:-93.58352049, lat:17.63498209}}	02-05-2022	31-05-2022	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2384530.65, importe_modificado:2372576.54}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}	{2076342/proyecto_INICIO, 2076342/proyecto_PROCESO, 2076342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs3: {observación:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs4: {observación:recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}}



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000038



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202076356	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,394,931.64	1,394,931.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394931.64, modificado:1394931.64}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR. - 61748	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	61748	S	288	192	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:0.91}}
2022	5	TAB220202076413	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,696,069.38	1,696,069.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696069.38, modificado:1696069.38}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN CAMINO PRINCIPAL. - 62082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	62082	S	96	64	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.07}}
2022	5	TAB220202076447	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	2,661,529.24	2,661,529.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661529.24, modificado:2661529.24}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN CAMINO PRINCIPAL - 62291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	62291	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.34}}
2022	5	TAB220202076785	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,122,651.87	1,122,651.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122651.87, modificado:1122651.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN BOULEVARD DE LA CARRETERA CARDENAS...HUIMANGUILLO. - 64054	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64054	S	##	10,936	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}

*[Handwritten signature and initials]*



MUNICIPIO DEHUIANGUILLO

000039



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202 02076356	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CEDROS COLONIA ADA ISABEL, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE RIO SECO Y MONTAÑA, CALLE CERRADA COLONIA ADA ISABEL CALLE CEDROS, lon:-93.38492153, lat:17.9663649}}	02-05-2022	31-05-2022	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-006-2022, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1406671.52, importe_modificado:1394931.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}}	{2076356/proyecto_INICIO, 2076356/proyecto_PROCESO, 2076356/proyecto_INICIO, 2076356/proyecto_PROCESO, 2076356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02076413	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+070 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL DESECHO 2A SECC, 86406 EL DESECHO 2DA. SECCIÓN, HUIANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION Y CAMINO AL EJIDO 2DA. SEC, lon:-93.40068102, lat:17.87471859}}	02-05-2022	16-05-2022	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-009-2022, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1705019.65, importe_modificado:1696069.38}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.07}}	{2076413/proyecto_INICIO, 2076413/proyecto_PROCESO, 2076413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02076447	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:270, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86444 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, HUIANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO EJIDO JOSE MA. PINO SUAREZ Y , CAMINO PRINCIPAL ACCES, lon:-93.52500485, lat:17.54548671}}	02-05-2022	31-05-2022	2,661,529.24	2,661,529.24	2,661,529.24	2,661,529.24	2,661,529.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-008-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2671263.75, importe_modificado:2661529.24}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.34}}	{2076447/proyecto_INICIO, 2076447/proyecto_PROCESO, 2076447/proyecto_INICIO, 2076447/proyecto_PROCESO, 2076447/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02076785	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 187 CIUDAD HUIANGUILLO, 86400 HUIANGUILLO, HUIANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ, BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ, lon:-93.3984053, lat:17.82493587}}	02-05-2022	31-05-2022	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-007-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1132673.86, importe_modificado:1122651.87}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}	{2076785/proyecto_PROCESO, 2076785/proyecto_INICIO, 2076785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000040



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202076835	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,345,847.96	5,345,847.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5345847.96, modificado:5345847.96}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LIBERTAD, EN DIVERSOS CAMINOS. - 64299	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64299	S	225	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7440.0, meta_modificada:7440.0}}
2022	5	TAB220202076920	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,262,240.16	9,262,240.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9262240.16, modificado:9262240.16}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ZAPOTAL 3RA.SECCION... EL CORCHAL, CAMINO PRINCIPAL. - 64783	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64783	S	252	168	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.21}}
2022	5	TAB220202078982	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				605,828.32	605,828.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605828.32, modificado:605828.32}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 70842	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	70842	S	180	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:516.0, meta_modificada:516.58}}
2022	5	TAB220202078009	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,877,455.11	2,877,455.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877455.11, modificado:2877455.11}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN LAZARO. - 70976	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	70976	S	231	154	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.3}}





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000041



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202 02076835	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+360 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LIBERTAD, 86406 LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO LOS KALIMANES Y CARRETERA LIBERTAD -C-41, CARRETERA A LA TIGRERA RANCHERIA LIBER, lon:-93.42522365, lat:17.83306585}}	02-05-2022	15-06-2022	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-011-2022, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5355880.09, importe_modificado:5345847.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metro cuadrados, avance:744.0.0}}	{2076835/proyecto_INICIO, 2076835/proyecto_PROCESO, 2076835/proyecto_INICIO, 2076835/proyecto_PROCESO, 2076835/proyecto_INICIO, 2076835/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02076920	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 180 - EJIDO ZAPOTAL 3RA. SECC. (EL CORCHAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCIÓN EL CORCHAL, 86415 ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CORCHAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , lon:-93.73112256, lat:18.02714141}}	02-05-2022	15-06-2022	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-010-2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9285824.35, importe_modificado:9262240.16}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.21}}	{2076920/proyecto_INICIO, 2076920/proyecto_PROCESO, 2076920/proyecto_INICIO, 2076920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02077982	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACAN COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA EL TORITO, CALLE GUAYACAN COLONIA EL TORITO CERRADA DE ITURBIDE COLONIA CONVIVENCIA., lon:-93.38632382, lat:17.82823365}}	06-05-2022	04-06-2022	605,828.32	605,828.32	605,828.32	605,828.32	605,828.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-012-2022, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:611016.46, importe_modificado:605828.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:615.58}}	{2077982/proyecto_INICIO, 2077982/proyecto_PROCESO, 2077982/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078009	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:668, direccion:CALLE EMMA LARA ROMERO COLONIA SAN LAZARO, 86402 SAN LAZARO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA ACCESO A LA COLONIA Y CALLE MACULIS, COLONIA SAN LAZARO, lon:-93.37272822, lat:17.94729088}}	06-05-2022	30-05-2022	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-016-2022, contratista:GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2891409.9, importe_modificado:2877455.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000042



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**


## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202078051	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				978,490.73	978,490.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978490.73, modificado:978490.73}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C40 GRAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN CALLE TRANSVERSAL 5 CALLE TRANSVERSAL 7... - 71118	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71118	S	465	310	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:756.0, meta_modificada:756.0)}
2022	5	TAB220202078083	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,396,566.25	2,396,566.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396566.25, modificado:2396566.25}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C40 GRAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE 7. - 71249	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71249	S	294	196	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0)}
2022	5	TAB220202078232	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				502,390.17	502,390.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502390.17, modificado:502390.17}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO. - 71989	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71989	S	225	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:79.5)}
2022	5	TAB220202078347	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				140,127.69	140,127.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140127.69, modificado:140127.69}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA. - 72700	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72700	S	225	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:79.5)}



# MUNICIPIO DEHUMANGUILLO

000043



## INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202 02078051	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 5 Y 7 TRANSVERSAL PUEBLO C-40, 86402 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, POBLADO C40 DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.51015245, lat:17.93348297}}	06-05-2022	04-06-2022	978,490.73	978,490.73	978,490.73	978,490.73	978,490.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-015-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA E INGENIERIA SOLIS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:986528.8, importe_modificado:978490.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:756.0}}	{2078051/proyecto_INICIO, 2078051/proyecto_PROCESO, 2078051/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078083	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-40, 86402 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARLOS A. MADRAZO...A FCO. TRUJILLO Y , POBLADO C40 DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.50859677, lat:17.93280416}}	06-05-2022	04-06-2022	2,396,566.25	2,396,566.25	2,396,566.25	2,396,566.25	2,396,566.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-014-2022, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2410942.25, importe_modificado:2396566.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1934.0}}	{2078083/proyecto_INICIO, 2078083/proyecto_PROCESO, 2078083/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078232	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE LOS MARIACHIS, CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL COLONIA PUEBLO NUEVO. ENTRE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON L, lon:-93.39118611, lat:17.826840611}}	06-05-2022	30-05-2022	502,390.17	502,390.17	502,390.17	502,390.17	502,390.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-017-2022, contratista:FELIX ENRIQUE IRGELL NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:507377.5, importe_modificado:502390.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.5}}	{2078232/proyecto_INICIO, 2078232/proyecto_PROCESO, 2078232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078347	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE LOS MARIACHIS, CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE LOS MARIACHIS, lon:-93.39117128, lat:17.826840611}}	06-05-2022	30-05-2022	140,127.69	140,127.69	140,127.69	140,127.69	140,127.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-018-2022, contratista:FELIX ENRIQUE IRGELL NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:144064.95, importe_modificado:140127.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.5}}	{2078347/proyecto_INICIO, 2078347/proyecto_FIN, 2078347/proyecto_PROCESO, 2078347/proyecto_FIN, 2078347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000044



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202078476	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,704,702.49	4,704,702.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4704702.49, modificado:4704702.49}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, E EJIDO MONTE DE ORO ZDA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL. - 73385	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73385	S	105	70	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB220202078526	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,166,008.17	1,166,008.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166008.17, modificado:1166008.17}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CARRETERA MANUEL MORA ASCANIO. - 73697	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73697	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}
2022	5	TAB220202078561	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,553,330.18	4,553,330.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4553330.18, modificado:4553330.18}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS. - 73885	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73885	S	243	162	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.2}}
2022	5	TAB220202078614	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,259,642.79	2,259,642.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259642.79, modificado:2259642.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN CALLE TRANSVERSAL 5 Y CALLE TRANSVERSAL 7 - 74090	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74090	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202 02078476	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 999 + undefined RANCHERIA MONTE DE ORO 2DA SECCION, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO RANCH. MONTE DE ORO 2DA. SECCION Y , LA OBRA SE UBICA , lon:-93.47859715, lat:17.89066326}}	06-05-2022	04-06-2022	4,704,702.49	4,704,702.49	4,704,702.49	4,704,702.49	4,704,702.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-013-2022, contratista:MK DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4719266.84, importe_modificado:4704702.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{2078476/proyecto_INICIO, 2078476/proyecto_PROCESO, 2078476/proyecto_INICIO, 2078476/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078526	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:BOULEVARD MANUEL MORA ASCANIO CIUDAD LA VENTA, 86410 LA VENTA, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MERCEDES GAMAS Y CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS, BOULEVARD MANUEL MORA ASCANIO ENTRE CALLE JOSE MERCEDES GAMAS Y CALLE SEBASTI, lon:-94.04448908, lat:17.89066326}}	13-05-2022	11-06-2022	1,166,008.17	1,166,008.17	1,166,008.17	1,166,008.17	1,166,008.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-023-2022, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1178437.92, importe_modificado:1166008.17}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}	{2078526/proyecto_INICIO, 2078526/proyecto_PROCESO, 2078526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078561	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86406 EL DESECHO 1RA. SECCIÓN, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO RANCHERIA EL DESECHO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A , lon:-93.39574314, lat:17.87930202}}	13-05-2022	11-06-2022	4,553,330.18	4,553,330.18	4,553,330.18	4,553,330.18	4,553,330.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-022-2022, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4573522.4, importe_modificado:455330.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}}	{2078561/proyecto_INICIO, 2078561/proyecto_PROCESO, 2078561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078614	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE TRANSVERSAL 5 Y 7 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 8, POBLADO C.40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE TRANSVERSAL 5 Y , lon:-93.50983726, lat:17.93370382}}	13-05-2022	11-06-2022	2,259,642.79	2,259,642.79	2,259,642.79	2,259,642.79	2,259,642.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-021-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA E INGENIERIA SOLIS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2274592.39, importe_modificado:2259642.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.0}}	{2078614/proyecto_PROCESO, 2078614/proyecto_INICIO, 2078614/proyecto_PROCESO, 2078614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and marks]*



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000046



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202078646	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				6,095,984.73	6,095,984.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6095984.73, modificado:6095984.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE 7. - 74228	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74228	S	240	160	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5802.0, meta_modificada:5802.0)}
2022	5	TAB220202078719	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				4,863,489.89	4,863,489.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4863489.89, modificado:4863489.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO BLASILLO 4TA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL - 74712	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74712	S	162	108	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}
2022	5	TAB220302107147	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,209,669.69	2,209,669.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209669.69, modificado:2209669.69}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, RANCHERIA PEDREGALTO 1RA. SECCION EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL - 81106	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81106	S	132	88	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:4.09, meta_modificada:4.09)}
2022	5	TAB220302107163	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,121,428.62	3,121,428.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121428.62, modificado:3121428.62}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL - 81559	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81559	S	135	90	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:4.42, meta_modificada:4.42)}



# MUNICIPIO DEHUMANGUILLO

000047



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202 02078646	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CARLOS A MADRAZO.FCO. TRUJILLO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, POBLADO C.40. CALLE 7 DOMICILIO CONO, lon:-93.50816786, lat:17.93293593}}	13-05-2022	26-06-2022	6,095,984.73	6,095,984.73	6,095,984.73	6,095,984.73	6,095,984.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-020-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:6121378.61, importe_modificado:6095984.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.2}}	{2078646/proyecto_INICIO, 2078646/proyecto_PROCESO, 2078646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202 02078719	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BLASILLO 4A SECC, 86417 BLASILLO 4TA SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CAMINO BLASILLO 4TA SECCION, LA OBRA SE ENCU, lon:-93.9332936, lat:18.08647028}}	13-05-2022	11-06-2022	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-019-2022, contratista:OMAR IRAIS KANTUN RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4876616.07, importe_modificado:4863489.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}	{2078719/proyecto_INICIO, 2078719/proyecto_PROCESO, 2078719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02107147	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+090 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 090 RANCHERIA RANCHERIA PEDREGALITO 1RA. SECCION, 86445 PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN RANCHERIA PEDREGAL, lon:-93.55090669, lat:17.52410871}}	01-06-2022	30-06-2022	2,209,669.69	2,209,669.69	2,209,669.69	2,209,669.69	2,209,669.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-033-2022, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2224773.4, importe_modificado:2209669.69}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:4.09}}	{2107147/proyecto_INICIO, 2107147/proyecto_PROCESO, 2107147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02107163	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 420 RANCHERIA RANCHERIA LA RAENA 2DA. SECCION, 86445 LA ARENA 2DA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. , lon:-93.57732949, lat:17.489014781}}	01-06-2022	30-06-2022	3,121,428.62	3,121,428.62	3,121,428.62	3,121,428.62	3,121,428.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-034-2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3150138.66, importe_modificado:3121428.62}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:4.42}}	{2107163/proyecto_INICIO, 2107163/proyecto_PROCESO, 2107163/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000048



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302109855	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,017,876.95	1,017,876.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017876.95, modificado:1017876.95}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, EN CALLE DOS _AMPLIACION - 116602	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	116602	S	153	102	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:874.0, meta_modificada:874.0)}
2022	5	TAB220302110040	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,624,897.55	1,624,897.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624897.55, modificado:1624897.55}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ - 117356	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	117356	S	162	108	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1208.0, meta_modificada:1208.42)}
2022	5	TAB220302110117	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	3,960,468.72	3,960,468.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960468.72, modificado:3960468.72}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA, EN CALLE 3. - 117755	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	117755	S	249	166	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4073.0, meta_modificada:4073.0)}
2022	5	TAB220302110175	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	4,160,875.41	4,160,875.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160875.41, modificado:4160875.41}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO EL ABEJONAL - 118064	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	118064	S	225	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6325.0, meta_modificada:6325.0)}





MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000049



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02109855	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CALLE DOS PUEBLO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE TRANSVERSAL DOS, POBLADO C32 EN LA CALLE DOS ENTRE LAS C, lon:-93.49632974, lat:17.66999993}}	01-06-2022	30-06-2022	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-043-2022, contratista:XCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1026628.87, importe_modificado:1017876.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:874.0}}	{2109855/proyecto_INICIO, 2109855/proyecto_PROCESO, 2109855/proyecto_FIN, 2109855/proyecto_PROCESO, 2109855/proyecto_FIN, 2109855/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02110040	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, VILLA ESTACION CHONTALPA EN LA CALLE MARIA, lon:-93.48121456, lat:17.6672652}}	01-06-2022	30-06-2022	1,624,897.55	1,624,897.55	1,624,897.55	1,624,897.55	1,624,897.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-045-2022, contratista:XCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1636377.95, importe_modificado:1624897.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1208.42}}	{2110040/proyecto_INICIO, 2110040/proyecto_PROCESO, 2110040/proyecto_INICIO, 2110040/proyecto_PROCESO, 2110040/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02110117	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:CALLE CALLE TRES PUEBLO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL FONDO DEL POBLADO, POBLADO C.31 GRAL FRANCISCO VILLA, lon:-93.49632974, lat:17.66999993}}	01-06-2022	15-07-2022	3,960,468.72	3,960,468.72	3,960,468.72	3,960,468.72	3,960,468.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-046-2022, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3982718.86, importe_modificado:3960468.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4084.13}}	{2110117/proyecto_PROCESO, 2110117/proyecto_INICIO, 2110117/proyecto_PROCESO, 2110117/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02110175	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE SIN TERRACERIA EJIDO EL ABEJONAL, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION EJIDO EL ABEJONAL, lon:-93.41010559, lat:17.97664797}}	01-06-2022	15-07-2022	4,160,875.41	4,160,875.41	4,160,875.41	4,160,875.41	4,160,875.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-047-2022, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4180933.48, importe_modificado:4160875.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6325.0}}	{2110175/proyecto_INICIO, 2110175/proyecto_PROCESO, 2110175/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000050



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302110519	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	4,729,467.10	4,729,467.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729467.1, modificado:4729467.1}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GENARO VASQUEZ ROJAS 1RA. SECCION - 119658	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	119658	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7420.0, meta_modificada:7420.0}}
2022	5	TAB220302110587	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	2,744,975.31	2,744,975.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744975.31, modificado:2744975.31}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA. - 119946	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	119946	S	303	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.0, meta_modificada:522.8}}
2022	5	TAB220302110617	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	1,115,685.23	1,115,685.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115685.23, modificado:1115685.23}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN AVENIDA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE 15 DE ABRIL - 120160	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120160	S	114	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:169.5}}
2022	5	TAB220302110725	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	2,799,356.29	2,799,356.29	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799356.29, modificado:2799356.29}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.25 GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA EN DIVERSAS CALLES. - 120794	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120794	S	222	148	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}



# MUNICIPIO DEHUI MANGUILLO

000051



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2203 02110519	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENARO VASQUEZ ROJAS 1RA SECCION, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA, lon:-93.40270428, lat:17.97394586}}	01-06-2022	15-07-2022	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-048-2022, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ED HUI MANGUILLO, monto:4752438.24, importe_modificado:4729467.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7420.0}}	{2110519/proyecto_INICIO, 2110519/proyecto_PROCESO, 2110519/proyecto_INICIO, 2110519/proyecto_FIN, 2110519/proyecto_INICIO, 2110519/proyecto_PROCESO, 2110519/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2203 02110587	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-93.48260896, lat:17.6644872}}	27-05-2022	10-07-2022	2,744,975.31	2,744,975.31	2,744,975.31	2,744,975.31	2,744,975.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-037-2022, contratista:MAREMA RAMOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2757044.76, importe_modificado:2744975.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.8}}	{2110587/proyecto_INICIO, 2110587/proyecto_PROCESO, 2110587/proyecto_FIN, 2110587/proyecto_PROCESO, 2110587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2203 02110617	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUI MANGUILLO, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE AVIACION Y CALLE CALLE 15 DE ABRIL, CIUDAD HUI MANGUILLO COLONIA 5 DE MAYO AVENIDA PROLONGACION MIGUEL H, lon:-93.3878245, lat:17.97394586}}	27-05-2022	10-07-2022	1,115,685.23	1,115,685.23	1,115,685.23	1,115,685.23	1,115,685.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-039-2022, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:1124662.2, importe_modificado:115685.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.5}}	{2110617/proyecto_INICIO, 2110617/proyecto_PROCESO, 2110617/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2203 02110725	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO C.25 GENERLA ISIDRO CORTE, lon:-93.70822591, lat:18.03239588}}	27-05-2022	10-07-2022	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-040-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2817269.98, importe_modificado:2799356.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:679.0}}	{2110725/proyecto_PROCESO, 2110725/proyecto_FIN, 2110725/proyecto_INICIO, 2110725/proyecto_FIN, 2110725/proyecto_INICIO, 2110725/proyecto_PROCESO, 2110725/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

*(Handwritten signatures and marks)*



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000052



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302110768	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022			552,985.63	552,985.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552985.63, modificado:552985.63}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA. - 120975	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120975	S	303	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.0, meta_modificada:522.8}}
2022	5	TAB220302110842	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022			301,896.38	301,896.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301896.38, modificado:301896.38}}	REHABILITACION E RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ. - 121260	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121260	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:353.9}}
2022	5	TAB220302110879	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022			524,476.24	524,476.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524476.24, modificado:524476.24}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO. - 121474	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121474	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}
2022	5	TAB22030211075	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2022			2,288,678.21	2,288,678.21	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288678.21, modificado:2288678.21}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA. - 122337	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122337	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:353.9}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02110768	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-93.48260221, lat:17.66444366}}	27-05-2022	25-06-2022	552,985.63	552,985.63	552,985.63	552,985.63	552,985.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-041-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:560885.47, importe_modificado:552985.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.8}}	{2110768/proyecto_INICIO, 2110768/proyecto_FIN, 2110768/proyecto_INICIO, 2110768/proyecto_FIN, 2110768/proyecto_PROCESO, 2110768/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02110842	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-93.48118601, lat:17.6672814}}	27-05-2022	25-06-2022	301,896.38	301,896.38	301,896.38	301,896.38	301,896.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-042-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:308651.67, importe_modificado:301896.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.9}}	{2110842/proyecto_INICIO, 2110842/proyecto_PROCESO, 2110842/proyecto_INICIO, 2110842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02110879	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUI MANGUILLO, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE HUI MANGUILLO C, lon:-93.3905092, lat:17.82905114}}	01-06-2022	20-06-2022	524,476.24	524,476.24	524,476.24	524,476.24	524,476.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-043-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:531552.28, importe_modificado:524476.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}}	{2110879/proyecto_INICIO, 2110879/proyecto_PROCESO, 2110879/proyecto_INICIO, 2110879/proyecto_FIN, 2110879/proyecto_PROCESO, 2110879/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111075	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VI, lon:-93.48115994, lat:17.66726526}}	27-05-2022	10-07-2022	2,288,678.21	2,288,678.21	2,288,678.21	2,288,678.21	2,288,678.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-038-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2298597.86, importe_modificado:2288678.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.9}}	{2111075/proyecto_INICIO, 2111075/proyecto_PROCESO, 2111075/proyecto_INICIO, 2111075/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000054



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022


DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220 302111 105	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,802,467.81	1,802,467.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802467.81, modificado:1802467.81}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CLUB LIBERAL - 122444	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122444	S	504	336	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}}
2022	5	TAB220 302111 237	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				514,745.25	514,745.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514745.25, modificado:514745.25}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO. - 123063	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123063	S	87	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2022	5	TAB220 302111 327	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				133,764.82	133,764.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133764.82, modificado:133764.82}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO - 123462	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123462	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2022	5	TAB220 302111 355	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				325,145.86	325,145.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325145.86, modificado:325145.86}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CLUB LIBERAL - 123579	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123579	S	504	336	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.0, meta_modificada:834.0}}



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000055



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02111105	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHEMOC COLONIA CLUB LIBERAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 187, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CLUB LIBERAL EN DIVERSAS, lon:-93.39633969, lat:17.83968539}}	01-06-2022	30-06-2022	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-050-2022, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1808604.07, importe_modificado:1802467.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}}	{2111105/proyecto_INICIO, 2111105/proyecto_PROCESO, 2111105/proyecto_FIN, 2111105/proyecto_INICIO, 2111105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111327	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA VIA PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO COLONIA CENT, lon:-93.39075159, lat:17.84092603}}	01-06-2022	20-06-2022	514,745.25	514,745.25	514,745.25	514,745.25	514,745.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-051-2022, contratista:GABRIELA TOVILLA LAY, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:522325.07, importe_modificado:514745.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2111237/proyecto_INICIO, 2111237/proyecto_PROCESO, 2111237/proyecto_FIN, 2111237/proyecto_PROCESO, 2111237/proyecto_FIN, 2111237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111327	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE MOCTEZUMA, CALLE CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO N, lon:-93.39048389, lat:17.82910131}}	01-06-2022	20-06-2022	133,764.82	133,764.82	133,764.82	133,764.82	133,764.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-052-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:140797.24, importe_modificado:133764.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2111327/proyecto_INICIO, 2111327/proyecto_PROCESO, 2111327/proyecto_FIN, 2111327/proyecto_PROCESO, 2111327/proyecto_FIN, 2111327/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111355	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHEMOC COLONIA CLUB LIBERAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 187, CALLE CALLE CLAUDIO COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD, lon:-93.39633315, lat:17.83968539}}	01-06-2022	20-06-2022	325,145.86	325,145.86	325,145.86	325,145.86	325,145.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-053-2022, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:329650.93, importe_modificado:325145.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:834.0}}	{2111355/proyecto_INICIO, 2111355/proyecto_FIN, 2111355/proyecto_INICIO, 2111355/proyecto_PROCESO, 2111355/proyecto_FIN, 2111355/proyecto_PROCESO, 2111355/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000056



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302111388	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				122,295.83	122,295.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122295.83, modificado:122295.83}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMAGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO - 123730	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123730	S	87	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}
2022	5	TAB220302111575	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,405,168.22	2,405,168.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405168.22, modificado:2405168.22}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, EN CALLE 2.AMPLIACION - 124739	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124739	S	153	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}
2022	5	TAB220302111600	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				9,697,754.13	9,697,754.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9697754.13, modificado:9697754.13}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA - 124888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124888	S	303	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7319.0, meta_modificada:7319.0}}
2022	5	TAB220302111618	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				6,567,615.80	6,567,615.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6567615.8, modificado:6567615.8}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA. - 124994	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124994	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4955.0, meta_modificada:500.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02111388	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD HUI MANGUILLO, 86400 HUI MANGUILLO, HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA VIA PERIFERICO, CALLE GREGORIO MENDEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CIUDAD DE HUI MANGUILLO COLONIA, lon:-93.39077453, lat:17.84093382}}	01-06-2022	20-06-2022	122,295.83	122,295.83	122,295.83	122,295.83	122,295.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-054-2022*, contratista:GABRIELA TOVILLA LAY, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:126636.77, importe_modificado:122295.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}}	{2111388/proyecto_INICIO, 2111388/proyecto_PROCESO, 2111388/proyecto_FIN, 2111388/proyecto_PROCESO, 2111388/proyecto_FIN, 2111388/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111575	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-93.49639361, lat:17.87015721}}	01-07-2022	14-08-2022	2,405,168.22	2,405,168.22	2,405,168.22	2,405,168.22	2,405,168.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-055-2022, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:2423409.59, importe_modificado:2405168.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:228.0.0}}	{2111575/proyecto_INICIO, 2111575/proyecto_PROCESO, 2111575/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111600	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VILLA ESTA, lon:-93.40000000, lat:17.84000000}}	16-07-2022	29-08-2022	9,697,754.13	9,697,754.13	9,697,754.13	9,697,754.13	9,697,754.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-056-2022, contratista:MAS INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:9738577.93, importe_modificado:9697754.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7319.0}}	{2111600/proyecto_INICIO, 2111600/proyecto_PROCESO, 2111600/proyecto_INICIO, 2111600/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02111618	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUI MANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-93.48117773, lat:17.66726769}}	16-07-2022	29-08-2022	6,567,615.80	6,567,615.80	6,567,615.80	6,567,615.80	6,567,615.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-057-2022, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUI MANGUILLO, monto:659496.2, importe_modificado:6567615.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}}	{2111618/proyecto_INICIO, 2111618/proyecto_PROCESO, 2111618/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000058



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220302111635	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,971,648.79	6,971,648.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6971648.79, modificado:6971648.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA, EN CALLE 3. - 125096	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	125096	S	249	166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7224.0, meta_modificada:7224.0}}
2022	5	TAB220302121478	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,941,852.70	7,941,852.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7941852.7, modificado:7941852.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL POBLADO C.26 GENERAL PEDRO C. COLORADO, EN DIVERSAS CALLES. - 168230	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	168230	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7057.7, meta_modificada:7057.7}}
2022	5	TAB220402153735	Acción	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,499,378.88	1,499,378.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499378.88, modificado:1499378.88}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 112697	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	112697	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2022	5	TAB220402153605	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,497,765.11	3,497,765.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497765.11, modificado:3497765.11}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO NICOLAS BRAVO, BLASILLO NICOLAS BRAVO, BLASILLO 1RA. SECCION ZONA URBANA, EN DIVERSAS CALLES. - 194484	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	194484	S	510	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000059



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVAN CES FISIC OS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203 02111635	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CALLE CALLE 3 PUEBLO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL FONDO POBLADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLA, lon:-93.45222915, lat:17.96856709}}	01-07-2022	14-08-2022	6,971,648.79	6,971,648.79	6,971,648.79	6,971,648.79	6,971,648.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-058-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6989690.81, importe_modificado:6971648.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7224.0}}	{2111635/proyecto_PROCESO, 2111635/proyecto_INICIO, 2111635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203 02121478	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO C-26 GENERAL PEDRO C. COLORADO, 86403 C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES 4 5 Y 6 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES 24,5 Y 6 DEL POBLAD, lon:-93.65688694, lat:18.03100863}}	08-08-2022	06-10-2022	7,941,852.70	7,941,852.70	7,941,852.70	7,941,852.70	7,941,852.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-063-2022, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7991180.63, importe_modificado:7941852.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7058.0}}	{2121478/proyecto_INICIO, 2121478/proyecto_PROCESO, 2121478/proyecto_INICIO, 2121478/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02149735	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-04-2022	31-12-2022	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR/114/2022, contratista:RAMON OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1499378.88, importe_modificado:1499378.88}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2149735/proyecto_FIN, 2149735/proyecto_INICIO, 2149735/proyecto_FIN, 2149735/proyecto_PROCESO, 2149735/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 19,885 HOMBRES 17,000 MUJERES 2,885, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzalez, fecha:2023-06-01}}	Sin observaciones
TAB2204 02153605	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BLASILLO 1RA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO, 86417 BLASILLO 1RA. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE E, lon:-93.91872393, lat:18.08039738}}	05-09-2022	29-10-2022	3,497,765.11	3,497,765.11	3,497,765.11	3,497,765.11	3,497,765.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-075-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3521249.82, importe_modificado:349765.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}	{2153605/proyecto_FIN, 2153605/proyecto_INICIO, 2153605/proyecto_FIN, 2153605/proyecto_PROCESO, 2153605/proyecto_FIN, 2153605/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000060



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402153778	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,260,224.98	3,260,224.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260224.98, modificado:3260224.98}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCION, CAMINO PRINCIPAL - 198749	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	198749	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3260.0, meta_modificada:3260.0}}
2022	5	TAB220402153898	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,931,053.31	1,931,053.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931053.31, modificado:1931053.31}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA VILLA FLORES 2DA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS ,ENTRADA LOS LAZARO, LOS ALEGRIA Y EJIDO DE LA RA. VILLA FLORES 2DA. SECCION. - 200443	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	200443	S	270	180	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.5, meta_modificada:1485.5}}
2022	5	TAB220402153921	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,810,540.89	2,810,540.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810540.89, modificado:2810540.89}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PIN SUAREZ 1RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS. - 200775	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	200775	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2141.6, meta_modificada:2141.6}}
2022	5	TAB220402154607	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,292,470.55	3,292,470.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292470.55, modificado:3292470.55}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA GUILRAL Y GONZALEZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 212919	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	212919	S	213	142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3130.0, meta_modificada:3130.0}}



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02153778	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+260 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 260 RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2DA SECCIÓN, 86409 MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL MACAYO 1RA. SECCION Y CAMINO CAMINO P. lon:-93.34746664, lat:17.93687433}}	05-09-2022	29-10-2022	3,260,224.98	3,260,224.98	3,260,224.98	3,260,224.98	3,260,224.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-076-2022, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3282177.53, importe_modificado:326024.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:3260.0}}	{2153778/proyecto_INICIO, 2153778/proyecto_INICIO, 2153778/proyecto_FIN, 2153778/proyecto_PROCESO, 2153778/proyecto_FIN, 2153778/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02153898	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+485.50 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 485 RANCHERIA VILLA FLORES 2A SECC, 86407 VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 187, LA OBRA SE , lon:-93.40952897, lat:17.8007367}}	05-09-2022	29-10-2022	1,931,053.31	1,931,053.31	1,931,053.31	1,931,053.31	1,931,053.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-078-2022, contratista:YOLANDA SANCHEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1946501.09, importe_modificado:1931053.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:1485.5}}	{2153898/proyecto_FIN, 2153898/proyecto_INICIO, 2153898/proyecto_FIN, 2153898/proyecto_PROCESO, 2153898/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02153921	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+141.6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 141 COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86444 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A FRANCISCO RUEDA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, lon:-93.65228913, lat:17.74669544}}	05-09-2022	29-10-2022	2,810,540.89	2,810,540.89	2,810,540.89	2,810,540.89	2,810,540.89	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-079-2022, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2830145.82, importe_modificado:2810540.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:2141.6}}	{2153921/proyecto_INICIO, 2153921/proyecto_FIN, 2153921/proyecto_PROCESO, 2153921/proyecto_FIN, 2153921/proyecto_INICIO, 2153921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02154607	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+130 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 130 EJIDO GUIRAL Y GONZÁLEZ 1RA SECCIÓN, 86406 GUIRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, HUMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO AL POBLADO C., lon:-93.40342837, lat:17.89629235}}	05-09-2022	29-10-2022	3,292,470.55	3,292,470.55	3,292,470.55	3,292,470.55	3,292,470.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-077-2022, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3312658.84, importe_modificado:3292470.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:3130.0}}	{2154607/proyecto_INICIO, 2154607/proyecto_FIN, 2154607/proyecto_INICIO, 2154607/proyecto_FIN, 2154607/proyecto_PROCESO, 2154607/proyecto_FIN, 2154607/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and marks]*



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000062



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402154748	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,526,121.82	3,526,121.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526121.82, modificado:3526121.82}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LOS NARANJOS 3RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 213652	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	213652	S	147	98	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}}
2022	5	TAB220402154879	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,883,308.96	2,883,308.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883308.96, modificado:2883308.96}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 214387	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	214387	S	156	104	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:2503.0, meta_modificada:2503.0}}
2022	5	TAB220402155948	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,034,468.23	5,034,468.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5034468.23, modificado:5034468.23}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, EN DIVERSAS CALLES - 214734	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	214734	S	450	300	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:2980.0, meta_modificada:2980.0}}
2022	5	TAB220402155359	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				742,985.56	742,985.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742985.56, modificado:742985.56}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C.41 LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO BECERRA, EN DIVERSAS CALLES. - 216814	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216814	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}

MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Table with columns: FOLIO, TIPO\_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES\_FISICOS, AVANCES\_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES\_CAPTURISTA, OBSERVACIONES\_REVISION.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000064



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220 402155 447	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				552,900.74	552,900.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552900.74, modificado:552900.74}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANDERA LA FLORES, EN CAMINO PRINCIPAL. - 217183	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	217183	S	450	300	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}
2022	5	TAB220 402159 363	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,932,370.51	3,932,370.51	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932370.51, modificado:3932370.51}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, EN DIVERSAS CALLES. - 237383	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	237383	S	267	178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}
2022	5	TAB220 402159 435	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,147,697.39	1,147,697.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147697.39, modificado:1147697.39}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LOS NARANJOS 1RA. SECCION...CAMPECHITO, EN DIVERSAS CALLES. - 237819	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	237819	S	42	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}





MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000065



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02155447	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+410 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 410 COLONIA LAS FLORES, 86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA LA, lon:-93.5876496, lat:17.36443576}}	05-09-2022	14-10-2022	552,900.74	552,900.74	552,900.74	552,900.74	552,900.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-084-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:563723.68, importe_modificado:552900.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}	{2155447/proyecto_INICIO, 2155447/proyecto_PROCESO, 2155447/proyecto_FIN, 2155447/proyecto_INICIO, 2155447/proyecto_PROCESO, 2155447/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02159363	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, direccion:CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJ, lon:-93.62418161, lat:17.84270951}}	05-10-2022	28-11-2022	3,932,370.51	3,932,370.51	3,932,370.51	3,932,370.51	3,932,370.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-093-2022, contratista:XCATLAN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3957185.3, importe_modificado:3933370.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}}	{2159363/proyecto_INICIO, 2159363/proyecto_PROCESO, 2159363/proyecto_FIN, 2159363/proyecto_INICIO, 2159363/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ajustar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:ajustar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs3: {observación:ajustar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}, obs4: {observación:ajustar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2023-06-29}}
TAB2204 02159435	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LOS NARANJOS 1A SECC, 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE TRANSVERSAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHE, lon:-93.36692693, lat:17.9293775}}	05-10-2022	18-11-2022	1,147,697.39	1,147,697.39	1,147,697.39	1,147,697.39	1,147,697.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-092-2022, contratista:GREGORIO MORGAN ARCE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1156767.79, importe_modificado:1147697.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}	{2159435/proyecto_FIN, 2159435/proyecto_INICIO, 2159435/proyecto_FIN, 2159435/proyecto_PROCESO, 2159435/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000066



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402159738	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,634,817.42	3,634,817.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634817.42, modificado:3634817.42}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO EL SUSPIRO, EN DIVERSAS CALLES. - 239637	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	239637	S	246	164	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}
2022	5	TAB220402159763	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,970,690.72	1,970,690.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970690.72, modificado:1970690.72}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, EN DIVERSAS CALLES - 239773	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	239773	S	126	84	0	{meta1: {unidad_medida: Kilóm etro lineal, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}}
2022	5	TAB220402159815	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,143,734.00	3,143,734.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143734.0, modificado:3143734.0}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 240092	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	240092	S	466	311	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:2751.0, meta_modificada:2751.0}}
2022	5	TAB220402159842	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,187,496.05	4,187,496.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187496.05, modificado:4187496.05}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ZAPOTAL SAN MIGUEL, 1RA. SECCION RAMAL I, EN CAMINO PRINCIPAL. - 240268	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	240268	S	258	172	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}}

*[Handwritten signatures and initials]*



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02159738	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO EL SUSPIRO, 86436 EL SUSPIRO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLES DIVERSAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL SUSPIRO EN DIVERSAS CALLES , lon:-93.59979265, lat:17.94168715}}	26-09-2022	19-11-2022	3,634,817.42	3,634,817.42	3,634,817.42	3,634,817.42	3,634,817.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-087-2022, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3659989.82, importe_modificado:3634817.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}	{2159738/proyecto_INICIO, 2159738/proyecto_FIN, 2159738/proyecto_PROCESO, 2159738/proyecto_FIN, 2159738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02159763	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:477, direccion:CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 86442 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLES DIVERSAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CA, lon:-93.54245327, lat:17.62940079}}	17-10-2022	30-11-2022	1,970,690.72	1,970,690.72	1,970,690.72	1,970,690.72	1,970,690.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-094-2022, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1984886.47, importe_modificado:1970690.72}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros lineal, avance:1165.0}}	{2159763/proyecto_INICIO, 2159763/proyecto_PROCESO, 2159763/proyecto_FIN, 2159763/proyecto_INICIO, 2159763/proyecto_PROCESO, 2159763/proyecto_FIN, 2159763/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02159815	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+751 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 751 COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ, 86440 GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-93.51980955, lat:17.68700297}}	26-09-2022	19-11-2022	3,143,734.00	3,143,734.00	3,143,734.00	3,143,734.00	3,143,734.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-089-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3167241.52, importe_modificado:3143734.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2751.0}}	{2159815/proyecto_INICIO, 2159815/proyecto_PROCESO, 2159815/proyecto_FIN, 2159815/proyecto_INICIO, 2159815/proyecto_PROCESO, 2159815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02159842	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:662, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN SAN MIGUEL 1RA. SECCIÓN RAMAL UNO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-93.70671845, lat:17.99188471}}	05-10-2022	28-11-2022	4,187,496.05	4,187,496.05	4,187,496.05	4,187,496.05	4,187,496.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-090-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4211384.98, importe_modificado:4187496.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}}	{2159842/proyecto_INICIO, 2159842/proyecto_PROCESO, 2159842/proyecto_FIN, 2159842/proyecto_INICIO, 2159842/proyecto_PROCESO, 2159842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402159869	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				898,744.44	898,744.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898744.44, modificado:898744.44}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PICO DE ORO 4TA. SECCION ...PEJELAGARTERITO, EN CAMINO PRINCIPAL - 240459	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	240459	S	48	32	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}
2022	5	TAB220402160345	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,916,036.55	6,916,036.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6916036.55, modificado:6916036.55}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA JOSE MERCEDES GAIMAS TRA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL - 243029	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	243029	S	413	276	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:7758.0, meta_modificada:7758.0}}
2022	5	TAB220402160370	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,813,850.45	1,813,850.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813850.45, modificado:1813850.45}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO HUIMANGUILLO - 243149	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	243149	S	279	186	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:706.5, meta_modificada:706.5}}
2022	5	TAB220402160472	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,038,326.61	2,038,326.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038326.61, modificado:2038326.61}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CONSTITUCION - 243667	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	243667	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000069



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02159869	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+650 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO EJIDO PICO DE ORRO 4TA. SECCION PEJELAGARTERITO, 86403 PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN (PEJELAGARTERITO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.57492944, lat:18.00330636}}	05-10-2022	18-11-2022	898,744.44	898,744.44	898,744.44	898,744.44	898,744.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-091-2022, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:909573.67, importe_modificado:89874.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2159869/proyecto_INICIO, 2159869/proyecto_PROCESO, 2159869/proyecto_FIN, 2159869/proyecto_INICIO, 2159869/proyecto_PROCESO, 2159869/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02160345	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+758 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 758 COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS, 86430 JOSE MERCEDES GAMAS 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-93.55805036, lat:17.70668677}}	17-10-2022	30-11-2022	6,916,036.55	6,916,036.55	6,916,036.55	6,916,036.55	6,916,036.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-095-2022, contratista:MAS INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6965672.25, importe_modificado:6916036.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7758.0}}	{2160345/proyecto_INICIO, 2160345/proyecto_PROCESO, 2160345/proyecto_FIN, 2160345/proyecto_INICIO, 2160345/proyecto_PROCESO, 2160345/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02160370	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS EJIDO HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DIVERSAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.38903761, lat:17.84403677}}	26-09-2022	09-11-2022	1,813,850.45	1,813,850.45	1,813,850.45	1,813,850.45	1,813,850.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-088-2022, contratista:ABIGAIL SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1828386.49, importe_modificado:1813850.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.5}}	{2160370/proyecto_PROCESO, 2160370/proyecto_FIN, 2160370/proyecto_INICIO, 2160370/proyecto_PROCESO, 2160370/proyecto_FIN, 2160370/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02160472	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALL, lon:-93.39597459, lat:17.83554327}}	26-09-2022	09-11-2022	2,038,326.61	2,038,326.61	2,038,326.61	2,038,326.61	2,038,326.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-086-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2059554.5, importe_modificado:2038326.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}	{2160472/proyecto_INICIO, 2160472/proyecto_FIN, 2160472/proyecto_PROCESO, 2160472/proyecto_FIN, 2160472/proyecto_INICIO, 2160472/proyecto_PROCESO, 2160472/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000070



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402170710	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				971,461.86	971,461.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971461.86, modificado:971461.86}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, EN CAMINO VECINAL - 296772	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	296772	S	36	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}}
2022	5	TAB220402170750	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,169,649.80	1,169,649.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169649.8, modificado:1169649.8}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN...UBIC. SECTOR POBLADO MARTINEZ GAYTAN...EN DIVERSAS CALLES. - 296889	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	296889	S	72	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2022	5	TAB220402170787	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,762,964.42	2,762,964.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762964.42, modificado:2762964.42}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA MANUEL SANCHEZ MARMOL, EN DIVERSAS CALLES. - 297048	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	297048	S	195	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}
2022	5	TAB220402178528	Proyecto de inversión	2022	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,320,985.63	2,320,985.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320985.63, modificado:2320985.63}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA - 332187	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	332187	S	303	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1202.4, meta_modificada:1202.44}}



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000071



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2204 02170710	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+876 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 876 EJIDO TIERRA NUEVA 4TA SECCIÓN, 86433 TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-93.49707665, lat:17.74038725}}	05-11-2022	29-11-2022	971,461.86	971,461.86	971,461.86	971,461.86	971,461.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-096-2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:982213.96, importe_modificado:971461.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}}	{2170710/proyecto_PROCESO, 2170710/proyecto_INICIO, 2170710/proyecto_FIN, 2170710/proyecto_INICIO, 2170710/proyecto_FIN, 2170710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02170750	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, 86427 FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL POBLADO FRANCISCO RUEDA Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA FRA, lon:-93.77999705, lat:17.75818484}}	05-11-2022	29-11-2022	1,169,649.80	1,169,649.80	1,169,649.80	1,169,649.80	1,169,649.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-097-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1186476.06, importe_modificado:1169649.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}	{2170750/proyecto_INICIO, 2170750/proyecto_PROCESO, 2170750/proyecto_INICIO, 2170750/proyecto_FIN, 2170750/proyecto_INICIO, 2170750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02170787	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, 86425 MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A FRANCISCO RUEDA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE, lon:-93.72552816, lat:17.75612668}}	05-11-2022	29-11-2022	2,762,964.42	2,762,964.42	2,762,964.42	2,762,964.42	2,762,964.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-098-2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2779816.54, importe_modificado:2762964.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}	{2170787/proyecto_FIN, 2170787/proyecto_PROCESO, 2170787/proyecto_INICIO, 2170787/proyecto_FIN, 2170787/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2204 02178528	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-93.48264693, lat:17.66420634}}	01-06-2022	30-06-2022	2,320,985.63	2,320,985.63	2,320,985.63	2,320,985.63	2,320,985.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-044-2022, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2342088.06, importe_modificado:2320985.63}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadros de construcción, avance:120.244}}	{2178528/proyecto_FIN, 2178528/proyecto_PROCESO, 2178528/proyecto_INICIO, 2178528/proyecto_FIN, 2178528/proyecto_PROCESO, 2178528/proyecto_INICIO, 2178528/proyecto_FIN, 2178528/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000072



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202089249	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				10,870.00	10,870.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10870.0, modificado:10870.0}}	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-006	N	0	0	190,885	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB220202089256	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,250,315.00	2,250,315.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250315.0, modificado:2250315.0}}	ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	27,344	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2022	5	TAB220202089276	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				947,600.00	947,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947600.0, modificado:947600.0}}	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTOS TIPO SEDAN 4 PUERTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	190,885	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2022	5	TAB220202089284	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				15,080.00	15,080.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15080.0, modificado:15080.0}}	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-039	N	0	0	500	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	5	TAB220202089294	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				51,266.20	51,266.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51266.2, modificado:51266.2}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-058	N	0	0	27,344	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}





# MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000073



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVAN CES FISIC OS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202 02089249	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	03-01-2022	31-01-2022	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:1.0} }		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 19,885 MUJERES 2,885 HOMBRES 17,000 , trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones
TAB2202 02089256	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	21-02-2022	31-03-2022	2,250,315.00	2,250,315.00	2,250,315.00	2,250,315.00	2,250,315.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Vehícu los, avance:5.0} }		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 27,344 MUJERES 12,344 HOMBRES 15,000, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones
TAB2202 02089276	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	21-02-2022	31-03-2022	947,600.00	947,600.00	947,600.00	947,600.00	947,600.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Vehícu los, avance:4.0} }		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 19,885 MUJERES 2,855 HOMBRES 17,00, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones
TAB2202 02089284	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	04-04-2022	30-04-2022	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:1.0} }		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 500 MUJERES 220 HOMBRES 280, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones
TAB2202 02089294	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	04-04-2022	30-06-2022	51,266.20	51,266.20	51,266.20	51,266.20	51,266.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:3.0} }		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 27,344 MUJERES 12,344 HOMBRES 15,000, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000074



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE\_PROYECTO

Table with 20 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1\_CICLO DE RECURSO, ff1\_RAMO, ff1\_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2\_CICLO DE RECURSO, ff2\_RAMO, ff2\_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO\_GLOBAL\_APROBADO, MONTO\_GLOBAL\_MODIFICADO, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID\_ENTIDAD\_RESPONSABLE, ENTIDAD\_RESPONSABLE, ID\_MUNICIPIO\_RESPONSABLE, MUNICIPIO\_RESPONSABLE, TIPO\_PROGRAMA\_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION\_EJECUTORA, NUMERO\_PROYECTO, POBLACION\_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains 4 rows of project data.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000075



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVAN CES FISIC OS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB2203 02138752	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.3914, lat:17.8303}}	04-07-2022	29-08-2022	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:40.0 }}		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS 19,885 HOMBRES 17,000 MUJERES 2,885, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 01}}	Sin observaciones
TAB2203 02138759	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.3914, lat:17.8303}}	02-08-2022	31-08-2022	5,434.60	5,434.60	5,434.60	5,434.60	5,434.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:1.0 }}		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS HOMBRES 12,344 MUJERES 15,000, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 01}}	Sin observaciones
TAB2203 02138765	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.3914, lat:17.8303}}	05-09-2022	30-09-2022	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:2.0 }}		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:TOTAL DE BENEFICIADOS HOMBRES 290 MUJERES 200, trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 01}}	Sin observaciones
TAB2204 02200695	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.391417, lat:17.8303}}	11-01-2023	11-01-2023	443,389.51	443,389.51	443,389.51	443,389.51	443,389.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas , avance:135. 0}}		Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO LAS METAS SE REDUJERON DE 135 A 26 PIEZAS, MISMO QUE IGUAL SE REDUJO QUE EL IMPORTE. , trimestre:5.0, usuario:rosariogonzal ezg, fecha:2023-06- 08}}	Sin observaciones



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000076



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402200705	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				591,767.54	591,767.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591767.54, modificado:591767.54}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICO PARA CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-120	S	###	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}



MUNICIPIO DEHUIMANGUILLO

000077



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Table with columns: DETALLE\_PROYECTO, AVANCE\_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Includes data for TAB2204 02200705 with financial details and status 'Terminado'.

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000078

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO EJERCICIO DEL GASTO

### CIERRE DEFINITIVO 2022

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una abreviatura o un nombre, ubicada en la esquina inferior derecha de la página.



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	36.36	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	8,886.36	8,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	8,886.36	8,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	8,850.00		
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	0.00	3,924,212.35	3,924,212.35	3,924,212.35	3,924,212.35	3,924,212.35	3,924,212.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$15,258.33 Saldo Disponible que se ejercerá en el 2023
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	44,827,142.18	44,827,142.18	44,827,142.18	44,827,142.18	44,827,142.18	44,827,142.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$5,315.19 Rendimiento Financiero que se utilizo en la Partida 623
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	2,700,521.14	2,700,521.14	2,700,521.14	2,700,521.14	2,700,521.14	2,700,521.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$51,467,134.00 Total autorizado







# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000081



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	5,315.19	0.00

*[Handwritten signatures in blue ink]*



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000082




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	20,573.52	20,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$51,451,875.67 Total Ejercido
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	51,472,449.19	51,472,449.19	51,451,875.67	51,451,875.67	51,451,875.67	51,451,875.67			N/A	51,467,134.00		

  
 LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000084




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	1,499,378.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$7,736.00 Saldo de Rendimiento Financiero No Ejercido que se reintegro mediante Linea de Captura 0023AASS061 064355472 de fecha 04-04-2023
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	77,167,013.86	77,167,013.86	77,167,013.86	77,167,013.86	77,167,013.86	77,167,013.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$3,503.00 Saldo No Ejercido que se Reintegro mediante linea de Captura 0023AASS041 064351451 de fecha 04-04-2023
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	68,836,048.22	68,836,048.22	68,836,048.22	68,836,048.22	68,836,048.22	68,836,048.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$808.00 Saldo de Rendimiento Financiero No Ejercido de FISE que se reintegro mediante Linea de Captura 0023AASS081 064352465 de fecha 04-04-2023

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,708,488.56	0.00



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	47,663,751.12	47,663,751.12	47,663,751.12	47,663,751.12	47,663,751.12	47,663,751.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$10,963,251.48 Aportación del 40 % por parte Municipio en Convenio con el Estado, Para realizar Obras de Beneficio Social en el Municipio.
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	203,424,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$203,424,458.00 Total Autorizado, \$206,129,443.56 Total Ejercido
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	853 - Otros convenios	0.00	10,963,251.48	10,963,251.48	10,963,251.48	10,963,251.48	10,963,251.48	10,963,251.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$2,708,488.56 de Rendimientos Financieros se utilizaron en esta partida
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	203,424,458.00	206,129,443.56	206,129,443.56	206,129,443.56	206,129,443.56	206,129,443.56	206,129,443.56			N/A	203,420,955.00		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000087



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

*[Handwritten signatures and marks]*


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,988,046.00	45,914,426.69	45,914,426.69	45,914,426.69	45,914,426.69	45,914,426.69	45,914,426.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$675,676.09 Rendimiento Financiero que se utilizo en la Partida 113
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,720,708.00	3,845,890.76	3,845,890.76	3,845,890.76	3,845,890.76	3,845,890.76	3,845,890.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$142,403,138.00 Total Autorizado
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,989,262.00	20,583,936.74	20,583,936.74	20,583,936.74	20,583,936.74	20,583,936.74	20,583,936.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	\$143,078,814.09 Total Ejercido
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	17,473,139.00	18,043,116.59	18,043,116.59	18,043,116.59	18,043,116.59	18,043,116.59	18,043,116.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	13,809,522.00	12,100,322.55	12,100,322.55	12,100,322.55	12,100,322.55	12,100,322.55	12,100,322.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,300,000.00	1,070,044.47	1,070,044.47	1,070,044.47	1,070,044.47	1,070,044.47	1,070,044.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	18,421.43	18,421.43	18,421.43	18,421.43	18,421.43	18,421.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	2,892,532.00	4,944,121.50	4,944,121.50	4,944,121.50	4,944,121.50	4,944,121.50	4,944,121.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,984,794.00	2,594,075.83	2,594,075.83	2,594,075.83	2,594,075.83	2,594,075.83	2,594,075.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	4,384,239.00	3,425,561.29	3,425,561.29	3,425,561.29	3,425,561.29	3,425,561.29	3,425,561.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	561,169.95	561,169.95	561,169.95	561,169.95	561,169.95	561,169.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	2,169.20	2,169.20	2,169.20	2,169.20	2,169.20	2,169.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	1,967.36	9,652.36	9,652.36	9,652.36	9,652.36	9,652.36	9,652.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	229,304.73	229,304.73	229,304.73	229,304.73	229,304.73	229,304.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	27,422.40	27,422.40	27,422.40	27,422.40	27,422.40	27,422.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	60,000.00	174,454.19	174,454.19	174,454.19	174,454.19	174,454.19	174,454.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	488.39	488.39	488.39	488.39	488.39	488.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	36,876.00	69,450.94	69,450.94	69,450.94	69,450.94	69,450.94	69,450.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	990.64	990.64	990.64	990.64	990.64	990.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,000.00	44,313.71	44,313.71	44,313.71	44,313.71	44,313.71	44,313.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	99,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	786.48	786.48	786.48	786.48	786.48	786.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,560,000.00	4,765,744.36	4,765,744.36	4,765,744.36	4,765,744.36	4,765,744.36	4,765,744.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



## INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

### SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO


PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	5,427,409.00	8,399,571.60	8,399,571.60	8,399,571.60	8,399,571.60	8,399,571.60	8,399,571.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	146,496.32	146,496.32	146,496.32	146,496.32	146,496.32	146,496.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	1,120.04	1,120.04	1,120.04	1,120.04	1,120.04	1,120.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,006.92	1,565,611.88	1,565,611.88	1,565,611.88	1,565,611.88	1,565,611.88	1,565,611.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	996,000.00	1,719,478.51	1,719,478.51	1,719,478.51	1,719,478.51	1,719,478.51	1,719,478.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	6,490,971.00	6,490,971.00	6,490,971.00	6,490,971.00	6,490,971.00	6,490,971.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000192



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	68,753.20	116,145.00	116,145.00	116,145.00	116,145.00	116,145.00	116,145.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	327 - Arrendamiento de activos intangibles	0.00	359,539.58	359,539.58	359,539.58	359,539.58	359,539.58	359,539.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	47,845.17	47,845.17	47,845.17	47,845.17	47,845.17	47,845.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,255,000.00	677,499.33	677,499.33	677,499.33	677,499.33	677,499.33	677,499.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	700,000.00	466,611.14	466,611.14	466,611.14	466,611.14	466,611.14	466,611.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	90,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	1,409,290.96	1,409,290.96	1,409,290.96	1,409,290.96	1,409,290.96	1,409,290.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	636,000.00	676,977.63	676,977.63	676,977.63	676,977.63	676,977.63	676,977.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	96,000.00	3,298.40	3,298.40	3,298.40	3,298.40	3,298.40	3,298.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	168,473.16	168,473.16	168,473.16	168,473.16	168,473.16	168,473.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	54,715.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	1,099,165.85	1,099,165.85	1,099,165.85	1,099,165.85	1,099,165.85	1,099,165.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

*[Handwritten signatures and marks]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	675,676.09	0.00




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	10,136,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	142,403,138.00	143,078,814.09	143,078,814.09	143,078,814.09	143,078,814.09	143,078,814.09	143,078,814.09			N/A	142,403,138.00		

  
 LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

300111

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES


I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CIERRE DEFINITIVO 2022

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Valido
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	51.89873			51.89873			41.77215	Menor demanda de bienes y servicios		124.24	Valido





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000114



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS


*[Handwritten signature]*

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	48.10127			48.10127			54.43038	Mayor demanda de bienes y servicios		113.16	Validado

  
**LIC. OSCAR FERRER ABALOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



  
**C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA**  
**DIRECTOR DE PROGRAMACION**

000116

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	90.55838			90.55838			93.30252	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		103.03	Validado
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.23327			4.23327			2.27423			186.14	Validado



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000119



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.45286			100.45	Validación
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validación



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

**MODULO: INDICADORES**

**ENTIDAD: TABASCO**

**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	2.69412			2.69412			10.86249			403.19	Validado

LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION