

000001

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser un nombre o una inicial más completa.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000002



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302270610	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,170,707.52	5,170,707.52	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170707.52, modificado:5170707.52)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJ. TIERRA COLORADA 1RA. SEC. EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080089	S	40	28	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5553.0, meta_modificada:5553.0)}
2023	3	TAB230302270621	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,315,399.80	7,315,399.80	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7315399.8, modificado:7315399.8)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA SAN MANUEL EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080091	S	205	220	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2953.0, meta_modificada:2953.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303022706 10	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:190, direccion:TIERRA COLORADA 1RA. SECCION HUIMANGUILLO, lon:-93.68556, lat:17.89083)}	21-07-2023	14-08-2023	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	3,259,516.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J053-2023*., contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5190275.08, importe_modificado:517 0707.52}}	{meta1: (unidad_medida:Me- tros Cuadrados, avance:2500.0)}	{2270610/proyecto _INICIO, 2270610/proyecto _PROCESO, 2270610/proyecto _INICIO, 2270610/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2303022706 21	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:87, direccion:VILLA SAN MANUEL HUIMANGUILLO, lon:-93.384722, lat:17.652778)}	22-07-2023	15-08-2023	7,315,399.80	7,315,399.80	7,315,399.80	7,315,399.80	3,540,304.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523R-056- 2023*., contratista:TEKNOMATR IC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7335616.34, importe_modificado:731 5399.8}}	{meta1: (unidad_medida:Me- tros Cuadrados, avance:1500.0)}	{2270621/proyecto _PROCESO, 2270621/proyecto _INICIO, 2270621/proyecto _PROCESO, 2270621/proyecto _INICIO, 2270621/proyecto _PROCESO, 2270621/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000004



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302270636	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,586,344.54	4,586,344.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4586344.54, modificado:4586344.54}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJ. PICO DE ORO 4TA. SEC. (PEJELAGARTERITO) EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080088	S	40	107	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}
2023	3	TAB230302270646	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,741,714.26	4,741,714.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741714.26, modificado:4741714.26}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RA. OTRA BANDA 2DA. SEC. EN DIVERSOS CAMINOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080090	S	50	125	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0)}




MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000005



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	EST AT US	FLUJO	OBSERVACIONE S	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
TAB2303022706 36	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:PICO DE ORO 4TA. SECCION (PEJELAGARTERITO , lon:-93.68811, lat:17.99145)}	22-07-2023	20-08-2023	4,586,344.54	4,566,736.77	4,084,527.88	4,084,527.88	4,084,527.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-055-2023, contratista:COMERCIALI ZADORA, MANTENIEMTOS Y SERVICIOS SAHERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4586344.54, importe_modificado:456 6736.77}}	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:5500.0}}	{2270636/proyecto _INICIO, 2270636/proyecto _PROCESO}	En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observacione s
TAB2303022706 46	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:OTRA BANDA 2DA. SECCION, lon:- 93.384722, lat:17.786111}}	21-07-2023	15-08-2023	4,741,714.26	4,741,714.26	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU- CO-R23-523J-054-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4756476.98, importe_modificado:474 1714.19}}	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:5000.0}}	{2270646/proyecto _INICIO, 2270646/proyecto _PROCESO, 2270646/proyecto _FIN, 2270646/proyecto _INICIO, 2270646/proyecto _PROCESO}	En Ejecució n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observacione s


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000006



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41318	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,725,850.90	6,725,850.90	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6725850.9, modificado:6725850.9)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA IRA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS. - 46263	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	46263	S	159	106	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7968.1, meta_modificada:7968.0)}
2023	3	TAB2303022 41342	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,820,971.37	4,820,971.37	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820971.37, modificado:4820971.37)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO N.C.P. BENITO JUAREZ, EN DIVERSAS CALLES. - 46952	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	46952	S	132	88	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000007



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224131 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+062 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 62 RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 1A SECC, 8662 RIO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO AL POBLADO Y CAMINO CAMINO A LA RANCHE, lon:-93.38105538, lat:17.94185607}}	11-04-2023	30-05-2023	6,725,850.90	6,725,850.90	6,725,850.90	6,725,850.90	6,725,850.90		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-003-2023, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6739490.41, importe_modificado:6725850.9}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7968.0}}	{2241318/proyecto_INICIO, 2241318/proyecto_PROCESO, 2241318/proyecto_FIN, 2241318/proyecto_FROCESO, 2241318/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224134 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 86415 BENITO JUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO N.C.P. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION EN DIVERSAS CAL, lon:-93.70032432, lat:17.66336091}}	17-04-2023	31-05-2023	4,820,971.37	4,820,971.37	4,820,971.37	4,820,971.37	4,820,971.37		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-017-2023, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4832991.74, importe_modificado:4820971.37}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6300.0}}	{2241342/proyecto_INICIO, 2241342/proyecto_PROCESO, 2241342/proyecto_FIN, 2241342/proyecto_FROCESO, 2241342/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000008



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41345	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,784,525.47	6,784,525.47	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6784525.47, modificado:6784525.47)}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL ASFALTICO RECICLADO PRODUCTO DE FRESADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA LAS FLORES, EN DIVERSOS CAMINOS. - 47181	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	47181	S	174	116	0	{meta1: (unidad_medida:Kil6 metro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2023	3	TAB2303022 41355	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,110,528.48	1,110,528.48	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110528.48, modificado:1110528.48)}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS. - 47577	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	47577	S	195	130	0	{meta1: (unidad_medida:Kil6 metro, meta:0.15, meta_modificada:0.15)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224134 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 999 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO AL POBLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A TUXTL, lon:-93.59259593, lat:17.36519474}}	11-04-2023	10-05-2023	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-004-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6796185.45, importe_modificado:6784525.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2241345/proyecto_INICIO, 2241345/proyecto_PROCESO, 2241345/proyecto_FINAL, 2241345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224135 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, 00000 LA ARENA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-93.60195716, lat:17.4956441}}	11-04-2023	10-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2241355/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE NO SE SOLVENTO A TIEMPO LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalez, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000010



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41372	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,337,760.32	2,337,760.32	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337760.32, modificado:2337760.32)}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS. - 48417	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	48417	S	228	152	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.37, meta_modificada:1.37)}
2023	3	TAB2303022 41384	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,280,942.60	3,280,942.60	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280942.6, modificado:3280942.6)}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ECONOMIA, EN CAMINO PRINCIPAL. - 48709	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	48709	S	60	40	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224137 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+370 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 370 EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 86446 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-93.57957489, lat:17.44198571}}	11-04-2023	25-05-2023	2,337,760.32	2,337,760.32	2,337,760.32	2,337,760.32	2,337,760.32	2,337,760.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-006-2023, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2346408.22, Importe_modificado:2337760.32}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.37}}	(2241372/proyecto_INICIO, 2241372/proyecto_PROCESO, 2241372/proyecto_FIN, 2241372/proyecto_PROCESO, 2241372/proyecto_FIN, 2241372/proyecto_INICIO, 2241372/proyecto_PROCESO, 2241372/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224138 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ECONOMÍA, 86430 ECONOMÍA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.58825312, lat:17.67580725}}	17-04-2023	31-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	(2241384/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE NO SE SOLVENTO A TIEMPO LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41385	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,174,213.04	6,174,213.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174213.04, modificado:6174213.04}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO MALPASITO, EN CAMINO PRINCIPAL. - 48761	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	48761	S	262	188	0	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	3	TAB2303022 41395	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,783,847.60	3,783,847.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783847.6, modificado:3783847.6}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C41 LIC. CARLOS A. MADRAZO, EN CALLE SIETE - 49120	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	49120	S	198	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3234.0, meta_modificada:3234.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224138 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 999 EJIDO MALPASITO, 86446 MALPASITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.59124594, lat:17.34502616}}	11-04-2023	09-06-2023	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-007-2023, contratista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6188820.21, importe_modificado:6174213.04}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2241385/proyecto_INICIO, 2241385/proyecto_PROCESO, 2241385/proyecto_FINAL, 2241385/proyecto_INICIO, 2241385/proyecto_FINAL, 2241385/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224139 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIETE PUEBLO C-41 LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL PARQUE Y CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-93.4505976, lat:17.92416689}}	11-04-2023	10-05-2023	3,783,847.60	3,783,847.60	3,783,847.60	3,783,847.60	3,783,847.60		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-008-2023, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3795944.43, importe_modificado:3783847.6}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3234.0}}	{2241395/proyecto_INICIO, 2241395/proyecto_PROCESO, 2241395/proyecto_FINAL, 2241395/proyecto_INICIO, 2241395/proyecto_PROCESO, 2241395/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000014



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241414	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,387,200.22	9,387,200.22	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9387200.22, modificado:9387200.22)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EN DIVERSAS CALLES. - 49678	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	49678	S	222	148	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7692.9, meta_modificada:7693.0)}
2023	3	TAB230302241422	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,179,687.40	5,179,687.40	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5179687.4, modificado:5179687.4)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C25 GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA, EN DIVERSAS CALLES. - 49903	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	49903	S	123	82	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3844.0, meta_modificada:3844.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION.

Handwritten signature in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241436	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,310,925.39	5,310,925.39	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310925.39, modificado:5310925.39)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES UBIC. COLONIA LOS ANGELES. - 50325	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	50325	S	210	140	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados + meta:3744.0, meta_modificada:3744.0)}
2023	3	TAB230302241439	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,053,779.06	1,053,779.06	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053779.06, modificado:1053779.06)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN AVENIDA LIBERTAD. - 50389	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	50389	S	57	38	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.55, meta_modificada:180.6)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224143 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS DELICIAS Y PROLONG. PEDRO C. COLORADO COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE SIMON SARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES LA DELIC, lon:-93.39350943, lat:17.84347197}}	17-04-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2241438/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obst: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE NO SE SOLVENTO A TIEMPO LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
TAB2303 0224143 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA LIBERTAD CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y BOULEVARD BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA LIBERTAD ENTR, lon:-93.39728887, lat:17.83146815}}	11-04-2023	10-05-2023	1,053,779.06	1,053,779.06	1,053,779.06	1,053,779.06	1,053,779.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-009-2023, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1061203.97, importe_modificado:1053779.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:180.6}}	{2241439/proyecto_PROCESO, 2241439/proyecto_INICIO, 2241439/proyecto_FIN, 2241439/proyecto_INICIO, 2241439/proyecto_PROCESO, 2241439/proyecto_FIN, 2241439/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000018



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP ON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41453	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				135,564.05	135,564.05	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135564.05, modificado:135564.05)}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN AVENIDA LIBERTAD. - 50637	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	50637	S	57	38	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.55, meta_modificada:180.6)}
2023	3	TAB2303022 41474	Proyecto de inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				652,539.39	652,539.39	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652539.39, modificado:652539.39)}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN CALLE PEDRO C. COLORADO. - 51758	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	51758	S	542	361	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:664.76, meta_modificada:664.9)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224145 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA LIBERTAD CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y BOULEVARD BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA LIBERTAD ENTR, lon:-93.39730497, lat:17.83148347}}	11-04-2023	10-05-2023	135,564.05	135,564.05	135,564.05	135,564.05	135,564.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-010-2023, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:139328.16, importe_modificado:135564.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:180.8}}	{2241453/proyecto_INICIO, 2241453/proyecto_PROCESO, 2241453/proyecto_FIN, 2241453/proyecto_INICIO, 2241453/proyecto_FIN, 2241453/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224147 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO C. COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PEDRO C. COLORAD, lon:-93.39548107, lat:17.83328613}}	11-04-2023	25-05-2023	652,539.39	652,539.39	652,539.39	652,539.39	652,539.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-012-2023, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:659004.39, importe_modificado:652539.39}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:664.8}}	{2241474/proyecto_PROCESO, 2241474/proyecto_INICIO, 2241474/proyecto_FIN, 2241474/proyecto_INICIO, 2241474/proyecto_PROCESO, 2241474/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000020



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241511	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,343,585.90	4,343,585.90	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343585.9, modificado:4343585.9)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN CALLE PEDRO C. COLORADO. - 53186	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	53166	S	542	361	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:664.76, meta_modificada:664.8)}
2023	3	TAB230302241526	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				231,381.13	231,381.13	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231381.13, modificado:231381.13)}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO - 53888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	53888	S	171	114	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:251.43, meta_modificada:251.44)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224151 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO C. COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE AVENIDA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PEDRO C. COLORADO, lon:-93.39549179, lat:17.83326571}}	11-04-2023	25-05-2023	4,343,585.90	4,343,585.90	1,392,558.61	1,392,558.61	1,392,558.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-013-2023, contratista:MIGUEL ANGEL RVERA ANGLER, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4356781.01, importe_modificado:4343585.9}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0}}	{2241511/proyecto_INICIO, 2241511/proyecto_PROCESO, 2241511/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224152 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIMON SARLAT Y BOULEVARD BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE FERNANDO, lon:-93.39661832, lat:17.83095748}}	11-04-2023	10-05-2023	231,381.13	231,381.13	231,381.13	231,381.13	231,381.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-014-2023, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:236873.44, importe_modificado:231381.13}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:251.4}}	{2241526/proyecto_INICIO, 2241526/proyecto_PROCESO, 2241526/proyecto_FINALIZADO, 2241526/proyecto_PROCESO, 2241526/proyecto_FINALIZADO, 2241526/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000022



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41555	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				982,674.89	982,674.89	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982674.89, modificado:982674.89)}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE PUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES. - 55347	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55347	S	171	114	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:803.3, meta_modificada:803.3)}
2023	3	TAB2303022 41558	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,087,717.22	1,087,717.22	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087717.22, modificado:1087717.22)}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO - 55441	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55441	S	171	114	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:276.82, meta_modificada:276.8)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224155 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIMON SARLAT Y BOULEVARD BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE SIMO, lon:-93.39654322, lat:17.83098812}}	11-04-2023	10-05-2023	982,674.89	982,674.89	982,674.89	982,674.89	982,674.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-015-2023, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:990493.86, importe_modificado:982674.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:803.3}}	{2241555/proyecto_PROCESO, 2241555/proyecto_INICIO, 2241555/proyecto_PROCESO, 2241555/proyecto_FIN, 2241555/proyecto_INICIO, 2241555/proyecto_FIN, 2241555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224155 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BRECHA CALLE SIMON SARLAT Y BOULEVARD BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE FER, lon:-93.39653249, lat:17.83095748}}	11-04-2023	10-05-2023	1,087,717.22	1,087,717.22	1,087,717.22	1,087,717.22	1,087,717.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-016-2023, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1096748.45, importe_modificado:1087717.22}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:276.8}}	{2241558/proyecto_INICIO, 2241558/proyecto_PROCESO, 2241558/proyecto_FIN, 2241558/proyecto_PROCESO, 2241558/proyecto_FIN, 2241558/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000024



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241562	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,503,792.27	2,503,792.27	{{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503792.27, modificado:2503792.27)}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS. - 55715	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	55715	S	192	128	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1633.0, meta_modificada:1633.0)}
2023	3	TAB230302241770	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,796,382.80	2,796,382.80	{{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796382.8, modificado:2796382.8)}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PICO DE ORO 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 66226	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	66226	S	86	58	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION	
TAB2303 0224156 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+633 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 633 EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, 86403 PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-93.65929974, lat:17.95519264}}	17-04-2023	31-05-2023	2,503,792.27	2,503,792.27	2,503,792.27	2,503,792.27	2,503,792.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-022-2023, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2517705.37, importe_modificado:2503792.27}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1633.0}}	{2241562/proyecto_INICIO, 2241562/proyecto_PROCESO, 2241562/proyecto_FIN, 2241562/proyecto_FROCESO, 2241562/proyecto_FIN, 2241562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2303 0224177 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+580 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 580 EJIDO PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CAMINO CAMINO A LA AUTOPISTA , lon:-93.66609479, lat:18.00315091}}	17-04-2023	31-05-2023	2,796,382.80	2,796,382.80	2,796,382.80	2,796,382.80	2,796,382.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-023-2023, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2808461.5, importe_modificado:2796382.8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1580.0}}	{2241770/proyecto_INICIO, 2241770/proyecto_PROCESO, 2241770/proyecto_FIN, 2241770/proyecto_FROCESO, 2241770/proyecto_FIN, 2241770/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000026



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241885	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,131,574.18	2,131,574.18	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131574.18, modificado:2131574.18)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA PAREDON 3RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS - 72339	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	72339	S	105	70	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2685.0, meta_modificada:2685.0)}
2023	3	TAB230302241888	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,518,481.16	4,518,481.16	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518481.16, modificado:4518481.16)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PAREDON 2DA. SECCION ALVARO OBREGON, EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS - 72517	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	72517	S	120	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000027



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
TAB2303 0224188 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+537 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 537 RANCHERIA RANCHERIA PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, 86434 SAN ANTONIO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA RANCHERIA PAREDÓN 3RA. SECCION Y , LA OBRA S. lon:-93.38104391, lat:17.67650992}}	02-05-2023	15-06-2023	2,131,574.18	2,131,574.18	2,131,574.18	2,131,574.18	2,131,574.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-024-2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2139934.88, importe_modificado:2131574.18}}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2685.0)}	{2241885/proyecto_INICIO, 2241885/proyecto_PROCESO, 2241885/proyecto_JINICIO, 2241885/proyecto_FIN, 2241885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224188 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 999 EJIDO PAREDÓN 2DA. SECCIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 86434 PAREDÓN 2DA. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , lon:-93.39122895, lat:17.69991525}}	02-05-2023	15-06-2023	4,518,481.16	4,518,481.16	4,518,481.16	4,518,481.16	4,518,481.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-025-2023, contratista:CORPORATIVO MORAW, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4533417.26, importe_modificado:4518481.16}}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6500.0)}	{2241888/proyecto_INICIO, 2241888/proyecto_PROCESO, 2241888/proyecto_FIN, 2241888/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000028



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302241892	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,631,478.01	5,631,478.01	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5631478.01, modificado:5631478.01)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO BLASILLO 2DA. SECCION OTATES, EN CAMINO PRINCIPAL. - 72604	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72604	S	225	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}
2023	3	TAB230302241921	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,918,506.95	1,918,506.95	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918506.95, modificado:1918506.95)}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, EN DIVERSAS CALLES - 73704	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73704	S	255	170	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224189 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 999 EJIDO BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-93.94205796, lat:18.06478893}}	02-05-2023	15-06-2023	5,631,478.01	5,631,478.01	5,631,478.01	5,631,478.01	5,631,478.01		{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-026-2023, contratista:MAREMARAMOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5642579.25, importe_modificado:5631478.01}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	(2241892/proyecto_INICIO, 2241892/proyecto_PROCESO, 2241892/proyecto_FIN, 2241892/proyecto_FIN, 2241892/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224192 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:651, direccion:CALLE CALLES DIVERSAS DEL EJIDO EJIDO POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, 86408 POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLES DIVERSAS DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIVERSAS CALLES DEL, lon:-93.37047557, lat:17.90462384}}	02-05-2023	15-06-2023	1,918,506.95	1,918,506.95	1,918,506.95	1,918,506.95	1,918,506.95		{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-027-2023, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1924736.3, importe_modificado:1918506.95}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}	(2241921/proyecto_INICIO, 2241921/proyecto_PROCESO, 2241921/proyecto_FIN, 2241921/proyecto_FIN, 2241921/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2303022 41935	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,341,030.20	1,341,030.20	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341030.2, modificado:1341030.2)}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS, UBIC. LA LOMA - 74014	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74014	S	75	50	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2023	3	TAB2303022 41941	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,303,645.73	2,303,645.73	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303645.73, modificado:2303645.73)}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES UBIC. SECTOR GENARO VAZQUEZ ROJAS 3RA. SECCION AMPLIACION. - 74164	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74164	S	90	80	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.35)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000031



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO								AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224193 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 999 RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 POBLADO C-31 UNO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA Y, L'A OBRA SE E, lon:-93.41904815, lat:17.95685963}}	02-05-2023	10-06-2023	1,341,030.20	1,341,030.20	1,341,030.20	1,341,030.20	1,341,030.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-030-2023, contratista:FELIX ENRIQUE URGELL NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1348050.08, importe_modificado:1341030.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2241935/proyecto_INICIO, 2241935/proyecto_PROCESO, 2241935/proyecto_FINAL, 2241935/proyecto_PROCESO, 2241935/proyecto_INICIO, 2241935/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224194 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS DEL SECTOR RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DIVERSAS DEL SECTOR Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RÍO, lon:-93.39242158, lat:17.97545629}}	02-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2241941/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE NO SE SOLVENTO A TIEMPO LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:rosarlogonzalezg, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302242120	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,633,416.37	2,633,416.37	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633416.37, modificado:2633416.37)}	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DE 5.00 MTS DE ANCHO X 11.50 MTS DE LARGO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ZANAPA TRA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 81346	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81346	S	180	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:11.5, meta_modificada:11.5)}
2023	3	TAB230302242155	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,005,137.13	2,005,137.13	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005137.13, modificado:2005137.13)}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C. 41 LIC. CARLOS A. MADRAZO CALLE 7 - 82079	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	82079	S	180	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0)}




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
TAB2303 0224212 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+011.5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 11 EJIDO ZANAPA 1A SECC, 86416 TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO PUENTE DE ACCESO AL CAMINO PRINCIPAL Y A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE E, lon:-93.88540936, lat:17.94204563}}	02-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2242120/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE NO SE SOLVENTO A TIEMPO LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
TAB2303 0224215 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIETE PUEBLO , 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL TRES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO C41 SOBRE LA CALLE SIETE , lon:-93.45059134, lat:17.92417823}}	06-05-2023	19-06-2023	2,005,137.13	2,005,137.13	2,005,137.13	2,005,137.13	2,005,137.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-038-2023, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2012224.31, importe_modificado:2005137.13}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1608.0}}	(2242155/proyecto_INICIO, 2242155/proyecto_FIN, 2242155/proyecto_INICIO, 2242155/proyecto_FIN, 2242155/proyecto_PROCESO, 2242155/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000034



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302242159	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,930,154.48	3,930,154.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930154.48, modificado:3930154.48}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN DIVERSAS CALLES...UBIC. EJIDO NUEVO CHONTALPA. - 84348	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	84348	S	450	300	0	{meta: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.67, meta_modificada:3.67}}
2023	3	TAB230302242166	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				422,708.74	422,708.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422708.74, modificado:422708.74}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN AVENIDA LIBERTAD - 84591	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	84591	S	57	38	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION	
TAB2303 0224215 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS SIN NOMBRES VILLA CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVA CHONTALPA EN D, {lon:-93.48969525, lat:17.6604698}}	02-05-2023	15-06-2023	3,930,154.48	3,930,154.48	3,930,154.48	3,930,154.48	3,930,154.48		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-029-2023, contratista:MAS INGENIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3941477.74, importe_modificado:3930154.48}}	{meta1: {unidad_medida:K ilómetro, avance:3, 67}}	{2242159/proyecto_FIN, 2242159/proyecto_P ROCESO, 2242159/proyecto_F IN, 2242159/proyecto_I NICIO, 2242159/proyecto_F IN, 2242159/proyecto_I NICIO, 2242159/proyecto_P ROCESO, 2242159/proyecto_I NICIO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224216 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA LIBERTAD CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y BOULEVARD BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA LIBERT, {lon:-93.39718695, lat:17.6315039}}	06-05-2023	30-05-2023	422,708.74	422,708.74	422,708.74	422,708.74	422,708.74		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-039-2023, contratista:ABIGAIL SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:427857.73, importe_modificado:422708.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1 60.0}}	{2242166/proyecto_I NICIO, 2242166/proyecto_P ROCESO, 2242166/proyecto_F IN, 2242166/proyecto_P ROCESO, 2242166/proyecto_F IN, 2242166/proyecto_P ROCESO}	Termina do	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302242172	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,491,988.46	1,491,988.46	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491988.46, modificado:1491988.46)}}	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION .UBIC. COLONIA CUITLAHUAC. - 84658	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	84658	S	180	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:400.0 , meta_modificada:400.0)}
2023	3	TAB230302242184	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,471,405.86	1,471,405.86	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471405.86, modificado:1471405.86)}}	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION .UBIC. COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO. - 85142	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85142	S	525	350	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:400.0 , meta_modificada:400.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224217 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RIO SECO Y MOTAÑA 2DA, lon:-93.39014601, lat:17.96957275}}	02-05-2023	31-05-2023	1,491,988.46	1,491,988.46	1,491,988.46	1,491,988.46	1,491,988.46		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-032-2023, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1502689.04, importe_modificado:1491988.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2242172/proyecto_INICIO, 2242172/proyecto_PROCESO, 2242172/proyecto_FIN, 2242172/proyecto_PROCESO, 2242172/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224218 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RIO SECO, lon:-93.3990303, lat:17.97768829}}	02-05-2023	31-05-2023	1,471,405.86	1,471,405.86	1,471,405.86	1,471,405.86	1,471,405.86		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-033-2023, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1480793.12, importe_modificado:1471405.86}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2242184/proyecto_INICIO, 2242184/proyecto_FIN, 2242184/proyecto_INICIO, 2242184/proyecto_PROCESO, 2242184/proyecto_FIN, 2242184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302242168	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,205,214.46	2,205,214.46	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205214.46, modificado:2205214.46)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO MECATEPEC, EN DIVERSAS CALLES - 85277	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	85277	S	750	500	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:969.6, meta_modificada:969.6)}
2023	3	TAB230302243217	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,242,367.83	1,242,367.83	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242367.83, modificado:1242367.83)}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES UBIC. COLONIA CUITLAHUAC - 124215	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	124215	S	180	120	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000039



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224218 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS DEL POBLADO PUEBLO MECATEPEC, 86402 MECATEPEC, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLES DIVERSAS DEL POBLADO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLADO MECATEPEC EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HU, lon:-93.52459452, lat:17.88965196}}	02-05-2023	15-06-2023	2,205,214.46	2,205,214.46	2,205,214.46	2,205,214.46	2,205,214.46		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-034-2023, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2215276.24, importe_modificado:2205214.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:969.6}}	{2242188/proyecto_INICIO, 2242188/proyecto_PROCESO, 2242188/proyecto_FIN, 2242188/proyecto_PROCESO, 2242188/proyecto_FIN, 2242188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224321 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RIO , lon:-93.38853857, lat:17.96940256}}	01-06-2023	10-07-2023	1,242,367.83	1,242,367.83	1,242,367.83	1,242,367.83	1,242,367.83		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-041-2023, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1249469.73, importe_modificado:1242367.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:807.2}}	{2243217/proyecto_PROCESO, 2243217/proyecto_INICIO, 2243217/proyecto_FIN, 2243217/proyecto_PROCESO, 2243217/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302245522	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,222,306.07	1,222,306.07	{{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222306.07, modificado:1222306.07)}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.UBIC. COLONIA LOS ANGELES. - 136945	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	136945	S	57	38	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:730.6, meta_modificada:730.6)}
2023	3	TAB230302248876	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,305,088.26	6,305,088.26	{{f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305088.26, modificado:6305088.26)}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO LA LUZ, EN DIVERSOS CAMINOS. - 157044	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	157044	S	245	163	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8795.4, meta_modificada:8795.4)}


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224552 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS DELICIAS CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PROLONGACION IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE CALLE SIMON SARLAT, CALLE CALLE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD, lon:-93.39355877, lat:17.84329718}}	22-05-2023	05-06-2023	1,222,306.07	1,222,306.07	1,222,306.07	1,222,306.07	1,222,306.07	1,222,306.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-045-2023, contratista:SANDRA GAMAS BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1229338.33, importe_modificado:122306.07}}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:730.6)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224887 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:476, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+563 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 563 PUEBLO LA LUZ, 86400 LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO LATERAL SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 187 LA OBRA, lon:-93.41078229, lat:17.8102233}}	10-07-2023	23-08-2023	6,305,088.26	6,305,088.20	5,237,312.06	5,237,312.06	5,237,312.06	5,237,312.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-057-2023, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6320709.92, importe_modificado:6305088.26}}	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:7200.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000042



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302248998	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,415,584.06	5,415,584.06	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5415584.06, modificado:5415584.06)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO CAOABANAL 1RA. SECCION..MEZCALAPA... EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS - 157590	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	157590	S	197	131	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7089.2, meta_modificada:7089.0)}
2023	3	TAB230302249015	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,685,574.10	6,685,574.10	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685574.1, modificado:6685574.1)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL - 157746	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	157746	S	48	32	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB2303 0224899 8	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+434.15 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 434 EJIDO CAOANAL 1RA SECCIÓN MEZCALAPA, 86443 CAOANAL 1RA. SECCIÓN (MEZCALAPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENC, lon:-93.39753289, lat:17.64105934}}	10-07-2023	23-08-2023	5,415,584.06	5,415,584.06	5,415,584.06	5,415,584.06	5,415,584.06	5,415,584.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-058-2023, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5430027.63, importe_modificado:5415584.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:7089.0}}	{2248998/proyecto_INICIO, 2248998/proyecto_PROCESO, 2248998/proyecto_FINAL, 2248998/proyecto_FINAL, 2248998/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224901 5	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA SECCIÓN, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE, lon:-93.8225994, lat:17.95389883}}	04-07-2023	23-08-2023	6,685,574.10	6,685,574.10	2,773,297.28	2,773,297.28	2,773,297.28	2,773,297.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-059-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6700321.87, importe_modificado:6685574.1}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{2249015/proyecto_INICIO, 2249015/proyecto_PROCESO, 2249015/proyecto_INICIO, 2249015/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302249048	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,771,631.82	6,771,631.82	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6771631.82, modificado:6771631.82)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA VILLA FLORES 1RA. SECCION EN DIVERSOS CAMINOS - 158097	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	158097	S	235	157	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9632.0, meta_modificada:11774.0)}
2023	3	TAB230302249082	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,789,083.37	1,789,083.37	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789083.37, modificado:1789083.37)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CALLE VERACRUZ - 158423	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	158423	S	149	99	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:283.4, meta_modificada:283.4)}





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000045



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224904 8	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 RANCHERIA VILLA FLORES 1RA SECCIÓN, 86400 VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TIGRE, lon:-93.42108213, lat:17.81246281}}	10-07-2023	23-08-2023	6,771,631.82	6,771,631.82	3,967,311.22	3,967,311.22	3,967,311.22		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-060-2023, contratista:PROYECTO S. PBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6780767.96, importe_modificado:6771631.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7500.0}} {2249048/proyecto_INICIO, 2249048/proyecto_PROCESO, 2249048/proyecto_JNICIO, 2249048/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224908 2	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PUEBLA Y CALLE CALLE YUCATAN, CALLE CALLE VILLAHERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ROVIROSA DE VILLA LA VENTA MUNICIPIO D, lon:-94.03903164, lat:18.09304051}}	01-07-2023	30-07-2023	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-048-2023, contratista:HOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1795617.41, importe_modificado:1789083.37}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:283.4}} {2249082/proyecto_PROCESO, 2249082/proyecto_INICIO, 2249082/proyecto_PROCESO, 2249082/proyecto_FIN, 2249082/proyecto_INICIO, 2249082/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains two rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000047



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224912 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE CALLE PUEBLA, CALLE CALLE VILLAHERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ROVIROSA EN LAS CALLES VERACRUZ Y PUE, lon:-94.03901236, lat:18.09300376}}	10-07-2023	30-07-2023	403,249.71	403,249.71	260,310.65	260,310.65	260,310.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-049-2023, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:408045.36, importe_modificado:403249.71}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:180.0}}	{2249123/proyecto_INICIO, 2249123/proyecto_PROCESO, 2249123/proyecto_INICIO, 2249123/proyecto_PROCESO, 2249123/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224929 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, CALLE CALLE CNEL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-94.03694133, lat:18.08292207}}	01-07-2023	19-08-2023	3,827,971.22	3,827,971.22	1,676,101.86	1,676,101.86	1,676,101.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-050-2023, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3838071.27, importe_modificado:3827971.22}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:400.0}}	{2249291/proyecto_INICIO, 2249291/proyecto_PROCESO, 2249291/proyecto_INICIO, 2249291/proyecto_PROCESO, 2249291/proyecto_INICIO, 2249291/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000048



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302249322	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,140,777.54	1,140,777.54	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140777.54, modificado:1140777.54)}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN DIVERSAS CALLES. - 160030	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	160030	S	242	162	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0)}
2023	3	TAB230302249419	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,944,897.94	3,944,897.94	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944897.94, modificado:3944897.94)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES UBIC. COLONIA 5 DE MAYO. - 160622	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	160622	S	870	580	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.3, meta_modificada:1455.3)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000049



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0224932 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE CALLE JOSE MA. PINO SUÁREZ, CALLE CALLE CNEL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-94.0371925, lat:18.08298581}}	01-07-2023	09-08-2023	1,140,777.54	1,140,777.54	890,294.28	890,294.28	890,294.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-051-2023, contratista:DANIEL ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1150805.91, importe_modificado:1140777.54}}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:600.0)}	{2249322/proyecto_INICIO, 2249322/proyecto_PROCESO, 2249322/proyecto_INICIO, 2249322/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0224941 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAY, lon:-93.38703747, lat:17.83615606}}	01-07-2023	19-08-2023	3,944,897.94	3,944,897.94	2,141,320.97	2,141,320.97	2,141,320.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-052-2023, contratista:RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3959978.1, importe_modificado:3944897.94}}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:800.0)}	{2249419/proyecto_INICIO, 2249419/proyecto_PROCESO, 2249419/proyecto_INICIO, 2249419/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302250894	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,943,368.54	2,943,368.54	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943368.54, modificado:2943368.54)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ STA. SECCION, ENC AMINO PRINCIPAL - 168477	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	168477	S	66	44	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0)}
2023	3	TAB230302250947	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,675,479.19	6,675,479.19	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6675479.19, modificado:6675479.19)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION EL FILERO, EN CAMINO PRINCIPAL - 168675	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	168675	S	216	144	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000051



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0225089 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:610, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+550 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 5TA SECCIÓN, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 5TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCIENTRA , lon:-93.81491576, lat:17.93048078}}	21-07-2023	03-09-2023	2,943,368.54	2,943,368.54	2,943,368.54	2,943,368.54	2,943,368.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-064-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2953654.14, importe_modificado:3943368.54}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3300.0}}	{2250894/proyecto_INICIO, 2250894/proyecto_FIN, 2250894/proyecto_INICIO, 2250894/proyecto_FIN, 2250894/proyecto_PROCESO, 2250894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0225094 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:428, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN EL FILERO, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL FILERO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA, lon:-93.76646193, lat:18.02554719}}	21-07-2023	03-09-2023	6,675,479.19	6,675,479.19	5,211,578.31	5,211,578.31	5,211,578.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-065-2023, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6694628.12, importe_modificado:6675479.19}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{2250947/proyecto_INICIO, 2250947/proyecto_PROCESO, 2250947/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000052



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302251193	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,595,336.44	6,595,336.44	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6595336.44, modificado:6595336.44)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PALO MULATO VIEJO, EN CAMINO PRINCIPAL - 169875	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	169875	S	135	90	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7050, meta_modificada:7050.0)}
2023	3	TAB230302251277	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,305,784.47	2,305,784.47	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305784.47, modificado:2305784.47)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CALLE OLMECA - 170268	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	170268	S	48	32	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17058, meta_modificada:17058)}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0225119 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:660, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+175 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 175 EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL, 86414 PALO MULATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180, CAMINO CAMINO INT, lon:-93.7704259, lat:18.01439428}}	21-07-2023	03-09-2023	6,595,336.40	6,595,336.44	5,211,578.31	5,211,578.31	5,211,578.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-066-2023, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6617117.63, importe_modificado:6595336.44}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5500.0}}	{2251193/proyecto_INICIO, 2251193/proyecto_PROCESO, 2251193/proyecto_FINICIO, 2251193/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0225127 7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE OLMECA VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE JOSE TORRES ALOR Y CALLE CALLE MANUEL MORA ASCANIO, LA OBRAS EENCUENTAR UBICADA EN LA CALLE OLMECA ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALOR Y , lon:-94.04408041, lat:18.1027451}}	21-07-2023	19-08-2023	2,305,784.47	2,305,784.47	707,660.01	707,660.01	707,660.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-067-2023, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2315961.0, importe_modificado:2305784.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2251277/proyecto_INICIO, 2251277/proyecto_PROCESO, 2251277/proyecto_FINICIO, 2251277/proyecto_PROCESO, 2251277/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_AP ROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature in blue ink.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 02255123	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAGISTERIAL CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA LA JUVENTUD Y CAMINO CAMINO DE VALLE VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MAGISTERIO DE LA CIUDAD DE HUIMANGU, lon:-93.39690678, lat:17.81345334}}	05-08-2023	18-09-2023	4,791,657.73	4,791,657.73	1,458,231.88	1,458,231.88	1,458,231.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-068-2023, contratista:DAVID ROGELIO DE LA TORRE SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4807759.4, importe_modificado:4791657.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	(2255123/proyecto_PROCESO, 2255123/proyecto_NICIO, 2255123/proyecto_PROCESO, 2255123/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 02255193	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:295, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CAMINO DE ACCESO PRINCI, lon:-93.79309829, lat:18.04242606}}	05-08-2023	18-09-2023	4,766,592.47	4,766,592.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-069-2023, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4781985.47, importe_modificado:4766592.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	(2255193/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302255273	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,937,753.77	2,937,753.77	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937753.77, modificado:2937753.77)}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN DIVERSAS CALLES. - 194223	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	194223	S	242	162	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1670.7, meta_modificada:1671.0))}
2023	3	TAB230302255441	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,142,093.16	1,142,093.16	{{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142093.16, modificado:1142093.16)}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. UBIC. COLONIA EL MAGISTERIO. - 195548	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	195548	S	45	30	0	{(meta: (unidad_medida:Luminaria, meta:45.0, meta_modificada:45.0))}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0225527 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA FRANC, lon:-94.03696461, lat:18.0827975}}	05-08-2023	18-09-2023	2,937,753.77	2,937,753.77	2,937,753.77	2,937,753.77	2,937,753.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-070-2023, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2947106.93, importe_modificado:2937753.77}}	{meta1: {unidad_medida:2255273/proyecto_FINICIO, 2255273/proyecto_PROCESO, 2255273/proyecto_FIN, 2255273/proyecto_PROCESO, 2255273/proyecto_FIN}} Metros Cuadrados, avance:1671.0}}	(2255273/proyecto_INICIO, 2255273/proyecto_PROCESO, 2255273/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0225544 1	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CAMINO DE VALLE VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MAGISTERIO EN LA CALLE PRINCIPAL MAGISTERIAL, lon:-93.39696579, lat:17.81290686}}	10-07-2023	23-08-2023	1,142,093.16	1,142,093.16	1,142,093.16	1,142,093.16	1,142,093.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-061-2023-*, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1150272.11, importe_modificado:1142093.16}}	{meta1: {unidad_medida:2255441/proyecto_FINICIO, 2255441/proyecto_PROCESO, 2255441/proyecto_FIN, 2255441/proyecto_PROCESO, 2255441/proyecto_FIN}} Luminaria, avance:45.0}}	(2255441/proyecto_INICIO, 2255441/proyecto_PROCESO, 2255441/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_AP ROBADO, MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO, FUENTES_FINANCIA MIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPON SABLE, ENTIDAD_RESPON SABLE, ID_MUNICIPIO_RESP ON SABLE, MUNICIPIO_RESPON SABLE, TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECU TORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFI CIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signature and date in blue ink.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000059



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2301 0221207 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	01-02-2023	31-03-2023	200,963.76	200,963.76	200,963.76	200,963.76	200,963.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301 0221207 6	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	02-02-2023	31-12-2023	200,000.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.6)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000060



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230102212080	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				150,000.00	150,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-022	S	12,344	15,000	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}
2023	3	TAB230202231969	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				64,124.80	64,124.80	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64124.8, modificado:64124.8)}	ADQUISICION DE PANTALLA DE 55 PULGADAS PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-049	S	12,344	15,000	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000061



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2301 0221208 0	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	02-02-2023	31-12-2023	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2302 0223196 9	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	05-06-2023	30-06-2023	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000062



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU TORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFI CIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB2302022 31973	Adquisi ción	2023	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMU N				83,520.00	116,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:116000.0)}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI SPLIT	27	Tabasco	8	Huimanguil lo	Progra ma de Inversió n de Adquisi ciones	Seguri dad	Sin Identificar	Municipi o de Huimang uillo	AD-050	S	12,344	15,000	0	{meta1: (unidad_m edida:Piezas, meta:4.0, meta_modi ficada:5.0) }
2023	3	TAB2303022 70654	Adquisi ción	2023	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMU N				8,100.00	8,100.00	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0)}	ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN SEGURIDAD PUBLICAS	27	Tabasco	8	Huimanguil lo	Progra ma de Inversió n de Adquisi ciones	Urbanizaci ón	Sin Identificar	Municipi o de Huimang uillo	AD-048	S	15,000	17,343	0	{meta1: (unidad_m edida:Piezas, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0) }



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2302 0223197 3	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	19-06-2023	30-06-2023	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303 0227065 4	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	05-06-2023	30-06-2023	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023


DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	3	TAB230302270662	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,665,222.84	1,665,222.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665222.84, modificado:1665222.84}}	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CD. HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0120080100	S	12,000	15,343	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5159.0, meta_modificada:5159.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000065



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303 0227066 2	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	05-09-2023	29-09-2023	1,665,222.84	1,656,852.81	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000066

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2023

A blue ink signature or stamp, consisting of several overlapping lines and a large 'X' shape, located in the bottom right corner of the page.




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000068



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	4,676,216.00	4,676,216.00	4,107,049.00	4,107,049.00	4,107,049.00	3,589,099.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	9,460,784.00	9,460,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	14,137,000.00	14,137,000.00	4,107,049.00	4,107,049.00	4,107,049.00	3,589,099.00			N/A	14,137,000.00		
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	12,486,107.32	12,486,107.32	12,486,107.32	12,486,107.32	12,486,107.32	12,486,107.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	9,328,058.80	9,328,058.80	9,308,451.03	8,826,242.08	8,826,242.08	8,826,242.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	3,770.81	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000070



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	14,125,708.45	14,125,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	35,939,874.67	35,939,874.57	21,794,558.35	21,312,349.40	21,312,349.40	21,312,349.40			N/A	35,936,103.76		

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Table with 15 columns: Dependencia Ejecutora, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contratos, Proyectos, Pagado SHCP, Pagado EF, ESTATUS, Observaciones (Captura). It contains 5 rows of data for various municipal expenses.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3,508,343.57	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000074



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	248,050,361.00	251,558,704.57	226,753,667.67	227,171,627.04	140,696,288.22	140,696,288.22	140,696,288.22			N/A	223,245,324.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	49,055,376.00	47,940,618.00	47,940,618.00	47,940,618.00	34,896,110.52	34,896,110.52	34,896,110.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,089,432.00	4,089,432.00	4,089,432.00	4,089,432.00	3,106,085.47	3,106,085.47	3,106,085.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,954,338.00	22,984,338.00	918,645.82	22,984,338.00	918,645.82	918,645.82	918,645.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	22,406,688.00	22,406,688.00	22,406,688.00	22,406,688.00	13,685,053.05	13,685,053.05	13,685,053.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	12,263,880.00	12,263,880.00	12,263,880.00	12,263,880.00	9,073,005.33	9,073,005.33	8,572,927.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature and scribbles]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,200,000.00	1,092,600.00	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,383,666.00	4,461,066.00	4,461,066.00	4,461,066.00	3,925,241.73	3,925,241.73	3,925,241.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,705,870.00	2,705,870.00	2,705,870.00	2,705,870.00	1,150,245.00	1,150,245.00	1,150,245.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	3,362,783.00	4,477,541.00	4,477,541.00	4,477,541.00	3,890,684.87	3,890,684.87	3,890,684.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,000.00	240,000.00	199,160.40	199,160.40	199,160.40	199,160.40	199,160.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signature and scribbles]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	0.00	21,310.00	18,096.00	18,096.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	240,000.00	240,000.00	152,362.86	152,362.86	152,362.86	152,362.86	152,362.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	120,000.00	270,000.00	246,729.93	246,729.93	246,729.93	246,729.93	245,787.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,500.00	6,401.38	6,401.38	6,401.38	6,401.38	5,726.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	24,000.00	521,826.97	512,132.68	512,132.68	512,132.68	512,132.68	512,132.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000079



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000080



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	514,337.49	514,337.49	514,337.49	514,337.49	514,337.49	514,337.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,000.00	97,311.03	80,768.35	80,768.35	80,768.35	80,768.35	80,768.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	120,000.00	117,455.80	117,455.80	117,455.80	117,455.80	117,455.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,920,000.00	4,969,586.98	4,969,586.98	4,969,586.98	4,969,586.98	4,770,316.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	7,100,000.00	9,311,301.48	4,654,009.32	4,654,009.32	4,654,009.32	4,654,009.32	4,654,009.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000082



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,135,596.35	1,131,466.35	1,131,466.35	1,131,466.35	1,131,466.35	1,131,466.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,080,000.00	1,077,500.00	929,076.36	929,076.36	927,927.96	927,927.96	853,798.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	35,000.00	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	9,360,000.00	232,572.00	232,572.00	232,572.00	232,572.00	232,572.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000084



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	67,860.00	189,164.00	139,966.60	147,167.60	139,966.60	139,966.60	135,266.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,200,000.00	651,140.00	191,640.00	191,640.00	191,640.00	191,640.00	164,140.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	600,000.00	703,349.54	703,349.54	703,349.54	703,349.54	703,349.54	703,349.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000086



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y manobras	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	103,804.00	93,148.00	93,148.00	93,148.00	93,148.00	93,148.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	2,260,334.02	1,110,334.02	1,110,334.02	1,110,334.02	1,110,334.02	1,110,334.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	720,000.00	710,000.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	229,506.00	202,594.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000088



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	96,000.00	96,000.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	60,000.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000089




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000090



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	350,000.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	903,825.60	903,825.60	903,825.60	903,825.60	903,825.60	903,825.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,295,080.67	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000092



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	1,665,222.84	1,656,852.81	1,656,852.81	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	27,027,094.00	9,240,521.55	9,022,455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	169,590,987.00	170,886,067.57	128,488,318.57	141,538,746.81	89,177,882.39	89,177,882.39	88,343,666.52			N/A	127,193,238.00		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000093

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


TERCER TRIMESTRE 2023

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser un nombre completo o un nombre más elaborado.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182853	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Table with 18 columns: Programa Presupuestario, Definición del Indicador, Método de Cálculo, Nivel del Indicador, Frecuencia de Medición, Unidad de Medida, Tipo, Dimensión del Indicador, Sentido, Meta programada, Justificación, Detalle, Meta Modificada, Justificación, Detalle, Realizado en el Periodo, Justificación, Detalle, Avance (%), Flujo. It contains three rows of data for indicator 1004.

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000096

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

TERCER TRIMESTRE 2023

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos
2023	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.13253			66.13253			52.58409	Menor demanda de bienes y servicios		79.51	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			75	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		100	Validado

LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION