



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

U093- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS

CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250402621781	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,204,515.89	2,199,063.19	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204515.89, modificado:2199063.19}}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K00300800119	S	15,000	12,162	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}}
2025	5	TAB250402621783	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,936,113.25	1,928,033.27	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936113.25, modificado:1928033.27}}}	REHABILITACION DEL PARQUE LA PAZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0380080124	S	15,000	12,162	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modificada:733.9}}}
2025	5	TAB250402621858	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,352,786.58	2,346,730.88	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352786.58, modificado:2346730.88}}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAFUERTE EN DESLAVE EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJ. LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080131	S	200	191	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}}
2025	5	TAB250402621920	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,323,092.47	1,319,275.92	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323092.47, modificado:1316275.92}}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD POBLADO MECATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0040080122	S	1,165	1,000	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}}
2025	5	TAB250402621952	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,904,857.55	1,887,894.95	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904857.55, modificado:1887894.95}}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 Y CALLE 7, LOCALIDAD. POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080129	S	2,000	1,917	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402621761	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.66344081, lat:17.7620967}}	06-01-2026	04-02-2026	2,199,053.19	2,199,053.19	2,199,053.19	2,199,053.19	2,199,053.19	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-263308-095-2026, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCC ION, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-263308-095-2026, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCC ION, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:548.0}} {2621761/proy ecto_INICIO, 2621761/proy ecto_FIN, 2621761/proy ecto_INICIO, 2621761/proy ecto_PROCESO, 2621761/proy ecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250402621793	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LOCALIDAD CD. MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.66344081, lat:17.7620967}}	23-12-2025	20-02-2026	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-263303-090-2025, contratista:EV ELIO SALVADOR ALMEIDA, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-263303-090-2025, contratista:EV ELIO SALVADOR ALMEIDA, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:733.9}} {2621793/proy ecto_INICIO, 2621793/proy ecto_PROCESO, 2621793/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250402621858	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:EJ. LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-93.66344081, lat:17.7620967}}	06-01-2026	19-02-2026	2,346,730.88	2,346,730.88	2,346,730.88	2,346,730.88	2,346,730.88	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-263308-098-2025, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-263308-098-2025, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:20.0}} {2621858/proy ecto_INICIO, 2621858/proy ecto_FIN, 2621858/proy ecto_PROCESO, 2621858/proy ecto_FIN, 2621858/proy ecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250402621820	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:POBLADO MECATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-93.51612025, lat:17.91751035}}	06-01-2026	19-02-2026	1,316,275.92	1,316,275.92	1,316,275.92	1,316,275.92	1,316,275.92	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-262308-093-2025, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-262308-093-2025, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:670.0}} {2621920/proy ecto_INICIO, 2621920/proy ecto_FIN, 2621920/proy ecto_PROCESO, 2621920/proy ecto_FIN, 2621920/proy ecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250402621952	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALE 2 Y 7, POBLADO C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.5011172, lat:17.97153189}}	06-01-2026	16-02-2026	1,897,894.95	1,897,894.95	1,897,894.95	1,897,894.95	1,897,894.95	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-262313-097-2025, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R23-262313-097-2025, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1605.0}} {2621952/proy ecto_INICIO, 2621952/proy ecto_PROCESO, 2621952/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250402621992	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,826,992.69	3,822,084.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826992.69, modificado:3822084.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DREAJE SANITARIO EN LA CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, LOCALIDAD POBLADO C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080130	S	2,000	1,680	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}}
2025	5	TAB250402622070	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				31,101,127.87	30,593,262.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110112787.87, modificado:3059326215.71}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA, LOCALIDAD:COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080058	S	32,502	30,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34471.0, meta_modificada:34471.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB250402621992	1	(geo1: {cve_municipio: localidad:111, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, LOC: POP. CALLE 6, LOCALIDAD:111, AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA, LOCALIDAD:COL. AGRICOLA JOSE	06-01-2026	06-03-2026	3,822,084.74	3,822,084.74	3,822,084.74	3,822,084.74	3,822,084.74	(tipo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R23-262308-094-2025, contratista:FIA RDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0}}	{2621992/proyecto_INICIO, 2621992/proyecto_PROCESO, 2621992/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402622070	1	(geo1: {cve_municipio: localidad:259, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALENTE, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA, LOCALIDAD:COL. AGRICOLA JOSE	06-01-2026	05-04-2026	30,593,262.15	30,593,262.15	30,593,262.15	30,593,262.15	30,593,262.15	(tipo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R23-253308-091-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MONACO, S.A DE C.V.	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34471.0}}	{2622070/proyecto_INICIO, 2622070/proyecto_PROCESO, 2622070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

LIC. MARI LUIS VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250202535796	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,174,090.03	1,166,028.73	{f11: (ciclo_recurso:2025, modalidad: ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174090.03, modificado:1166028.73)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23625	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23625	S	16,309	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0)}
2025	5	TAB250202535797	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,602,493.71	4,794,197.11	{f11: (ciclo_recurso:2025, modalidad: ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3602493.71, modificado:4794197.11)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23651	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23651	S	16,309	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.5, meta_modificada:2155.69)}
2025	5	TAB250202535798	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				710,052.36	751,988.17	{f11: (ciclo_recurso:2025, modalidad: ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710052.36, modificado:751988.17)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 25088	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25088	S	16,309	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.99, meta_modificada:702.49)}
2025	5	TAB250202535799	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				995,932.79	987,909.78	{f11: (ciclo_recurso:2025, modalidad: ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995932.79, modificado:987909.78)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 26122	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25122	S	16,309	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0)}
2025	5	TAB250202535800	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,835,328.48	2,805,031.67	{f11: (ciclo_recurso:2025, modalidad: ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835328.48, modificado:2805031.67)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 25261	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25261	S	16,309	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535796	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle MARIANO ABASOLO, Colonia CD. HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle CALLE PERIFERICO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE	14-05-2025	12-06-2025	1,166,028.73	1,166,028.73	1,166,028.73	1,166,028.73	1,166,028.73	{ciclot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-006-2025, contratista:GU ILLERMO FLORES HERNANDEZ , convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{metat: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:730.0}}	{2535796/proy ecto_INICIO, 2535796/proy ecto_PROCESO, 2535796/proy ecto_INICIO, 2535796/proy ecto_PROCESO, 2535796/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535797	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle MARIANO ABASOLO, Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle VIA PERIFERICO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE	21-05-2025	19-07-2025	4,794,197.11	4,794,197.11	4,794,197.11	4,794,197.11	4,794,197.11	{ciclot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-031-2025, contratista:CO RPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{metat: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2155.89}}	{2535797/proy ecto_INICIO, 2535797/proy ecto_PROCESO, 2535797/proy ecto_INICIO, 2535797/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202536798	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle VICENTE GUERRERO, Colonia CD. HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Avenida IGNACIO GUTIERREZ Boulevard MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE	15-06-2025	29-07-2025	751,968.17	751,968.17	751,968.17	751,968.17	751,968.17	{ciclot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-034-2025, contratista:LIZ BETH GARCIA MIRANDA, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{metat: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:702.49}}	{2535798/proy ecto_INICIO, 2535798/proy ecto_PROCESO, 2535798/proy ecto_INICIO, 2535798/proy ecto_PROCESO, 2535798/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535799	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, Colonia GUADALUPE HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Calle AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE	14-04-2025	13-05-2025	987,909.78	987,909.78	987,909.78	987,909.78	987,909.78	{ciclot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-023-2025, contratista:GR UPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{metat: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:182.0}}	{2535799/proy ecto_INICIO, 2535799/proy ecto_PROCESO, 2535799/proy ecto_INICIO, 2535799/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535800	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle DEL SILENCIO, Colonia CD. HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CARDENAS-RAUDALES MALPASO Y Calle LA JUVENTUD Ninguno NINGUNO LA OBRA SE	14-04-2025	12-06-2025	2,805,031.67	2,805,031.67	2,805,031.67	2,805,031.67	2,805,031.67	{ciclot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-007-2025, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{metat: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1330.0}}	{2535800/proy ecto_INICIO, 2535800/proy ecto_PROCESO, 2535800/proy ecto_INICIO, 2535800/proy ecto_PROCESO, 2535800/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250202535801	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,457,030.00	2,418,111.36	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2457030.0, modificado:2418111.36)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DE CALLE CARLOS A. MADRAZO HASTA EL RIO, LOCALIDAD. CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 25332	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25332	S	16,309	10,873	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0))}
2025	5	TAB250202535802	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				982,155.77	758,214.01	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982155.77, modificado:758214.01)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MÉNDEZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. 1RA ETAPA. - 20076	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20076	S	4,402	2,934	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:580.5, meta_modificada:580.5))}
2025	5	TAB250202535803	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,326,080.12	1,306,516.24	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326080.12, modificado:1306516.24)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD. CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 23848	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23848	S	16,309	10,873	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:263.5, meta_modificada:263.5))}
2025	5	TAB250202535804	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,322,013.23	3,297,522.28	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3322013.23, modificado:3297522.28)}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 27941	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	27941	S	16,309	10,873	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.12, meta_modificada:1.0))}
2025	5	TAB250202535805	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				783,273.76	772,917.44	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783273.76, modificado:772917.44)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JOSÉ MERCEDES GAMAS, LOCALIDAD. CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 30140	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	30140	S	16,309	10,873	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.85, meta_modificada:1.0))}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250202535806	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,481,218.84	9,421,509.01	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9481218.84, modificado:9421509.01}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MÉNDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 33628	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	33628	S	4,402	2,934	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7214.0, meta_modificada:7214.0}}
2025	5	TAB250202535808	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,881,842.38	10,807,855.25	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088184238E7, modificado:1080785525E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, LOCALIDAD. POB. C40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35900	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35900	S	2,243	1,495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}}
2025	5	TAB250202535809	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,967,467.71	1,955,092.87	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967467.71, modificado:1955092.87}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MILAGROS, DE CALLE SIMON SARLAT A CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35951	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35951	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}}
2025	5	TAB250202535810	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,253,148.14	1,232,843.63	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253148.14, modificado:1232843.63}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35985	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
2025	5	TAB250202535811	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,183,336.85	2,169,728.80	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2183336.85, modificado:2169728.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 37487	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	37487	S	18,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5405.0, meta_modificada:5405.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250202535808	1	(geo1: cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO Calle ENTRE CONSTITUCION Y Calle INDEPENDENCIA Calle GREGORIO MACÍEZ MAGAÑA EL	16-06-2025	29-08-2025	9,421,509.01	9,421,509.01	9,421,509.01	9,421,509.01	9,421,509.01	(geo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-049-2025, contratista:JO SE DEL CARMEN HERNANDEZ ADOIRNO, convocante:M UNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:7214.0)}	(2535808/proy ecto_INICIO, 2535808/proy ecto_FIN, 2535808/proy ecto_INICIO, 2535808/proy ecto_PROCE SO, 2535808/proy ecto_FIN, 2535808/proy ecto_PROCE SO	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535808	1	(geo1: cve_municipio:8, localidad:110, direccion:Calle 3 Colonia POB. C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO Calle ENTRE Calle 2 Y Calle 7 Calle 1 EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN DE	14-04-2025	27-06-2025	10,807,855.25	10,807,855.25	10,807,855.25	10,807,855.25	10,807,855.25	(geo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-012-2025, contratista:CO RPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:M UNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:7200.0)}	(2535808/proy ecto_INICIO, 2535808/proy ecto_PROCE SO, 2535808/proy ecto_INICIO, 2535808/proy ecto_PROCE SO, 2535808/proy ecto_FIN)	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535809	1	(geo1: cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CALLE LOS MILAGROS Colonia CIUDAD HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO Calle ENTRE CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle SIMON SARLAT	14-04-2025	28-05-2025	1,955,092.87	1,955,092.87	1,955,092.87	1,955,092.87	1,955,092.87	(geo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-028-2025, contratista:JO RGE ALBERTO RAMON ORTIZ, convocante:M UNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:539.0)}	(2535809/proy ecto_INICIO, 2535809/proy ecto_PROCE SO, 2535809/proy ecto_FIN)	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535810	1	(geo1: cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle DEL SILENCIO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO Calle ENTRE Calle 5A DE LA JUVENTUD Y Calle SIN NOMBRE Calle CARDENAS RAUDALES MALPASO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA	14-04-2025	12-06-2025	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	(geo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-006-2025, contratista:MI GUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:M UNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:48.0)}	(2535810/proy ecto_INICIO, 2535810/proy ecto_PROCE SO, 2535810/proy ecto_FIN, 2535810/proy ecto_PROCE SO, 2535810/proy ecto_FIN, 2535810/proy ecto_PROCE SO	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535811	1	(geo1: cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle EL SILENCIO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO Calle ENTRE CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle LA JUVENTUD Ninguno NINGUNO LA OBRA SE	29-05-2025	27-06-2025	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	(geo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-032-2025, contratista:LU CIA GARCIA MARTINEZ, convocante:M UNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:5405.0)}	(2535811/proy ecto_INICIO, 2535811/proy ecto_PROCE SO, 2535811/proy ecto_FIN, 2535811/proy ecto_PROCE SO)	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250202535812	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,504,888.78	2,483,895.98	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504888.78, modificado:2483895.98)}	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 15 C.C.T. 27ECB0017Y, LOCALIDAD CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20346	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20346	S	5,293	3,528	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)}
2025	5	TAB250202535813	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,409,832.57	2,256,986.79	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409832.57, modificado:2256986.79)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MORA ASCANIO, DE CALLE OLMECA A ANDADOR TAMARINDO, LOCALIDAD. CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20418	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20418	S	5,293	3,528	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0)}
2025	5	TAB250202535814	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,154,963.86	1,107,295.08	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154963.86, modificado:1107295.08)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23995	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23995	S	16,308	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0)}
2025	5	TAB250202535815	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,709,797.25	4,681,726.04	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709797.25, modificado:4681726.04)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23376	S	16,308	10,873	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0)}
2025	5	TAB250202535816	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,236,008.69	2,207,573.85	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236008.69, modificado:2207573.95)}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO DEL TECNOLÓGICO LA VENTA, LOCALIDAD. CD LA VENTA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23307	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23307	S	5,293	3,528	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.5, meta_modificada:1261.5)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535812	1	(geo1: {cve_municipio: 98, localidad: 98, direccion: Calle MANUEL MORA ASCANIO Pueblo CD. LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle LEANDRO ROVIROSA WADE Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA VENTA})	14-04-2025	12-06-2025	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	(cfo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-015-2025, contratista: AL EJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 540.0})}	{2535812/proyecto_INICIO, 2535812/proyecto_INICIO, 2535812/proyecto_INICIO, 2535812/proyecto_INICIO, 2535812/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535813	1	(geo1: {cve_municipio: 98, localidad: 98, direccion: Calle MANUEL MORA ASCANIO Colonia LA VENTA, 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle OLMECA Y Calle OSCAR PINZON Calle A LA VENTA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 101 KM DE HUIMANGUILLO})	14-04-2025	12-06-2025	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.79	(cfo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-019-2025, contratista: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINSUR, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 125.0})}	{2535813/proyecto_INICIO, 2535813/proyecto_INICIO, 2535813/proyecto_INICIO, 2535813/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535814	1	(geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL UVALDE Y COSTILLA})	28-05-2025	24-08-2025	1,107,295.08	1,107,295.08	1,107,295.08	1,107,295.08	1,107,295.08	(cfo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-024-2025, contratista: SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 223.0})}	{2535814/proyecto_INICIO, 2535814/proyecto_INICIO, 2535814/proyecto_INICIO, 2535814/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535815	1	(geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Calle PERIFERICO Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle PERIFERICO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA OBRA})	07-05-2025	05-07-2025	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	(cfo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-004-2025, contratista: GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 730.0})}	{2535815/proyecto_INICIO, 2535815/proyecto_INICIO, 2535815/proyecto_INICIO, 2535815/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535816	1	(geo1: {cve_municipio: 98, localidad: 98, direccion: Calle BANCO DE TIERRA Pueblo CD. LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ARCADIO Calle LA VENTA-BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE UBICA A 0.5 KM DE LA OBRA})	14-04-2025	12-06-2025	2,207,573.95	2,207,573.95	2,207,573.95	2,207,573.95	2,207,573.95	(cfo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-027-2025, contratista: MANRIQUE FERRER DAGDUG, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1251.5})}	{2535816/proyecto_INICIO, 2535816/proyecto_INICIO, 2535816/proyecto_INICIO, 2535816/proyecto_INICIO, 2535816/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250202535817	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,850,874.27	2,835,514.05	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850874.27, modificado:2835514.05)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MENDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MENDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD. LOCALIDAD: VILLA CHOTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO 1RA ETAPA. - 20161	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20161	S	4,642	3,094	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.72))}
2025	5	TAB250202535818	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				347,498.32	340,405.20	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347498.32, modificado:340405.2)}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ A CALLE IGNACIO GUTIERREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23822	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23822	S	16,309	10,873	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.5))}
2025	5	TAB250302587534	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,017,395.92	2,007,208.03	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017395.92, modificado:2007208.03)}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD: VILLA CHONTALPA MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73501	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73501	S	4,035	3,301	0	{(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0))}
2025	5	TAB250302587535	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,311,725.22	4,283,139.12	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4311725.22, modificado:4283139.12)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LOCALIDAD. E.J. SAMARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80035	S	54	45	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2345.0, meta_modificada:45.0))}
2025	5	TAB250302587536	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,281,896.04	10,241,963.74	{(f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.026189604E7, modificado:1.024196374E7)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 Y 6, LOCALIDAD. POB. C-41 UIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95574	S	2,024	1,656	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7121.88, meta_modificada:7121.88))}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535817	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad: 16, direccion: Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86442 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCION Calle GREGORIO RAMIREZ MAZARIA EN	26-05-2025	09-07-2025	2,835,514.05	2,835,514.05	2,835,514.05	2,835,514.05	2,835,514.05	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-036-2025, contratista:JO SE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1374.72}}	{2535817/proy ecto_INICIO, 2535817/proy ecto_PROCESO, 2535817/proy ecto_INICIO, 2535817/proy ecto_PROCESO, 2535817/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535818	1	{geot: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD, HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle MARCELINO GARCIA J. Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ	05-05-2025	03-06-2025	340,405.20	340,405.20	340,405.20	340,405.20	340,405.20	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-014-2024, contratista:SERVICIO Y CONSTRUCCIONES INKAR, S.A DE C.V, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:253.5}}	{2535818/proy ecto_INICIO, 2535818/proy ecto_PROCESO, 2535818/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587534	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad: 16, direccion: Calle CAMINO AL COBATAPLANTEL 40 Pueblo CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle VIAS DEL FERROCARRIL Y Calle SIN DENOMINACION OFICIAL Calle	16-06-2025	30-07-2025	2,007,208.03	2,007,208.03	2,007,208.03	2,007,208.03	2,007,208.03	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-044-2025, contratista:AL EJANDRA VILLVICENCIO RAMIREZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Piezas, avance:98.0}}	{2587534/proy ecto_INICIO, 2587534/proy ecto_FIN, 2587534/proy ecto_PROCESO, 2587534/proy ecto_INICIO, 2587534/proy ecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587535	1	{geot: {cve_municipio: 527, localidad: 527, direccion: Calle PRINCIPAL Ejido SAMARIA 86409 SAMARIA, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 6.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX	18-08-2025	15-11-2025	4,293,139.12	4,293,139.12	4,293,139.12	4,293,139.12	4,293,139.12	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-069-2025, contratista:AL FREDO LOPEZ LEON, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	{2587535/proy ecto_INICIO, 2587535/proy ecto_PROCESO, 2587535/proy ecto_INICIO, 2587535/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587536	1	{geot: {cve_municipio: 111, localidad: 111, direccion: Calle 3 Y 6 Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 36	15-09-2025	28-11-2025	10,241,953.74	10,241,953.74	10,241,953.74	10,241,953.74	10,241,953.74	{tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-079-2025, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:7121.88}}	{2587536/proy ecto_PROCESO, 2587536/proy ecto_FIN, 2587536/proy ecto_INICIO, 2587536/proy ecto_PROCESO, 2587536/proy ecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587537	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,549,452.87	2,539,681.83	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549452.87, modificado:2539681.83)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE MAGISTERIAL, ENTRE LA AV. DE LA JUVENTUD A RIO MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 105590	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105590	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:798.2, meta_modificada:798.2)}
2025	5	TAB250302587538	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,187,732.40	3,174,540.71	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187732.4, modificado:3174540.71)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POBLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 96655	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	96655	S	2,120	1,734	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.9, meta_modificada:2124.9)}
2025	5	TAB250302587539	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				513,276.73	478,789.86	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513276.73, modificado:478789.86)}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR, LOCALIDAD, CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64028	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64028	S	4,852	3,969	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}
2025	5	TAB250302587540	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,879,268.66	1,870,729.15	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879268.66, modificado:1870729.15)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALLE SIMÓN SARLAT A CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 114652	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	114652	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0)}
2025	5	TAB250302587541	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				724,775.24	1,306,176.85	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724775.24, modificado:1306176.85)}	REHABILITACIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95532	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95532	S	4,852	3,969	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025																	
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250302587537	1	(geot: {cve_municipio: localid:1, direccion:Calle MAGISTERIAL Colonia EL MAGISTERIO 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Avenida LA JUVENTUD Y Calle RIO MEZCALAPA Calle CAMINO A VALLE VERDE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CARDENAS})	15-09-2025	29-10-2025	2,539,661.83	2,539,661.83	2,539,661.83	2,539,661.83	2,539,881.83	(contrato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-065-2025"*, contratista:SANORA RODRIGUEZ DE DIOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.2}}	(2587537/proyecto_INICIO, 2587537/proyecto_PROCESO, 2587537/proyecto_FIN, 2587537/proyecto_PROCESO, 2587537/proyecto_INICIO, 2587537/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587538	1	(geot: {cve_municipio: localid:107, direccion:Calle UNO POBLADO C-31 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CALLE 1 Y Calle CALLE 5 CALLE 2 SE INICIA LA OBRA EN CALLE 1 TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA UNO})	15-09-2025	29-10-2025	3,174,540.71	3,174,540.71	3,174,540.71	3,174,540.71	3,174,540.71	(contrato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-067-2025"*, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2124.9}}	(2587538/proyecto_INICIO, 2587538/proyecto_PROCESO, 2587538/proyecto_FIN, 2587538/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587539	1	(geot: {cve_municipio: localid:98, direccion:Calle DEL TECNOLOGICO SUPERIOR Pueblo LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO, ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ASCANIO Calle BANCO DE TIERRA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A O KM DE LA VENTA})	16-06-2025	30-07-2025	478,789.86	478,789.86	478,789.86	478,789.88	478,789.86	(contrato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-043-2025, contratista:MARIO JAVIER TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}	(2587539/proyecto_INICIO, 2587539/proyecto_PROCESO, 2587539/proyecto_FIN, 2587539/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587540	1	(geot: {cve_municipio: localid:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUERRERO EL ARBOLE})	15-09-2025	14-10-2025	1,870,729.15	1,870,729.15	1,870,729.15	1,870,729.15	1,870,729.15	(contrato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-054-2025"*, contratista:ALEJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}}	(2587540/proyecto_INICIO, 2587540/proyecto_PROCESO, 2587540/proyecto_FIN, 2587540/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587541	1	(geot: {cve_municipio: localid:96, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO, ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Prolongación PRIMAVERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 H 17 MINUTOS DE LA VENTA})	15-09-2025	14-10-2025	1,306,178.65	1,306,178.65	1,306,178.65	1,306,178.65	1,306,178.65	(contrato: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-085-2025, contratista:GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO})	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	(2587541/proyecto_INICIO, 2587541/proyecto_PROCESO, 2587541/proyecto_FIN, 2587541/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587542	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				837,324.03	763,483.87	{if1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837324.03, modificado:763483.87)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD: CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 65397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65397	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0)}
2025	5	TAB250302587543	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,197,326.77	4,153,633.44	{if1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4197326.77, modificado:4153633.44)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD: CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 89341	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89341	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3395.09, meta_modificada:3395.09)}
2025	5	TAB250302587544	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				898,371.55	863,133.80	{if1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898371.55, modificado:863133.8)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA ALFA Y OMEGA, LOCALIDAD: R/A. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 80054	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80054	S	2,285	1,869	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0)}
2025	5	TAB250302587545	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,865,016.47	1,851,643.46	{if1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865016.47, modificado:1851643.46)}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CÁRDENAS-VILLA CHONTALPA (BOULEVARD WALTER HERRERA DESDE PROTECCIÓN CIVIL A SORIANA), LOCALIDAD: CD. HUMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 109988	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	109988	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}
2025	5	TAB250302587546	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,430,237.68	1,331,389.49	{if1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430237.68, modificado:1331389.49)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL LOCALIDAD COL. AGRÍCOLA GANADERA JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, TABASCO. - 20449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20449	S	235	157	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587542	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle LERDO D TEJADA Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle MARIANO ABASOLO LA OBRA SE	16-06-2025	30-07-2025	763,483.87	763,483.87	763,483.87	763,483.87	763,483.87	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-051-2025, contratista:ES TEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:163.0}}	(2587542/proy ecto_INICIO, 2587542/proy ecto_FIN, 2587542/proy ecto_PROCESO, 2587542/proy ecto_FIN, 2587542/proy ecto_PROCESO, 2587542/proy ecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587543	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CARRIL FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCION SE	15-09-2025	13-11-2025	4,163,633.44	4,163,633.44	4,163,633.44	4,163,633.44	4,163,633.44	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-084-2025, contratista:MA RGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3395.08}}	(2587543/proy ecto_PROCESO, 2587543/proy ecto_INICIO, 2587543/proy ecto_PROCESO, 2587543/proy ecto_FIN, 2587543/proy ecto_INICIO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587544	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Calle MACULIS Colonia ALGA Y OMEGA 86402 RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO ENTRE Calle TULIPAN Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 19 KM DE LA DIRECCION	18-08-2025	31-10-2025	863,133.80	863,133.80	863,133.80	863,133.80	863,133.80	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-090-2025, contratista:LUI S ALBERTO CERINO GARCIA, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:460.0}}	(2587544/proy ecto_INICIO, 2587544/proy ecto_PROCESO, 2587544/proy ecto_FIN, 2587544/proy ecto_INICIO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587545	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CARDENAS-VILLA CHONTALPA Colonia CENTRO 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Boulevard WALTER HERRERA Y SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INICIA HASTA DONDE SE	15-09-2025	29-10-2025	1,851,643.46	1,851,643.46	1,851,643.46	1,851,643.46	1,851,643.46	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-069-2025", contratista:CA RLOS ANTONIO CERON ALVAREZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:140.0}}	(2587545/proy ecto_INICIO, 2587545/proy ecto_PROCESO, 2587545/proy ecto_INICIO, 2587545/proy ecto_PROCESO, 2587545/proy ecto_INICIO)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587546	1	(geot: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:Camino JOSE NARCISO ROVIROSA - CRUCEO ECONOMIA O 284 - 86430 JOSE NARCISO ROVIROSA, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA A 45.4 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 56	14-04-2025	28-04-2025	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-018-2025, contratista:TE KNOMATRIC CONSTRUCC ION, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1778.0}}	(2587546/proy ecto_INICIO, 2587546/proy ecto_PROCESO, 2587546/proy ecto_FIN)	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587547	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,532,146.82	3,512,100.03	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3532146.82, modificado:3512100.03)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAS PLANTEL 40, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71537	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71537	S	4,036	3,301	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.8, meta_modificada:2361.8)}
2025	5	TAB250302587548	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,108,035.23	6,055,463.90	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108035.23, modificado:6055463.9)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, SECTOR GENARO VÁZQUEZ ROJAS 3RA SECCIÓN AMPLIACIÓN. LOCALIDAD. RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN. MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 32841	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	32841	S	2,492	1,662	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.2, meta_modificada:2123.2)}
2025	5	TAB250302587549	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,249,289.78	2,239,004.35	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249289.78, modificado:2239004.35)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.60 M. CON CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHEO SUPER SPAM Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD. EJ. CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80009	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80009	S	386	316	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)}
2025	5	TAB250302587550	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,015,875.49	2,956,410.43	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3015875.49, modificado:2956410.43)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO AL BASURERO, COLONIA SALVAMENTO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 111136	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	111136	S	4,852	3,989	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.46, meta_modificada:1.46)}
2025	5	TAB250302587551	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,059,877.79	1,049,186.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059877.79, modificado:1049186.0)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, COL. LOS ÁNGELES, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 88801	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	88801	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587547	1	geot1: (cve_municipio, localidad:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENITEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUMANGUILLO ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS CARRETERA 84, localidad:84, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION 85402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION, HUMANGUILLO Calle PERIFERICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE	16-08-2025	14-08-2025	3,512,100.03	3,512,100.03	3,512,100.03	3,512,100.03	3,512,100.03	(cveot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-045-2025, contratista:AL EANDRA VILLVICENCIO RAMIREZ, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUILLO	{metat1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2361.6)}	{2587547/proy ecto_FIN, 2587547/proy ecto_INICIO, 2587547/proy ecto_PROCE SO, 2587547/proy ecto_INICIO, 2587547/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587548	1	geot1: (cve_municipio, localidad:84, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION 85402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION, HUMANGUILLO Calle PERIFERICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 40 KM DE	27-05-2025	28-06-2025	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	(cveot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-021-2025, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUILLO	{metat1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:2123.2)}	{2587548/proy ecto_INICIO, 2587548/proy ecto_FIN, 2587548/proy ecto_INICIO, 2587548/proy ecto_PROCE SO, 2587548/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587549	1	geot1: (cve_municipio, localidad:138, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Ejido CHIMALAPA 2DA SECCION 86446 CHIMALAPA 2DA SECCION, HUMANGUILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11 KM DE	16-06-2025	29-08-2025	2,239,004.35	2,239,004.35	2,239,004.35	2,239,004.35	2,239,004.35	(cveot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-062-2025, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUILLO	{metat1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:540.0)}	{2587549/proy ecto_INICIO, 2587549/proy ecto_PROCE SO, 2587549/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587550	1	geot1: (cve_municipio, localidad:98, direccion:Calle CARRETERA BENITO JUAREZ-AGUADULCE Colonia SALVAMENTO 86416 LA VENTA, HUMANGUILLO Calle 5 PRESIDENTES LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 101 KM DE HUMANGUILLO, HACIENDO UN RECORDANDO DE 11	15-09-2025	29-10-2025	2,998,410.43	2,998,410.43	2,998,410.43	2,998,410.43	2,998,410.43	(cveot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-073-2025, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUILLO	{metat1: (unidad_medid a:Kilometros, avance:1.46)}	{2587550/proy ecto_INICIO, 2587550/proy ecto_PROCE SO, 2587550/proy ecto_FIN, 2587550/proy ecto_INICIO, 2587550/proy ecto_PROCE SO, 2587550/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587551	1	geot1: (cve_municipio, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO ENTRE Calle CARR. FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCION DE	15-09-2025	29-10-2025	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	(cveot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-081-2025, contratista:AL EANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUILLO	{metat1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1617.0)}	{2587551/proy ecto_FIN, 2587551/proy ecto_INICIO, 2587551/proy ecto_PROCE SO, 2587551/proy ecto_FIN, 2587551/proy ecto_INICIO, 2587551/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587552	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,168,510.29	1,154,917.43	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168510.29, modificado:1154917.43)}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA, C.C.T. 27DPR0855Z, LOCALIDAD. POB. C.25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35241	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35241	S	1,448	965	0	{meta1: (unidad_medida:metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}
2025	5	TAB250302587553	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,521,837.35	3,493,364.03	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3521837.35, modificado:3493364.03)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCIÓN EL CORCHAL HADIA POB. C.25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, LOCALIDAD. EJ. ZAPOTAL 3RA SECCIÓN, EL CORCHAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23243	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23243	S	251	167	0	{meta1: (unidad_medida:kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2025	5	TAB250302587554	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,634,136.61	10,463,718.83	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053413661E7, modificado:1046371863E7)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, TRAMO CAMINO AL PANTEÓN, LOCALIDAD. EJ. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 30163	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	30163	S	102	68	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0)}
2025	5	TAB250302587555	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,281,910.08	4,271,800.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291910.08, modificado:4271800.0)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL SECTOR EL RETIRO A LA ESCUELA Y SECTOR TRES LETRAS A LA AUTOPISTA, LOCALIDAD. EJ. NICOLÁS BRAVO SALSILLO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23196	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23196	S	1,240	827	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}
2025	5	TAB250302587557	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,132,071.26	3,111,084.11	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3132071.26, modificado:3111084.11)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EL BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ Y CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64898	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64898	S	14,960	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.8, meta_modificada:2120.8)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587552	1	(geo1: (cve_municipio, localidad:298, direccion:Calle 3 Colonia POB. C-25 86415 C-25 (SIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 6 Y Calle 3 Calle 5 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 57 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL))	29-04-2025	12-07-2025	1,154,917.43	1,154,917.43	1,154,917.43	1,154,917.43	1,154,917.43	(ceto: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-030-2025, contratista:YO LIDAVEY MENA LOPEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO))	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:400.0)}	(2587552/proy ecto_INICIO, 2587552/proy ecto_PROCESO, 2587552/proy ecto_FIN, 2587552/proy ecto_PROCESO, 2587552/proy ecto_FIN, 2587552/proy ecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587553	1	(geo1: (cve_municipio, localidad:430, direccion:Camino 3RA. SECCION (EL CHORCHAL) - C-25 (SIDRO CORTÉS RUEDA) 1 994 86415 ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CHORCHAL), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 57 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL))	14-04-2025	12-06-2025	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	(ceto: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-022-2025, contratista:FERNANDO CADENAS CRUZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO))	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:2.0)}	(2587553/proy ecto_INICIO, 2587553/proy ecto_PROCESO, 2587553/proy ecto_FIN, 2587553/proy ecto_PROCESO, 2587553/proy ecto_FIN, 2587553/proy ecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587554	1	(geo1: (cve_municipio, localidad:152, direccion:Calle TRAMO CAMINO AL PANTEON EJIDO CARLOS A. MADRAZO 86400 CARLOS MADRAZO, HUIMANGUILLO ENTRE . Prolongación CAMINO A NUEVO COACATZINTLA-MALPASO Y	14-04-2025	27-06-2025	10,463,718.83	10,463,718.83	10,463,718.83	10,463,718.83	10,463,718.83	(ceto: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-025-2025, contratista:JUAN CARLOS SANCHEZ CUSTODIO, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO))	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:11000.0)}	(2587554/proy ecto_INICIO, 2587554/proy ecto_PROCESO, 2587554/proy ecto_FIN, 2587554/proy ecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587555	1	(geo1: (cve_municipio, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL (BLASILLO 1RA. SECCION) EJIDO BLASILLO 1RA. SECCION (NICOLAS BRAVO) 86417 BLASILLO 1RA. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO ENTRE Periférico CARPETA	14-04-2025	28-05-2025	4,271,800.00	4,271,800.00	4,271,800.00	4,271,800.00	4,271,800.00	(ceto: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-036-2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO))	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:4200.0)}	(2587555/proy ecto_INICIO, 2587555/proy ecto_PROCESO, 2587555/proy ecto_FIN, 2587555/proy ecto_PROCESO, 2587555/proy ecto_FIN, 2587555/proy ecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587557	1	(geo1: (cve_municipio, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL	16-08-2025	14-09-2025	3,111,084.11	3,111,084.11	3,111,084.11	3,111,084.11	3,111,084.11	(ceto: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-056-2025, contratista:IC ODSA, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO))	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2120.8)}	(2587557/proy ecto_INICIO, 2587557/proy ecto_PROCESO, 2587557/proy ecto_FIN, 2587557/proy ecto_PROCESO, 2587557/proy ecto_FIN, 2587557/proy ecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587558	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,997,137.75	2,981,789.98	{(f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997137.75, modificado:2981789.98})}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE RAFAEL RABELO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64604	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64604	S	14,850	12,232	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.65, meta_modificada:380.65})}
2025	5	TAB250302587558	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,408,395.98	5,388,161.09	{(f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5408395.98, modificado:5388161.09})}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD, POB. OCCUPAN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 79531	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	79531	S	1,540	1,260	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0})}
2025	5	TAB250302587560	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				754,861.97	748,059.16	{(f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754861.97, modificado:748059.16})}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN PROL. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64590	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64590	S	14,950	12,232	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.46, meta_modificada:498.46})}
2025	5	TAB250302587561	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				542,284.25	535,995.95	{(f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542284.25, modificado:535995.95})}	REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMÓN SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 72726	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72726	S	14,650	12,232	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0})}
2025	5	TAB250302587562	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,114,146.81	3,089,216.07	{(f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3114146.81, modificado:3089216.07})}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A BENITO JUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ DE CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD: VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA ETAPA. - 54751	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	54751	S	4,642	3,084	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0})}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587558	1	(geo1: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MIGUEL HIDALGO Y Calle RAFAEL RABELO Calle MEZCALAPA LA OCUPAN 86402 OCUAPAN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calle TIERRA NUEVA-FRANCISCO RUEDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA OCUPAN.})	16-06-2025	30-07-2025	2,981,789.98	2,981,789.98	2,981,789.98	2,981,789.98	2,981,789.98	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-039-2025, contratista:MI REYA BRITO DE LOS SANTOS, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.85}}	{2587558/proy ecto_PROCE SO, 2587558/proy ecto_FIN, 2587558/proy ecto_PROCE SO, 2587558/proy ecto_INICIO, 2587558/proy ecto_FIN, 2587558/proy ecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:proyecto terminado, ajustar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-30), obs2: (observación:proyecto terminado, ajustar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-30), obs3: (observación:proyecto terminado, ajustar importes, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-30)}
TAB250302587559	1	(geo1: {cve_municipio: 86402, localidad: 58, direccion: Calle CARR A OCUPAN Colonia POB. OCUAPAN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calle TIERRA NUEVA-FRANCISCO RUEDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA OCUPAN.})	18-08-2025	31-10-2025	5,388,161.09	5,388,161.09	5,388,161.09	5,388,161.09	5,388,161.09	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-058-2025, contratista:JO SE LORENZO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.60}}	{2587559/proy ecto_PROCE SO, 2587559/proy ecto_INICIO, 2587559/proy ecto_PROCE SO, 2587559/proy ecto_FIN, 2587559/proy ecto_INICIO, 2587559/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587560	1	(geo1: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARLOS A. MADRAZO Y Calle MEZCALAPA Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA OCUPAN.})	16-06-2025	30-07-2025	748,059.16	748,059.16	748,059.16	748,059.16	748,059.16	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-040-2025, contratista:BE NJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.46}}	{2587560/proy ecto_PROCE SO, 2587560/proy ecto_FIN, 2587560/proy ecto_INICIO, 2587560/proy ecto_FIN, 2587560/proy ecto_PROCE SO, 2587560/proy ecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587561	1	(geo1: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NIÑOS HEROES Calle SIMON SARLAT EL AREA DE DESARROLLO DE LA OCUPAN.})	16-06-2025	30-07-2025	535,995.95	535,995.95	535,995.95	535,995.95	535,995.95	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-047-2025, contratista:MA RGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.0}}	{2587561/proy ecto_INICIO, 2587561/proy ecto_PROCE SO, 2587561/proy ecto_INICIO, 2587561/proy ecto_PROCE SO, 2587561/proy ecto_INICIO, 2587561/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587562	1	(geo1: {cve_municipio: 86442, localidad: 16, direccion: Calle LIBERTAD CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y Calle MEZCALAPA Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA OCUPAN.})	14-04-2025	13-05-2025	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-017-2025, contratista:SA NTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}}	{2587562/proy ecto_INICIO, 2587562/proy ecto_PROCE SO, 2587562/proy ecto_FIN, 2587562/proy ecto_PROCE SO, 2587562/proy ecto_INICIO, 2587562/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587553	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,391,839.17	2,383,507.33	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2391839.17, modificado:2383507.33)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LOCALIDAD EJ. TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80021	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80021	S	597	489	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0)}
2025	5	TAB250302587554	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,169,082.33	3,154,567.93	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169082.33, modificado:3154567.93)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POBLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 116917	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	116917	S	2,120	1,734	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.0, meta_modificada:2405.0)}
2025	5	TAB250302587555	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,212,933.46	1,202,463.79	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212933.46, modificado:1202463.79)}	REHABILITACIÓN DE LA RED PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAS PLANTEL 40, LOCALIDAD VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 113042	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	113042	S	4,035	3,301	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0)}
2025	5	TAB250302587558	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,564,298.59	1,548,102.88	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564298.59, modificado:1548102.88)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN DIVERSOS TRAMOS, LOCALIDAD VILLA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20040	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20040	S	789	526	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	5	TAB250302587567	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				654,571.61	648,970.47	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654571.61, modificado:648970.47)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO C.C.T. 27DJN108421, LOCALIDAD COL. AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73219	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73219	S	427	350	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250302587583	1	(geot: {cve_municipio: localid:97, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TRES BOCAS 1RA. SECCION 86423 TRES BOCAS 1RA. SECCION HUMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIENDA SAN FRANCISCO VILLA), ENTRE Calle 2 Y Calle 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31 KM APROXIMADAMENTE 37 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA	18-08-2025	31-10-2025	2,383,507.33	2,383,507.33	2,383,507.33	2,383,507.33	2,383,507.33	(cveot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-057-2025, contratista:RU DY CRUZ MONTIEL, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUIL	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:1046.0}}	(2587563/proy ecto_PROCE SO, 2587563/proy ecto_FIN, 2587563/proy ecto_INICIO, 2587563/proy ecto_FIN, 2587563/proy ecto_INICIO, 2587563/proy ecto_FIN)	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587564	1	(geot: {cve_municipio: localid:107, direccion:Calle 1 Colonia POB. C-31 86402 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), ENTRE Calle 2 Y Calle 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31 KM APROXIMADAMENTE 37 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA	15-09-2025	13-11-2025	3,154,567.93	3,154,567.93	3,154,567.93	3,154,567.93	3,154,567.93	(cveot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-078-2025, contratista:AX EL COLORADO GARCIA, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUIL	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2406.0}}	(2587564/proy ecto_PROCE SO, 2587564/proy ecto_FIN, 2587564/proy ecto_INICIO, 2587564/proy ecto_FIN, 2587564/proy ecto_INICIO, 2587564/proy ecto_PROCE	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587565	1	(geot: {cve_municipio: localid:16, direccion:Calle ACCESO AL COBATAB Colonia CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KM DE LA CABECERA DE HUMANGUILLO HACIENDA SAN FRANCISCO VILLA), ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A 24.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA	15-09-2025	29-10-2025	1,202,483.79	1,202,483.79	1,202,483.79	1,202,483.79	1,202,483.79	(cveot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-074-2025, contratista:CA RLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUIL	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:570.0}}	(2587565/proy ecto_INICIO, 2587565/proy ecto_PROCE SO, 2587565/proy ecto_FIN, 2587565/proy ecto_INICIO, 2587565/proy ecto_PROCE	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587566	1	(geot: {cve_municipio: localid:87, direccion:Calle CARR. STA TERESA Pueblo VILLA SAN MANUEL, 86434 SAN MANUEL, HUMANGUILLO ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A 24.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA	14-04-2025	13-05-2025	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	(cveot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-033-2025, contratista:MA RIO TORRES MERODIO, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUIL	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:1.0}}	(2587566/proy ecto_PROCE SO, 2587566/proy ecto_FIN, 2587566/proy ecto_PROCE SO, 2587566/proy ecto_INICIO, 2587566/proy ecto_FIN)	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587587	1	(geot: {cve_municipio: localid:465, direccion:Calle CARR. A ESTACION CHONTALPA Colonia AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 86440 GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA	16-06-2025	14-08-2025	648,970.47	648,970.47	648,970.47	648,970.47	648,970.47	(cveot: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-050-2025, contratista:ED GAR EDUARDO SIDRO GARCIA, convocante:M UNICIPIO DE HUMANGUIL	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:63.0}}	(2587567/proy ecto_INICIO, 2587567/proy ecto_PROCE SO, 2587567/proy ecto_FIN, 2587567/proy ecto_PROCE SO, 2587567/proy ecto_INICIO, 2587567/proy ecto_FIN)	Terminado	Valida do avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	6	TAB250302587568	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,717,049.17	5,661,889.50	{#f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:), ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5717049.17, modificado:5691889.5)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROL. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64538	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64538	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3931.96, meta_modificada:3932.0)}
2025	5	TAB250302587569	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				14,390,993.71	14,340,836.98	{#f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:), ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439099371E7, modificado:1434083898E7)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPOORTANTE TIPO ARCOTECHEO SUPER SPAM, EN ESPACIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA. ETAPA - 64159	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64159	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.0, meta_modificada:2588.0)}
2025	5	TAB250302587570	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,163,088.03	2,161,698.14	{#f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:), ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163088.03, modificado:2161698.14)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 287, C.C.T.27DTA0267W, LOCALIDAD. EJ. CAOBANAL 1RA. SECCIÓN AMPLIACIÓN LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20286	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20286	S	605	404	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.44, meta_modificada:1.0)}
2025	5	TAB250302587571	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,447,601.15	9,417,673.39	{#f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:), ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9447601.15, modificado:9417673.39)}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 2DA ETAPA - 83583	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	83583	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2272.0, meta_modificada:2272.0)}
2025	5	TAB250302587572	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,491,636.60	5,471,294.48	{#f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:), ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5491636.6, modificado:5471294.48)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAS PLANTEL 40, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 55150	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55150	S	4,642	3,094	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8012.0, meta_modificada:8012.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587568	1	(geo1: (cve_municipio: localid:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRAZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	16-06-2025	14-08-2025	5,691,889.50	5,691,889.50	5,691,889.50	5,691,889.50	5,691,889.50	(cfo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-080-2025, contratista:BE NJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3932.0)}	{2587568/proy ecto_PROCE SO, 2587568/proy ecto_FIN, 2587568/proy ecto_PROCE SO, 2587568/proy ecto_INICIO, 2587568/proy ecto_PROCE SO, 2587568/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587569	1	(geo1: (cve_municipio: localid:1, direccion:Calle LA JUVENTUD Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle LA JUVENTUD Y Avenida CAIMITO Cerrada VERGEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	16-05-2025	13-09-2025	14,340,836.98	14,340,836.98	14,340,836.88	14,340,836.88	14,340,836.88	(cfo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-055-2025, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2888.0)}	{2587569/proy ecto_INICIO, 2587569/proy ecto_PROCE SO, 2587569/proy ecto_FIN, 2587569/proy ecto_PROCE SO, 2587569/proy ecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587570	1	(geo1: (cve_municipio: localid:507, direccion:Calle PRINCIPAL (TAB-HUIMANGUILLO) Ejido CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA) 88443 CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO)	14-04-2025	28-05-2025	2,161,698.14	2,161,698.14	2,161,888.14	2,161,888.14	2,161,698.14	(cfo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-011-2025, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{2587570/proy ecto_INICIO, 2587570/proy ecto_PROCE SO, 2587570/proy ecto_FIN, 2587570/proy ecto_PROCE SO, 2587570/proy ecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587571	1	(geo1: (cve_municipio: localid:1, direccion:Calle JUVENTUD Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle VERGEL Y Calle SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	16-06-2025	13-09-2025	9,417,673.39	9,417,673.39	9,417,673.39	9,417,673.39	9,417,673.39	(cfo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-083-2025, contratista:EDUARDO DIAZ LEON, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2272.0)}	{2587571/proy ecto_INICIO, 2587571/proy ecto_PROCE SO, 2587571/proy ecto_FIN, 2587571/proy ecto_PROCE SO, 2587571/proy ecto_INICIO, 2587571/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587572	1	(geo1: (cve_municipio: localid:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENITEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MARIANO)	14-04-2025	28-05-2025	5,471,294.48	5,471,294.48	5,471,294.48	5,471,294.48	5,471,294.48	(cfo1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:HU-CO-R33-253303-081-2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:M UNICIPIO DE HUIMANGUILLO)	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:6012.0)}	{2587572/proy ecto_INICIO, 2587572/proy ecto_PROCE SO, 2587572/proy ecto_FIN, 2587572/proy ecto_INICIO, 2587572/proy ecto_PROCE SO, 2587572/proy ecto_INICIO, 2587572/proy ecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587573	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,072,251.70	725,345.05	{f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072251.7, modificado:725345.05)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64441	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64441	S	14,850	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0)}
2025	5	TAB250302587574	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,514,681.49	2,504,966.96	{f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514681.49, modificado:2504966.96)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 Y 6, LOCALIDAD. POB. C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95519	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95519	S	2,024	1,656	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.75, meta_modificada:2023.75)}
2025	5	TAB250302587575	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				759,133.79	696,108.54	{f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759133.79, modificado:696108.54)}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR, LOCALIDAD. CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64129	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64129	S	4,852	3,969	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.4, meta_modificada:313.4)}
2025	5	TAB250302587576	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,474,602.70	1,461,759.65	{f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474602.7, modificado:1461759.65)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA MASTELERO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 99171	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99171	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:788.2)}
2025	5	TAB250302587577	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				177,282.85	157,689.83	{f1: (ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177282.85, modificado:157689.83)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71667	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71667	S	14,850	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:153.22, meta_modificada:153.22)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302587573	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, Colonia GUADALUPE 86400}, HUIMANGUILLO, ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle IGNACIO GUTIERREZ, Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LA CABECERA MUNICIPAL, UN PUNTO DE ACCION PARA LA COLONIA}	16-08-2025	30-07-2025	725,345.05	725,345.05	725,345.05	725,345.05	725,345.05	{tictot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-048-2025, contratista: GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO}, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 202.0}}}	{2587573/proyecto_INICIO, 2587573/proyecto_FIN, 2587573/proyecto_PROCESO, 2587573/proyecto_FIN, 2587573/proyecto_PROCESO, 2587573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587574	1	{geot: {cve_municipio: 86402, localidad: 111, direccion: Calle 3 Y 6, Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, UN PUNTO DE ACCION PARA LA COLONIA}	15-09-2025	29-10-2025	2,504,966.96	2,504,966.96	2,504,966.96	2,504,966.96	2,504,966.96	{tictot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-066-2025, contratista: LIZ BETH GARCIA MIRANDA, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2023.75}}}	{2587574/proyecto_PROCESO, 2587574/proyecto_INICIO, 2587574/proyecto_FIN, 2587574/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587575	1	{geot: {cve_municipio: 86410, localidad: 98, direccion: Calle DEL TECNOLOGICO SUPERIOR Pueblo LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ASCANIO Calle BANCO DE TIERRA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, UN PUNTO DE ACCION PARA LA COLONIA}	16-06-2025	30-07-2025	696,108.54	696,108.54	696,108.54	696,108.54	696,108.54	{tictot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-035-2025, contratista: JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 313.4}}}	{2587575/proyecto_INICIO, 2587575/proyecto_PROCESO, 2587575/proyecto_FIN, 2587575/proyecto_INICIO, 2587575/proyecto_PROCESO, 2587575/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587576	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle OLIVO, Colonia MASTERERO 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle MACULIS Y Calle TULIPANES Calle LAS PALMERAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL PUNTO DE ACCION PARA LA COLONIA}	15-09-2025	29-10-2025	1,461,759.65	1,461,759.65	1,461,759.65	1,461,759.65	1,461,759.65	{tictot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-077-2025, contratista: MIGUEL ANGEL BELTRAN VELAZQUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO}, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 798.2}}}	{2587576/proyecto_FIN, 2587576/proyecto_INICIO, 2587576/proyecto_PROCESO, 2587576/proyecto_INICIO, 2587576/proyecto_PROCESO, 2587576/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587577	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle VICENTE GUERRERO, Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle LIC. BENITO JUAREZ, Calle MARIANO ARASOLO LA CABECERA MUNICIPAL, UN PUNTO DE ACCION PARA LA COLONIA}	16-06-2025	30-07-2025	157,689.83	157,689.83	157,689.83	157,689.83	157,689.83	{tictot: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-052-2025, contratista: ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO}, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 163.2}}}	{2587577/proyecto_INICIO, 2587577/proyecto_PROCESO, 2587577/proyecto_FIN, 2587577/proyecto_INICIO, 2587577/proyecto_PROCESO, 2587577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587578	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,818,914.50	1,801,805.60	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818914.5, modificado:1801805.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. FERNANDO AGUIRRE COLORADO, COL. EL TORITO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89377	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89377	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.2, meta_modificada:554.4}}
2025	5	TAB250302587579	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				504,610.44	499,728.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504610.44, modificado:499728.72}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLAT, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 105876	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105876	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}
2025	5	TAB250302587580	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,225,013.64	1,215,061.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225013.64, modificado:1215061.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO - 65381	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65381	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.13, meta_modificada:923.13}}
2025	5	TAB250302587581	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,972,776.69	3,954,452.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3972776.69, modificado:3954452.66}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO ABASCO ENTRE AV. HIDALGO Y VÍA PERIFÉRICO Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENITO JUÁREZ E IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64465	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64465	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1153.88, meta_modificada:1153.88}}
2025	5	TAB250302587582	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,379,581.77	1,369,101.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379581.77, modificado:1369101.77}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE JOSÉ NARCISO ROVIEROSA A GREGORIO MÉNDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DE CALLE LIBERTAD A CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA ETAPA. - 55886	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55886	S	4,642	3,094	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587578	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Avenida EL TORITO, Colonia EL TORITO, HUIMANGUILLO, ENTRE Calle PERIFERICO Y Calle GUAYACAN, Calle AZAFRAN EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL}, (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-071-2025, *, contratista: MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 554.4})}, {2587578/proyecto_inicio, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_inicio, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_proceso, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_proceso, 2587578/proyecto_fin}}}	15-09-2025	29-10-2025	1,801,805.60	1,801,805.80	1,801,805.80	1,801,805.80	1,801,805.80	1,801,805.80	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-071-2025, *, contratista: MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 554.4})}, {2587578/proyecto_inicio, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_inicio, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_proceso, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_proceso, 2587578/proyecto_fin}}}	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-071-2025, *, contratista: MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 554.4})}, {2587578/proyecto_inicio, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_inicio, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_proceso, 2587578/proyecto_fin, 2587578/proyecto_proceso, 2587578/proyecto_fin}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587579	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle SIMON SARIAT, Colonia HUIMANGUILLO, CENTRO, ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle PEDRO C. COLORADO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL}, (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-088-2025, *, contratista: ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Piezas, avance: 74.0})}, {2587579/proyecto_inicio, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_inicio, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_proceso, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_proceso, 2587579/proyecto_fin}}}	15-09-2025	14-10-2025	499,728.72	499,728.72	499,728.72	499,728.72	499,728.72	499,728.72	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-088-2025, *, contratista: ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Piezas, avance: 74.0})}, {2587579/proyecto_inicio, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_inicio, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_proceso, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_proceso, 2587579/proyecto_fin}}}	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-088-2025, *, contratista: ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Piezas, avance: 74.0})}, {2587579/proyecto_inicio, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_inicio, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_proceso, 2587579/proyecto_fin, 2587579/proyecto_proceso, 2587579/proyecto_fin}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587580	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle VICENTE GUERRERO, Colonia CD. HUIMANGUILLO, CENTRO, ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle LIC. BENITO JUÁREZ, Calle MARIANO ABASOLO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL}, (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-088-2025, *, contratista: ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 923.13})}, {2587580/proyecto_inicio, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_inicio, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_proceso, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_proceso, 2587580/proyecto_fin}}}	18-06-2025	14-08-2025	1,215,061.50	1,215,061.80	1,215,061.80	1,215,061.80	1,215,061.80	1,215,061.80	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-088-2025, *, contratista: ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 923.13})}, {2587580/proyecto_inicio, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_inicio, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_proceso, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_proceso, 2587580/proyecto_fin}}}	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-088-2025, *, contratista: ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 923.13})}, {2587580/proyecto_inicio, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_inicio, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_proceso, 2587580/proyecto_fin, 2587580/proyecto_proceso, 2587580/proyecto_fin}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587581	1	{geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle MARIANO ABASOLO, Colonia CD. HUIMANGUILLO, ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle PERIFERICO LA BENITO JUAREZ LA CABECERA MUNICIPAL}, (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-037-2025, *, contratista: CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1153.86})}, {2587581/proyecto_inicio, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_inicio, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_proceso, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_proceso, 2587581/proyecto_fin}}}	18-06-2025	30-07-2025	3,954,452.66	3,954,452.66	3,954,452.66	3,954,452.66	3,954,452.66	3,954,452.66	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-037-2025, *, contratista: CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1153.86})}, {2587581/proyecto_inicio, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_inicio, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_proceso, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_proceso, 2587581/proyecto_fin}}}	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-037-2025, *, contratista: CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1153.86})}, {2587581/proyecto_inicio, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_inicio, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_proceso, 2587581/proyecto_fin, 2587581/proyecto_proceso, 2587581/proyecto_fin}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587582	1	{geot: {cve_municipio: 86442, localidad: 16, direccion: Calle LIBERTAD, CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO, ENTRE Calle GREGORIO MENDEZ MADRAGA Y Calle PERIFERICO LA BENITO JUAREZ LA CABECERA MUNICIPAL}, (tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-046-2025, *, contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Piezas, avance: 56.0})}, {2587582/proyecto_inicio, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_inicio, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_proceso, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_proceso, 2587582/proyecto_fin}}}	16-06-2025	14-09-2025	1,369,101.77	1,369,101.77	1,369,101.77	1,369,101.77	1,369,101.77	1,369,101.77	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-046-2025, *, contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Piezas, avance: 56.0})}, {2587582/proyecto_inicio, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_inicio, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_proceso, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_proceso, 2587582/proyecto_fin}}}	{(tipo_obra: Obrero, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-046-2025, *, contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante: MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, (met1: {unidad_medida: Piezas, avance: 56.0})}, {2587582/proyecto_inicio, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_inicio, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_proceso, 2587582/proyecto_fin, 2587582/proyecto_proceso, 2587582/proyecto_fin}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587583	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				708,426.92	703,453.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708426.92, modificado:703453.43}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71820	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71820	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}}
2025	5	TAB250302587584	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				990,107.32	847,523.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990107.32, modificado:847523.18}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO ENTRADA AL PALON. LOCALIDAD: POB. FRANCISCO RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 38174	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	38174	S	999	600	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}
2025	5	TAB250302587585	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,207,243.44	1,201,616.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207243.44, modificado:1201616.57}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 1, 2, 3 Y 4 EN E.J. HUIMANGUILLO, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 99214	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99214	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}
2025	5	TAB250302587586	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,915,619.69	1,867,196.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915519.69, modificado:1867196.66}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFA. SOLEDAD G. CRUZ HERNÁNDEZ C.C.T.27DPR1071E, LOCALIDAD: RA. LOS NARANJOS 1RA. SECC. CHAMPECHITO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 97491	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	97491	S	398	259	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.49, meta_modificada:1.0}}
2025	5	TAB250302587587	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,620,980.02	1,589,410.88	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620980.02, modificado:1589410.88}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 72732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72732	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250302587583	1	(geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle VICENTE GUERRERO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle LERDO DE TEJEDA Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 29, direccion: Calle ENTRADA AL PALON, Colonia POB. FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUMANGUILLO, ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA, Calle ACUÍFERO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle 1, 2, 3, 4 Ejido HUMANGUILLO, 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle Y Solidaridad, Prolongación LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 250.56 M DE LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86406, localidad: 66, direccion: Calle cardenas raudales melpaso Rancharia los naranjos 1ra. seccion campechito 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUMANGUILLO, ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE	16-06-2025	30-07-2025	703,453.43	703,453.43	703,453.43	703,453.43	703,453.43	703,453.43	(geot: {tipo_obra: Obra a, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-075-2025, contratista: ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 431.0} (2587583/proyecto_INICIO, 2587583/proyecto_PROCESO, 2587583/proyecto_FIN, 2587583/proyecto_INICIO, 2587583/proyecto_PROCESO, 2587583/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250302587584	1	(geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 29, direccion: Calle ENTRADA AL PALON, Colonia POB. FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUMANGUILLO, ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA, Calle ACUÍFERO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle 1, 2, 3, 4 Ejido HUMANGUILLO, 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle Y Solidaridad, Prolongación LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 250.56 M DE LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86406, localidad: 66, direccion: Calle cardenas raudales melpaso Rancharia los naranjos 1ra. seccion campechito 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUMANGUILLO, ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE	29-04-2025	28-05-2025	847,523.18	847,523.18	847,523.18	847,523.18	847,523.18	847,523.18	(geot: {tipo_obra: Obra a, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-029-2025, contratista: ARMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (meta1: {unidad_medida: Kilometros, avance: 24.0} (2587584/proyecto_PROCESO, 2587584/proyecto_INICIO, 2587584/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250302587585	1	(geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Calle 1, 2, 3, 4 Ejido HUMANGUILLO, 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle Y Solidaridad, Prolongación LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 250.56 M DE LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86406, localidad: 66, direccion: Calle cardenas raudales melpaso Rancharia los naranjos 1ra. seccion campechito 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUMANGUILLO, ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE	16-09-2025	29-10-2025	1,201,616.57	1,201,616.57	1,201,616.57	1,201,616.57	1,201,616.57	1,201,616.57	(geot: {tipo_obra: Obra a, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-070-2025, contratista: MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 510.0} (2587585/proyecto_FIN, 2587585/proyecto_INICIO, 2587585/proyecto_PROCESO, 2587585/proyecto_FIN, 2587585/proyecto_INICIO, 2587585/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250302587586	1	(geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 66, direccion: Calle cardenas raudales melpaso Rancharia los naranjos 1ra. seccion campechito 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUMANGUILLO, ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86406, localidad: 66, direccion: Calle cardenas raudales melpaso Rancharia los naranjos 1ra. seccion campechito 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUMANGUILLO, ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE	27-05-2025	27-07-2025	1,867,196.66	1,867,196.66	1,867,196.66	1,867,196.66	1,867,196.66	1,867,196.66	(geot: {tipo_obra: Obra a, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-020-2025, contratista: GUILLERMO GONZALEZ JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0} (2587586/proyecto_INICIO, 2587586/proyecto_PROCESO, 2587586/proyecto_FIN, 2587586/proyecto_INICIO, 2587586/proyecto_PROCESO, 2587586/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB250302587587	1	(geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE (geot: {cve_municipio: 86400, localidad: 1, direccion: Prolongación MIGUEL HIDALGO, Colonia HUMANGUILLO (CENTRO), 86400 HUMANGUILLO, ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 11.44 M DE LA LOCALIDAD SE	16-05-2025	30-07-2025	1,589,410.88	1,589,410.88	1,589,410.88	1,589,410.88	1,589,410.88	1,589,410.88	(geot: {tipo_obra: Obra a, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-083-2025, contratista: MIREYA BRITO DE LOS SANTOS, convocante: MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 999.0} (2587587/proyecto_INICIO, 2587587/proyecto_PROCESO, 2587587/proyecto_FIN, 2587587/proyecto_INICIO, 2587587/proyecto_PROCESO, 2587587/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302587598	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				262,497.73	258,564.05	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262497.73, modificado:258564.05}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE MENOR PLUVIAL EN LA COLONIA 5 DE MAYO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95615	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95615	S	4,852	3,668	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.54, meta_modificada:25.0}}
2025	5	TAB250302587599	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,635,584.19	1,617,203.07	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635584.19, modificado:1617203.07}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD. EJ. SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 97565	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	97565	S	43	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2244.0, meta_modificada:32.0}}
2025	5	TAB250302587590	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				866,583.08	859,173.28	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866583.08, modificado:859173.28}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AV. HIDALGO Y VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71801	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71801	S	14,860	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}
2025	5	TAB250302595852	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,795,680.00	1,795,680.00	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795680.0, modificado:1795680.0}}	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - 4980	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Gastos indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	4980-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	
2025	5	TAB250302595853	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				166,090.33	166,090.33	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166090.33, modificado:166090.33}}	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4991	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Gastos indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	4991-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250402612845	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,426,215.81	1,426,215.81	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426215.81, modificado:1426215.81)}	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL MALPASO - EL BELLOTE EN MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 127446	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	127446	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:3.0)}
2025	5	TAB250402612846	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,027,312.15	1,026,712.07	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1027312.15, modificado:1026712.07)}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 135339	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	135339	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0)}
2025	5	TAB250402612847	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,398,397.34	2,398,397.34	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398397.34, modificado:2398397.34)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD: R/A. CAOBANAL 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 118985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	118985	S	242	198	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5)}
2025	5	TAB250402612848	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,238,538.95	2,238,535.20	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238538.95, modificado:2238535.2)}	REHABILITACION DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD: EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 119260	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	119260	S	84	68	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0)}
2025	5	TAB250402612849	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				383,091.40	382,308.53	{#f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:383091.4, modificado:382308.53)}	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ITURBIDE DE CALLE CEDROS A CALLE CONVIVENCIA Y DEL DERECHO DE VÍA HASTA EL RÍO, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 132754	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	132754	S	12,232	14,950	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#f1 _ CICLO DE RECURSO	#f1 _ RAMO	#f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#f2 _ CICLO DE RECURSO	#f2 _ RAMO	#f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250402612850	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,877,213.96	3,872,813.08	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3877213.96, modificado:3872813.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1, LOCALIDAD: POB. C31 GRAL. FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA. - 132762	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	132762	S	2,120	1,734	0	{meta1: {unidad_medida:Matros Cuadrados, meta:2863.0, meta_modificada:2863.0}}
2025	5	TAB250402612851	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,071,271.80	3,071,271.80	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3071271.8, modificado:3071271.8}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD: E.J. PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 120924	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120924	S	242	198	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}
2025	5	TAB250402612852	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				876,385.37	1,260,115.38	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876385.37, modificado:1260115.38}}	REHABILITACION DE CARCAMO, LOCALIDAD: POB. C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 135380	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	135380	S	2,024	1,656	0	{meta1: {unidad_medida:Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	5	TAB250402615388	Acción	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,324,802.40	2,324,802.40	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2324802.4, modificado:2324802.4}}	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ VEHICULOS - 5123	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	5123-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612850	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Calle uno Pueblo c-31 gral. Francisco villa 86402 C-31 (GENERAL VILLA), FRANCISCO HUIMANGUILLO ENTRE Calle dos Y LA OBRA ESTA A 24 KM HACIENDO UN RECORRIDO DE 32 MIN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, {geo1: {cve_municipio:8, localidad:509, direccion:Calle PRINCIPAL EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANES 88443 PEDRO SANCHEZ MAGALLANES, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMANGUILLO, {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle PODER JUDICIAL FEDERAL Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 6 Y Calle 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMANGUILLO, {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -93.380769, lat:17.835174}}}}	03-11-2025	29-12-2025	3,872,813.06	3,872,813.06	3,872,813.06	3,872,813.06	3,872,813.06	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-089-2025, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2863.0}}}	{2612850/proyecto_INICIO, 2612850/proyecto_PROCESO, 2612850/proyecto_FIN, 2612850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612851	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:509, direccion:Calle PRINCIPAL EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANES 88443 PEDRO SANCHEZ MAGALLANES, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMANGUILLO, {geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle PODER JUDICIAL FEDERAL Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 6 Y Calle 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMANGUILLO, {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -93.380769, lat:17.835174}}}}	30-10-2025	28-11-2025	3,071,271.80	3,071,271.80	3,071,271.80	3,071,271.80	3,071,271.80	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R23-252303-082-2025, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:2.5}}}	{2612851/proyecto_INICIO, 2612851/proyecto_FIN, 2612851/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402612852	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle PODER JUDICIAL FEDERAL Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 6 Y Calle 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIMANGUILLO, {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -93.380769, lat:17.835174}}}}	10-12-2025	31-12-2025	1,260,115.38	1,260,115.38	1,260,115.38	1,260,115.38	1,260,115.38	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-092-2025, contratista:MK A. CONSTRUCCIONES LOGISTICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}}	{2612852/proyecto_INICIO, 2612852/proyecto_FIN, 2612852/proyecto_PROCESO, 2612852/proyecto_FIN, 2612852/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402615386	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -93.390769, lat:17.835174}}}	01-01-2025	30-06-2025	2,324,802.40	2,324,802.40	2,324,802.40	2,324,802.40	2,324,802.40	{tipo_obra:Arrandamientos, numero_contrato:CAR/011/2025, contratista:DANIEL OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:10.0}}}	{2615386/proyecto_INICIO, 2615386/proyecto_PROCESO, 2615386/proyecto_INICIO, 2615386/proyecto_PROCESO, 2615386/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ES DE GASTO CORRIENTE Y ASÍ LE DIERON DE ALTA EN EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33, POR LO TANTO NO SE PUEDE MODIFICAR POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE EL	{obs1: {observación:falla beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:julianaortegocha, fecha:2026-06-26}, obs2: {observación:falla beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:julianaortegocha, fecha:2026-06-26}, obs3: {observación:falla beneficiarios, trimestre:5.0, usuario:julianaortegocha, fecha:2026-06-26}}	

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJERA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

I-005 FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250202545924	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				924,558.81	924,558.81	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924558.81, modificado:924558.81}}	EQUIPAMIENTO PERSONAL DE POLICIA, ADQUISICION DE CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE .556 X 45 MM.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-040	S	150	255	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2025	5	TAB250202545929	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				106,790.40	106,790.40	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106790.4, modificado:106790.4}}	EQUIPAMIENTO PERSONAL DE POLICIA, ADQUISICION DE PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-041	S	155	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	5	TAB250302601173	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				295,000.00	290,271.53	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:290271.53}}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-064	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2025	5	TAB250302601174	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				21,000.00	20,427.83	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:20427.83}}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-065	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250202545924	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon: 93.391389, lat:17.830278}}	08-05-2025	31-12-2025	924,558.81	924,558.81	924,558.81	924,558.81	924,558.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202545929	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon: 93.391389, lat:17.830278}}	08-05-2025	31-12-2025	106,790.40	106,790.40	106,790.40	106,790.40	106,790.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601173	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon: 93.6634408, lat:17.7620987}}	04-08-2025	30-09-2025	290,271.53	290,271.53	290,271.53	290,271.53	290,271.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}, obs2: {observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}, obs3: {observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}, obs4: {observación:verificar pagado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}}
TAB250302601174	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon: 93.6634408, lat:17.7620987}}	12-10-2025	12-10-2025	20,427.83	20,427.83	20,427.83	20,427.83	20,427.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}, obs2: {observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}, obs3: {observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}, obs4: {observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2026-06-26}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302601175	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				56,000.00	55,450.32	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55450.32}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-068	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	5	TAB250302601176	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				84,000.00	83,610.00	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83610.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ESCRITORIO ESCUADRA CON CAJONES Y LIBREO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-067	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	5	TAB250302601177	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				87,000.00	86,712.32	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86712.32}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-066	S	12,182	14,999	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2025	5	TAB250302601178	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				18,000.00	17,284.65	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:17284.65}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO LINEAL PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo		S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPELA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302601175	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.6634408, lat:17.7620867)}	04-08-2025	30-09-2025	55,450.32	55,450.32	55,450.32	55,450.32	55,450.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoch, fecha:2026-06-26), obs2: (observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoch, fecha:2026-06-26), obs3: (observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoch, fecha:2026-06-26), obs4: (observación:verificar recaudado, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoch, fecha:2026-06-26)}
TAB250302601176	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.6767, lat:17.93749)}	04-08-2025	30-09-2025	83,810.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601177	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.6767, lat:17.93749)}	04-08-2025	30-09-2025	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601178	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.6767, lat:17.93749)}	04-08-2025	30-09-2025	17,284.65	17,284.65	17,284.65	17,284.65	17,284.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302601179	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				45,000.00	44,254.27	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44254.27}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE DOBLE TIPO DE PODER PARA MEGAPIXELES NVR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-070	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	5	TAB250302601180	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				25,000.00	24,940.12	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24940.12}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-071	S	146	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	5	TAB250302601181	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				18,500.00	18,374.52	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18374.52}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE GABINETE ABATIBLE DE PARED CON MARCO TRASERO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-072	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	5	TAB250302601182	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				119,500.00	119,017.74	{f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119500.0, modificado:119017.74}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-073	S	145	249	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601179	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749)}	15-09-2025	15-11-2025	44,254.27	44,254.27	44,254.27	44,254.27	44,254.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601180	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749)}	15-09-2025	15-11-2025	24,940.12	24,940.12	24,940.12	24,940.12	24,940.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601181	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749)}	15-09-2025	15-11-2025	18,374.52	18,374.52	18,374.52	18,374.52	18,374.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601182	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749)}	01-09-2025	15-12-2025	119,017.74	119,017.74	119,017.74	119,017.74	119,017.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302601183	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				10,300.00	10,213.92	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10300.0, modificado:10213.92}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-074	S	145	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	5	TAB250302601184	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				73,000.00	72,714.63	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:72714.63}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-075	S	145	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}
2025	5	TAB250302601185	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				25,000.00	24,366.00	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24366.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE PLOTTER PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-076	S	145	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2025	5	TAB250302601186	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				75,000.00	74,518.68	{#f1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74518.68}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE TELEVISION PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-077	S	145	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601183	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	01-10-2025	15-12-2025	10,213.92	10,213.92	10,213.92	10,213.92	10,213.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601184	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	72,714.63	72,714.63	72,714.63	72,714.63	72,714.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601185	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	24,366.00	24,366.00	24,366.00	24,366.00	24,366.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601188	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	74,518.68	74,518.68	74,518.68	74,518.68	74,518.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	5	TAB250302601187	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				77,000.00	76,563.36	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:76563.36}}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	ADA-076	S	145	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}
2025	5	TAB250302601188	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				38,000.00	37,700.42	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37700.42}}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-079	S	145	250	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302601167	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.6767, lat:17.93749)}	01-09-2025	15-12-2025	76,563.36	76,563.36	76,563.36	76,563.36	76,563.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601168	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:- 93.6767, lat:17.93749)}	01-09-2025	15-12-2025	37,700.42	37,700.42	37,700.42	37,700.42	37,700.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. MARI LUZ VAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

U093- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HIDRACARBUIROS

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$11,479,345.26 Saldo que quedo como Remanente para ejercer en 2026
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3,515,335.09	3,515,335.09	3,515,335.09	3,515,335.09	3,515,335.09	3,515,329.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	13,106,005.93	13,106,005.93	13,106,005.93	13,106,005.93	13,106,005.93	5,719,979.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	32,940,002.74	32,940,002.74	32,940,002.74	32,940,002.74	32,940,002.74	23,067,094.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	11,479,345.26	11,479,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades fedrativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	406,283.24	0.00





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	62,968,722.29	62,968,722.29	51,489,377.03	51,489,377.03	51,489,377.03	34,230,436.53			N/A	62,562,469.05		


LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. JOSE ANTONIO TEXEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Huimanguillo
Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

I-004- FAIS MUNICIPALES Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,616,980.00	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$85,981.79 SALDO NO EJERCIDO QUE SE REINTEGO MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0028AAF6586874836419 DE FECHA 14-01-2026
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$7,442.00 SALDO DE RENDIMIENTO FINANCIERO QUE SE REINTEGO MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0026AAEY771074689435 DE FECHA 14-01-2026
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	44,337,586.28	44,337,586.28	44,337,586.28	44,337,586.28	44,337,586.28	44,337,586.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	62,405,850.00	62,405,850.00	62,405,850.00	62,405,850.00	62,405,850.00	62,405,850.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	91,735,131.85	91,735,131.85	91,735,131.85	91,735,131.85	91,735,131.85	91,735,131.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	5,289,276.08	85,981.70

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	44,275,466.52	44,275,466.52	44,275,466.52	44,275,466.52	44,275,466.52	44,275,466.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	236,220,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	241,837,313.00	247,040,607.38	247,040,607.38	247,040,607.38	247,040,607.38	247,040,607.38	247,040,607.38			N/A	241,837,313.00		

LIC. MARIANO VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

I-005 FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	58,115,927.70	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$325.10 SALDO NO EJERCIDO QUE SE REINTEGO MEDIANTE CLAVE DE RASTREO 0026010026011400002077711 DE FECHA 14-01-2026
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	5,098,464.00	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	\$339.76 SALDO DE RENDIMIENTO FINANCIERO QUE SE REINTEGO MEDIANTE CLAVE DE RASTREO 002601002601140000209608 DE FECHA 14-01-2026
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,313,543.00	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,794,776.00	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	16,346,604.00	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,570,000.00	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,230,541.00	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,985,665.00	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	7,773,309.00	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	360,000.00	309,976.72	309,976.72	309,976.72	309,976.72	309,976.72	309,976.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	67,662.80	67,662.80	67,662.80	67,662.80	67,662.80	67,662.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	25,360.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	156,000.00	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,856.21	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	324,000.00	192,956.04	192,956.04	192,956.04	192,956.04	192,956.04	192,956.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	14,400.00	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	56,400.00	31,842.83	31,842.83	31,842.83	31,842.83	31,842.83	31,842.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	18,921.92	18,921.92	18,921.92	18,921.92	18,921.92	18,921.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	10,300,000.00	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	198,234.84	198,234.84	198,234.84	198,234.84	198,234.84	198,234.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	138,530.10	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13,078,349.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	313 - Agua	485,676.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	413,808.00	180,884.80	180,884.60	180,884.60	180,884.60	180,884.60	180,884.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	800,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,640.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,833,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,609,143.79	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fieles y maniobras	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	421,869.90	817,086.33	817,086.33	817,086.33	817,086.33	817,086.33	817,086.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	509,061.20	509,061.20	509,061.20	509,061.20	509,061.20	509,061.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	97,852.00	94,733.65	94,733.65	94,733.65	94,733.65	94,733.65	94,733.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2,478,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	139,260.32	139,260.32	139,260.32	139,260.32	139,260.32	139,260.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	670,502.17	670,502.17	670,502.17	670,502.17	670,502.17	670,502.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	518 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	105,160.43	105,160.43	105,160.43	105,160.43	105,160.43	105,160.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	54,985.05	54,985.05	54,985.05	54,985.05	54,985.05	54,985.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	5,268,819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO


ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	956,726.48	325.10

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	190,887,935.00	191,844,336.38	191,844,336.38	191,844,336.38	191,844,336.38	191,844,336.38	191,844,336.38			N/A	190,887,935.00		


LIC. MARI LUZ VELÁZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. JOSE ANTONIO TEJEDA-JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201480	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	36.47059			36.47059			36.78161			99.15	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63.52941			63.52941			63.21839			99.51	Validado

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



G. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	22	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Índice de Dependencia Financiera
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198724	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198940	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.51066			4.51066			2.73175	Programación original deficiente		165.12	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:(ciclo: 2025,trim:5, just:Otras causas,usuario:esmeraldadelossantos,fecha:09/07/26)}	Los importes se van acumulando por periodo de acuerdo a la Metodología.	100	{just1:(ciclo: 2025,trim:5, just:Otras causas,usuario:esmeraldadelossantos,fecha:09/07/26)}	Los importes se van acumulando por periodo de acuerdo a la Metodología.	100	Otras causas	"El monto ejercido real al cuarto trimestre asciende a \$191,873,966.62, cifra que incluye \$958,061.00 correspondientes a rendimiento	100	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0	Otras causas	El monto de \$563,918.00 reportado en este indicador en el cuarto trimestre se informa que corresponde a la modalidad de referendo y mantenimiento	N/D	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.13746			0.13746			0.26335	Programación original deficiente		191.58	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	43.92223			43.92223			99.73665	Otras causas	El ejercicio total acumulado de los recursos aplicados a esta necesidad ascendió a \$191,341,291.62, monto que incluye \$956,061.6	227.08	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2025,trim:5,just:Otras causas,usuario:esmeralda,delosantosl,fecha:09/07/26}}	Los importes se acumulan en los periodos de acuerdo a la Metodología.	100	{just1:{ciclo:2025,trim:5,just:Otras causas,usuario:esmeralda,delosantosl,fecha:09/07/26}}	Los importes se acumulan en los periodos de acuerdo a la Metodología.	100			100	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-4.95275			-4.95275			-1.63168	Programación original deficiente		32.94	Validado

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



G. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DE EVALUACION

CIERRE DEFINITIVO 2025

**Reporte de Recursos Federales
Transferidos**

Módulo

Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

Cierre Definitivo 2025



Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO

8 - Huimanguillo



FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2025

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

377,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Contraparte nacional

Invitación a cuando menos tres personas


Evaluador

TECSO, S.A. DE C.V

Coordinador de la Evaluación

Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa

Objetivos de la Evaluación



Evaluar la consistencia y orientación a resultados de la Evaluación Consistencia y resultados del Programa Presupuestario E062 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes que operó con recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.



Resumen Ejecutivo de la Evaluación.

La presente evaluación se realiza bajo el contexto del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), implementado en México y sustentado a partir del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual expone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están predestinados; (DOF, 28-05-2021). El SED es definido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos; (DOF, 19-11-2019). Al tratarse de todo un sistema que incluye diversos elementos metodológicos, el SED, cuenta con un marco normativo que, como se mencionó, tiene su origen en la CPEUM, y por lo tanto es de aplicación general para la federación, los estados y los municipios. En ese sentido, destaca mencionar como parte del marco normativo del SED a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual en su artículo 49 determina que el ejercicio de los recursos provenientes de aportaciones federales deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurren recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; (DOF, 30-01-2018). Adicionalmente, el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), citado en el párrafo anterior, determina que la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; (DOF, 19-11-2019). Aunado a ello, en su artículo 111 esa misma ley agrega que: El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. (DOF, 19-11-2019). Para facilitar la vinculación de la programación de los ejecutores de los recursos con los Planes Nacionales y los programas, la misma ley en su artículo 27 indica que: La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los



Sistema de Evaluación del Desempeño

programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales? Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. ¿(DOF, 19-11-2019). Para reforzar lo anterior, el artículo 85,




Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo_FORTAMUN_HUIMANGUILLO_2025 (1).pdf	RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación integral	Eval_Fortamun_Huimanguillo_EJERC FISCAL_2023_FINAL..pdf	EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS E062 EJERCICIO FISCAL 2024
Anexos	Formato_Difusion_Fortamun_Huimanguillo_2025.pdf	FORMATO DE DIFUSION


LIC. MARI LUZ VALAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION