

0001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

U093-Fondo para entidades federativas y
municipios productores de hidrocarburos

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250402621761	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,204,515.89	2,204,515.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204515.89, modificado:2204515.89}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K00300800119	S	15,000	12,182	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0)}
2026	1	TAB250402621793	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,936,113.25	1,936,113.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936113.25, modificado:1936113.25}}	REHABILITACION DEL PARQUE LA PAZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0380080124	S	15,000	12,182	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modificada:733.9)}
2026	1	TAB250402621858	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,352,786.58	2,352,786.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352786.58, modificado:2352786.58}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAFUERTE EN CAMINO PRINCIPAL DEL E.J. LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080131	S	200	191	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}
2026	1	TAB250402621920	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,323,092.47	1,316,275.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323092.47, modificado:1316275.92}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD POBLADO MECATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0040080122	S	1,195	1,000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0)}
2026	1	TAB250402621952	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,904,857.65	1,904,857.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904857.65, modificado:1904857.65}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 Y CALLE 7, LOCALIDAD. POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080129	S	2,000	1,917	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402621761	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.66344081, lat:17.7620967}}	06-01-2026	04-02-2026	2,199,059.17	2,199,059.17	996,569.05	996,569.05	996,569.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-253308-095-2025, contratista:TEKNOM ATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2199059.17,	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}	{2621761/proyecto_INICIO, 2621761/proyecto_PROCESO, 2621761/proyecto_INICIO, 2621761/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402621793	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.66344081, lat:17.7620967}}	23-12-2025	20-02-2026	1,928,033.27	1,928,033.27	878,140.65	878,140.65	878,140.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-253303-099-2025, contratista:EVELIO SALVADOR ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1928033.27, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}}	{2621793/proyecto_INICIO, 2621793/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402621858	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:EJ. LA CANDELA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-93.66344081, lat:17.7620967}}	06-01-2026	19-02-2026	2,346,730.88	2,346,730.88	2,346,730.88	2,346,730.88	1,824,230.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-253308-096-2025, contratista:CORPO RATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2346740.59, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	{2621858/proyecto_INICIO, 2621858/proyecto_FIN, 2621858/proyecto_PROCESO, 2621858/proyecto_FIN, 2621858/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}}
TAB250402621920	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:POBLADO MECATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO., lon:-93.51612025, lat:17.91751035}}	06-01-2026	19-02-2026	1,316,275.92	1,316,275.92	1,316,275.92	1,316,275.92	1,316,275.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-252308-093-2025, contratista:ENRIQUE CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1316275.92, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}}	{2621920/proyecto_INICIO, 2621920/proyecto_FIN, 2621920/proyecto_PROCESO, 2621920/proyecto_FIN, 2621920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402621952	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE 2 Y 7, POBLADO C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.5011172, lat:17.97453189}}	06-01-2026	16-02-2026	1,897,894.95	1,897,894.95	1,339,667.28	1,339,667.28	1,339,667.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-252313-097-2025, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1897894.95, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}}	{2621952/proyecto_INICIO, 2621952/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250402621992	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,826,992.69	3,826,992.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826992.69, modificado:3826992.69}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DREANJE SANITARIO EN LA CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, LOCALIDAD POBLADO C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080130	S	2,000	1,680	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}}
2026	1	TAB250402622070	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				31,101,127.87	31,101,127.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.110112787E7, modificado:3.110112787E7}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA, LOCALIDAD:COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080088	S	32,502	30,000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34471.0, meta_modificada:34471.0}}
2026	1	TAB260102624307	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,189,076.02	2,189,076.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189076.02, modificado:2189076.02}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE 1 1/2 A FINOS EN DIVERSOS CAMINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR, LOCALIDAD EJ. ZAPOTALITO, SECCION. (ZAPOTALITO), MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080013	S	238	237	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.13, meta_modificada:1.13}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402621992	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, LOC. POB C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO	06-01-2026	06-03-2026	3,822,084.74	3,822,084.74	3,593,366.21	3,593,366.21	3,593,366.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-252308-094-2025, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3822084.74, importe_modificado :3826992.69}}	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:600.0}}	{2621992/proyecto _INICIO, 2621992/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402622070	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA, LOCALIDAD:COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC, MUNICIPIO DE	06-01-2026	05-04-2026	30,593,262.15	30,593,262.15	10,750,670.43	10,750,670.43	10,750,670.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-253308-091-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MONACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:11900.0}}	{2622070/proyecto _INICIO, 2622070/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102624307	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:429, direccion:ZAPOTAL 4TA. SECCION (ZAPOTALITO), lon:-93.70748408, lat:18.00680969}}	26-01-2026	11-02-2026	2,189,076.02	2,166,217.70	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R23-252308-002-2026, contratista:TEKNOM ATRIC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2166217.7,	{meta1: {unidad_medida:Kil ómetro, avance:0.0}}	{2624307/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

.....
 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



.....
 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302587540	Proyecto de inversión	2025	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,879,258.66	1,870,729.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879258.66, modificado:1870729.15}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALLE SIMÓN SARLAT A CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 114652	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	114652	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0)}
2026	1	TAB250302587544	Proyecto de inversión	2025	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				868,371.55	863,133.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868371.55, modificado:863133.8}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA ALFA Y OMEGA, LOCALIDAD. RIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80054	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80054	S	2,285	1,869	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0)}
2026	1	TAB250302587551	Proyecto de inversión	2025	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,059,877.79	1,049,186.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059877.79, modificado:1049186.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, COL. LOS ÁNGELES, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 88601	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	88601	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0)}
2026	1	TAB250302587568	Proyecto de inversión	2025	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,717,049.17	5,691,889.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5717049.17, modificado:5691889.5}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROL. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64538	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64538	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3931.96, meta_modificada:3932.0)}
2026	1	TAB250302587571	Proyecto de inversión	2025	33-	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,447,601.15	9,417,673.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9447601.15, modificado:9417673.39}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 2DA ETAPA - 83583	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	83583	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2272.0, meta_modificada:2272.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587540	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIEREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA	15-09-2025	14-10-2025	1,870,729.15	1,870,729.15	1,870,729.15	1,870,729.15	1,870,729.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-064-2025*., contratista:ALEJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1870729.15, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}}	(2587540/proyecto_INICIO, 2587540/proyecto_PROCESO, 2587540/proyecto_FIN, 2587540/proyecto_PROCESO, 2587540/proyecto_INICIO, 2587540/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587544	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Calle MACULIS Colonia ALGA Y OMEGA 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle TULIPAN Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIENDOSE UN	18-08-2025	31-10-2025	863,133.80	863,133.80	863,133.80	863,133.80	863,133.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-060-2025, contratista:LUIS ALBERTO CERINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:863133.8, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}	(2587544/proyecto_INICIO, 2587544/proyecto_PROCESO, 2587544/proyecto_FIN, 2587544/proyecto_PROCESO, 2587544/proyecto_FIN, 2587544/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587551	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARR. FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIEREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS MILAGROS,	15-09-2025	29-10-2025	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-061-2025, contratista:ALEJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1049186.0, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.0}}	(2587551/proyecto_FIN, 2587551/proyecto_INICIO, 2587551/proyecto_FIN, 2587551/proyecto_INICIO, 2587551/proyecto_PROCESO, 2587551/proyecto_FIN, 2587551/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587568	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARLOS A MADRAZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL	16-06-2025	14-08-2025	5,691,889.50	5,691,889.50	5,691,889.50	5,691,889.50	5,691,889.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-080-2025, contratista: BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5691889.5, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3932.0}}	(2587568/proyecto_PROCESO, 2587568/proyecto_INICIO, 2587568/proyecto_PROCESO, 2587568/proyecto_INICIO, 2587568/proyecto_PROCESO, 2587568/proyecto_INICIO, 2587568/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587571	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle JUVENTUD Colonia JUVENTUD 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Cerrada VERGEL Y Calle SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL AREA DE REHABILITACION DE	16-06-2025	13-09-2025	9,417,673.39	9,417,673.39	9,417,673.39	9,417,673.39	9,417,673.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-053-2025, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9417673.39, importe_modificado:9447601.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.0}}	(2587571/proyecto_INICIO, 2587571/proyecto_PROCESO, 2587571/proyecto_INICIO, 2587571/proyecto_PROCESO, 2587571/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302587572	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2025	004-	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,491,638.60	5,471,294.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5491638.6, modificado:5471294.48}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40. LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 55150	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55150	S	4,642	3,094	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6012.0, meta_modificada:6012.0)}
2026	1	TAB250302587580	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2025	004-	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,225,013.64	1,215,061.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225013.64, modificado:1215061.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO - 65381	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65381	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.13, meta_modificada:923.13)}
2026	1	TAB250302587583	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2025	004-	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	708,426.92	703,453.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708426.92, modificado:703453.43}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71820	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71820	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0)}
2026	1	TAB250402612847	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2025	004-	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,398,397.34	2,398,397.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398397.34, modificado:2398397.34}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD: R/A. CAOBANAL 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 118985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	118985	S	242	198	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5)}
2026	1	TAB250402612850	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2025	004-	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,877,213.96	3,872,813.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3877213.96, modificado:3872813.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1, LOCALIDAD: POB. C31 GRAL. FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA. - 132762	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	132762	S	2,120	1,734	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2863.0, meta_modificada:2863.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587572	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENITEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MARIANO MATAMOROS (CARR. A HUIMANG) Y Calle CALLE AL PLANTEL 40 Calle	14-04-2025	28-05-2025	5,471,294.48	5,471,294.48	5,471,294.48	5,471,294.48	5,471,294.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-081-2025, contratista:CARLOS CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5471294.48,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6012.0}}	{2587572/proyecto_INICIO, 2587572/proyecto_PROCESO, 2587572/proyecto_FIN, 2587572/proyecto_INICIO, 2587572/proyecto_PROCESO, 2587572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587580	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle MARIANO ABASOLO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE	16-06-2025	14-08-2025	1,215,061.80	1,215,061.80	1,215,061.80	1,215,061.80	1,215,061.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-086-2025, contratista:ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1215061.8, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.13}}	{2587580/proyecto_INICIO, 2587580/proyecto_FIN, 2587580/proyecto_PROCESO, 2587580/proyecto_INICIO, 2587580/proyecto_PROCESO, 2587580/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587583	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL ÁREA	16-06-2025	30-07-2025	703,453.43	703,453.43	703,453.43	703,453.43	703,453.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-075-2025, contratista:ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:703453.43, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}}	{2587583/proyecto_INICIO, 2587583/proyecto_PROCESO, 2587583/proyecto_FIN, 2587583/proyecto_INICIO, 2587583/proyecto_PROCESO, 2587583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612847	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CAOBANAL 2DA SEC (PEDRO SANCHEZ MAGALLANS 86443 CAOBANAL 2DA SECCIÓN (PEDRO SANCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA	30-10-2025	28-11-2025	2,398,397.34	2,398,397.34	2,398,397.34	2,398,397.34	2,398,397.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-252303-083-2025, contratista:CARLOS ARTURO GARCIA DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2398397.34, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}	{2612847/proyecto_FIN, 2612847/proyecto_INICIO, 2612847/proyecto_FIN, 2612847/proyecto_PROCESO, 2612847/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612850	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Calle uno Pueblo c-31 gral. francisco villa 86402 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle dos Y LA OBRA ESTA A 24 KM HACIENDO UN RECORRIDO DE 32 MIN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIMANGUILLO, SE	03-11-2025	29-12-2025	3,872,813.06	3,872,813.06	3,872,813.06	3,872,813.06	3,872,813.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-089-2025, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3872813.06, importe_modificado	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2863.0}}	{2612850/proyecto_INICIO, 2612850/proyecto_PROCESO, 2612850/proyecto_FIN, 2612850/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250402612852	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				876,365.37	1,260,115.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:876365.37, modificado:1260115.38}}	REHABILITACION DE CARCAMO, LOCALIDAD: POB. C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 135360	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	135360	S	2,024	1,656	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta_modificada:1.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612852	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle PODER JUDICIAL FEDERAL Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIENDO UN	10-12-2025	31-12-2025	1,260,115.38	1,260,115.38	1,260,115.38	1,260,115.38	1,260,115.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H U-CO-R33-253303-092-2025, contratista:MKA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICI PIO DE HUIMANGUILLO, monto:1260115.38,	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2612852/proyecto_INICIO, 2612852/proyecto_FIN, 2612852/proyecto_PROCESO, 2612852/proyecto_FIN, 2612852/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JAGOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO I-005 FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102624318	Adquisición	2026	33-	005-FORTA MUN				10,300,800.00	10,300,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03008E7, modificado:1.03008E7}}	PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-007	S	70,885	120,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2026	1	TAB260102624362	Adquisición	2026	33-	005-FORTA MUN				90,000.00	90,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-009	S	15,000	12,182	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2026	1	TAB260102624367	Adquisición	2026	33-	005-FORTA MUN				22,500.00	22,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}}	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		S	15,000	12,182	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2026	1	TAB260102624374	Adquisición	2026	33-	005-FORTA MUN				240,000.00	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	ADQUISICION DE MOTOCICLETA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-011	S	15,000	12,182	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2026	1	TAB250302601176	Adquisición	2025	33-	005-FORTA MUN				84,000.00	83,810.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83810.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ESCRITORIO ESCUADRA CON CAJONES Y LIBRO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-067	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260102624318	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3909699, lat:17.83307798}}	02-03-2026	30-06-2026	10,300,800.00	10,300,800.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102624362	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.39414564, lat:17.83364993}}	18-03-2026	30-06-2026	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102624367	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.39337316, lat:17.82980968}}	18-03-2026	30-06-2026	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102624374	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.39363065, lat:17.83446699}}	18-03-2026	30-06-2026	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601176	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	83,810.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302601182	Adquisición	2025	33-	1005-FORTAMUN				119,500.00	119,017.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119500.0, modificado:119017.74}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-073	S	145	249	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601182	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	119,017.74	119,017.74	119,017.74	119,017.74	119,017.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

.....
 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



.....
 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Huimanguillo

Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

U093-Fondo para entidades federativas y
municipios productores de hidrocarburos

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1,969.90	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	5,222,891.51	5,222,891.51	5,185,815.79	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	En este 1er. Trimestre 2026 no habian Proyectos Programados, Mas adelante se subirán en los siguientes Trimestres de acuerdo a lo Programado Anualmente.
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	11,339,082.30	6,118,160.69	6,118,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	11,339,082.30	11,341,052.20	11,341,052.20	5,185,815.79	0.00	0.00	0.00			N/A	11,339,082.30		


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	819.92	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	2,869,886.40	956,628.80	956,628.80	956,628.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	236,346,321.60	236,347,141.50	68,020,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	240,466,804.00	240,467,623.90	72,140,859.92	2,869,886.40	956,628.80	956,628.80	956,628.80			N/A	72,140,040.00		


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 G. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

I-005 FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	57,772,458.27	57,772,458.27	13,908,926.55	57,772,458.27	13,908,926.55	13,908,926.55	13,908,926.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	5,441,111.28	5,441,111.28	1,405,671.54	5,441,111.28	1,405,671.54	1,405,671.54	1,405,671.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,931,480.83	24,931,480.83	0.00	24,931,480.83	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	24,675,366.96	24,675,366.96	6,170,657.15	24,675,366.96	6,170,657.15	6,170,657.15	6,170,657.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	14,637,058.32	14,637,058.32	3,616,325.20	14,637,058.32	3,616,325.20	3,616,325.20	3,001,762.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGULLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,930,000.00	1,930,000.00	1,656,992.37	1,656,992.37	1,656,992.37	1,656,992.37	44,612.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,685,786.00	4,685,786.00	1,367,300.70	4,685,786.00	1,367,300.70	1,367,300.70	1,367,300.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,707,662.40	2,707,662.40	362,250.00	2,707,662.40	362,250.00	362,250.00	362,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	3,387,233.04	3,387,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	5,697,790.92	5,697,790.92	436,006.85	5,697,790.92	436,006.85	436,006.85	436,006.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	262,248.00	279,361.65	39,361.65	39,361.65	39,361.65	39,361.65	39,361.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	68,364.00	115,692.00	92,694.44	92,694.44	92,694.44	92,694.44	92,694.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	22,728.00	22,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	111,720.00	121,720.00	73,801.04	73,801.04	73,801.04	73,801.04	73,801.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	197,760.00	58,560.00	12,964.00	20,272.00	12,964.00	12,964.00	11,788.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,732.00	51,732.00	6,723.36	6,723.36	6,723.36	6,723.36	6,723.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	8,040,000.00	8,040,000.00	1,615,801.25	1,948,875.09	1,615,801.25	1,615,801.25	1,615,406.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	12,815,000.00	12,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,920,000.00	1,920,000.00	417,879.18	321,475.44	321,475.44	321,475.44	264,194.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	14,420,000.00	14,420,000.00	48,894.00	48,894.00	48,894.00	48,894.00	48,894.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	506,112.00	129,638.00	129,638.00	129,638.00	129,638.00	129,638.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	348,000.00	348,000.00	121,369.89	174,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	181,848.00	428,092.80	428,092.80	86,304.00	28,768.00	28,768.00	14,384.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,004.00	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,466,487.20	1,466,487.20	731,987.20	731,987.20	731,987.20	572,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	780,000.00	1,339,006.78	1,339,006.78	707,737.44	707,737.44	707,737.44	76,467.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	624,000.00	624,000.00	164,918.00	164,918.00	164,918.00	164,918.00	129,665.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	385 - Gastos de representación	0.00	139,200.00	13,920.00	69,600.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	90,000.00	128,683.00	78,523.50	78,523.50	78,523.50	78,523.50	78,523.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	36,000.00	36,000.00	36,000.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0.00	2,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	96,403.74	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	10,540,800.00	10,540,800.00	10,300,800.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	23,216,338.98	4,915,467.29	4,915,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	209,522,291.00	209,618,694.74	52,476,976.74	157,203,094.51	33,051,119.68	33,051,119.68	29,924,432.64			N/A	52,380,573.00		

.....
 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



.....
 C. JOSE ANTONIO TRUJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2026	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS
2026	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS
2026	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

PRIMER TRIMESTRE 2026

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2026	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206943	Indice en el Ejercicio de Recursos
2026	1	1	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	208135	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES/MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
I005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, reintegros, ni erogaciones de otras fuentes).	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	15.77451			15.77451			15.77451			100	Validado
I005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se ministra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25			25			25			100	Validado


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION