

000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Huimanguillo

Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5795	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,174,030.03	1,174,390.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174030.03, modificado:1174030.03}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23625	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23625	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}
2025	3	TAB25 020253 5797	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,602,493.71	4,817,124.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3602493.71, modificado:4817124.11}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23651	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23651	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.5, meta_modificada:2155.0}}
2025	3	TAB25 020253 5798	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				710,052.36	867,295.88	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710052.36, modificado:867295.88}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ, A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 25089	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25089	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.53, meta_modificada:702.5}}
2025	3	TAB25 020253 5799	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				995,932.79	995,932.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995932.79, modificado:995932.79}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 25122	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25122	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:192.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25020 2535796	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle CALLE PERIFERICO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HU, lon:-93.39133286, lat:17.84228034}}	14-05-2025	12-06-2025	1,156,028.73	1,156,028.73	1,156,028.73	1,156,028.73	1,156,028.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-005-2025, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1158653.15, importe_modificado:1174090.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2535796/proyecto o_INICIO, 2535796/proyecto o_PROCESO, 2535796/proyecto o_INICIO, 2535796/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535797	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle VIA PERIFERICO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-93.39132632, lat:17.8422379}}	21-05-2025	19-07-2025	4,817,124.11	4,800,877.84	3,883,069.50	3,883,069.50	3,883,069.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-031-2025, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4800877.84, importe_modificado:4817124.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{2535797/proyecto o_INICIO, 2535797/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535798	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Avenida IGNACIO GUTIERREZ Boulevard MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.39759196, lat:17.83828549}}	15-06-2025	29-07-2025	867,296.88	859,261.11	638,764.66	638,764.66	201,258.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-034-2025, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:859261.11, importe_modificado:867296.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2535798/proyecto o_INICIO, 2535798/proyecto o_PROCESO, 2535798/proyecto o_INICIO, 2535798/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535799	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO Colonia GUADALUPE 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Calle AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MU, lon:-93.39744176, lat:17.83719014}}	14-04-2025	13-05-2025	995,932.79	987,909.78	454,784.47	454,784.47	454,784.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-023-2025, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:987909.78, importe_modificado:995932.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2535799/proyecto o_INICIO, 2535799/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5300	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,835,328.48	2,835,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835328.48, modificado:2835328.48}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 25251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25251	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}
2025	3	TAB25 020253 5801	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,457,030.00	2,457,030.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2457030.0, modificado:2457030.0}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DE CALLE CARLOS A. MADRAZO HASTA EL RIO, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 25332	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	25332	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}
2025	3	TAB25 020253 5802	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				982,155.77	982,155.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982155.77, modificado:982155.77}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MENDOZA Y CALLE GREGORIO MENDOZA DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD, VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA ETAPA. - 20075	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20075	S	4,402	2,934	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.5, meta_modificada:580.5}}
2025	3	TAB25 020253 5803	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,326,080.12	1,326,080.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326080.12, modificado:1326080.12}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD, CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23648	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23648	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.5, meta_modificada:203.5}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANC ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25020 2535800	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle DEL SILENCIO Colonia CD. HUIMANGUILLO 85400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARDENAS-RAUDALES MALPASO Y Calle LA JUVENTUD Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL, lon:-93.40237702, lat:17.81796037}}	14-04-2025	12-06-2025	2,805,031.97	2,805,031.67	2,805,031.67	2,805,031.67	2,805,031.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-007-2025, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2805031.67, importe_modificado:2835328.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13390}}	{2535800/proyecto o_INICIO, 2535800/proyecto o_PROCESO, 2535800/proyecto o_FIN, 2535800/proyrect o_PROCESO, 2535800/proyecto o_FIN, 2535800/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25020 2535801	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Prolongación AV. MIGUEL HIDALGO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación CARLOS A. MADRAZO Y Calle MEZCALAPA Calle LA CEIBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANG, lon:-93.38495376, lat:17.83440449}}	14-04-2025	12-06-2025	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-008-2025, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2437410.27, importe_modificado:2457030.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2535801/proyecto o_INICIO, 2535801/proyecto o_PROCESO, 2535801/proyecto o_INICIO, 2535801/proyrect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25020 2535802	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 85442 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCION Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.1 KM DE HUIMANGUILLO, lon:-93.47750648, lat:17.66203655}}	05-05-2025	03-06-2025	982,155.77	975,971.54	758,214.01	758,214.01	758,214.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-016-2025, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:975971.54, importe_modificado:982155.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	{2535802/proyecto o_PROCESO, 2535802/proyecto o_INICIO, 2535802/proyrect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25020 2535803	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-93.39758124, lat:17.83830592}}	14-04-2025	13-05-2025	1,326,060.12	1,306,516.24	254,656.46	254,656.46	254,656.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-013-2025, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1306516.24, importe_modificado:1329980.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{2535803/proyecto o_INICIO, 2535803/proyrect o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5604	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,322,013.23	3,322,013.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3322013.23, modificado:3322013.23}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 27941	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	27941	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.12, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 020253 5805	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				783,273.76	783,273.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783273.76, modificado:783273.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL JOSÉ MERCEDES GAMAS, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 30140	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	30140	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.65, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 020253 5806	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,481,216.64	9,481,216.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9481216.64, modificado:9481216.64}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MÉNDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 33528	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	33528	S	4,402	2,914	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7214.0, meta_modificada:7214.0}}
2025	3	TAB25 020253 5800	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,861,642.38	10,861,642.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086164238E7, modificado:1.086164238E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, LOCALIDAD. POB. C.40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35900	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35900	S	2,243	1,495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000001



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25020 2535804	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LA JUVENTUD Colonia LA JUVENTUD 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Cerrada VERGEL Y Calle EL SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL ÁREA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUB, lon:-93.39701797, lat:17.81604519}}	14-04-2025	12-06-2025	3,297,522.28	3,297,522.28	3,297,522.28	3,297,522.26	3,297,522.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-010-2025, contratista:GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3297522.26, importe_modificado:3322013.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2535804/project o_INICIO, 2535804/project o_PROCESO, 2535804/project o_INICIO, 2535804/project o_PROCESO, 2535804/project o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535805	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia HUIMANGUILLO 85400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle IGNACIO GUTIERREZ Y Calle PEDRO C. COLORADO Avenida CORNELIO COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.39617308, lat:17.83052341}}	14-04-2025	28-05-2025	772,917.44	772,917.44	772,917.44	772,917.44	772,917.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-009-2025, contratista:RODOLFO CORTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:772917.44, importe_modificado:763273.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2535805/project o_INICIO, 2535805/project o_PROCESO, 2535805/project o_FIN, 2535805/project o_INICIO, 2535805/project o_PROCESO, 2535805/project o_FIN, 2535805/project o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535806	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle INDEPENDENCIA Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBER, lon:-93.47749762, lat:17.65201513}}	16-06-2025	29-08-2025	9,481,216.64	9,421,509.01	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-049-2025, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9421509.01, importe_modificado:9481216.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535806/project o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535808	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:Calle 3 Colonia POB. C-40 GRAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 2 Y Calle 7 Calle 1 EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE SIN NOMBRE, DE LA CALLE SIETE A LA, lon:-93.50983451, lat:17.9271816}}	14-04-2025	27-06-2025	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-012-2025, contratista:COOPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1180765525E7, importe_modificado:1.086164238E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}}	{2535808/project o_INICIO, 2535808/project o_PROCESO, 2535808/project o_INICIO, 2535808/project o_PROCESO, 2535808/project o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5800	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,967,467.71	1,967,467.71	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967467.71, modificado:1967467.71))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MILAGROS, DE CALLE SIMON SARLAT A CARRETERA FEDERAL LOCALIDAD: CO. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35581	S	16,309	10,873	0	(meta1: (unidad_medida:metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0))
2025	3	TAB25 020253 5810	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,253,148.14	1,253,148.14	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253148.14, modificado:1253148.14))	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD. LOCALIDAD: CO. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35985	S	16,309	10,873	0	(meta1: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0))
2025	3	TAB25 020253 5811	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,183,336.85	2,183,336.85	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2183336.85, modificado:2183336.85))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD. LOCALIDAD: CO. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 37497	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	37497	S	16,309	10,873	0	(meta1: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0))
2025	3	TAB25 020253 5812	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,504,688.76	2,504,688.76	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504688.76, modificado:2504688.76))	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 15 C.C.T. 27FC39017Y LOCALIDAD: CO. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 29346	27	Tabasco	6	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20346	S	5,293	3,528	0	(meta1: (unidad_medida:metros cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0))

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25020 2535309	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CALLE LOS MILAGROS Colonia CIUDAD HUIMANGUILLO 86406 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARRETERA CARDENAS RAMONALES MALPASO Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-93.39713887, lat:17.84553916}}	14-04-2025	28-05-2025	1,967,427.71	1,955,092.87	1,450,007.19	1,450,007.19	1,450,007.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-028-2025, contratista:JORGE ALBERTO RAMON ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1955092.87, importe_modificado:1967467.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2535809/proyecto o_INICIO, 2535809/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535810	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle DEL SILENCIO Colonia CD HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle 5A DE LA JUVENTUD Y Calle SIN NOMBRE Calle CARDENAS RAMONALES MALPASO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LOS MILAGROS DE LA A, lon:-93.3983403, lat:17.8168904}}	14-04-2025	12-06-2025	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-006-2025, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGILES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1232843.63, importe_modificado:1232843.63}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2535810/proyecto o_INICIO, 2535810/proyecto o_PROCESO, 2535810/proyecto o_FIN, 2535810/proyecto o_PROCESO, 2535810/proyecto o_FIN, 2535810/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535811	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle EL SILENCIO Colonia CD HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARDENAS RAMONALES MALPASO Y Calle LA JUVENTUD RINGUINO HUIMANGUILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, FL, lon:-93.40257819, lat:17.81699571}}	29-05-2025	27-05-2025	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-012-2025, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2169728.8, importe_modificado:2169728.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5405.0}}	{2535811/proyecto o_INICIO, 2535811/proyecto o_PROCESO, 2535811/proyecto o_FIN, 2535811/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535812	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:99, direccion:Calle MANUEL MORA ASCANIO Pueblo CD LA VENTA 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle FRANCISCO L MAUERO Y Calle LEANDRO ROVIROSA WADE Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TERR, lon:-94.03725956, lat:18.0832078}}	14-04-2025	12-06-2025	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-015-2025, contratista:ALEJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2483895.98, importe_modificado:2504588.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}}	{2535812/proyecto o_PROCESO, 2535812/proyecto o_INICIO, 2535812/proyecto o_PROCESO, 2535812/proyecto o_INICIO, 2535812/proyecto o_PROCESO, 2535812/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: trimestre:3.0, usuario:luis.mchavez, fecha:2025-10-13}, obs2: {observacion: trimestre:3.0, usuario:luis.mchavez, fecha:2025-10-13}, obs3: {observacion: trimestre:3.0, usuario:luis.mchavez, fecha:2025-10-13}, obs4: {observacion: trimestre:3.0, usuario:luis.mchavez, fecha:2025-10-13}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5813	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,409,832.57	2,409,832.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409832.57, modificado:2409832.57}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MORA ASCANIO, DE CALLE OLMECA A ANDADOR TAMARINDO, LOCALIDAD. CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20418	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20418	S	5,293	3,528	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}
2025	3	TAB25 020253 5814	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,154,963.86	1,154,963.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154963.86, modificado:1154963.86}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23995	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23995	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}
2025	3	TAB25 020253 5815	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,709,797.25	4,709,797.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709797.25, modificado:4709797.25}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23376	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23376	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}
2025	3	TAB25 020253 5816	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,236,008.69	2,236,008.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236008.69, modificado:2236008.69}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO DEL TECNOLÓGICO LA VENTA, LOCALIDAD. CD. LA VENTA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23307	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23307	S	5,293	3,528	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.5, meta_modificada:1262.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES _ FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25020 2535813	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle MANUEL MORA ASCANIO Colonia LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle OLMECA Y Calle OSCAR PINZON Calle A LA VENTA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 101 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 35 MIN EN VEHICULO, L, lon:-94.04425475, lat:18.1049529}}	14-04-2025	12-06-2025	2,409,832.57	2,389,462.45	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-019-2025, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2389462.45, importe_modificado:2409832.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}	{2535813/proyecto o PROCESO, 2535813/proyecto o INICIO, 2535813/proyecto o PROCESO, 2535813/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535814	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL , lon:-93.39761342, lat:17.8382957}}	26-05-2025	24-06-2025	1,154,963.86	1,142,868.17	762,815.91	762,815.91	762,815.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-024-2025, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1142868.17, importe_modificado:1154963.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2535814/proyecto o INICIO, 2535814/proyecto o PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535815	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle PERIFERICO Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle PERIFERICO EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MARIANO ABASOLO DE LA AV, lon:-93.39133705, lat:17.84222768}}	07-05-2025	05-07-2025	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-004-2025, contratista:GUILERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4685180.33, importe_modificado:4709797.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}	{2535815/proyecto o INICIO, 2535815/proyecto o PROCESO, 2535815/proyecto o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25020 2535816	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle BANCO DE TIERRA Pueblo CD. LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ARCADIO Calle LA VENTA-BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE UBICA A 98.5 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 27 M, lon:-94.04425475, lat:18.1049529}}	14-04-2025	12-06-2025	2,236,008.69	2,215,617.75	1,788,188.05	1,788,188.05	1,788,188.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-027-2025, contratista:MANRIQUE FERRER DAGDUG, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2215617.75, importe_modificado:2236008.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}	{2535816/proyecto o INICIO, 2535816/proyecto o PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 020253 5817	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,850,874.27	2,850,874.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850874.27, modificado:2850874.27}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLOPADO A GREGORIO MENEZ, Y EN CALLE GREGORIO MENEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD. LOCALIDAD VILLA CHOTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO IRA ETAPA. - 20161	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20161	S	4,542	3,094	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1375.0}}
2025	3	TAB25 020253 5818	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				347,498.32	347,498.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347498.32, modificado:347498.32}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO ISOLUVEVARO WALTER HERRERA RAMIREZ A CALLE IGNACIO GUTIERREZ. LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23822	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23822	S	16,309	10,673	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.5}}
2025	3	TAB25 030258 7534	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,017,395.92	2,017,395.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017395.92, modificado:2017395.92}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPIO DE ACCESO AL COBARTO PLANTEL 40. LOCALIDAD: VILLA CHONTALPA MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73501	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73501	S	4,035	3,301	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}
2025	3	TAB25 030258 7535	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,311,725.22	4,311,725.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4311725.22, modificado:4311725.22}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. LOCALIDAD. E.J. SAMARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80035	S	54	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2345.0, meta_modificada:45.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB25020 2535017	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86442 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUMANGUILLO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCION Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA EN LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD DONDE INICIA LA OBRA HAY UN JA, lon:-93.47746893, lat:17.65201605}}	25-05-2025	09-07-2025	2,850,874.27	2,835,514.05	2,520,304.81	2,520,304.81	2,520,304.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-035-2025, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2835514.05, importe_modificado:2850874.27}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	{2535817/proyecto o_INICIO, 2535817/proyecto o_PROCESO, 2535817/proyecto o_INICIO, 2535817/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25020 2535818	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUMANGUILLO 86400 HUMANGUILLO, HUMANGUILLO ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle MARCELINO GARCIA J. Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ CARRETERA PERIFERICO ESTA ANTES DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE S, lon:-93.39757051, lat:17.83830592}}	05-05-2025	03-06-2025	347,498.32	349,405.20	147,769.43	147,789.43	147,789.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-014-2024, contratista:SERVICIO Y CONSTRUCCIONES INKAR, S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:753824.7, importe_modificado:747697.55}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:120.0}}	{2535818/proyecto o_INICIO, 2535818/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587534	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle CAMINO AL COBATAS PLANTEL 40 Pueblo CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUMANGUILLO ENTRE Calle VIAS DEL FERROCARRIL Y Calle SIN DENOMINACION OFICIAL Calle CARDENAS RAUDALES MALPASO INICIA TRAMO SOBRE LA CARRETE, lon:-93.48588973, lat:17.67281772}}	16-06-2025	30-07-2025	2,017,395.92	2,007,208.03	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-044-2025, contratista:ALEJANDRA VILLVICENCIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2007208.03, importe_modificado:2017395.92}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2587534/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587535	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido SAMARIA 86409 SAMARIA, HUMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 6.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 14 MIN EN VEHICULO. LOS PARÁMETROS DE GEOLOCALIZACIÓN DE LA OBR, lon:-93.36460134, lat:17.82214236}}	18-08-2025	15-11-2025	4,311,725.22	4,293,139.12	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-059-2025, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:4293139.12, importe_modificado:4311725.22}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587535/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7536	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,261,596.04	10,261,896.04	{H1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.026159504E7, modificado:1.026159504E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 Y 6, LOCALIDAD, POB. C 41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95574	S	2,624	1,856	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7121.86, meta_modificada:7121.85}}
2025	3	TAB25 030258 7537	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,549,452.87	2,549,452.87	{H1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549452.87, modificado:2549452.87}}	CONSTRUCCIÓN DE JERENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE MAGISTERIAL, ENTRE LA AV. DE LA JUVENTUD A RIO MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 105590	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105590	S	14,350	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.2, meta_modificada:798.2}}
2025	3	TAB25 030258 7538	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,187,732.40	3,187,732.40	{H1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187732.4, modificado:3187732.4}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POSLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95655	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95655	S	2,120	1,734	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.9, meta_modificada:2125.0}}
2025	3	TAB25 030258 7539	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				513,276.73	513,276.73	{H1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513276.73, modificado:513276.73}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR, LOCALIDAD, CD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64029	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64029	S	4,852	3,965	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2587536	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle 3 Y 6 Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRUGA), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 36 MIN, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 3 Y 6, A 180.37 M DEL. lon: -93.45177643, lat: 17.92348486}}	15-09-2025	28-11-2025	10,281,896.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587537	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle MAGISTERIA, Colonia EL MAGISTERIO 36400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Avenida LA JUVENTUD Y Calle RIO MEZCALAPA Calle CAMINO A VALLE VERDE SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 145.98 M DE LA DEPORTIVA, LA ACCION SE ENC, lon: -93.39848514, lat: 17.81384144}}	15-09-2025	29-10-2025	2,549,452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587537/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587538	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Calle UNO Colonia POBLADO C-31 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle CALLE 1 Y Calle CALLE 5 Calle CALLE 2 SE INICIA LA OBRA EN CALLE 1 TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA UN SALON DE IGLESIA DE FESTIVOS DE J, lon: -93.48976687, lat: 17.97155528}}	15-09-2025	29-10-2025	3,137,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587538/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587539	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle DEL TECNOLOGICO SUPERIOR Pueblo LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ASCANIO Calle BANCO DE TIERRA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 96 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 18 MI, lon: -94.03945628, lat: 16.11011028}}	16-06-2025	30-07-2025	513,276.73	506,492.70	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-043-2025, contratista:MARIO JAVIER TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:506492.7, importe_modificado:513276.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2587539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000000



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7540	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,879,258.66	1,879,258.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879258.66, modificado:1879258.66}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALLE SIMÓN SARLAT A CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 114652	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	114652	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}}
2025	3	TAB25 030258 7541	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				724,775.24	724,775.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724775.24, modificado:724775.24}}	REHABILITACIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95632	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95632	S	4,852	3,969	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030258 7542	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				837,324.03	837,324.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837324.03, modificado:837324.03}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 65397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65397	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}
2025	3	TAB25 030258 7543	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,197,326.77	4,197,326.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4197326.77, modificado:4197326.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMÓN SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89341	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89341	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3395.09, meta_modificada:3395.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587540	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIEREZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LO, lon:-93.39709576, lat:17.84547635}}	15-09-2025	14-10-2025	1,879,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587541	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Prolongación PRIMAVERA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 H 17 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIC. BENI, lon:-94.0490735, lat:18.09820412}}	15-09-2025	14-10-2025	724,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2587541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587542	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO D TEJADA Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE H, lon:-93.39313866, lat:17.83685135}}	16-06-2025	30-07-2025	837,324.03	831,333.34	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-051-2025, contratista:ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:831333.34, importe_modificado:837324.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587543	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARR. FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALL, lon:-93.39703951, lat:17.84547574}}	15-09-2025	13-11-2025	4,197,326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587543/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7544	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				868,371.55	868,371.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868371.55, modificado:868371.55}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA ALFA Y OMEGA, LOCALIDAD: PIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80954	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80954	S	2,255	1,869	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}
2025	3	TAB25 030258 7545	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,865,016.47	1,865,016.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865016.47, modificado:1865016.47}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CÁRDENAS-VILLA CHONTALPA (BOULEVARD WALTER HERRERA DESDE PROTECCIÓN CIVIL A SORIANA), LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 109988	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	109988	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}
2025	3	TAB25 030258 7546	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,430,237.68	1,430,237.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430237.68, modificado:1430237.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD COL. AGRÍCOLA GANADERA JOSÉ NARCISO ROVIEROSA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20449	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20449	S	235	157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}}
2025	3	TAB25 030258 7547	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,532,145.62	3,532,145.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3532145.62, modificado:3532145.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71537	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71537	S	4,035	3,301	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.6, meta_modificada:2361.6}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587544	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Calle MACUILIS Colonia ALGA Y OVEGA 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO ENTRE Calle TULIPAN Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 22 MIN EN VE, lon:-93.39155282, lat:17.97766041}}	18-08-2025	31-10-2025	868,371.55	863,133.80	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-060-2025, contratista:LUIS ALBERTO CERINO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:852133.6, importe_modificado:863371.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587544/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587545	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CARDENAS-VILLA CHONTALPA Colonia CENTRO 66400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA Y SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, INICIA HASTA DONDE SE ENCUENTRA PROYECCION CIVIL A SORIAN, EL PUNTO DE ACCION E, lon:-93.39821155, lat:17.82788065}}	15-09-2025	29-10-2025	1,865,016.47	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2587545/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587546	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:Camino JOSE NARCISO ROVIROSA - CRUCERO ECONOMIA 0 264. 86430 JOSE NARCISO ROVIROSA, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA A 45.4 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 56 MIN EN VEHICULO, LA ACCION DE RODAMIENTO SE ENCUENTRA CAM, lon:-93.6108423, lat:17.60718755}}	14-04-2025	28-04-2025	1,410,635.77	1,410,635.77	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-018-2025, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1410635.77, importe_modificado:1430237.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}}	{2587546/proyecto o_INICIO, 2587546/proyecto o_PROCESO, 2587546/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587547	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENITEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS (CARR. A HUIMANG) Y Calle CALLE AL PLANTEL 40 Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILL, lon:-93.48589107, lat:17.6728191}}	16-06-2025	14-08-2025	3,532,145.62	3,512,100.03	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-045-2025, contratista:ALEJANDRA VILLVICENCIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3512100.03, importe_modificado:3532145.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587547/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7548	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,108,035.23	6,108,035.23	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108035.23, modificado:6108035.23}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, SECTOR GENARO VÁZQUEZ ROJAS 3RA SECCIÓN AMPLIACIÓN, LOCALIDAD RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 32841	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	32841	S	2,482	1,662	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.2, meta_modificada:2123.6}}
2025	3	TAB25 030258 7549	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,249,289.78	2,249,289.78	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249289.78, modificado:2249289.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 M. CON CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHEO SUPER SPAM Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD. E.J. CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80009	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80009	S	386	316	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}}
2025	3	TAB25 030258 7550	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,015,875.49	3,015,875.49	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3015875.49, modificado:3015875.49}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO AL CASERIO, COLONIA SALVAMENTO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 111136	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	111136	S	4,882	3,969	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:1.48, meta_modificada:1.49}}
2025	3	TAB25 030258 7551	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,059,877.79	1,059,877.79	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059877.79, modificado:1059877.79}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, COL. LOS ÁNGELES, LOCALIDAD. CO. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 85601	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85601	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587548	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO Calle PERIFÉRICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 35 MIN EN VEHÍCULO, lon:-93.39309375, lat:17.9775775}}	27-05-2025	28-05-2025	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	{c1ot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-021-2025, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6055483.9, importe_modificado:6103035.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2123}}	{2587548/proyecto_o_INICIO, 2587548/proyecto_o_FIN, 2587548/proyecto_o_INICIO, 2587548/proyecto_o_PROCESO, 2587548/proyecto_o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587549	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Ejido CHIMALAPA 2DA SECCION 86446 CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 66 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 8 MI, lon:-93.63100771, lat:17.40763907}}	16-06-2025	29-06-2025	2,249,289.78	2,239,004.35	0.00	0.00	0.00	{c1ot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-062-2025, contratista:HERNAN HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2239004.35, importe_modificado:2249289.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587549/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587550	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:Calle CARRETERA BENITO JUAREZ-Aguadulce Colonia SALVAMENTO 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO Calle 5 PRESIDENTES LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 101 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 35 MIN EN VEHÍCULO, LA ACCIÓN DE RODAMIENT, lon:-94.04769871, lat:18.11149956}}	15-09-2025	29-10-2025	3,015,875.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.0}}	{2587550/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587551	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARR FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO GUTIERREZ EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALLE, lon:-93.39705284, lat:17.84549065}}	15-09-2025	29-10-2025	1,059,877.79	1,049,186.00	0.00	0.00	0.00	{c1ot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-061-2025, contratista:ALEJANDRO MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1049186.0, importe_modificado:1059877.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587551/proyecto_o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7552	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,168,510.29	1,168,510.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168510.29, modificado:1168510.29}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA, C.C.T. 27DPR0855Z, LOCALIDAD. POB. C.25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 36241	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	36241	S	1,448	965	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:400.0}}
2025	3	TAB25 030258 7553	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,521,837.35	3,521,837.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3521837.35, modificado:3521837.35}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCIÓN EL CORCHAL HACIA POB. C.25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, LOCALIDAD. EJ. ZAPOTAL 3RA SECCIÓN, EL CORCHAL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23243	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23243	S	251	167	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	3	TAB25 030258 7554	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,534,136.61	10,534,136.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053413661E7, modificado:1053413661E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, TRAMO CAMINO AL PANTEÓN, LOCALIDAD. EJ. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 30163	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	30163	S	102	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}}
2025	3	TAB25 030258 7555	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,291,910.08	4,291,910.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291910.08, modificado:4291910.08}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL SECTOR EL RETIRO A LA ESCUELA Y SECTOR TRES LETRAS A LA AUTOPISTA, LOCALIDAD. EJ. NICOLÁS BRAVO BLASILLO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23196	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23196	S	1,240	827	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES_ FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2587552	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:Calle 3 Colonia POB, C-25 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 6 Y Calle 3 Calle 5 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 57 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 53 MIN EN VEHICUL, lon:-93.70729786, lat:18.03064434}}	29-04-2025	12-07-2025	1,168,510.29	1,154,917.43	1,066,981.43	1,066,981.43	1,066,981.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-030-2025, contratista:YOLIDAVEY MENA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1154917.43, importe_modificado:1168510.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2587552/proyecto o_INICIO, 2587552/proyecto o_PROCESO, 2587552/proyecto o_FIN, 2587552/proyecto o_PROCESO, 2587552/proyecto o_FIN, 2587552/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587553	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, direccion:Camino ZAPOTAL 3RA. SECCION (EL CHORCHAL) - C-25 (ISIDRO CORTEZ RUEDA) 1 994 86415 ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CHORCHAL), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 63.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO, lon:-93.73073318, lat:18.03520341}}	14-04-2025	12-06-2025	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	3,493,364.03	3,156,711.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-022-2025, contratista:FERNANDO CADENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3502094.82, importe_modificado:3521837.35}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2587553/proyecto o_INICIO, 2587553/proyecto o_PROCESO, 2587553/proyecto o_FIN, 2587553/proyecto o_PROCESO, 2587553/proyecto o_INICIO, 2587553/proyecto o_PROCESO, 2587553/proyecto o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587554	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:152, direccion:Calle TRAMO CAMINO AL PANTEON Ejido CARLOS A. MADRAZO 86400 CARLOS A. MADRAZO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación CAMINO A NUEVO COACOATZINTLA-MALPASO Y Prolongación CAMINO A FRANCISCO J. MUJICA Prolongación CAMINO A LA CASCADA LA LO, lon:-93.66803849, lat:17.39957872}}	14-04-2025	27-06-2025	10,534,136.61	10,463,718.83	7,906,489.58	7,906,489.58	7,906,489.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-025-2025, contratista:JUAN CARLOS SANCHEZ CUSTODIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.046371883E7, importe_modificado:1.053413661E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}}	{2587554/proyecto o_INICIO, 2587554/proyecto o_PROCESO, 2587554/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587555	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL (BLASILLO 1RA. SECCION) Ejido BLASILLO 1RA. SECCION (NICOLAS BRAVO) 86417 BLASILLO 1RA. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO ENTRE Periférico CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y Calle CARRETERA HACIA BRASILLO 1RA. SECCI, lon:-93.91726924, lat:18.08047225}}	14-04-2025	28-05-2025	4,291,910.08	4,271,800.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-036-2025, contratista:TRANSFORMADORA TABASQUEÑA IZU, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4271800.0, importe_modificado:4291910.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587555/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7556	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,725,113.08	1,725,113.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725113.08, modificado:1725113.08}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA PAZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71838	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71838	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modificada:733.9}}
2025	3	TAB25 030258 7557	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,132,071.26	3,132,071.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3132071.26, modificado:3132071.26}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EL BOULEVARD WALTER HERPERA RAMÍREZ Y CALLE IGNACIO CUTIÉRREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64698	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64698	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.6, meta_modificada:2121.0}}
2025	3	TAB25 030258 7558	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,997,137.75	2,997,137.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997137.75, modificado:2997137.75}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROJ. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE RAFAEL RABELO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64604	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64604	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.65, meta_modificada:360.7}}
2025	3	TAB25 030258 7559	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,408,395.96	5,408,395.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5408395.96, modificado:5408395.96}}	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LOCALIDAD: POB. OCUPAÑA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 79531	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	79531	S	1,540	1,290	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO									AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587558	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle PERIFERICO Y Calle MARIANO ADASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EL AREA DE REHABILITACION: 93.3918118, lat:17.84260811}}	16-06-2025	30-07-2025	1,725,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587557	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MU, lon:-93.39767511, lat:17.83831668}}	16-06-2025	14-08-2025	3,132,071.26	3,111,084.11	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-058-2025, contratista:ICODSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3111094.11, importe_modificado:3132071.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587557/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587558	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MIGUEL HIDALGO Y Calle RAFAEL RABELO Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE H, lon:-93.3837169, lat:17.83397869}}	16-06-2025	30-07-2025	2,097,137.75	2,581,709.96	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-039-2025, contratista:MIREYA BRITO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2981789.98, importe_modificado:2997137.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587559	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:Calle CARRA OCUPAN Colonia POB. OCUPAN 86402 OCUPAN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calle TIERRA NUEVA-FRANCISCO RUEDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIÉNDOSE UN RECORRIDO A, lon:-93.49468802, lat:17.8402362}}	18-08-2025	31-10-2025	5,408,395.96	5,388,161.09	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-058-2025, contratista:JOSE LORENZO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5388161.09, importe_modificado:5408395.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7560	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				754,661.97	754,661.97	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754661.97, modificado:754661.97)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN PROL. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE NEZCALAPA, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 84290	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64590	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:495.45, meta_modificada:495.5)}
2025	3	TAB25 030258 7561	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				542,264.25	542,264.25	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542264.25, modificado:542264.25)}	REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 72726	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72726	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0)}
2025	3	TAB25 030258 7562	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,114,146.81	3,114,146.81	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3114146.81, modificado:3114146.81)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A BENITO JUÁREZ Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ DE CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA ETAPA. - 54751	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	54751	S	4,542	3,094	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0)}
2025	3	TAB25 030258 7563	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,391,839.17	2,391,839.17	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2391839.17, modificado:2391839.17)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD EJ. TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80021	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	30021	S	597	489	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB25030 2587560	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARLOS A. MADRAZO Y Calle MEZCALAPA Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.3849829, lat:17.83440194}}	16-06-2025	30-07-2025	754,661.97	748,059.16	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-040-2025, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:748055.16, importe_modificado:754661.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587560/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587561	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NIÑOS HEROES Calle SIMON SARLAT EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CA, lon:-93.39501436, lat:17.84480385}}	16-06-2025	30-07-2025	542,264.25	537,124.72	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-047-2025, contratista:MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:537124.72, importe_modificado:542264.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587561/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587562	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86442 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y Calle PEDRO C. COLORADO Calle CONSTITUCION LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23.1 KM DE HUIMANGUILLO, lon:-93.47747564, lat:17.66200711}}	14-04-2025	13-05-2025	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-017-2025, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3089216.07, importe_modificado:3114146.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}}	{2587562/proyecto_INICIO, 2587562/proyecto_PROCESO, 2587562/proyecto_FIN, 2587562/proyecto_PROCESO, 2587562/proyecto_FIN, 2587562/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587563	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TRES BOCAS 1RA. SECCION 86423 TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 87 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 1 H 36 MIN EN VEHICULO. LOS PARÁ, lon:-93.87739138, lat:17.93821688}}	18-06-2025	31-10-2025	2,391,839.17	2,383,507.33	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-057-2025, contratista:RUDY CRUZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2383507.33, importe_modificado:2391839.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7564	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,169,082.33	3,169,082.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169082.33, modificado:3169082.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POBLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 116917	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	116917	S	2,120	1,734	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}}
2025	3	TAB25 030258 7565	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,212,933.46	1,212,933.46	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212933.46, modificado:1212933.46}}	REHABILITACIÓN DE LA RED PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD: VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 113042	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	113042	S	4,035	3,301	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}
2025	3	TAB25 030258 7566	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,564,298.59	1,564,298.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564298.59, modificado:1564298.59}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN DIVERSOS TRAMOS, LOCALIDAD, VILLA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20040	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20040	S	769	526	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030258 7567	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				654,571.61	654,571.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654571.61, modificado:654571.61}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO C.C.T. 270JN109421, LOCALIDAD. COL. AGRÍCOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73219	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73219	S	427	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587564	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Calle 1 Colonia POB. C-31 86402 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 2 Y Calle 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31 KM APROXIMADAMENTE 37 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1, ENTRE CALLE 2, lon:-93.45070378, lat:17.97093275}}	15-09-2025	13-11-2025	3,169,082.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2587564/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587565	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle ACCESO AL COBATAB Colonia CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KM DE LA CABECERA DE HUIMANGUILLO HACIENDO UN RECORRIDO DE 27 MIN, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL C, lon:-93.48068624, lat:17.67047549}}	15-09-2025	29-10-2025	1,212,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2587565/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587566	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Calle CARR. STA TERESA Pueblo VILLA SAN MANUEL 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A 24.4 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 41 MIN EN VEHICULO, LA A, lon:-93.38210203, lat:17.6531427}}	14-04-2025	13-05-2025	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-033-2025, contratista:MARIO TORRES MERODIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1548102.88, importe_modificado:1564289.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	(2587566/proyecto_PROCESO, 2587566/proyecto_FIN, 2587566/proyecto_PROCESO, 2587566/proyecto_INICIO, 2587566/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587567	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, direccion:Calle CARR. A ESTACION CHONTALPA Colonia AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 86440 GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 36 MIN E, lon:-93.52175899, lat:17.68226668}}	16-06-2025	14-08-2025	654,571.61	648,970.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-050-2025, contratista:EDGAR EDUARDO ISIDRO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:648970.47, importe_modificado:654571.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2587567/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7588	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,717,649.17	5,717,649.17	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 5717049.17, modificado: 5717049.17}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROL. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE NEZCALAPA, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64538	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64538	S	11,550	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1931.96, meta_modificada: 3932.0}}
2025	3	TAB25 030258 7589	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				14,390,993.71	14,390,993.71	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1.439099371E7, modificado: 1.439099371E7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHEO SUFER SPAM, EN ESPACIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS. LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA. ETAPA - 64159	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64159	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2576.0, meta_modificada: 2688.6}}
2025	3	TAB25 030258 7570	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,183,088.03	2,183,088.03	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 2183088.03, modificado: 2183088.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 267, C.C.T. 27DTA0267W, LOCALIDAD. E.J. CAOBANAL 1RA. SECCIÓN AMPLIACIÓN LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20285	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20286	S	605	404	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 517.44, meta_modificada: 1.0}}
2025	3	TAB25 030258 7571	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,447,601.15	9,447,601.15	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 9447601.15, modificado: 9447601.15}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 2DA ETAPA - 83583	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	83583	S	11,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2272.0, meta_modificada: 2272.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587559	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARLOS A. MADRAZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL ÁREA DE, lon:-93.38490892, lat:17.83441053}}	16-06-2025	14-09-2025	5,717,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2507569	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LA JUVENTUD Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle JUVENTUD Y Avenida CAIMITO Cerrada VERGEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL ÁREA DE REHABILITACION D, lon:-93.39682753, lat:17.81424491}}	16-06-2025	13-09-2025	14,390,993.71	14,340,852.36	0.00	0.00	0.00	{cftot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-055-2025, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.434085236E7, importe_modificado:1.439099371E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587570	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:Calle PRINCIPAL (TAB. HUIMANGUILLO) Ejido CAOBANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA) 86443 CAOBANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle PRINCIPAL (TAB. HUIMANGUILLO) Y Ninguno NINGUNA Periférico CARRETERA SALIDA A UNION Y, lon:-93.40379059, lat:17.86595518}}	14-04-2025	28-05-2025	2,183,088.03	2,151,711.10	2,161,698.14	2,151,698.14	2,161,698.14	{cftot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-011-2025, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2161711.1, importe_modificado:2183088.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2587570/proyecto_INICIO, 2587570/proyecto_o_PROCESO, 2587570/proyecto_o_FIN, 2587570/proyecto_o_PROCESO, 2587570/proyecto_o_FIN, 2587570/proyecto_o_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587571	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle JUVENTUD Colonia JUVENTUD 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Cerrada VERGEL Y Calle SILENCIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL ÁREA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUL, lon:-93.39604999, lat:17.81425768}}	16-06-2025	13-09-2025	9,447,601.15	9,417,873.39	0.00	0.00	0.00	{cftot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-053-2025, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9417873.39, importe_modificado:9447601.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587571/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIFO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7572	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,401,323.60	5,401,638.80	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5491638.8, modificado:5491638.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN CAMINO DE ACUESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 55150	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55150	8	4,642	3,094	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5012.0, meta_modificada:5012.0}}
2025	3	TAB25 030258 7573	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,072,251.70	1,072,251.70	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072251.7, modificado:1072251.7}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64441	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64441	8	14,950	12,212	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}}
2025	3	TAB25 030258 7574	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,514,681.49	2,514,681.49	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514681.49, modificado:2514681.49}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 Y A, LOCALIDAD. POB C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO RECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95519	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95519	8	2,024	1,656	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.75, meta_modificada:2024.0}}
2025	3	TAB25 030258 7575	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				759,133.79	759,133.79	{#1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759133.79, modificado:759133.79}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR, LOCALIDAD CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64129	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64129	8	4,052	3,060	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.4, meta_modificada:313.4}}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB25030 2587572	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENITEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86446 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MARIANO MATAMOROS (CARR. A HUIMANG) Y Calle CALLE AL PLANTEL 40 Calle MIGUEL HIDALGO Y , lon: -93.43585871, lat: 17.67261692}}}	14-04-2025	20-05-2025	5,491,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587573	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLONADO Colonia GUADALUPE 93400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CLAUDIO GARCIA Y Calle IGNACIO GUTIERREZ Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon: -93.3966666, lat:17.8368842}}}	16-06-2025	30-07-2025	1,072,251.70	1,064,239.16	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-046-2025, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1094239.16, importe_modificado:1072251.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587573/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587574	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle 3 Y 6 Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 36 MIN, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 3 Y 6, A 180.37 M DEL, lon: -93.45174961, lat:17.92347465}}}	15-09-2025	29-10-2025	2,514,551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587574/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB25030 2587575	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR Pueblo LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ASCANIO Calle BANCO DE TIERRA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 96 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORRIDO DE 1 H 18 MI, lon: -94.03947238, lat:18.11010518}}}	16-06-2025	30-07-2025	759,133.79	752,242.33	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-035-2025, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2335514.05, importe_modificado:2850274.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7576	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,474,602.70	1,474,602.70	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474602.7, modificado:1474602.7}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA MASTELERO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 99171	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99171	0	14,959	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Horas lineales, meta:14379, meta_modificada:198.2}}
2025	3	TAB25 030258 7577	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				177,282.85	177,282.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177282.85, modificado:177282.85}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71667	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71667	0	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Horas lineales, meta:153.22, meta_modificada:153.22}}
2025	3	TAB25 030258 7578	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,818,914.50	1,818,914.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818914.5, modificado:1818914.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. FERNANDO AGUIRRE COLORADO, COL. EL TORITO, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89377	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89377	0	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: metros cuadrados, meta:554.2, meta_modificada:554.2}}
2025	3	TAB25 030258 7579	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				504,610.44	504,610.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504610.44, modificado:504610.44}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLAT, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 105876	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105876	0	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Píctas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2587575	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle OLIVO Colonia MASTELERO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle MACULIS Y Calle TULIPANES Calle LAS PALMERAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL PUNTO DE ACCION ESTA EN LA COLONIA MASTELERO, EN LAS CALLES TULIPAL, lon:-93.3658125, lat:17.823991}}	15-09-2025	29-10-2025	1,474,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587576 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587577	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE , lon:-93.39245285, lat:17.83663863}}	16-06-2025	30-07-2025	177,282.85	172,564.16	0.00	0.00	0.00	{cfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253363-052-2025, contratista:ESTEFANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:172564.16, importe_modificado:177282.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587577 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587578	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida EL TORITO Colonia EL TORITO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle PERIFERICO Y Calle GUAYACAN Calle AZAFRAN EL AREA DE RODAMIENTO DE LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. EL TORITO, DE LA CALLE PERIFERICO A LA CALLE G, lon:-93.38788505, lat:17.82746955}}	15-09-2025	29-10-2025	1,818,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	{2587578 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587579	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle SIMON SARLAT Colonia HUIMANGUILLO CENTRO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle PEDRO C. COLORADO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 0.25 KM DEL CAMPO DE BEISBOL FERNANDO AGUIRRE COLORADO, L, lon:-93.39304562, lat:17.84139534}}	15-09-2025	14-10-2025	504,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2587579 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7560	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,225,013.64	1,225,013.64	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1225013.64, modificado: 1225013.64}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 65351	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65331	0	14,850	12,732	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 623.12, meta_modificada: 623.12}}
2025	3	TAB25 030258 7581	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,972,776.69	3,972,776.69	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 3972776.69, modificado: 3972776.69}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARIANO ABAJOLO ENTRE AV. HIDALGO Y VÍA PERIFÉRICO Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENITO JUÁREZ E IGNACIO GUTIÉRREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64465	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64465	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1153.68, meta_modificada: 1154.93}}
2025	3	TAB25 030258 7582	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,379,581.77	1,379,581.77	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 1379581.77, modificado: 1379581.77}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE JOSÉ NARCISO ROV. ROSA A GREGORIO MÉNDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DE CALLE LIBERTAD A CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD: VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 1RA ETAPA. - 55886	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55886	S	4,642	3,094	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 56.0, meta_modificada: 56.0}}
2025	3	TAB25 030258 7583	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				708,426.92	708,426.92	{ff1: {ciclo_recurso: 2025, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto: 708426.92, modificado: 708426.92}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71525	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71820	S	14,850	12,232	0	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta: 431.0, meta_modificada: 431.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	VALORES	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2587580			(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO DE TEJEDA Y Calle LIC. BENITO JUÁREZ Calle MARIANO ABASOLO EL ÁREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VICENTE GUE, lon:-93.39260574, lat:17.83662033})	16-06-2025	14-08-2025	1,225,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587580/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587581	1		(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia CD. HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle PERIFERICO Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:-93.39134592, lat:17.84222344})	16-06-2025	30-07-2025	3,972,776.69	3,954,452.66	1,028,358.30	1,028,358.30	1,028,358.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-037-2025, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3954452.66, importe_modificado:3972776.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2587581/proyecto_INICIO, 2587581/proyecto_PROCESO, 2587581/proyecto_INICIO, 2587581/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587582	1		(geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86442 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y Calle PEDRO C. COLORADO Calle CONSTITUCION LA LOCALIDAD DE CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), lon:-93.47744598, lat:17.66202457})	16-06-2025	14-08-2025	1,379,581.77	1,369,101.77	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-048-2025, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1369101.77, importe_modificado:1379581.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2587582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587583	1		(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO DE TEJEDA Y Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. EL ÁREA DE REHABI, lon:-93.39310967, lat:17.83685542})	16-06-2025	30-07-2025	708,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587583/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000000



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7584	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				990,107.32	990,107.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990107.32, modificado:990107.32}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO ENTRADA AL PALON. LOCALIDAD. POB. FRANCISCO RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35174	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35174	S	899	900	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, metr:4.0, meta_modificada:24.0}}
2025	3	TAB25 030258 7585	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,207,243.44	1,207,243.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207243.44, modificado:1207243.44}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 1, 2, 3 Y 4 EN EJ. HUIMANGUILLO. LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 99214	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99214	S	14,960	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, metr:510.0, meta_modificada:510.0}}
2025	3	TAB25 030258 7586	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,915,519.69	1,915,519.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915519.69, modificado:1915519.69}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFA. SOLEDAD G. CRUZ HERNÁNDEZ C.C.T 270PIR1071E. LOCALIDAD: RA. LOS NARANJOS 1RA. SECC. CHAMPECHITO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 97491	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	97491	S	388	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, metr:419.42, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030258 7587	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,620,980.02	1,620,980.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620980.02, modificado:1620980.02}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 72732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72732	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, metr:864.0, meta_modificada:864.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANC ES _ FISICO S	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2587584	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:Calle ENTRADA AL PALON Colonia POB. FRANCISCO RUEDA 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle AGUILERASERDAN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 80 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.92999468, lat:17.83049013}}	29-04-2025	28-05-2025	990,107.32	977,971.26	847,523.18	847,523.18	847,523.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-029-2025, contratista:ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:977971.26, importe_modificado:990107.32}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}}	{2587584/proyecto_FPROCESO, 2587584/proyecto_INICIO, 2587584/proyecto_FPROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587585	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 1,2,3,4 Ejido HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Prolongación LIC. BENITO JUAREZ GARCIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 252,56 M DEL CAMPO DE BEISBOL FERNANDO AGUIRRE COLORADO, SO, lon:-93.38885333, lat:17.84320811}}	15-09-2025	29-10-2025	1,207,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2587585/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587586	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:Calle cardenas-raudales malpaso Rancheria los naranjos 1ra. sección campechito 86406 LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 11 KM DE HUIMANGUILLO, HACIENDO UN RECORR, lon:-93.36757741, lat:17.92042738}}	27-05-2025	27-07-2025	1,915,519.69	1,900,777.54	1,546,219.28	1,546,219.28	1,546,219.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-020-2025, contratista:GUILLERMO GONZALEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1900777.54, importe_modificado:1915519.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2587586/proyecto_INICIO, 2587586/proyecto_FPROCESO, 2587586/proyecto_FIN, 2587586/proyecto_FPROCESO, 2587586/proyecto_FIN, 2587586/proyecto_FPROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587587	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARLOS A. MADRZO Y Calle MEZCALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EL ÁREA DE REHA, lon:-93.38493998, lat:17.83439683}}	16-06-2025	30-07-2025	1,620,980.02	1,589,410.88	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-063-2025, contratista:MIREYA BRITO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1589410.88, importe_modificado:1620980.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587587/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000000



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030258 7588	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				262,497.73	262,497.73	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262497.73, modificado:262497.73)}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE MENOR PLUVIAL EN LA COLONIA S DE MAYO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95615	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95615	S	4,852	3,969	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.64, meta_modificada:25.0)}
2025	3	TAB25 030258 7589	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,635,584.19	1,635,584.19	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635584.19, modificado:1635584.19)}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD. E.J. SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 97565	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	97565	S	43	29	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:38.0)}
2025	3	TAB25 030258 7590	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				866,583.06	866,583.06	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866583.06, modificado:866583.06)}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AV. HIDALGO Y VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71801	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71801	S	14,950	12,232	0	{meta1: (unidad_medida:Plazas, meta:36.0, meta_modificada:38.0)}
2025	3	TAB25 030259 5852	Acción	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,795,680.00	1,795,680.00	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795680.0, modificado:1795680.0)}	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 6 VEHICULOS - 4980	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	4980-GI	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}
2025	3	TAB25 030259 5853	Acción	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				166,090.33	166,090.33	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166090.33, modificado:166090.33)}	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4991	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	4991-GI	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0)}

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2537589	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:Calle NUEVA ESPERANZA Colonia 5 DE MAYO 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 H 22 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN CALLE NUEVA ESPERANZA A 94.83 M DE APAROTES PIMENTA, lon:-84.04807058, lat:18.10351085}}	15-09-2025	14-10-2025	262,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2567589/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587589	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:661, direccion:Calle CARR. STA. TERESA Ejido SANTA CECILIA 86434 SANTA CECILIA, HUIMANGUILLO Calle STA. TERESA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIÉNDOSE UN RECORRIDO APROX. DE 48 MIN EN VEHICULO. LOS P, lon:-93.37134744, lat:17.65079515}}	15-09-2025	28-11-2025	1,617,203.17	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	1,617,203.07	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-026-2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA CAROO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1617203.07, importe_modificado:1635584.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}}	{2587589/proyecto o_PROCESO, 2587589/proyecto o_FIN, 2587589/proyecto o_INICIO, 2587589/proyecto o_PROCESO, 2587589/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2587590	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTIC Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle VIA PERIFERICO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE H, lon:-93.39135583, lat:17.84222002}}	16-06-2025	30-07-2025	866,583.06	859,173.28	0.00	0.00	0.00	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-041-2025, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:859173.28, importe_modificado:866583.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2587590/proyecto o_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2595852	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-07-2025	31-12-2025	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	{ccto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR/199/2025, contratista:RAMON OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1795680.0, importe_modificado:1795680.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:6.0}}	{2595852/proyecto o_INICIO, 2595852/proyecto o_PROCESO, 2595852/proyecto o_FIN, 2595852/proyecto o_PROCESO, 2595852/proyecto o_FIN, 2595852/proyecto o_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2595853	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	19-06-2025	31-07-2025	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	{ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/194/2025, contratista:MANUEL FERNANDO PIAZON BELTRAN convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:166090.33, importe_modificado:166090.33}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIOS, avance:2.0}}	{2595853/proyecto o_FIN, 2595853/proyecto o_INICIO, 2595853/proyecto o_PROCESO, 2595853/proyecto o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030260 1173	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				295,000.00	295,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-064	3	12,182	15,300	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:15.0}}
2025	3	TAB25 030260 1174	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				21,000.00	21,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-065	5	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	3	TAB25 030260 1175	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				56,000.00	56,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-066	5	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	3	TAB25 030260 1176	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				84,000.00	84,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ESCRITORIO ESCUADRA CON CAJONES Y LIBRO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-067	5	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	3	TAB25 030260 1177	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				87,000.00	87,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	3	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-068	5	12,182	14,999	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB25030 2601173	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6634408, lat:17.7620957}}	04-08-2025	30-09-2025	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601174	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6634408, lat:17.7620957}}	12-10-2025	12-10-2025	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601175	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6634408, lat:17.7620957}}	04-08-2025	30-09-2025	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601176	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601177	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030260 1176	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				13,000.00	18,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO LINEAL PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo		8	12,183	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030260 1172	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				45,000.00	45,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE DOBLE PODER TIPO DE DECODIFICACION NVR MEGAPIXELES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-070	8	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030260 1180	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				25,000.00	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE SWITCH DE 48 PUERTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-071	5	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030260 1131	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				18,500.00	18,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE GABINETE ASATIBLE DE PARED CON MARCO TRASERO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-072	5	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030260 1182	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				119,500.00	119,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119500.0, modificado:119500.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-073	5	145	245	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2601178	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601179	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	15-09-2025	15-11-2025	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601180	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	15-09-2025	15-11-2025	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601181	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	15-09-2025	15-11-2025	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601182	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	119,500.00	119,071.74	119,071.74	119,071.74	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MEAS
2025	3	TAB25 030260 1183	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				10,300.00	10,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10300.0, modificado:10300.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-074	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030260 1184	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				73,000.00	73,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-075	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2025	3	TAB25 030260 1185	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				25,000.00	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE PLOTTER PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-076	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	3	TAB25 030260 1186	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				75,000.00	75,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE TELEVISION PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-077	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	3	TAB25 030260 1187	Adquisición	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAM UN				77,000.00	77,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:77000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	ADA-078	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2601183	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-10-2025	15-12-2025	10,300.00	10,213.92	10,213.92	10,213.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601184	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	73,000.00	72,714.63	72,714.63	72,714.63	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601185	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	25,000.00	24,366.00	24,366.00	24,366.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601186	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	75,000.00	74,518.68	74,518.68	74,518.68	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB25030 2601187	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	77,500.00	76,563.36	76,563.36	76,563.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25 030260 1188	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				38,000.00	38,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	5	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-079	5	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB25030 2601108	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon: -93.8767, lat: 17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	38,000.00	37,700.42	37,700.42	37,700.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000050



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Humanguillo		
Tabasco	Humanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	289,935.33	0.00

↑

↓

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	40,763,730.01	40,763,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	40,763,730.01	40,763,730.01	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	40,474,594.68		

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,616,980.00	4,801,843.20	4,801,843.20	4,120,482.40	2,923,362.40	2,923,362.40	2,923,362.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	42,107,937.54	42,107,937.54	38,418,229.38	11,329,234.55	11,329,234.55	11,206,195.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	58,569,145.29	58,569,145.29	46,806,118.92	21,604,000.71	21,604,000.71	21,604,000.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	96,772,336.71	72,857,682.71	63,116,654.73	25,845,586.37	25,845,586.37	25,409,079.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	35,283,151.80	35,283,151.80	26,672,973.79	19,634,250.18	19,634,250.18	19,634,250.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4,378,405.18	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	238,220,333.00	8,515,213.31	8,515,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	241,837,313.00	246,215,718.18	222,301,064.18	179,300,549.55	81,502,524.54	81,502,524.54	80,941,979.35			N/A	217,922,655.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	58,115,927.70	58,097,227.70	58,024,232.29	58,024,232.29	41,111,814.42	41,111,814.42	41,111,814.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	5,098,464.00	5,098,464.00	5,098,464.00	5,098,464.00	4,043,022.33	4,043,022.33	4,043,022.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,313,543.00	23,313,543.00	23,313,543.00	23,313,543.00	1,103,561.68	1,103,561.68	1,103,561.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,794,776.00	20,794,776.00	20,695,676.54	20,695,676.54	16,936,717.83	16,935,717.83	16,936,717.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL GOBIERNO LOCAL DE TABASCO
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	16,346,604.00	16,346,604.00	16,346,604.00	16,346,604.00	10,689,089.85	10,680,089.86	9,503,067.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,570,000.00	1,570,000.00	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,554,425.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,230,541.00	5,249,241.00	0.00	5,249,241.00	3,821,516.90	3,821,516.90	3,821,516.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,985,665.00	2,985,665.00	2,985,415.00	2,985,415.00	1,099,350.00	1,099,350.00	1,099,350.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	7,773,309.00	7,773,309.00	7,773,309.00	7,773,309.00	3,508,934.26	3,508,934.26	3,508,934.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	360,000.00	367,788.30	260,756.30	260,756.30	260,756.30	260,756.30	260,756.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	300,000.00	43,534.80	43,534.80	43,534.80	43,534.80	43,534.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	25,360.00	31,382.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	156,000.00	176,608.46	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	111,204.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,856.21	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	324,000.00	321,000.00	175,988.04	175,988.04	170,472.04	170,472.04	165,124.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF Ejercido	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	14,400.00	14,400.00	324.33	324.33	324.33	324.33	324.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	56,400.00	51,249.60	11,784.76	11,784.76	11,784.76	11,784.76	11,784.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	12,000.00	2,752.68	2,752.68	2,752.68	2,752.68	2,752.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	51,760.00	6,730.90	6,730.90	5,659.06	5,659.06	5,659.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	5,349,583.61	4,996,895.98	4,996,895.98	4,995,036.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	10,300,000.00	6,698,811.50	0.00	6,698,811.50	6,698,811.50	6,698,811.50	6,679,671.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	4,276,467.60	0.00	4,120,250.40	4,120,250.40	4,120,250.40	4,120,250.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	211,392.00	30,278.90	30,278.90	30,278.90	30,278.90	1,392.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	138,530.10	1,255,030.10	609,624.04	609,624.04	609,624.04	609,624.04	9,048.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,348,608.00	0.00	1,322,818.78	1,322,818.78	1,322,818.78	1,229,554.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13,078,349.00	13,076,349.00	0.00	7,002,608.00	7,002,608.00	7,002,608.00	6,913,717.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	313 - Agua	485,676.00	485,676.00	376,177.00	376,177.00	376,177.00	376,177.00	376,177.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	413,808.00	413,808.00	179,840.60	179,840.60	122,304.60	122,304.60	115,112.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	6,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	800,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	338 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,640.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,633,480.00	1,913,460.00	997,460.00	997,460.00	997,460.00	997,460.00	997,460.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,609,143.79	1,609,143.79	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	114,000.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	421,869.90	749,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	448,000.00	427,692.00	427,692.00	424,107.60	424,107.60	367,453.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL GOBIERNO LOCAL POR LOS CORPOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Uso de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora Clave Ramo	Descripción Ejercicio Financiero	Clave Programa	Reintegro Programa Fondo
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo			
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo			
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo			
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo			
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo			
Tabasco	Humanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Humanguillo			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Reintegro Partida	Dependencia Ejecutora Aprobado	Dependencia Ejecutora Recaudado	Dependencia Ejecutora Recaudado (Ministrado)	Partida Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	97,852.00	114,635.87	57,126.47	21,222.87	81,222.87	81,222.87	81,222.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	395 - Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2,478,000.00	1,975,000.00	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,950,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	678,000.00	292,661.73	292,561.73	173,643.99	173,643.99	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	655,770.01	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	106,300.00	0.00	84,732.60	84,732.60	84,732.60	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,031,349.21	0.00	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	56,000.00	37,700.42	37,700.42	37,700.42	37,700.42	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	5,268,819.53	2,918,935.57	2,918,935.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	190,887,935.00	191,543,705.01	143,821,722.01	173,751,077.94	115,923,386.58	115,923,386.58	113,540,525.01			N/A	143,165,952.00		

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000077



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Huimanguillo
Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TERCER TRIMESTRE 2025

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Forzamejor de otros proyectos registrados en la MDS
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199521	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2025	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	20			20			36.47059	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		54.84	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	54.11765			54.11765			60	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		110.87	Validado

LIC. MARILUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION