

000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000002



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f01 - CICLO DE RECURSO	f01 - RAMO	f01 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f01 - CICLO DE RECURSO	f01 - RAMO	f01 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240202401415	Proyecto de Inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	4,617,472.06	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	4,602,696.77	4,617,472.06	4,602,696.77	{f01: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) } {f02: (ciclo_recurso:FEDERAL, tipo_recurso:FEDERAL, monto:4617472.06, modificado:4602696.77) }	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	LE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080099	S	600	798	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5323.5, meta_modificada:5323.0) }
2024	4	TAB240202401510	Proyecto de Inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	4,320,596.88	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	4,308,659.40	4,320,596.88	4,308,659.40	{f01: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) } {f02: (ciclo_recurso:FEDERAL, tipo_recurso:FEDERAL, monto:4320596.88, modificado:4308659.4) }	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO) EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	LE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080103	S	500	894	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0) }
2024	4	TAB240202401513	Proyecto de Inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	4,639,512.10	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	4,624,268.63	4,639,512.10	4,624,268.63	{f01: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) } {f02: (ciclo_recurso:FEDERAL, tipo_recurso:FEDERAL, monto:4639512.1, modificado:4624268.63) }	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJ. FRANCISCO J. SANTAMARIA EN DIVERSOS CAMINOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	LE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080098	S	850	900	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3599.6, meta_modificada:3599.0) }
2024	4	TAB240402413729	Proyecto de Inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	1,816,822.29	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	1,816,822.29	1,816,822.29	1,816,822.29	{f01: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL) } {f02: (ciclo_recurso:FEDERAL, tipo_recurso:FEDERAL, monto:1816822.29, modificado:1816822.29) }	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. LAS GIRALDAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	LE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0040080132	S	25	76	0	{meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0) }



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000003



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB2402024 01415	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, lon:- 93.87878, lat:18.08128}}	01-06-2024	15-07-2024	4,602,696.77	4,602,696.77	4,602,696.77	4,602,696.77	4,602,696.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252308-072-2024, contralista:REINA DEL CARMEN MUNDOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4617472.06, importe_modificado:4602696.77}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5323.0})	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2402024 01510	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO TRA. SECCION (PLAYA UNO), lon:- 93.390586, lat:17.851667}}	01-06-2024		4,308,659.40	4,308,659.40	4,308,659.40	4,308,659.40	4,308,659.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252308-072-2024, contralista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4320596.88, importe_modificado:4308659.4}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5984.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2402024 01513	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:EJ. FRANCISCO J. SANTAMARIA, lon:- 93.5225, lat:17.60204}}	01-06-2024	15-07-2024	4,624,268.63	4,624,268.63	4,624,268.63	4,624,268.63	4,624,268.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252308-072-2024, contralista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4639512.1, importe_modificado:4624268.63}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5559.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2404025 13729	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:153, direccion:EJ. LAS GIRALDAS, lon:- 93.379, lat:17.6879}}	06-01-2025	08-05-2025	1,816,822.29	1,816,822.29	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252308-131-2024, contralista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO CONVOCANTE-MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1832276.99, importe_modificado:1816822.29}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(2513729/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



Huimanguillo
Tabasco

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APRO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2404 02514187	Proyecto de inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	369,739.03	369,739.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369739.03, modificado:369739.03}}	REHABILITACION DE GRAVA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K002008 0133	S	250	320	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:255.6, meta_modificada:255.6}}
2024	4	TAB2404 02514192	Proyecto de inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	508,782.47	508,782.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508782.47, modificado:508782.47}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CARDENAS-VILA CHONTALPA, (BOULEVARD WALTER HERRERA EN LA CD. DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0134	S	250	320	0	{meta1: {unidad_medida: Otros metros, meta:10, meta_modificada:10}}
2024	4	TAB2404 02514199	Proyecto de inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	3,765,649.34	3,765,649.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765649.34, modificado:3765649.34}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA ENTUBADA ANDADOR 4 (COLONIA LA JOVENTUD) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0135	S	2,500	3,700	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro cuadrado, meta:1753.95, meta_modificada:1753.95}}
2024	4	TAB2404 02514208	Proyecto de inversión	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1,440,974.32	1,440,974.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440974.32, modificado:1440974.32}}	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE EL BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ (ENTRE LA CABEZA OLMECA Y MARCO MAYA), EL CUALE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K003008 0136	S	280	378	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro cuadrado, meta:283.99, meta_modificada:283.99}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000005



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
TAB2404025 14187	1	{geo1: {eve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	06-01-2025	25-01-2025	369,739.03	369,739.03	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252303-124-2024, contralista:COOPERATIVO PRECICSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:374429.5, importe_modificado:369739.03}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:0.0}}	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2404025 14192	1	{geo1: {eve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	06-01-2025	25-01-2025	506,782.47	506,782.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252303-124-2024, contralista:S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:512145.12, importe_modificado:506782.47}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2404025 14199	1	{geo1: {eve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. LA JUVENTUD, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	06-01-2025	06-03-2025	3,765,649.34	3,765,649.34	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252303-124-2024, contralista:CARLOS ANTONIO CERON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3771209.92, importe_modificado:3.176564934 E7}}	{meta1: {unidad_medida: Kilometro cuadrado, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2404025 14208	1	{geo1: {eve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.8767, lat:17.93749}}	06-01-2025	30-01-2025	1,440,974.32	1,440,974.32	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 252303-125-2024, contralista:FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1457298.14, importe_modificado:1440974.32}}	{meta1: {unidad_medida: Kilometro cuadrado, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

4 de 4



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000006



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f11_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB2404 02514213	Proyecto de Inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					653,972.39	653,972.39	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653972.39, modificado:653972.39}}	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN UNIDAD DEPORTIVA DANIEL RAMON CADENAS COLONIA LA JUVENTUD EN CIUDAD HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K012008 0137	S	1,250	2,496	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB2404 02514220	Proyecto de Inversión	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					850,697.39	850,697.39	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850697.39, modificado:850697.39}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA 1, 2, 3, Y 4 DE LA CALLE CARLOS A. MADRAZO DE LA COLONIA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K003008 0138	S	1,300	2,500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000007



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTAS, OBSERVACIONES_REVISION



LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



000008

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, FT1_CICLO DE RECURSO, FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FT1_RAMO, FT2_CICLO DE RECURSO, FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TABLAS, SABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00009



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2416745	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE CALLE 6 PUEBLO C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 8, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES 2 6 Y, lon:-93.49802993, lat:17.96651933}}	16-05-2024	14-07-2024	7,465,474.65	7,465,474.65	7,465,474.65	7,465,474.65	7,465,474.65	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-253303/253302-057-2024*, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7480570.27, importe_modificado:7465474.65}}	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0 })	(2416745/proyecto_INICIO, 2416745/proyecto_PROCESO, 2416745/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 2416793	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CALLE CALLE 2 PUEBLO C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE Y CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES 2 6 Y, lon:-93.49133396, lat:17.9199611}}	22-05-2024	05-07-2024	4,712,927.87	4,712,927.87	4,712,927.87	4,712,927.87	4,712,927.87	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303/253302-065-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4725168.06, importe_modificado:4712927.97}}	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3782.0 })	(2416793/proyecto_INICIO, 2416793/proyecto_PROCESO, 2416793/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 2416813	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE TRANSVERSA, lon:-93.5072503, lat:17.92832041}}	16-05-2024	29-06-2024	4,932,951.45	4,932,951.45	4,932,951.45	4,932,951.45	4,932,951.45	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303/253302-058-2024, contratista:COOPERATIVA O MARK, S.A. DE C.V. CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4940476.24, importe_modificado:4932951.45}}	(metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42316.0 })	(2416813/proyecto_INICIO, 2416813/proyecto_PROCESO, 2416813/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]



000010

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO_DE_RECORSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f21_CICLO_DE_RECORSO	f21_RAMO	f21_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030241 7022	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,922,262.77	3,922,262.77	3,922,262.77	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235357.66, modificado:235357.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568905.11, modificado:1568905.11}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA CALLE	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	215696	S	80	70	0	{meta: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados meta:3500, meta_modi ficada:350 0.0}}
2024	4	TAB24 030241 7100	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,807,431.41	3,807,431.41	3,807,431.41	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2284458.85, modificado:2284458.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522972.56, modificado:1522972.56}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD LOS ANGELES DIVERSAS CALLES - 216033	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216033	S	80	70	0	{meta: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados meta:3181. 3, meta_modi ficada:318 1.0}}
2024	4	TAB24 030241 7170	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,055,696.00	8,055,696.00	8,055,696.00	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4833417.6, modificado:4833417.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3222278.4, modificado:3222278.4}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD CONVIVENCIA DIVERSAS CALLES - 216643	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216643	S	80	70	0	{meta: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados meta:5905. 0, meta_modi ficada:590 5.0}}

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000011



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVIS	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
TAB24030 2417022	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONVIVENCIA CIUDAD NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CONV. lon: -93.38163014, lat:17.83169285}}	22-05-2024	05-07-2024	3,922,262.77	3,922,262.77	3,922,262.77	3,922,262.77	3,922,262.77	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303/253302-067-2024, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALI, S.A. E C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3930944.42, importe_modificado:3922262.77}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0 }) CARPETA_FOTOS (2417022/proyecto_FIN_CESO, 2417022/proyecto_INICIO, 2417022/proyecto_FIN, 2417022/proyecto_INICIO, 2417022/proyecto_FIN, 2417022/proyecto_PROC_ESO)	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2417100	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION CIUDAD LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE LOS MILAGROS, CALLE CALLE EL PARAISO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES REVOLUCION LOS M. lon:-93.39561928, lat:17.84433511}}	22-05-2024	05-07-2024	3,807,431.41	3,807,431.41	3,807,431.41	3,807,431.41	3,807,431.41	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303/253302-065-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4725168.06, importe_modificado:4712927.97}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0 }) (2417100/proyecto_INICIO_O, 2417100/proyecto_PROC_ESO, 2417100/proyecto_FIN, 2417100/proyecto_INICIO, 2417100/proyecto_PROC_ESO, 2417100/proyecto_FIN)	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2417170	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAFAEL RABELO CIUDAD NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES RAFAEL RABELO, lon:-93.38450929, lat:17.83138084}}	16-05-2024	14-07-2024	8,055,696.00	8,055,696.00	8,055,696.00	8,055,696.00	8,055,696.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303/253302-059-2024, contratista:AURORA DEL CARMEN MUÑOZ RAMOS, convocado:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8071106.55, importe_modificado:8055696.00}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6905.0 }) (2417170/proyecto_PROC_CESO, 2417170/proyecto_INICIO, 2417170/proyecto_PROC_ESO, 2417170/proyecto_FIN, 2417170/proyecto_INICIO, 2417170/proyecto_PROC_ESO, 2417170/proyecto_FIN)	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000012



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f1 - RAMO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030241 7191	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,653,512.80	8,653,512.80	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5192107.68, modificado:5192107.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3461405.12, modificado:3461405.12}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD DE HUIMANGUILLO COLONIA LOS FRUTALES - DIVERSAS CALLES - 216773	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	216773	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr. Cuadrados', meta_modificada: 807.1}, meta2: {unidad_medida: 'Metr. Cuadrados', meta_modificada: 807.1}, meta3: {unidad_medida: 'Metr. Cuadrados', meta_modificada: 1861.0}}
2024	4	TAB24 020238 6280	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,774,329.89	1,774,329.89	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774329.89, modificado:1774329.89}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C-40 GENERAL ERENOSO AGUIRRE COLORADO EN DIVERSAS CALLES - 129542	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	129542	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr. Cuadrados', meta_modificada: 1868.4}, meta2: {unidad_medida: 'Metr. Cuadrados', meta_modificada: 1868.4}, meta3: {unidad_medida: 'Metr. Cuadrados', meta_modificada: 8.0}}
2024	4	TAB24 020238 6588	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2024	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,716,789.88	6,716,789.88	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6716789.88, modificado:6716789.88}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA CENTRO EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 132204	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	132204	S	0	150	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr. lineales', meta_modificada: 1263.0}, meta2: {unidad_medida: 'Metr. lineales', meta_modificada: 1263.0}, meta3: {unidad_medida: 'Metr. lineales', meta_modificada: 1263.0}}

Handwritten signature and date



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000013



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2417191	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARAÑON COLONIA LOS FRUTALES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MELCOTON Y CALLE CALLE CALMITO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES MARAÑON, MELOCOTON Y CALMITO DE LA COLONIA LOS, lon:-93.39534037, lat:17.81219873}}	16-05-2024	14-07-2024	8,653,512.80	8,653,512.80	8,653,512.80	8,653,512.80	8,653,512.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303/25302-060-2024, contratista:BAARTOLO MONTEJO ALCUDDIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8670299.21, importe_modificado:8653512.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8071.0}}}	(2417191/proyecto_INICIO ESO, 2417191/proyecto_PROCESO, 2417191/proyecto_FIN ESO, 2417191/proyecto_PROCESO, 2417191/proyecto_FIN ESO)	Terminado	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS
TAB24020 2386280	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DOS Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DOS Y CALLE TRAN, lon:-93.50724494, lat:17.92831786}}	22-03-2024	05-05-2024	1,774,329.89	1,774,329.89	1,774,329.89	1,774,329.89	1,774,329.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-040-2024, contratista:DAVID ROGELIO DE LA TORRE SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1780404.08, importe_modificado:1774329.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.0}}}	(2386280/proyecto_PROCESO, 2386280/proyecto_INICIO ESO, 2386280/proyecto_PROCESO, 2386280/proyecto_FIN ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24020 2386588	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE TEAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS ENTRE BOULEVARD MAN, lon:-94.04009919, lat:18.09177156}}	22-03-2024	20-05-2024	6,716,789.88	6,716,789.88	6,716,789.88	6,716,789.88	6,716,789.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-043-2024, contratista:ELECTRICACIONES Y CATEDRICA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6727061.3, importe_modificado:6716789.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1263.0}}}	(2386588/proyecto_PROCESO, 2386588/proyecto_INICIO ESO, 2386588/proyecto_PROCESO, 2386588/proyecto_FIN ESO, 2386588/proyecto_PROCESO, 2386588/proyecto_FIN ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



000014

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_RECORSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA	ff1_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	SUBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24-020238-6848	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_RECORSO		ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,033,052.80	1,033,052.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:1033052.8, modificado:1033052.8}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA CENTRO EN CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS - 131321	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	131321	\$	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1083, meta_modificada:1083.0}}	
2024	4	TAB24-020239-0663	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_RECORSO		ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	401,309.75	395,262.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:401309.75, modificado:395262.92}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO C-40 GENERAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN DIVERSAS CALLES - 151302	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	151302	\$	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	
2024	4	TAB24-030240-8490	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_RECORSO		ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,841,123.20	2,841,123.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:2841123.2, modificado:2841123.2}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO SAN MANUEL TENERIFE EN DIVERSAS CALLES - 43270	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	43270	\$	25	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4118, meta_modificada:4119.0}}	

Handwritten signature and date



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000015



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVI		
FOLIO	TIPO_GEOFERRENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVI
TAB24020 2396648	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE TEAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS ENTRE LA AV. MANUEL M. ION:-94.04014293, lat:18.09185864}}	22-03-2024	20-05-2024	1,033,052.80	1,033,052.80	1,033,052.80	1,033,052.80	1,033,052.80	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-042-2024, contratista:MARIA FERNANDA CUSTODIO GONZALEZ, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1038119.11, importe_modificado:1033052.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1033.0}} {2386848/proyecto_PROCESO, 2386848/proyecto_INICIO, 2386848/proyecto_FIN}}	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24020 2390663	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CERRADA DE LA CALLE DOS PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL DEL CENTRO DEL POBLADO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA, lon:-93.50705182, lat:17.92770284}}	22-02-2024	22-03-2024	395,262.92	395,262.92	395,262.92	395,262.92	395,262.92	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-028-2024, contratista:CINTHIA VIRIDIANA SILVIA PINEDA, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:401309.75, importe_modificado:395262.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} {2390663/proyecto_INICIO, 2390663/proyecto_PROCESO, 2390663/proyecto_FIN, 2390663/proyecto_PROCESO, 2390663/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2408490	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:601, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, FCO. I. MADRERO Y FCO. VILLA EJIDO SAN MANUEL TENERIFE, 86434 SAN MANUEL TENERIFE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CAL, lon:-93.3798868, lat:17.66849992}}	22-03-2024	05-05-2024	2,841,123.20	2,841,123.20	2,841,123.20	2,841,123.20	2,841,123.20	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-028-2024, contratista:LOPEZ MARQUEZ NOE, convocaante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2848861.16, importe_modificado:2841123.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4119.0}} {2408490/proyecto_INICIO, 2408490/proyecto_PROCESO, 2408490/proyecto_PROCESO, 2408490/proyecto_PROCESO, 2408490/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000016



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_RECORSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA	ff1_RECORSO	ff2_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030240 8509	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA Presupuestario		3,138,053.58	3,138,053.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3138053.58, modificado:3138053.58}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE UNA REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL EN DIVERSAS CALLES - 43777	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y de Vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	43777	\$	130	120	0	{meta1: {unidad_m: {unidad_m: Kilómetros, meta:2.08, meta_modificada:2.08}}}	
2024	4	TAB24 030240 8508	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA Presupuestario		4,825,935.89	4,825,935.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4825935.89, modificado:4825935.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION PLATAFORMA EN DIVERSOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 45054	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y de Vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	45054	\$	180	170	0	{meta1: {unidad_m: {unidad_m: Cuadrados, meta:6780, meta_modificada:6780.0}}}	
2024	4	TAB24 030240 8557	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA Presupuestario		4,114,763.68	4,114,763.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4114763.68, modificado:4114763.68}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA LOS NARANJOS 2DA SECCION EN CAMINO PRINCIPAL - 46030	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y de Vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	46030	\$	130	120	0	{meta1: {unidad_m: {unidad_m: Cuadrados, meta:6000, meta_modificada:6000.0}}}	

[Handwritten signature]

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2408509	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:TERRACERIA TRAMO 0+000 - 2+080 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 80 EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL, 86414 PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CARRETERA FEDERAL 190, LA O. lon:-93.77868762, lat:18.01507308}}	22-03-2024	05-05-2024	3,138,053.58	3,138,053.58	3,138,053.58	3,138,053.58	3,138,053.58	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-029-2024, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocacion:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3145987.08, importe_modificado:3138053.58}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.08}}	(2408509/proyecto_INICIO_O_2408509/proyecto_FIN_ESO, 2408509/proyecto_INICIO_2408509/proyecto_FIN, 2408509/proyecto_FIN_ESO, 2408509/proyecto_INICIO_2408509/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 2408538	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:CAMINO DERECHO KILOMETRO 1+130 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 80 EJIDO PLATAFORMA 86414 SECCION PLATAFORMA 86414 PEJELACARTERO 1RA SECCION (PLATAFORMA HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL lon:-93.82334656, lat:18.06127141)}}	22-03-2024	05-05-2024	4,825,935.89	4,825,935.89	4,825,935.89	4,825,935.89	4,825,935.89	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-031-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocacion:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4838294.08, importe_modificado:4825935.87}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:6780.0}}	(2408538/proyecto_FIN, 2408538/proyecto_INICIO_2408538/proyecto_FIN, 2408538/proyecto_FIN_ESO, 2408538/proyecto_INICIO_2408538/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 2408557	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 RANCHERIA LOS NARANJOS 2DA SECCION, 86406 LOS NARANJOS 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 187 Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA, LA. lon:-93.38042312, lat:17.87633735}}	22-03-2024	05-05-2024	4,114,763.68	4,114,763.68	4,114,763.68	4,114,763.68	4,114,763.68	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-031-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocacion:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4124843.91, importe_modificado:4114763.68}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:6000.0}}	(2408557/proyecto_FIN, 2408557/proyecto_INICIO_2408557/proyecto_FIN, 2408557/proyecto_FIN_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000018



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030240 8558	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,981,986.06	2,981,986.06	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981986.06, modificado:2981986.06}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO CANABAL EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS - 46295	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	46295	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2024	4	TAB24 030240 8564	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,634,435.46	4,634,435.46	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4634435.46, modificado:4634435.46}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA DE PALO EN CAMINO PRINCIPAL - 46651	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	46651	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}
2024	4	TAB24 030240 8625	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,827,189.84	4,827,189.84	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4827189.84, modificado:4827189.84}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIJO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO ZAPOTAL IRA, SECCION SAN MIGUEL EN CAMINO PRINCIPAL UBIC. SECTOR LA CANDELARIA - 50778	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	50778	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000019



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVI
TAB24030 2408558	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:524, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO AGARTO DOMINGUEZ CANABAL, 86409 ACAPTO DOMINGUEZ CANABAL HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA A SAN MANUEL LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.377095562, lat:17.79368133}}	22-03-2024	05-05-2024	2,981,986.06	2,981,986.06	2,981,986.06	2,981,986.06	2,981,986.06	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2024, contratista:COORPORATIVO TABASCO C.Y.R. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2980946.87, importe_modificado:2.9819806E3}}	(meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.0})	(2408558/proyecto_INICIO, 2408558/proyecto_FIN, 2408558/proyecto_PROCESO, 2408558/proyecto_INICIO, 2408558/proyecto_PROCESO, 2408558/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2408564	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION, 86430 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.64066183, lat:17.64544026}}	22-03-2024	05-05-2024	4,634,435.46	4,634,435.46	4,634,435.46	4,634,435.46	4,634,435.46	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2024, contratista:XAVIER ALEJANDRO ZAPIEN CASTANEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4644780.51, importe_modificado:4634435.46}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0})	(2408564/proyecto_FIN, 2408564/proyecto_INICIO, 2408564/proyecto_PROCESO, 2408564/proyecto_INICIO, 2408564/proyecto_PROCESO, 2408564/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2408625	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:319, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+169.50 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 169 EJIDO ZAPOTAL 1RA SECCION SAN MIGUEL, 86414 ZAPOTAL 1RA SECCION (SAN MIGUEL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CARRETERA FEDERAL, lon:-93.71921255, lat:18.00858394}}	22-03-2024	05-05-2024	4,827,189.84	4,827,189.84	4,827,189.84	4,827,189.84	4,827,189.84	{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-032-2024, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4833298.47, importe_modificado:4827189.84}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6360.0})	(2408625/proyecto_INICIO, 2408625/proyecto_FIN, 2408625/proyecto_PROCESO, 2408625/proyecto_INICIO, 2408625/proyecto_PROCESO, 2408625/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000020



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO_DE_RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030240 8668	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,521,925.89	4,521,925.89	4,521,925.89	4,521,925.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'proyectos', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:4521925.89, modificado:4521925.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN TECOMINOACAN EN DIVERSAS CALLES - 53187	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	53187	S	120	130	0	{meta1: {unidad_medida:'Metr Cuadrados', meta_modificada:5622.0}}
2024	4	TAB24 030240 8680	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,121,417.21	7,121,417.21	7,121,417.21	7,121,417.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'proyectos', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:7121417.21, modificado:7121417.21}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO OTRA BANDA ZDA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL - 53858	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	53858	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:'Metr Cuadrados', meta_modificada:3260.9}}
2024	4	TAB24 030240 8689	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,802,150.34	1,802,150.34	1,802,150.34	1,802,150.34	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'proyectos', tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:1802150.34, modificado:1802150.34}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO ESCOBEDO EN CAMINO PRINCIPAL - 55370	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	55370	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:'Kilo metro', meta_modificada:1.04}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000021



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24030 2408688	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL MAGON-LEONILANO ZAPATA, PUEBLO TECNOCAN, HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO Y CALLE TRANSVERSAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, L AOBRE SE EN L, lon:-93.36287283, lat:17.92025861}}	22-03-2024	05-05-2024	4,521,925.89	4,521,925.89	4,521,925.89	4,521,925.89	4,521,925.89	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-037-2024, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:4521925.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5622.0}}	(2408688/proyecto_INICIO, O, 2408688/proyecto_PROCESO, 2408688/proyecto_INICIO, 2408688/proyecto_FIN, 2408688/proyecto_PROCESO, 2408688/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2408680	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+368.70 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 368 EJIDO OTRA BANDA 2A SECC. 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA A SAN MANUEL Y CAMINO A CHIAPAS. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOB. lon:-93.36698905, lat:17.80312748}}	22-03-2024	20-05-2024	7,121,417.21	7,121,417.21	7,121,417.21	7,121,417.21	7,121,417.21	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-038-2024, contratista:COOPERATIVA O MARK, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:7121417.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8260.9}}	(2408680/proyecto_INICIO, O, 2408680/proyecto_PROCESO, 2408680/proyecto_INICIO, 2408680/proyecto_FIN, 2408680/proyecto_PROCESO, 2408680/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2408689	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:664, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+035 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 35 EJIDO ESCOBEDO, 86430 ESCOBEDO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL. lon:-93.64113329, lat:17.61349708}}	22-03-2024	05-05-2024	1,802,150.34	1,802,150.34	1,802,150.34	1,802,150.34	1,802,150.34	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-039-2024, contratista:CONSTRUCTORA MAYMA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, importe_modificado:1802150.34}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.04}}	(2408689/proyecto_PROCESO, 2408689/proyecto_FIN, 2408689/proyecto_INICIO, 2408689/proyecto_FIN, 2408689/proyecto_PROCESO, 2408689/proyecto_INICIO, 2408689/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
MAYO 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000022



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030240 9088	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,077,432.61	4,077,432.61	4,077,432.61	4,077,432.61	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: '004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal', tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4077432.61, modificado:4077432.61}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LAS PIEDRAS EN CAMINO PRINCIPAL - 78391	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validación de ructuras	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	78391	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', meta_5200: 0, meta_modificada:5200.0}}	
2024	4	TAB24 030240 9089	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,751,927.09	2,751,927.09	2,751,927.09	2,751,927.09	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: '004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal', tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2751927.09, modificado:2751927.09}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA GURRAL Y GONZALEZ ZDA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL USIC. LA LOMA - 78942	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validación de ructuras	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	78942	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:'Kilómetros cuadrados', meta_5200: 0, meta_modificada:5200.0}}	
2024	4	TAB24 030240 9110	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,059,292.42	1,059,292.42	1,059,292.42	1,059,292.42	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: '004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal', tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059292.42, modificado:1059292.42}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA MASTELERO EN CALLE LOS PINOS - 79660	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	79660	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', meta_7200: 0, meta_modificada:7200.0}}	

[Handwritten signature]



000023

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2409088	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO LAS PIEDRAS, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (PALO DE RAYO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA DEL GOLFO 180 Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, LA, lon:-93.85832586, lat:18.06731315}}	22-04-2024	05-06-2024	4,077,432.61	4,077,432.61	4,077,432.61	4,077,432.61	4,077,432.61	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-046-2024, contratista:RUNKAR C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4068357.51, importe_modificado:4077432.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}}	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	OBSERVACIONES_REVI URISTA OBSERVACIONES_CAPT
TAB24030 2409099	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 900 RANCHERIA RANCHERIA GURAL Y GONZALEZ ZDA. SECCION, 86406 GURAL Y GONZALEZ ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA, lon:-93.41870246, lat:17.92958074}}	22-04-2024	05-06-2024	2,751,927.09	2,751,927.09	2,751,927.09	2,751,927.09	2,751,927.09	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-046-2024, contratista:REYNA DEL CARMEN MUNOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2762235.38, importe_modificado:2751927.09}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.9}}	{2409099/proyecto_FIN_ESO, 2409099/proyecto_INICIO 2409099/proyecto_PROG_ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 2409110	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VIA PERIFERICO Y CALLE CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS PINOS DE LA COLONIA E, lon:-93.38793228, lat:17.82481725}}	22-04-2024	05-06-2024	1,059,292.42	1,059,292.42	1,059,292.42	1,059,292.42	1,059,292.42	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-047-2024, contratista:JOSE LUIS MATRET MCOO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1065121.28, importe_modificado:1059292.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2409110/proyecto_PROG_CESO, 2409110/proyecto_INICIO 2409110/proyecto_FIN, 2409110/proyecto_INICIO 2409110/proyecto_FIN, 2409110/proyecto_PROG_CESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

[Handwritten signature]



000024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f11_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	SUBCLASIFICACION	CLASIFICACION	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUMERO_PROYECTO	POPULACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030240 9132	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					1,366,510.68	1,366,510.68	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366510.68, modificado:1366510.68}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA TRA. SECCION COLONIA CAOBA DE LA CHONTALPA EN DIVERSAS CALLES - 81431	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81431	POBLACION_BENEFICIARIA	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 0.85}}									
2024	4	TAB24 030240 9209	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					530,831.66	505,985.03	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530831.66, modificado:505985.03}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA EL TORITO EN CALLE ESPIRIDION ZAPATA MORELOS - 85124	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85124	POBLACION_BENEFICIARIA	40	35	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 458.0}}									
2024	4	TAB24 030240 9216	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					4,766,912.32	4,766,912.32	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4766912.32, modificado:4766912.32}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CENTRO EN CALLE CORNELIO COLORADO Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 85411	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	85411	POBLACION_BENEFICIARIA	130	120	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 3968.0}}									

(Handwritten signature and scribbles)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVI	
TAB24030 2409132	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 0+850 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 850 RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 1A SECC, 86402 RIO SECO Y HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ALA RANCHERIA Y CAMINO CAMI, lon:-93.38375606, lat:17.93766908}}	22-04-2024	05-06-2024	1,366,510.68	1,366,510.68	1,366,510.68	1,366,510.68	1,366,510.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-048-2024, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1372375.69, importe_modificado:1366510.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.85}}	{2409132/proyecto_INICIO, 2409132/proyecto_PROCESO, 2409132/proyecto_FIN, 2409132/proyecto_INICIO, 2409132/proyecto_FIN, 2409132/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030 2409209	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:'CALLE CALLE ESPERIDION ZAPATA MORALES COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE GUAYACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ESPERIDION ZAPATA MORALES, lon:-93.38699404, lat:17.82836972}}	22-04-2024	21-05-2024	505,865.03	505,865.03	505,865.03	505,865.03	505,865.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-050-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:533860.76, importe_modificado:530831.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}}	{2409209/proyecto_INICIO, 2409209/proyecto_PROCESO, 2409209/proyecto_FIN, 2409209/proyecto_INICIO, 2409209/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB24030 2409216	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:'CALLE CALLE CORNELIO COLORADO E IGNACIO GUTIERREZ COLONIA HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE LLERDO DE TEJADA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS C, lon:-93.3965849, lat:17.82850851}}	22-04-2024	05-06-2024	4,766,912.32	4,766,912.32	4,766,912.32	4,766,912.32	4,766,912.32	4,766,912.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-051-2024, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4778129.04, importe_modificado:4766912.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3968.0}}	{2409216/proyecto_PROCESO, 2409216/proyecto_FIN, 2409216/proyecto_INICIO, 2409216/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00026



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO_DE_RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA	FF1_CICLO_DE_RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24-030241-0954	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,493,220.50	2,493,220.50	2,493,220.50	2,493,220.50	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'pro_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493220.5, modificado:2493220.5}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CONVIVENCIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAURELES - 91893	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	91893	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr Cuadrados', meta: 2434, meta_modificada: 2434.0}}
2024	4	TAB24-030241-0954	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,916,537.21	4,916,537.21	4,916,537.21	4,916,537.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'pro_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4916537.21, modificado:4916537.21}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO LA CEIBA TRA. SECCION EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS - 170347	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	170347	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr Cuadrados', meta: 5000, meta_modificada: 5000.0}}
2024	4	TAB24-030241-1722	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,676,796.89	1,676,796.89	1,676,796.89	1,676,796.89	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'pro_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676796.89, modificado:1676796.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA MASTELLERO EN CALLE LOS PINOS - 181135	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	181135	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr Cuadrados', meta: 1546, meta_modificada: 1546.0}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES
TAB24030 2409314	1	{\"geo1\": {\"cve_municipio\": 8, \"localidad\": 1, \"direccion\": \"CALLE CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE CALLE LAURELES Y CALLE PROLONGA DE AV. MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES LAURELES}, \"lon\": -93.38718453, \"lat\": 17.832957122}}	24-04-2024	23-05-2024	2,493,220.50	2,493,220.50	2,493,220.50	2,493,220.50	2,493,220.50	{\"cttot\": {\"tipo_obra\": \"Obra, numero_contrato\": \"HU-CO-R33-253303-054-2024, contratista\": \"COORPORA TIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante\": \"MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto\": 2500064.76, importe_modificado\": 2493220.50}}	{\"meta1\": {\"unidad_medida\": \"Metros Cuadrados, avance\": 2434.0}}	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2410954	1	{\"geo1\": {\"cve_municipio\": 8, \"localidad\": 312, \"direccion\": \"CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 999 EJIDO LA CEIBA 1RA, SECCION RUIZ CORTINES, 86413 LA CEIBA 1RA SECCION (RUIZ CORTINES), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y , LA OBRA SE ,lon\": -94.06638297, \"lat\": 18.03432129}}	22-02-2024	05-05-2024	4,916,537.21	4,916,537.21	4,916,537.21	4,916,537.21	4,916,537.21	{\"cttot\": {\"tipo_obra\": \"Obra, numero_contrato\": \"HU-CO-R33-253303-036-2024, contratista\": \"MARIO JAVIER TORRES GARCIA, convocante\": \"MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto\": 4929741.37, importe_modificado\": 4916537.21}}	{\"meta1\": {\"unidad_medida\": \"Metros Cuadrados, avance\": 5000.0}}	{2410954/proyecto_INICIO O, 2410954/proyecto_PROCESO, 2409314/proyecto_FIN, 2409314/proyecto_PROCESO, 2409314/proyecto_FIN, 2409314/proyecto_PROCESO, 2409314/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2411722	1	{\"geo1\": {\"cve_municipio\": 8, \"localidad\": 1, \"direccion\": \"CALLE CALLE LOS PINOS COLONIA MASTELERO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CARRETERA VIA PERIFERICO Y CALLE CALLE CORNELIO COLORADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS PINOS DE LA COLONIA MASTELERO EN ,lon\": -93.38794406, \"lat\": 17.82484461}}	25-05-2024	08-07-2024	1,676,796.89	1,676,796.89	1,676,796.89	1,676,789.96	1,676,789.96	{\"cttot\": {\"tipo_obra\": \"Obra, numero_contrato\": \"HU-CO-R33-253303-074-2024, contratista\": \"EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante\": \"MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto\": 1682593.94, importe_modificado\": 1676789.96}}	{\"meta1\": {\"unidad_medida\": \"Metros Cuadrados, avance\": 1548.0}}	{2411722/proyecto_INICIO O, 2411722/proyecto_PROCESO, 2411722/proyecto_FIN, 2411722/proyecto_PROCESO, 2411722/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000028

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF1_CICLO_DE_RECURSO	FF1_RAMO	FF1_PROGRAMA	FF1_CICLO_DE_RECURSO	FF2_RAMO	FF2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24-030241-1888	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			1,995,743.87	1,995,743.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: '1', pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun_fais municipal, monto:1995743.87, modificado:1995743.87}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION COLONIA LOS ANGELES EN DIVERSAS CALLES - 182231	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	182231	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:'Kilometro', meta_modificada:1.09}}
2024	4	TAB24-030241-1984	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			4,950,218.92	4,950,218.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: '1', pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun_fais municipal, monto:4950218.92, modificado:4950218.92}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA COLONIA EL COCAL EN DIVERSAS CALLES - 182500	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	182500	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', meta_modificada:366.0}}
2024	4	TAB24-030241-7618	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			593,277.13	593,277.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: '1', pres:4, tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun_fais municipal, monto:593277.13, modificado:593277.13}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO N.C.P. BENITO JUAREZ - 219288	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	219288	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:'Piezas', meta_modificada:1.0}}

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2411898	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS SIN NOMBRE RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CALLE CALLE DIVERSAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA, lon:-93.40310778, lat:17.97884528}}	22-05-2024	05-07-2024	1,995,743.87	1,995,743.87	1,995,743.87	1,995,743.87	1,995,743.87	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-062-2024, contratista:CINTHIA VIRDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2003014.25, importe_modificado:1995743.87}}	(meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.09})	{2411898/proyecto_FIN, O, ESO, 2411898/proyecto_PROC, ESO, 2411898/proyecto_FIN, ESO, 2411898/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 2411984	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE OSCAR PINZON CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE OLMECA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES OSCAR PINZON Y OLMECA DE LA COLONIA EL COCAL DE LA CIUDAD LA VENTA MUNI, lon:-94.04232734, lat:18.10651156}}	22-05-2024	05-07-2024	4,950,218.92	4,950,218.92	4,950,218.92	4,950,218.92	4,950,218.92	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-062-2024, contratista:CARLOS CESAR CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4961738.89, importe_modificado:4950218.92}}	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.0})	{2411984/proyecto_FIN, O, ESO, 2411984/proyecto_PROC, ESO, 2411984/proyecto_FIN, ESO, 2411984/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB24030 24117618	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 86426 BENITO JUAREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE GREGORIO MENEZ Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL POBLADO ENTRE LAS CALLES GREGORIO MENEZ Y BENITO JUAR, lon:-93.70049404, lat:17.86323562}}	20-06-2024	29-06-2024	593,577.13	593,577.13	593,577.13	593,577.13	593,577.13	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-088-2024, contratista:JOSE LORENZO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:596622.01, importe_modificado:593577.13}}	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.00})	{24117618/proyecto_FIN, O, ESO, 24117618/proyecto_PROC, ESO, 24117618/proyecto_FIN, O, ESO, 24117618/proyecto_PROC, ESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



000030

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24-030241-8517	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,487,542.02	3,487,542.02	3,487,542.02	{ft1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3487542.02, modificado:3487542.02}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO FRANCISCO J. MUJICA EN DIVERSOS CAMINOS. - 224661	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	224661	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2167.5, meta_modificada:2168.0}}
2024	4	TAB24-030241-8549	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,619,162.05	4,619,162.05	4,619,162.05	{ft1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4619162.05, modificado:4619162.05}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN EN CAMINO PRINCIPAL. - 224828	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	224828	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2055.0, meta_modificada:2055.0}}
2024	4	TAB24-030241-8957	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,342,828.31	2,342,828.31	2,342,828.31	{ft1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342828.31, modificado:2342828.31}}	CONSTRUCCION DE AULAS ADOSDAS Y SANITARIOS EN EL COBATAB EN SASD 57 EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO OCUPAPAN. - 227444	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	227444	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:330.72, meta_modificada:330.72}}



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000032



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f21_CICLO DE RECURSO	f21_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f21_RAMO	f21_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB240302419059	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	399,892.07	399,892.07	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399892.07, modificado:399892.07}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COBATAS EMISAD 20 EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN COLONIA AGRICOLA GANADERA GENERAL GUADALUPE VICTORIA - 227877	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	227877	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:440.0}}
2024	4	TAB240302419150	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,209,071.55	1,209,071.55	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209071.55, modificado:1209071.55}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECCION MONTAÑA ZDA. SECCION COLONIA ARBOLEDAS EN DIVERSAS CALLES - 228541	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	228541	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:350.0}}
2024	4	TAB240302419192	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,293,462.62	3,293,462.62	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3293462.62, modificado:3293462.62}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA OTRA BANDA 3RA. SECCION EN DIVERSOS CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 228830	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Huimanguillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	228830	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:400.0}}

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000033



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION	
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
TAB24030 2419059	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:PERIFERICO VIA PERIFERICO CAMINO PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA COLONIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COBATAB EMSAD 20 DE LA C. lon:-93.66841445, lat:17.62807963}}	22-06-2024	21-07-2024	399,892.07	399,892.07	399,892.07	399,892.07	399,892.07	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-092-2024, contratista:ALEJANDRA VILLAVICENCIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:403018.45, importe_modificado:399892.07}}	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}	{2419059/proyecto_INICIO_O, 2419059/proyecto_PROCESO, 2419059/proyecto_FIN, 2419059/proyecto_PROCESO, 2419059/proyecto_FIN, 2419059/proyecto_PROCESO, 2419059/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419150	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE LOS MANGOS RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES. lon:-93.39231046, lat:17.97936918}}	22-06-2024	21-07-2024	1,209,071.55	1,209,071.55	1,209,071.55	1,209,071.55	1,209,071.55	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-083-2024, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1212957.36, importe_modificado:1209071.55}}	{metat: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{2419150/proyecto_INICIO_O, 2419150/proyecto_PROCESO, 2419150/proyecto_FIN, 2419150/proyecto_PROCESO, 2419150/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419192	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 800 RANCHERIA OTRA BANDA 3A SECCION, 86409 SAMARIA HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA Y CARRETERA CARRETERA HUIMANGUILLO. SAN M. lon:-93.36161777, lat:17.8240508}}	22-06-2024	31-07-2024	3,293,462.62	3,293,462.62	3,293,462.62	3,293,462.62	3,293,462.62	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-084-2024, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3304408.91, importe_modificado:3293462.62}}	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}}	{2419192/proyecto_INICIO_O, 2419192/proyecto_PROCESO, 2419192/proyecto_FIN, 2419192/proyecto_PROCESO, 2419192/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]



000034

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO_DE_RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	BADO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	SABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030241 9500	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,087,029.91	3,087,029.91	3,087,029.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3087029.91, modificado:3087029.91}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO TIERRA COLOMERA 3RA SECCION EN DIVERSOS CAMINOS - 231073	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	231073	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:16, meta_modificada:16}}	
2024	4	TAB24 030241 9585	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5,375,625.76	5,375,625.76	5,375,625.76	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375625.76, modificado:5375625.76}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN POBLADO FRANCISCO RUEDA EN DIVERSAS CALLES - 231555	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	231555	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:5500, meta_modificada:5500.00}}	
2024	4	TAB24 030241 9750	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593022.92, modificado:2593022.92}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO N.C.P. BENITO JUAREZ - 232570	Tabasco	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	232570	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2700, meta_modificada:2700.00}}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000035



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		
		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS								
TAB24030 2419500	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+600 MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 600 EJIDO TIERRA COLORADA 3RA SECCION, 86403 TIERRA COLORADA 3RA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.88024156, lat:17.91261645}}	22-06-2024	21-07-2024	3,087,029.91	3,087,029.91	3,087,029.91	3,087,029.91	3,087,029.91	3,087,029.91	3,087,029.91	{cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-096-2024, contratista:COORPORATIVO TABASCO CYR, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3095181.48, importe_modificado:3087029.91}}	{metas: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.6}}	{2419500/proyecto_FIN, 2419500/proyecto_INICIO, 2419500/proyecto_PROC, 2419500/proyecto_FIN, 2419500/proyecto_PROC, 2419500/proyecto_FIN, 2419500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419585	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420 FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DEL CENTRO DEL POBLADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-93.93233016, lat:17.83518067}}	22-06-2024	05-08-2024	5,375,625.76	5,375,625.76	5,375,625.76	5,375,625.76	5,375,625.76	5,375,625.76	5,375,625.76	{cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-096-2024, contratista:GUILERMO FLORES HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5387638.38, importe_modificado:5375625.76}}	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}}	{2419585/proyecto_INICI O, 2419585/proyecto_FIN, 2419585/proyecto_INICIO, 2419585/proyecto_FIN, 2419585/proyecto_PROC, 2419585/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24030 2419780	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+700 MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 - 700 EJIDO BENITO JUAREZ 86426 BENITO JUAREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO (lon:-93.70127457, lat:17.86034503)}	10-07-2024	18-08-2024	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	2,593,022.92	{cctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-096-2024, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2599345.1, importe_modificado:2593022.92}}	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}	{2419780/proyecto_INICI O, 2419780/proyecto_PROC, 2419780/proyecto_FIN, 2419780/proyecto_INICIO, 2419780/proyecto_PROC, 2419780/proyecto_FIN, 2419780/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000036

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_RECORSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA	ff1_RECORSO	ff1_PROGRAMA	ff2_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 030241 9833	Proyecto de inversión	33- Apoyos federales para entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	3,041,535.81	3,041,535.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:3041535.81, modificado:3041535.81}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CAMINO PRINCIPAL - 232962	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	232962	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medicada:Metros cuadrados, meta:392.0}}	
2024	4	TAB24 040245 8354	Proyecto de inversión	33- Apoyos federales para entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	1,970,804.10	1,970,804.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:1970804.1, modificado:1970804.1}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO GUERRERO EN DIVERSOS CAMINOS. - 368248	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	368248	S	18	15	0	{meta1: {unidad_medicada:Metros cuadrados, meta:110.0}}	
2024	4	TAB24 040245 8428	Proyecto de inversión	33- Apoyos federales para entidades federativas y municipios	004-FAIS Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA Presupuestario	ff2_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	1,086,641.17	1,086,641.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estata_mun:FAIS municipal, monto:1086641.17, modificado:1086641.17}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO TIERRA NUEVA 4TA SECCION EN DIVERSOS CAMINOS. - 368717	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	368717	S	19	15	0	{meta1: {unidad_medicada:Metros cuadrados, meta:95.0}}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000037



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24030 2419833	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO 0-000 - 3+920 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 920 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86426 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y, LA OBRA SE ENCUENTRA U. lon:-93.73502967, lat:17.67102703}}	22-06-2024	05-08-2024	3,041,535.81	3,041,535.81	3,041,535.81	3,041,535.81	3,041,535.81	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-062-2024, contratista:HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3048623.3, importe_modificado:3041535.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3920.0}}		Terminado	Validado avances	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB24040 2458354	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:265, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO GUERRERO, 86433 ENTRE HUIMANGUILLO Y TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO GUERRERO, LLEGANDO A LA IGLESIA ADYUVENISTA DEL SEPTIMO DIA Y RANCHO AURORA, lon:-93.42677035, lat:17.59592854}}	12-10-2024	21-11-2024	1,970,804.10	1,959,127.43	1,959,127.43	1,959,127.43	1,161,076.27	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-0109-2024, contratista:COORFORATIVO TABASCO CYR, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1970804.1, importe_modificado:1959274.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{2458354/proyecto_PROCESO, 2458354/proyecto_FINICIO, 2458354/proyecto_FIN, 2458354/proyecto_PROCESO, 2458354/proyecto_FINICIO, 2458354/proyecto_FIN, 2458354/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
TAB24040 2458428	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA NUEVA ATA SECCIÓN, TIERRA NUEVA ATA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DERECHA, PASANDO UNA ESCUELA PRIMARIA RUL FED GRAL EMILIANO ZAPATA Y UNA CASA BLANCA, lon:-93.50467211, lat:17.74262139}}	13-10-2024	22-11-2024	1,086,641.17	1,078,829.08	1,078,829.08	1,078,829.08	1,078,829.08	{cttot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-110-2024, contratista:COORFORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1086641.17, importe_modificado:1078290.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}}	{2458428/proyecto_FINICIO, 2458428/proyecto_PROCESO, 2458428/proyecto_FIN, 2458428/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



000038

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_RECORSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff1_RECORSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POPULACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2024	4	TAB24 040245 8610	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,475,898.70	3,475,898.70	3,475,898.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estaa_mun:FAIS municipal, monto:3475898.7, modificado:3475898.7}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, EN CAMINO PRINCIPAL. -369550	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	369550	\$	20	19	0	{meta1: {unidad_m: {unidad_m:Me: edia:Me: r: linea: meta:3700, meta_mcd: ficada:3700, 0}}}
2024	4	TAB24 040245 8710	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4,049,665.22	4,049,665.22	4,049,665.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estaa_mun:FAIS municipal, monto:4049665.22, modificado:4049665.22}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LIBERTAD, EN DIVERSOS CAMINOS. -370154	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	370154	\$	18	20	0	{meta1: {unidad_m: {unidad_m:Me: edia:Me: r: linea: meta:1925, meta_mcd: ficada:1925, 0}}}
2024	4	TAB24 040245 8716	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_RECORSO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,138,258.99	1,138,258.99	1,138,258.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estaa_mun:FAIS municipal, monto:1138258.99, modificado:1138258.99}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, RANCHERIA EL DESECHO 1RA SECCION EN DIVERSOS CAMINOS. -370202	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	370202	\$	20	18	0	{meta1: {unidad_m: {unidad_m:Me: edia:Me: r: linea: meta:465, meta_mcd: ficada:465, 0}}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOFERRENCIA, GEOFERRENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPT, OBSERVACIONES_REVISION

Handwritten signature and date



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000040



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f11_CICLO DE RECURSO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FORNADORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24-040245-9028	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO DE RECURSO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,044,080.61	2,044,080.61	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044080.61, modificado:2044080.61}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA VILLA FLORES 1RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS. - 371638	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	371638	NA	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1399, meta_modificada:1400.00}}
2024	4	TAB24-040245-9352	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO DE RECURSO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	550,410.53	550,410.53	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550410.53, modificado:550410.53}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO OTRA BANDA ZARAJON EN CAMINO PROYECTADO, CAMINO CERRADA, SIN NOMBRE. - 372992	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	372992	NA	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.00}}
2024	4	TAB24-040245-9795	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	f12_CICLO DE RECURSO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,331,037.09	3,331,037.09	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3331037.09, modificado:3331037.09}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA SANADERA ALBERTO FLORES ENCINETA, CALLES. - 374162	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	Municipio de Huimanguillo	374162	NA	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1905, meta_modificada:1905.00}}

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000041



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24040 2459028	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA VILLA FLORES 1RA SECCION, 86400 VILLA FLORES 1RA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL LAS FLORES Y CARRETERA CARDENAS- REUDALES MALPASO, CAMINO ENTRADA LA RAYA VILLA REAL Y LAS PALMAS C. lon:-93.42000656, lat:17.8217802}}	15-10-2024	23-11-2024	2,044,080.61	2,036,724.68	2,036,724.68	2,036,724.68	2,036,724.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-116-2024, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CABRERA JUAN CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO monto:2044080.61 importe_modificado:2036724.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}	{2459028/proyecto_INICIO, ESO, 2459028/proyecto_PROCESO, 2459028/proyecto_FIN, 2459028/proyecto_FIN, ESO, 2459028/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2459352	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CALLE RA OTRA BANDA 2DA SECCION EJIDO OTRA BANDA 2DA SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA OTRA BANDA SEGUNDA SECCION Y 3RA SECCION SAMARIA Y CAMINO PRINCIPAL, ESTA SOBRE LA CARRETERA OT, lon:-93.3838897, lat:17.79795322}}	15-10-2024	21-11-2024	550,410.53	544,660.94	544,660.94	544,660.94	544,660.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-115-2024, contratista:HILDA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO monto:550410.53, importe_modificado:544660.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.0}}	{2459352/proyecto_INICIO, ESO, 2459352/proyecto_PROCESO, 2459352/proyecto_FIN, 2459352/proyecto_FIN, ESO, 2459352/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2459795	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, direccion:CALLE ESTACION CHONTALPA COLONIA GILBERTO FLORES MUNOZ, 86440 GILBERTO FLORES MUNOZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA ESTACION CHONTALPA - PLANTA DE CRITERIOS Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE PRINCIPAL ENFRENTA DE LA COLONIA SE, lon:-93.52456623, lat:17.60895933}}	17-10-2024	22-10-2024	3,331,037.09	3,319,416.04	3,319,416.04	3,319,416.04	3,319,416.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-116-2024, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO monto:3331037.09, importe_modificado:3319416.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1905.0}}	{2459795/proyecto_FIN, ESO, 2459795/proyecto_PROCESO, 2459795/proyecto_FIN, ESO, 2459795/proyecto_FIN, ESO, 2459795/proyecto_FIN, ESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000042

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA	ff1_CICLO_DE_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24-040246-0037	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					3,596,244.82	3,596,244.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'log_pres', tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3596244.82, modificado:3596244.82}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO HUIMANGUILLO. - 374754	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	374754	S	50	80	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr lineales', meta: 1551, meta_modificada: 1552.0}}	
2024	4	TAB24-0193-0193	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					981,868.17	981,868.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'log_pres', tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981868.17, modificado:981868.17}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN NARANJOS LOS CARRETERA FEDERAL CARBENAS HUIMANGUILLO Y CAMINO CERRADA SIN NOMBRE. - 375187	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	375187	S	30	50	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metr lineales', meta: 478.0, meta_modificada: 478.0}}	
2024	4	TAB24-040246-1670	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					1,933,036.46	1,933,036.46	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: 'log_pres', tipo_recurso:'FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)', prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1933036.46, modificado:1933036.46}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 DE UNA Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO EMILIANO LAPATA CHICHONAL DE LA BOYERIA, EN DIVERSOS CAMINOS. - 379245	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	379245	S	20	50	0	{meta1: {unidad_medida: 'Kilometro', meta: 1.43, meta_modificada: 1.43}}	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000043



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24040 2460037	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CD. HUIMANGUILLO EJIDO HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA COMO REFERENCIA ESTA LA ENTRADA DEL EJIDO HUIMANGUILLO ENFRENTA DEL CAMPO DE BEISBO, lon:-93.38933849, lat:17.84076891}}	16-10-2024	23-11-2024	3,596,244.82	3,585,384.38	3,585,384.38	3,585,384.38	2,314,662.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-117-2024, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3596244.82, importe_modificado:3585384.38}}	{metat1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1552.0}}}	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24040 2460193	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CALLE LAS MARIANOS 2DA SECC RANCHERIA LOS NARANJOS 2DA SECCIÓN, 86406 LOS NARANJOS TABASCO ENTRE CARRETERA MALPASO- EL BELLOTE Y CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO CERRADA SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA OBRA, lon:-93.37462487, lat:17.87620335}}	16-10-2024	23-10-2024	981,868.17	977,622.05	977,622.05	977,622.05	977,622.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-118-2024, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:981868.17, importe_modificado:977622.05}}	{metat1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}}}	{2460193/proyecto_PROCESO, 2460193/proyecto_INICIO, 2460193/proyecto_FIN, 2460193/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2461670	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA (CHICHONAL DE LA BOYERIA), 86415 EMILIANO ZAPATA (CHICHONAL DE LA BOYERIA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL E.J. E. lon:-93.76284936, lat:18.07329584}}	07-10-2024	20-11-2024	1,933,036.46	1,926,386.10	1,926,386.10	1,926,386.10	1,271,909.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-253303-106-2024, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1933036.46, importe_modificado:1926386.10}}	{metat1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.43}}}	{2461670/proyecto_PROCESO, 2461670/proyecto_INICIO, 2461670/proyecto_FIN, 2461670/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000044

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA	ff1_PRESUPUESTARIO	ff2_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 040246 2023	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE PRESUPUESTARIO	ff2_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,610,780.07	1,610,780.07	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610780.07, modificado:1610780.07}}	REHABILITACION DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES, UBIC. COLONIA SECTOR VILLA GUADALUPE. - 380251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	380251	S	20	50	0	{meta1: {unidad_m edida:Kilo metro, meta:0.77, meta_modi ficada:0.77}}
2024	4	TAB24 040246 5643	Acción	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE PRESUPUESTARIO	ff2_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,445,233.60	2,445,233.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2445233.6, modificado:2445233.6}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 341959	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	341959	N	0	0	0	{meta1: {unidad_m edida:Kilometro, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	
2024	4	TAB24 040246 8819	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE PRESUPUESTARIO	ff2_RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	565,041.96	565,041.96	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565041.96, modificado:565041.96}}	REHABILITACION DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO BLASILLO, EN SECCION NICOLAS BRAVO, EN CAMINO HACIA TRES LETRAS LA CASTANA. - 396908	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	396908	S	45	50	0	{meta1: {unidad_m edida:Kilometro, meta:0.45, meta_modi ficada:0.45}}

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000005



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOPERFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB24040 2462029	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:CALLE PERIFERICO RANCHERIA RIO SECO Y MONTANA ZDA. SECCION, 86402 RIO SECO Y MONTANA ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA PERIFERICO Y CALLE ENTRADA DE ACCESO AL SECTOR VILLA GUADALUPE, CALLE SAN LAZARO LA OBRA SE. ,lon:-93.37480454, lat:17.36228004}}	07-10-2024	20-11-2024	1,610,780.07	1,599,616.35	1,599,616.35	1,599,616.35	890,196.39	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CCO-R33-253303-108-2024*, contralista:CP TERRACERIA Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1610780.07, importe_modificado:1599616.35}}	{meta1: {unidad_medida:Servicios, avance:0.77}}	2462029/proyecto_FIN, 2462029/proyecto_INICIO, 2462029/proyecto_PROCESO, 2462029/proyecto_FIN, 2462029/proyecto_INICIO, 2462029/proyecto_PROCESO, 2462029/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB24040 2465643	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Servicios, avance:0.0}}	(2465643/proyecto_INICIO, 2465643/proyecto_PROCESO, 2465643/proyecto_FIN)	Cancelado	Cancelación validada	{oost1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario,}} Sin observaciones
TAB24040 2468819	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BLASILLO 1RA SECCION (NICOLAS BRAVO), 86417 BLASILLO 1RA SECCION (NICOLAS BRAVO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, CAMINO HACIA TRES LETRAS LA, lon:-93.92448109, lat:18.080434}}	07-10-2024	20-11-2024	585,041.95	560,507.60	457,879.89	457,879.89	409,274.58	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CCO-R33-253303-108-2024*, contralista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:565041.95, importe_modificado:560507.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.45}}	(2468819/proyecto_INICIO, 2468819/proyecto_PROCESO, 2468819/proyecto_FIN, 2468819/proyecto_INICIO, 2468819/proyecto_PROCESO, 2468819/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00046



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	4	TAB24 040251 0348	Adquisición	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAM UN					3,860,132.00	3,860,132.00	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860132.0, modificado:3860132.0}}	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO PICK UP COMO PATRULLA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo		S	70,885	#####	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2024	4	TAB24 040251 3558	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAM UN					563,918.18	563,918.18	{f11: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563918.18, modificado:563918.18}}	REHABILITACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SANITARIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CD. DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K012008 0131	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000047



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24040 2510348	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD_HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-11-2024	31-12-2024	3,860,132.00	3,860,132.00	3,860,132.00	3,860,132.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24040 2513558	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD_HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	07-10-2024	20-11-2024	563,918.18	463,918.18	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones



LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000048



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2024



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	1.72	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		

(Handwritten signatures and marks)


**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	198,720.72	198,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	198,720.72	198,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	198,719.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	162,159.06	162,159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,699,434.84	2,699,434.84	2,699,434.84	2,045,462.45	2,045,462.45	2,045,462.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	9,353,158.94	9,353,158.94	9,353,158.94	4,874,925.91	4,874,925.91	4,874,925.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	28,146.15	0.00



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,232,917.35	5,232,917.35	5,232,917.35	960,485.54	960,485.54	960,485.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	29,973,219.13	29,973,219.13	29,973,219.13	29,973,219.13	29,973,219.13	29,973,219.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	47,420,889.32	47,420,889.32	47,258,730.26	37,854,093.03	37,854,093.03	37,854,093.03			N/A	47,392,743.17		



LIC. MARI LUZ VELOZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 G. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature and date]



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,480,000.00	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	2,445,233.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	3,297,258.61	3,297,258.61	3,297,258.61	2,171,205.89	2,171,205.89	2,171,205.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	88,387,437.60	88,387,437.60	88,387,437.60	88,387,437.60	88,387,437.60	83,600,993.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	75,268,478.29	75,268,478.29	75,268,478.29	74,957,027.58	74,957,027.58	73,145,856.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1,108,928.67	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	58,547,341.61	58,547,341.61	58,547,341.61	58,547,341.61	58,547,341.61	57,844,259.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	243,316,621.00	19,959,799.96	19,959,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	246,796,621.00	247,905,549.67	247,905,549.67	227,945,062.51	226,508,246.28	226,508,246.28	219,207,548.48			N/A	246,796,621.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	55,641,938.00	52,003,155.74	52,003,155.74	52,003,155.74	52,003,155.74	52,003,155.74	52,003,155.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,325,520.00	4,892,275.61	4,892,275.61	4,892,275.61	4,892,275.61	4,892,275.61	4,892,275.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
PERIODO: 2021 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000057



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,378,753.00	22,756,255.87	22,756,255.87	22,756,255.87	22,756,255.87	22,756,255.87	22,756,255.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,743,500.00	19,271,083.51	19,271,083.51	19,271,083.51	19,271,083.51	19,271,083.51	19,271,083.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	13,463,880.00	13,747,674.35	13,747,674.35	13,747,674.35	13,747,674.35	13,747,674.35	12,963,735.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	940,000.00	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	1,270,635.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
ENERO DEL 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000060



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	5,400,192.00	4,850,042.51	4,850,042.51	4,850,042.51	4,850,042.51	4,850,042.51	4,850,042.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,670,200.00	2,855,369.12	2,855,369.12	2,855,369.12	2,855,369.12	2,855,369.12	2,855,369.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	5,693,248.00	7,367,742.37	7,367,742.37	7,367,742.37	7,367,742.37	7,367,742.37	7,367,742.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	492,000.00	249,618.02	249,618.02	249,618.02	249,618.02	249,618.02	249,618.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Huimanguillo		





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	29,951.20	29,951.20	29,951.20	29,951.20	29,951.20	29,951.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	30,000.00	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	30,693.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	156,000.00	99,867.78	99,867.78	99,867.78	99,867.78	99,867.78	99,867.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	18,000.00	30,798.00	30,798.00	30,798.00	30,798.00	30,798.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
ENERO 2024 - 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000064



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	264,000.00	300,117.68	300,117.68	300,117.68	300,117.68	300,117.68	295,155.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	14,400.00	6,383.19	6,383.19	6,383.19	6,383.19	6,383.19	5,933.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	56,400.00	44,490.34	44,490.34	44,490.34	44,490.34	44,490.34	44,490.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
ENERO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000066



Huimanguillo

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	3,668.57	3,668.57	3,668.57	3,668.57	3,668.57	3,668.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	9,737.55	9,737.55	9,737.55	9,737.55	9,737.55	9,737.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 GOVERNMENT OF TABASCO
 GOVERNMENT OF TABASCO

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000068



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,520,405.19	7,520,405.19	7,520,405.19	7,520,405.19	7,520,405.19	7,519,535.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	9,100,000.00	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	8,768,403.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

(Handwritten signatures in blue ink)



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000069

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
ENERO 2024

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000070



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	619,440.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	900,000.00	312,251.15	312,251.15	312,251.15	312,251.15	312,251.15	23,727.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL Y ADMINISTRACIÓN FISCAL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
ENERO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000071



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: EJERCICIO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,452,767.41	1,452,767.41	1,452,767.41	1,452,767.41	1,452,767.41	1,424,173.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	360,000.00	17,736,201.00	17,736,201.00	17,736,201.00	17,736,201.00	17,736,201.00	17,736,201.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	313 - Agua	0.00	283,311.00	283,311.00	283,311.00	283,311.00	283,311.00	283,311.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

(Handwritten signature)

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
ENERO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000074



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	221,808.00	454,261.80	454,261.80	454,261.80	454,261.80	454,261.80	454,261.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	666,000.00	1,325,940.00	1,325,940.00	1,325,940.00	1,325,940.00	1,325,940.00	1,228,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Programa Fondo Convento - Especifico	Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Programa Fondo Convento - Especifico	Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Programa Fondo Convento - Especifico	Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Programa Fondo Convento - Especifico	Municipio de Huimanguillo		





000076

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	770,000.00	1,381,480.60	1,381,480.60	1,381,480.60	1,381,480.60	1,381,480.60	1,381,480.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	42,000.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	39,672.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	103,066.00	103,066.00	103,066.00	103,066.00	103,066.00	103,066.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	200,400.00	349,999.91	349,999.91	349,999.91	349,999.91	349,999.91	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	658,845.20	658,845.20	658,845.20	658,845.20	658,845.20	658,845.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	55,000.00	69,592.00	69,592.00	69,592.00	69,592.00	69,592.00	69,592.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	36,000.00	88,771.67	88,771.67	88,771.67	88,771.67	88,771.67	88,771.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

X

[Handwritten Signature]



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	390,000.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	149,698.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	60,668.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	16,994.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,860,132.00	3,860,132.00	3,860,132.00	3,860,132.00	3,860,132.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	






**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	596,992.13	0.00

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	563,918.18	563,918.18	563,918.18	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	19,068,621.00	28,838.85	28,838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	175,474,460.00	176,071,452.13	176,071,452.13	176,042,613.28	175,478,695.10	175,478,695.10	170,023,986.95			N/A	175,474,460.00		



(Signature)

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

(Signature)
C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000085



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUARTO TRIMESTRE 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
 JUNIO 2014 - 2017

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000086



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	191458	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el trimestre. Los proyectos de Complementarios puede ser registrados en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1,21951	{Justi};ciclo:2024,tri m:4,just:Adecuacion es normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario :esmeraldad@ossant osi,fecha:10/01/25}	0	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	0	Validado	100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	39,02439	{Justi};ciclo:2024,tri m:4,just:Adecuacion es normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario :esmeraldad@ossant osi,fecha:10/01/25}	30,85106	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	30,85106	Validado	117.16	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de la vivienda, básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	59,7561	{Justi};ciclo:2024,tri m:4,just:Adecuacion es normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario :esmeraldad@ossant osi,fecha:10/01/25}	69,14894	Mayor demanda de bienes y servicios	69,14894	Validado	108.29	Validado



LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000088

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CUARTO TRIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000089



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000990



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento cuando el ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del Fortamun al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.36329			4.36329			2.68039	Programación original deficiente		162.79	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.00241	Otras causas	El excedente ejercido de corresponde a productos financieros generados de la productiva del recurso.	100	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado




**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de pago de derechos y correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.20609			0.20609			0.16145			78.34	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	99.79391			99.79391			81.47437			81.64	Validado






MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00093



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2024	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189870	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2024

Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005		Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
1005		Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al ingreso de la Disposición, según lo señalado en la Ley de Participaciones Federales y los Municipios, y está compuesto por los ingresos de las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t/ Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-7,32168			-7,32168			-8,71549			119,04	Validado



LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO FLEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION