

00001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	RLF	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402621761	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2204515.89	2204515.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204515.89, modificado:2204515.89}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K00300800119	S	15000	12182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}	
2025	4	TAB250402621793	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1936113.25	1936113.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936113.25, modificado:1936113.25}}	REHABILITACION DEL PARQUE LA PAZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0380080124	S	15000	12182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modificada:733.9}}	
2025	4	TAB250402621858	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2352786.58	2352786.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352786.58, modificado:2352786.58}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAFUERTE EN DESLAVE EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJ. LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080131	S	200	191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	
2025	4	TAB250402621920	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1323092.47	1323092.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323092.47, modificado:1323092.47}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD POBLADO MECATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0040080122	S	1195	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAFUTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250402621761	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:- 93.66344081, lat:17.7620967}}	46028	46057	2204515.89	2199059.17	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 253308-095-2025, contratista:TEKN OMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2621761/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402621793	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LOCALIDAD CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, lon:- 93.66344081, lat:17.7620967}}	46014	46073	1936113.25	1928033.27	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 253303-090-2025, contratista:EVELI O SALVADOR ALMEIDA, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1928033.27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2621793/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402621858	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:EJ. CANDELARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:- 93.66344081, lat:17.7620967}}	46028	46072	2352786.58	2346740.59	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 253308-096-2025, contratista:CORP ORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2621858/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250402621920	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:POBLADO MECATEPEC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, lon:- 93.51612025, lat:17.91751035}}	46028	46072	1323092.47	1316275.92	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 252308-093-2025, contratista:ENRIQ UE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNI CPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2621920/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	RLF	ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402621952	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrógeno				1904857.65	1904857.65	{{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904857.65, modificado:1904857.65}}	CONSTRUCCION DE Y BANQUETAS EN CALLE 2 Y CALLE 7, LOCALIDAD. POB. C32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080129	S	2000	1917	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}}}	
2025	4	TAB250402621992	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrógeno				3826992.69	3826992.69	{{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826992.69, modificado:3826992.69}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DREANJE SANITARIO EN LA CALLE TRANSVERSAL SIN NOMBRE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, LOCALIDAD POBLADO C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080130	S	2000	1680	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}}}	
2025	4	TAB250402622070	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrógeno				31101127.87	31101127.87	{{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.110112787E7, modificado:3.110112787E7}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA, LOCALIDAD:COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080088	S	32502	30000	0	{{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34471.0, meta_modificada:34471.0}}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402621952	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE 2 Y 7, POBLADO C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:- 93.5011172, lat:17.97153189}}	46028	46069	1904857.65	1897894.95	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 252313-097-2025, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1897894.95}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2621952/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402621992	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRANSVERSAL SIN	46028	46087	3826992.69	3822084.74	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 252308-094-2025, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3822084.74}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2621992/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402622070	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECC. AL POB. ESTACION ZANAPA	46028	46117	31101127.87	30593262.15	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23- 253308-091-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA MONACO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2622070/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION





MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



00066

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 6 rows of project data with financial and execution details.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains 5 rows of project data.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEDREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535801	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación AV. MIGUEL HIDALGO Colonia CD. HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación CARLOS A. MADRAZO Y Calle MEZCALAPA Calle LA	14-04-2025	12-06-2025	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	2,418,111.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-008-2025, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:550.0}}	{2535801/proyecto_INICIO, 2535801/proyecto_PROCESO, 2535801/proyecto_INICIO, 2535801/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535802	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86442 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE	05-05-2025	03-06-2025	758,214.01	758,214.01	758,214.01	758,214.01	758,214.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-016-2025, contratista:SANTAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:580.5}}	{2535802/proyecto_PROCESO, 2535802/proyecto_INICIO, 2535802/proyecto_PROCESO, 2535802/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535803	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO	14-04-2025	13-05-2025	1,306,516.24	1,306,516.24	1,306,516.24	1,306,516.24	1,306,516.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-013-2025, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:263.5}}	{2535803/proyecto_INICIO, 2535803/proyecto_PROCESO, 2535803/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535804	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LA JUVENTUD Colonia LA JUVENTUD 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Cerrada VERGEL Y Calle EL SILENCIO LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA CARRETERA	14-04-2025	12-06-2025	3,297,522.28	3,297,522.28	3,297,522.28	3,297,522.28	3,297,522.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-010-2025, contratista:GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2535804/proyecto_INICIO, 2535804/proyecto_PROCESO, 2535804/proyecto_INICIO, 2535804/proyecto_PROCESO, 2535804/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535805	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle IGNACIO GUTIERREZ Y Calle PEDRO C. COLORADO Avenida CORNELIO	14-04-2025	28-05-2025	772,917.44	772,917.44	772,917.44	772,917.44	772,917.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-009-2025, contratista:RODOLFO CORTAZAR COLORADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO,	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2535805/proyecto_INICIO, 2535805/proyecto_PROCESO, 2535805/proyecto_INICIO, 2535805/proyecto_PROCESO, 2535805/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535806	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,481,216.64	9,421,509.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9481216.64, modificado:9421509.01}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MÉNDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD. LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	33628	S	4,402	2,934	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7214.0, meta_modificada:7214.0}}
2025	4	TAB250202535808	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,861,642.36	10,807,655.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086164236E7, modificado:1.080765525E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES. LOCALIDAD. POB. C.40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35900	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35900	S	2,243	1,495	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}}
2025	4	TAB250202535809	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,967,467.71	1,955,092.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967467.71, modificado:1955092.87}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MILAGROS, DE CALLE SIMON SARLAT A CARRETERA FEDERAL. LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35951	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35951	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.0, meta_modificada:539.0}}
2025	4	TAB250202535810	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,253,148.14	1,232,843.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253148.14, modificado:1232843.63}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD. LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. - 35985	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	35985	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
2025	4	TAB250202535811	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,183,336.85	2,169,728.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2183336.85, modificado:2169728.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CALLE WALTER HERRERA, DEL BOULEVARD WALTER HERRERA A AV. LA JUVENTUD, LOCALIDAD. CD HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 37497	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	37497	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5405.0, meta_modificada:5405.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPU_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535806	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo VILLA CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle INDEPENDENCIA	16-06-2025	29-06-2025	9,421,509.01	9,421,509.01	9,421,509.01	9,421,509.01	9,421,509.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-049-2025, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7214.0}}	{2535806/proyecto_INICIO, 2535806/proyecto_FIN, 2535806/proyecto_INICIO, 2535806/proyecto_PROCESO, 2535806/proyecto_FIN, 2535806/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535808	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:Calle 3 Colonia POB. C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 2 Y Calle 7 Calle 1 EL ÁREA DE	14-04-2025	27-06-2025	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	10,807,655.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-012-2025, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7200.0}}	{2535808/proyecto_INICIO, 2535808/proyecto_PROCESO, 2535808/proyecto_INICIO, 2535808/proyecto_PROCESO, 2535808/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535809	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CALLE LOS MILAGROS Colonia CIUDAD HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARRETERA CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle	14-04-2025	28-05-2025	1,955,092.87	1,955,092.87	1,955,092.87	1,955,092.87	1,955,092.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-028-2025, contratista:JORGE ALBERTO RAMON ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:1,955,092.87	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:539.0}}	{2535809/proyecto_INICIO, 2535809/proyecto_PROCESO, 2535809/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535810	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle DEL SILENCIO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle 5A DE LA JUVENTUD Y Calle SIN NOMBRE Calle CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle	14-04-2025	12-06-2025	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	1,232,843.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-006-2025, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:1,232,843.63	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:48.0}}	{2535810/proyecto_INICIO, 2535810/proyecto_PROCESO, 2535810/proyecto_FIN, 2535810/proyecto_PROCESO, 2535810/proyecto_FIN, 2535810/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535811	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle EL SILENCIO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARDENAS RAUDALES MALPASO Y Calle LA JUVENTUD Y Calle	29-05-2025	27-06-2025	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	2,169,728.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-032-2025, contratista:LUCIA GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:2,169,728.80	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5405.0}}	{2535811/proyecto_INICIO, 2535811/proyecto_PROCESO, 2535811/proyecto_FIN, 2535811/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535812	Proyecto de inversión	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2,504,688.76	2,483,895.98	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504688.76, modificado:2463895.98}}	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 15 C.C.T. 27ECB0017Y. LOCALIDAD CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20346	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20346	S	5,293	3,528	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
2025	4	TAB250202535813	Proyecto de inversión	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2,409,832.57	2,256,986.79	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409832.57, modificado:2256986.79}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MORA ASCANIO, DE CALLE OLMECA A ANDADOR TAMARINDO. LOCALIDAD. CD. LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20418	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20418	S	5,293	3,528	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}
2025	4	TAB250202535814	Proyecto de inversión	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	1,154,963.86	1,107,295.08	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154963.86, modificado:1107295.08}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE BOULEVARD WALTER HERRERA RAMÍREZ A CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ. LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23995	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23995	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}
2025	4	TAB250202535815	Proyecto de inversión	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	4,709,797.25	4,661,726.04	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709797.25, modificado:4661726.04}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO, DE AV. MIGUEL HIDALGO A VÍA PERIFÉRICO, LOCALIDAD. CD HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23376	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23376	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}
2025	4	TAB250202535816	Proyecto de inversión	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2025	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal	2,236,008.69	2,207,573.95	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236008.69, modificado:2207573.95}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL ACCESO DEL TECNOLOGICO LA VENTA. LOCALIDAD. CD LA VENTA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23307	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23307	S	5,293	3,528	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.5, meta_modificada:1261.5}}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEDREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535812	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle MANUEL MORA ASCANIO Pueblo CD. LA VENTA 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle LEANDRO ROVIROSA WADE Calle JOSÉ MARIA BIMO	14-04-2025	12-06-2025	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	2,483,895.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-015-2025, contratista:ALEJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:2483003.66	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{2535812/proyecto_PROCESO, 2535812/proyecto_INICIO, 2535812/proyecto_PROCESO, 2535812/proyecto_INICIO, 2535812/proyecto_PROCESO, 2535812/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535813	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle MANUEL MORA ASCANIO Colonia LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle OLMECA Y Calle OSCAR PINZON Calle A LA VENTA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 104 KM DE	14-04-2025	12-06-2025	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.79	2,256,986.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-019-2025, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MAQUINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:126.0}}	{2535813/proyecto_PROCESO, 2535813/proyecto_INICIO, 2535813/proyecto_PROCESO, 2535813/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535814	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA RAMIREZ Y Calle IGNACIO	26-05-2025	24-06-2025	1,107,295.08	1,107,295.08	1,107,295.08	1,107,295.08	1,107,295.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-024-2025, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:1442966.47	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:223.0}}	{2535814/proyecto_INICIO, 2535814/proyecto_PROCESO, 2535814/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535815	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle PERIFERICO Colonia HUIMANGUILLO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle LIC. BENITO JUAREZ Calle PERIFERICO EL AREA	07-05-2025	05-07-2025	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	4,661,726.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-004-2025, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:4661540.22	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:730.0}}	{2535815/proyecto_INICIO, 2535815/proyecto_PROCESO, 2535815/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535816	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle BANCO DE TIERRA Pueblo CD. LA VENTA 86410 LA VENTA, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SISTEMA Y Calle MANUEL MORA ARCADIO Calle LA VENTA-BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE	14-04-2025	12-06-2025	2,207,573.95	2,207,573.95	2,207,573.95	2,207,573.95	2,207,573.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-027-2025, contratista:MANRIQUE FERRER DAGDUG, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:2245642.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1261.5}}	{2535816/proyecto_INICIO, 2535816/proyecto_PROCESO, 2535816/proyecto_INICIO, 2535816/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535817	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,850,874.27	2,835,514.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850874.27, modificado:2835514.05}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD DE CALLE PEDRO C. COLORADO A GREGORIO MENDEZ, Y EN CALLE GREGORIO MENDEZ DEL CENTRO DE SALUD A CALLE LIBERTAD. LOCALIDAD. VILLA CHOTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23822	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20161	S	4,642	3,094	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.72}}
2025	4	TAB250202535818	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				347,498.32	340,405.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347498.32, modificado:340405.2}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ A CALLE IGNACIO GUTIERREZ. LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23822	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	23822	S	16,309	10,873	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.5}}
2025	4	TAB250302587534	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,017,395.92	2,007,208.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017395.92, modificado:2007208.03}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD: VILLA CHONTALPA MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73501	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73501	S	4,035	3,301	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}
2025	4	TAB250302587535	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,311,725.22	4,293,139.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4311725.22, modificado:4293139.12}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, LOCALIDAD. E.J. SAMARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80035	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80035	S	54	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2345.0, meta_modificada:45.0}}
2025	4	TAB250302587536	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,261,896.04	10,241,953.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.026189604E7, modificado:1.024195374E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 Y 6, LOCALIDAD. POB. C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95574	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95574	S	2,024	1,656	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7121.88, meta_modificada:7121.88}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 6 rows of project data with financial and execution details.

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	SARLE ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587537	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,549,452.87	2,539,661.83	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549452.87, modificado:2539661.83}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE MAGISTERIAL, ENTRE LA AV. DE LA JUVENTUD A RIO MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 105590	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	105590	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.2, meta_modificada:798.2}}	
2025	4	TAB250302587538	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,187,732.40	3,174,540.71	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187732.4, modificado:3174540.71}}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1, LOCALIDAD POBLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95655	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95655	S	2,120	1,734	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.9, meta_modificada:2124.9}}	
2025	4	TAB250302587539	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				513,276.73	478,789.86	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513276.73, modificado:478789.86}}	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL TECNOLÓGICO SUPERIOR, LOCALIDAD. CD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64029	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64029	S	4,852	3,969	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	
2025	4	TAB250302587540	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,879,258.66	1,879,258.66	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879258.66, modificado:1879258.66}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS MILAGROS, DE LA CALLE SIMÓN SARLAT A CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 114652	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	114652	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}}	
2025	4	TAB250302587541	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				724,775.24	1,306,178.65	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724775.24, modificado:1306178.65}}	REHABILITACIÓN DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 95632	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	95632	S	4,852	3,969	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 7 rows of project data with financial and execution details.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587542	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				837,324.03	763,483.87	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837324.03, modificado:763483.87}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 65397	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	65397	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}
2025	4	TAB250302587543	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,197,326.77	4,163,633.44	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4197326.77, modificado:4163633.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 89341	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	89341	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3395.09, meta_modificada:3395.09}}
2025	4	TAB250302587544	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				868,371.55	863,133.80	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868371.55, modificado:863133.8}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA ALFA Y OMEGA, LOCALIDAD. R/A. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80054	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	80054	S	2,285	1,869	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}
2025	4	TAB250302587545	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,865,016.47	1,851,643.46	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865016.47, modificado:1851643.46}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CÁRDENAS-VILLA CHONTALPA (BOULEVARD WALTER HERRERA DESDE PROTECCIÓN CIVIL A SORIANA), LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 109988	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	109988	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}
2025	4	TAB250302587546	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,430,237.68	1,331,389.49	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430237.68, modificado:1331389.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO PRINCIPAL. LOCALIDAD COL. AGRÍCOLA GANADERA JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20449	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20449	S	235	157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250302587542	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LERDO D TEJADA Y Calle LERDO D TEJADA Y Calle LERDO D TEJADA Y Calle LERDO D TEJADA	16-06-2025	30-07-2025	763,483.87	763,483.87	763,483.87	763,483.87	763,483.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-051-2025, contratista:ESTEF ANY SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:824222.24	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:163.0}}	{2587542/proyec to_INICIO, 2587542/proyect o_FIN, 2587542/proyect o_INICIO, 2587542/proyect o_FIN, 2587542/proyect o_INICIO, 2587542/proyect o_FIN	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587543	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARR. FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO CUTIEBOLZ EL ÁREA	15-09-2025	13-11-2025	4,163,633.44	4,163,633.44	4,163,633.44	4,163,633.44	4,163,633.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-084-2025, contratista:MARG ARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:3395.09	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3395.09}}	{2587543/proyec to_PROCESO, 2587543/proyect o_FIN, 2587543/proyect o_INICIO, 2587543/proyect o_PROCESO, 2587543/proyect o_FIN, 2587543/proyect o_INICIO	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587544	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Calle MACULIS Colonia ALGA Y OMEGA 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle TULIPAN Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA	18-08-2025	31-10-2025	863,133.80	863,133.80	863,133.80	863,133.80	86,133.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-060-2025, contratista:LUIS ALBERTO CERINO GARCIA, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, meta:862222.8	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:460.0}}	{2587544/proyec to_INICIO, 2587544/proyect o_PROCESO, 2587544/proyect o_FIN, 2587544/proyect o_INICIO	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587545	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CARDENAS-VILLA CHONTALPA Colonia CENTRO 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER HERRERA Y SE ENCUENTRA EN LA	15-09-2025	29-10-2025	1,851,643.46	1,851,643.46	1,851,643.46	1,851,643.46	1,851,643.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-069- 2025* contratista:CARL OS ANTONIO CERON ALVAREZ, convocante:MUNI CIPIO DE	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:140.0}}	{2587545/proyec to_INICIO, 2587545/proyect o_PROCESO, 2587545/proyect o_INICIO, 2587545/proyect o_FIN, 2587545/proyect o_PROCESO}	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587546	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:45, direccion:Camino JOSE NARCISO ROVIROSA - CRUCERO ECONOMIA 0 284 86430 JOSÉ NARCISO ROVIROSA, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA A 45.4 KM DE HUIMANGUILLO	14-04-2025	28-04-2025	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	1,331,389.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-018-2025, contratista:TEKN OMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1776.0}}	{2587546/proyec to_INICIO, 2587546/proyect o_PROCESO, 2587546/proyect o_FIN}	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587547	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal				3,532,145.62	3,512,100.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3532145.62, modificado:3512100.03}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO AL COBATAB PLANTEL 40, LOCALIDAD. VILLA CHONTALPA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71537	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani	Sin	Municipio de Huimanguillo	71537	S	4,035	3,301	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.6, meta_modificada:2361.6}}
2025	4	TAB250302587548	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal				6,106,035.23	6,055,463.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108035.23, modificado:6055483.9}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, SECTOR GENARO VÁZQUEZ ROJAS 3RA SECCIÓN AMPLIACIÓN. LOCALIDAD. RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN. MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 32841	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani	Sin	Municipio de Huimanguillo	32841	S	2,492	1,662	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.2, meta_modificada:2123.2}}
2025	4	TAB250302587549	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal				2,249,289.76	2,239,004.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249289.76, modificado:2239004.35}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 M. CON CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHO SUPER SPAM Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD. EJ. CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 80009	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani	Sin	Municipio de Huimanguillo	80009	S	386	316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
2025	4	TAB250302587550	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal				3,015,875.49	2,998,410.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3015875.49, modificado:2998410.43}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO AL BASURERO, COLONIA SALVAMENTO, LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 111136	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani	Sin	Municipio de Huimanguillo	111136	S	4,852	3,969	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.46, meta_modificada:1.46}}
2025	4	TAB250302587551	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipales del Distrito Federal				1,059,877.79	1,059,877.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059877.79, modificado:1059877.79}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS MILAGROS ENTRE CALLE SIMON SARLAT Y CARRETERA FEDERAL, COL. LOS ÁNGELES, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 88601	27	Ta	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbani	Sin	Municipio de Huimanguillo	88601	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPU_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587547	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle INGENIERO JORGE LUIS BENITEZ Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) LOCALIDAD SE	16-06-2025	14-08-2025	3,512,100.03	3,512,100.03	3,512,100.03	3,512,100.03	3,512,100.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-045-2025, contratista:ALEJANDRA VILLVICENCIO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2361.6}}	{2587547/proyecto_FIN, 2587547/proyecto_INICIO, 2587547/proyecto_PROCESO, 2587547/proyecto_INICIO, 2587547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587548	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:Calle PRINCIPAL Rancharía RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCION 86402 RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO Calle PERIFERICO LA LOCALIDAD SE	27-05-2025	28-06-2025	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	6,055,483.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-021-2025, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2123.2}}	{2587548/proyecto_INICIO, 2587548/proyecto_FIN, 2587548/proyecto_INICIO, 2587548/proyecto_PROCESO, 2587548/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587549	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Ejido CHIMALAPA 2DA SECCION 86446 CHIMALAPA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y LA LOCALIDAD SE	16-06-2025	29-08-2025	2,239,004.35	2,239,004.35	2,239,004.35	2,239,004.35	2,239,004.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-062-2025, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, avance:222004.25	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:540.0}}	{2587549/proyecto_INICIO, 2587549/proyecto_PROCESO, 2587549/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587550	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Calle CARRETERA BENITO JUAREZ-AGUADULCE Colonia SALVAMENTO 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO Calle 5 PRESIDENTES LA LOCALIDAD SE LOCALIDAD SE	15-09-2025	29-10-2025	2,998,410.43	2,998,410.43	2,998,410.43	2,998,410.43	2,998,410.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-073-2025, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.46}}	{2587550/proyecto_INICIO, 2587550/proyecto_PROCESO, 2587550/proyecto_FIN, 2587550/proyecto_PROCESO, 2587550/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587551	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia LOS ANGELES 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARR. FEDERAL Y Calle SIMON SARLAT Calle IGNACIO CUTIÉREZ EL ÁREA DE	15-09-2025	29-10-2025	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	1,049,186.00	553,664.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-061-2025, contratista:ALEJANDRA MADRIGAL DE LA FUENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, avance:1617.0}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1617.0}}	{2587551/proyecto_FIN, 2587551/proyecto_INICIO, 2587551/proyecto_FIN, 2587551/proyecto_INICIO, 2587551/proyecto_PROCESO, 2587551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025 4	TAB250302587552	Proy ecto de inver sión	2025	33-Aportac iones Federa les para Entida des Federa les y Municipi ales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipi al y de las Demarc aciones Territor iales del Distrito Federal				1,168,510.29	1,154,917.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168510.29, modificado:1154917.43}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA, C.C.T. 27DPR0855Z, LOCALIDAD. POB. C.25 GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 36241	27	Ta bas co	8	Huima nguillo	Proye cto de Invers ión de Infraes tructur a Social	Educa ción	Sin identi ficar	Municipio de Huimanguill o	36241	S	1,448	965	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modifica da:400.0}}
2025 4	TAB250302587553	Proy ecto de inver sión	2025	33-Aportac iones Federa les para Entida des Federa les y Municipi ales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipi al y de las Demarc aciones Territor iales del Distrito Federal				3,521,837.35	3,493,364.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3521837.35, modificado:3493364.03}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, TRAMO EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCIÓN EL CORCHAL HACIA POB. C 25 GRAL. ISIDRO CORTEZ RUEDA. LOCALIDAD. EJ. ZAPOTAL 3RA SECCIÓN, EL CORCHAL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23242	27	Ta bas co	8	Huima nguillo	Proye cto de Invers ión de Infraes tructur a Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipio de Huimanguill o	23243	S	251	167	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modifica da:2.0}}
2025 4	TAB250302587554	Proy ecto de inver sión	2025	33-Aportac iones Federa les para Entida des Federa les y Municipi ales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipi al y de las Demarc aciones Territor iales del Distrito Federal				10,534,136.61	10,463,718.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053413661E7, modificado:104637183E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, TRAMO CAMINO AL PANTÓN, LOCALIDAD. EJ. CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 30163	27	Ta bas co	8	Huima nguillo	Proye cto de Invers ión de Infraes tructur a Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipio de Huimanguill o	30163	S	102	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modifica da:11000.0}}
2025 4	TAB250302587555	Proy ecto de inver sión	2025	33-Aportac iones Federa les para Entida des Federa les y Municipi ales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipi al y de las Demarc aciones Territor iales del Distrito Federal				4,291,910.08	4,271,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291910.08, modificado:4271800.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL SECTOR EL RETIRO A LA ESCUELA Y SECTOR TRES LETRAS A LA AUTOPISTA, LOCALIDAD. EJ. NICOLÁS BRAVO BLASILLO 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 23405	27	Ta bas co	8	Huima nguillo	Proye cto de Invers ión de Infraes tructur a Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipio de Huimanguill o	23196	S	1,240	827	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modifica da:4200.0}}
2025 4	TAB250302587556	Proy ecto de inver sión	2025	33-Aportac iones Federa les para Entida des Federa les y Municipi ales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipi al y de las Demarc aciones Territor iales del Distrito Federal				1,725,113.08	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725113.08, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA PAZ, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 71838	27	Ta bas co	8	Huima nguillo	Proye cto de Invers ión de Infraes tructur a Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipio de Huimanguill o	71838	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.9, meta_modifica da:733.9}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 6 rows of project data with various financial and status details.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO, FUENTES_FINANCIAM IENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPON SABLE, ENTIDAD_RESPONSA BLE, ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE, MUNICIPIO_RESPONS ABLE, TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUT ORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFIC IADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPU_GEUREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587557	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Boulevard WALTER MORERA RAMIREZ Y CALLE CARLOS A. MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ	16-06-2025	14-08-2025	3,111,084.11	3,111,084.11	3,111,084.11	3,111,084.11	3,111,084.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-056-2025, contratista:ICODS A, S.A DE C.V., convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3111084.11	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2120.6}}	(2587557/proyec to_INICIO, 2587557/proyec to_PROCESO, 2587557/proyec to_FIN, 2587557/proyec to_INICIO, 2587557/proyec to_FIN)	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587558	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Prolongación MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARLOS A. MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ	16-06-2025	30-07-2025	2,981,789.98	2,981,789.98	2,981,789.98	2,981,789.98	2,981,789.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-039-2025, contratista:MIREY A BRITO DE LOS SANTOS, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2981789.98	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:360.65}}	(2587558/proyec to_PROCESO, 2587558/proyec to_FIN, 2587558/proyec to_INICIO, 2587558/proyec to_INICIO, 2587558/proyec to_FIN,	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587559	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:58, direccion:Calle CARR. A OCUPAN Colonia POB. OCUPAPAN 86402 OCUPAPAN, HUIMANGUILLO ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calle TIERRA NUEVA- FRANCISCO RUEDA LA LOCALIDAD SE	18-08-2025	31-10-2025	5,388,161.09	5,388,161.09	5,388,161.09	5,388,161.09	5,388,161.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-058-2025, contratista:JOSE LORENZO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5388161.09	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:3096.0}}	(2587559/proyec to_PROCESO, 2587559/proyec to_INICIO, 2587559/proyec to_PROCESO, 2587559/proyec to_FIN, 2587559/proyec to_INICIO, 2587559/proyec to_PROCESO,	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587560	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO Pueblo CD. HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle CARLOS A. MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ Y CALLE CARLOS A. MARGARITA DE LA CRUZ LOPEZ	16-06-2025	30-07-2025	748,059.16	748,059.16	748,059.16	748,059.16	748,059.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-040-2025, contratista:BENJ AMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:748059.16	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:496.46}}	(2587560/proyec to_PROCESO, 2587560/proyec to_FIN, 2587560/proyec to_INICIO, 2587560/proyec to_INICIO, 2587560/proyec to_PROCESO,	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587561	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS MILAGROS Colonia HUIMANGUILLO (CENTRO) 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NIÑOS HEROES Calle SIMON SABLATEL	16-06-2025	30-07-2025	535,995.95	535,995.95	535,995.95	535,995.95	535,995.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33- 253303-047-2025, contratista:MARG ARITA DE LA CRUZ LOPEZ, convocante:MUNI CIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:535995.95	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:539.0}}	(2587561/proyec to_INICIO, 2587561/proyec to_PROCESO, 2587561/proyec to_INICIO, 2587561/proyec to_FIN, 2587561/proyec to_PROCESO)	En Ejecu ción	Valid ado avan ces	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, F1_CICLO DE RECURSO, F1_RAMO, F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, F2_CICLO DE RECURSO, F2_RAMO, F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains 6 rows of project data.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587562	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA) 86442 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO ENTRE	14-04-2025	13-05-2025	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	3,089,216.07	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-017-2025, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3089216.07}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:401.0}}	{2587562/proyecto_INICIO, 2587562/proyecto_PROCESO, 2587562/proyecto_FIN, 2587562/proyecto_PROCESO, 2587562/proyecto_FIN, 2587562/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587563	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido TRES BOCAS 1RA. SECCION 86423 TRES BOCAS 1RA. SECCION, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE	18-08-2025	31-10-2025	2,383,507.33	2,383,507.33	2,383,507.33	2,383,507.33	2,383,507.33	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-057-2025, contratista:RUDY CRUZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2383507.33}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1048.0}}	{2587563/proyecto_PROCESO, 2587563/proyecto_FIN, 2587563/proyecto_INICIO, 2587563/proyecto_FIN, 2587563/proyecto_INICIO, 2587563/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587564	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:Calle 1 Colonia POB. C-31 86402 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 2 Y Calle 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31 KM DE	15-09-2025	13-11-2025	3,154,567.93	3,154,567.93	3,154,567.93	3,154,567.93	3,154,567.93	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-078-2025, contratista:AXEL COLORADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3154567.93}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2406.0}}	{2587564/proyecto_PROCESO, 2587564/proyecto_FIN, 2587564/proyecto_INICIO, 2587564/proyecto_FIN, 2587564/proyecto_INICIO, 2587564/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587565	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Calle ACCESO AL COBATAB Colonia CHONTALPA 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22 KM DE	15-09-2025	29-10-2025	1,202,483.79	1,202,483.79	1,202,483.79	1,202,483.79	1,202,483.79	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-074-2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1202483.79}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:570.0}}	{2587565/proyecto_INICIO, 2587565/proyecto_PROCESO, 2587565/proyecto_FIN, 2587565/proyecto_PROCESO, 2587565/proyecto_FIN, 2587565/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587566	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Calle CARR. STA TERESA Pueblo VILLA SAN MANUEL 86434 SAN MANUEL, HUIMANGUILLO ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24.4 KM DE	14-04-2025	13-05-2025	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	1,548,102.88	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-033-2025, contratista:MARIO TORRES MERODIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1548102.88}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1.0}}	{2587566/proyecto_PROCESO, 2587566/proyecto_FIN, 2587566/proyecto_PROCESO, 2587566/proyecto_INICIO, 2587566/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	TABASCO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025 4	TAB250302587567	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				654,571.61	648,970.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654571.61, modificado:648970.47}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO C.C.T. 27DJN1894Z1, LOCALIDAD. COL. AGRÍCOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 73219	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73219	6	427	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	
2025 4	TAB250302587568	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,717,049.17	5,691,889.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5717049.17, modificado:5691889.5}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN Prol. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS A. MADRAZO Y CALLE MEZCALAPA, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 64538	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64538	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3931.96, meta_modificada:3932.0}}	
2025 4	TAB250302587569	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				14,390,993.71	14,340,836.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439099371E7, modificado:1.434083698E7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA DE SISTEMA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHEO SUPER SPAM, EN ESPACIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS, LOCALIDAD. CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 2DA ETAPA - 64459	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	64159	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.0, meta_modificada:2688.0}}	
2025 4	TAB250302587570	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,183,088.03	2,161,698.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2183088.03, modificado:2161698.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 267, C.C.T.27DTA0267W, LOCALIDAD. EJ. CAOBANAL 1RA. SECCIÓN AMPLIACIÓN LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. - 20286	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	20286	S	605	404	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.44, meta_modificada:1.0}}	
2025 4	TAB250302587571	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,447,601.15	9,447,601.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9447601.15, modificado:9447601.15}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO DANIEL RAMÓN CADENA EN LA COLONIA LA JUVENTUD, LOCALIDAD: CD. HUIMANGUILLO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 2DA ETAPA - 83583	27	T	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	83583	S	14,950	12,232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2272.0, meta_modificada:2272.0}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 5 rows of project data with financial and execution details.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 7 rows of project data with details on location, dates, and financial progress.

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with 20 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, f1_CICLO DE RECURSO, f1_RAMO, f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, f2_CICLO DE RECURSO, f2_RAMO, f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, if1_CICLO DE RECURSO, if1_RAMO, if1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, if2_CICLO DE RECURSO, if2_RAMO, if2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 5 rows of project data with detailed financial and execution information.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_AP ROBADO, MONTO_GLOBAL_MO DIFICADO, FUENTES_FINANCIAM IENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPON SABLE, ENTIDAD_RESPONSA BLE, ID_MUNICIPIO_RESPO NSABLE, MUNICIPIO_RESPON SABLE, TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUT ORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFIC IADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Rows include project details like 'TAB250302587587' with georeferences, dates, and financial data.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, #F1_CICLO DE RECURSO, #F1_RAMO, #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #F2_CICLO DE RECURSO, #F2_RAMO, #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

Handwritten signature

Handwritten signature



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. It contains 6 rows of project data with financial and status details.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, if1_CICLO DE RECURSO, if1_RAMO, if1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, if2_CICLO DE RECURSO, if2_RAMO, if2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612851	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:509, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PEDRO SANCHEZ MAGALLANES 86443 PEDRO SANCHEZ MAGALLANES, HUIMANGUILLO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KM	30-10-2025	28-11-2025	3,071,271.80	3,071,271.80	3,071,271.80	3,071,271.80	3,071,271.80	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R23-252303-082-2025*, contratista:LUIS ANGEL MACHIN JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:2.5}}	{2612851/proyecto_PROCESO, 2612851/proyecto_INICIO, 2612851/proyecto_FIN, 2612851/proyecto_INICIO, 2612851/proyecto_FIN, 2612851/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612852	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:Calle PODER JUDICIAL FEDERAL Colonia POB. C-41 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA LOCALIDAD SE	10-12-2025	31-12-2025	1,260,115.38	1,260,115.38	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HU-CO-R33-253303-092-2025, contratista:MKCA CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2612852/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402615386	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2025	30-06-2025	2,324,802.40	2,324,802.40	2,324,802.40	2,324,802.40	2,324,802.40	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato: CAR/011/2025, contratista:DANIEL OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2324802.40, avance:10.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:10.0}}	{2615386/proyecto_FIN, 2615386/proyecto_INICIO, 2615386/proyecto_PROCESO, 2615386/proyecto_INICIO, 2615386/proyecto_PROCESO, 2615386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601173	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6634408, lat:17.7620967}}	04-08-2025	30-09-2025	290,271.53	290,271.53	290,271.53	290,271.53	290,271.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:15.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601174	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.6634408, lat:17.7620967}}	12-10-2025	12-10-2025	20,427.83	20,427.83	20,427.83	20,427.83	20,427.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601175	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				56,000.00	55,450.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55450.32}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-066	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	4	TAB250302601176	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				84,000.00	84,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE ESCRITORIO ESCUADRA CON CAJONES Y LIBREO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-067	S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2025	4	TAB250302601177	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				87,000.00	86,712.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86712.32}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-068	S	12,182	14,999	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2025	4	TAB250302601178	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				18,000.00	17,284.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:17284.65}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO LINEAL PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo		S	12,182	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250302601179	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				45,000.00	44,254.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44254.27}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE DOBLE PODER TIPO DE DECODIFICACION NVR MEGAPIXELES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-070	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601175	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.6634408, lat:17.7620967}}	04-08-2025	30-09-2025	55,450.32	55,450.32	55,450.32	55,450.32	55,450.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601176	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	83,810.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	83,810.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601177	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601178	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-08-2025	30-09-2025	17,284.65	17,284.65	17,284.65	17,284.65	17,284.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601179	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD, HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	15-09-2025	15-11-2025	44,254.27	44,254.27	44,254.27	44,254.27	44,254.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, if1_CICLO DE RECURSO, if1_RAMO, if1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, if2_CICLO DE RECURSO, if2_RAMO, if2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPU_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601160	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	15-09-2025	15-11-2025	24,940.12	24,940.12	24,940.12	24,940.12	24,940.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601161	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	15-09-2025	15-11-2025	18,374.52	18,374.52	18,374.52	18,374.52	18,374.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601162	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	119,017.74	119,017.74	119,017.74	119,017.74	119,017.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601163	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-10-2025	15-12-2025	10,213.92	10,213.92	10,213.92	10,213.92	10,213.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601164	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	01-09-2025	15-12-2025	72,714.63	72,714.63	72,714.63	72,714.63	72,714.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	if1_CICLO DE RECURSO	if1_RAMO	if1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	if2_CICLO DE RECURSO	if2_RAMO	if2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	SARLE ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601185	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				25,000.00	24,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24366.0}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE PLOTER PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-076	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250302601186	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				75,000.00	74,518.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74518.68}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE TELEVISION PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-077	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	4	TAB250302601187	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				77,000.00	76,563.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:76563.36}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	ADA-078	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2025	4	TAB250302601188	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTAMUN				38,000.00	37,700.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37700.42}}	EQUIPAMIENTO. ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-079	S	145	250	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Rows include project details like FOLIO, TIPO_GEOREFERENCI, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION.

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



00048



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Huimanguillo

Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	1,928,033.27	1,928,033.27	1,928,033.27	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	3,515,335.09	3,515,335.09	3,515,335.09	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	13,106,005.93	13,106,005.93	13,106,005.93	7,386,026.24	7,386,026.24	7,386,026.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	32,940,002.74	32,940,002.74	32,940,002.74	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	5,644,324.84	5,644,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	y 23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	403,768.20	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	57,133,701.87	57,133,701.87	51,489,377.03	7,386,026.24	7,386,026.24	7,386,026.24			N/A	56,729,933.67		

LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	3,616,980.00	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	4,120,482.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	166,090.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	40,186,438.72	40,186,438.72	40,186,438.72	36,035,291.16	36,035,291.16	33,279,707.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	61,145,734.62	61,145,734.62	61,145,734.57	59,885,619.19	59,885,619.19	59,150,891.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	97,138,952.40	97,138,952.40	97,138,952.40	97,138,952.38	97,138,952.38	94,724,915.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	5,289,276.08	0.00
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para y Entidades Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	44,275,466.54	44,275,466.54	44,275,466.54	40,402,653.48	40,402,653.48	35,765,745.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	238,220,333.00	93,424.07	93,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	241,837,313.00	247,126,589.08	247,126,589.08	247,033,164.96	237,749,088.94	237,749,088.94	227,207,832.39			N/A	241,837,313.00		
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	58,115,927.70	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	54,801,598.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	5,098,464.00	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	5,405,434.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,313,543.00	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	24,355,881.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	134 - Compensaciones	20,794,776.00	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	23,043,097.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	16,346,604.00	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	14,248,439.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,570,000.00	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	1,555,425.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	23,311.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	154 Prestaciones contractuales	5,230,541.00	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	4,702,953.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,985,665.00	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	2,692,730.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	171 - Estimulos	7,773,309.00	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	6,509,667.01	4,233,090.53	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	360,000.00	309,976.72	309,976.72	309,976.72	309,976.72	309,976.72	261,904.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	67,662.80	67,662.80	67,662.80	67,662.80	67,662.80	67,662.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 15 columns: Dependencia Ejecutora, Tipo de Gasto, Partida, Aprobado, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, Contratos, Proyectos, Pagado SHCP, Pagado EF, ESTATUS, Observaciones (Captura). It contains 5 rows of data for the Municipality of Huimanguillo, detailing various expense categories like 'Material impreso', 'Material de limpieza', 'Materiales para el registro', 'Productos alimenticios', and 'Utensilios para el servicio de alimentación'.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	244 - Madera y productos de madera	0.00	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	5,150.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico electrónico	56,400.00	31,842.83	31,842.83	31,842.83	31,842.83	31,842.83	29,494.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	18,921.92	18,921.92	18,921.92	18,921.92	18,921.92	2,752.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	6,730.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	7,388,719.16	7,385,494.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	10,300,000.00	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	12,549,937.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	274 - Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	290,153.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	900,000.00	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	4,789,489.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	198,234.84	198,234.84	198,234.84	198,234.84	198,234.84	198,234.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	138,530.10	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	1,116,816.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,320,000.00	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	1,756,016.86	1,594,312.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,000.00	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13,078,349.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	17,065,253.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades y Federativas Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	313 - Agua	485,676.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	502,705.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	413,808.00	180,884.60	180,884.60	180,884.60	180,884.60	180,884.60	180,884.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	800,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,640.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos técnicos integrales	1,833,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	1,247,480.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,609,143.79	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	673,537.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	114,000.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	85,202.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales Entidades Federativas Municipios para y	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	421,869.90	817,086.33	817,086.33	817,086.33	817,086.33	817,086.33	817,086.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	348,000.00	509,061.20	509,061.20	509,061.20	509,061.20	509,061.20	509,061.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	97,852.00	94,393.87	94,393.87	94,393.87	94,393.87	94,393.87	94,393.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	60,000.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2,478,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00	1,960,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	139,260.32	139,260.32	139,260.32	139,260.32	139,260.32	139,260.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	670,502.17	670,502.17	670,502.17	670,502.17	670,502.17	670,502.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	86,712.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	105,160.43	105,160.43	105,160.43	105,160.43	105,160.43	105,160.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	1,031,349.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	956,726.20	0.00




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	54,985.07	54,985.07	54,985.07	54,985.07	54,985.07	54,985.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	5,268,819.63	664.58	664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario		190,887,935.00	191,844,661.20	191,844,661.20	191,843,996.62	191,843,996.62	191,843,996.62	189,301,695.62			N/A	190,887,935.00		


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

00083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



Huimanguillo
Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUARTO TRIMESTRE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES/MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	36.47059			36.47059			36.78161			99.15	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63.52941			63.52941			63.21839	Programación original deficiente		99.51	Validado


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSÉ ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CUARTO TRIMESTRE 2025



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Índice de Dependencia Financiera
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	4.51066			4.51066			2.73175	Programación original deficiente		165.12	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:(ciclo:2025, trim:4,just:Otras causas,usuario:esmeraldadelosantos,fecha:15/01/26)}	Los importes se van acumulando por periodo de acuerdo a la Metodología.	100	{just1:(ciclo:2025, trim:4,just:Otras causas,usuario:esmeraldadelosantos,fecha:15/01/26)}	Los importes se van acumulando por periodo de acuerdo a la Metodología.	100.50085	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestario		100.5	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0	Programación original deficiente		N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0.29542	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestario		N/D	Validado




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
2025	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: INDICADORES MÓDULO: INDICADORES
 ENTIDAD: TABASCO
 PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.13746			0.13746			0.15466	Programación original deficiente		112.51	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	43.92223			43.92223			100.50085	Programación original deficiente		228.82	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:(ciclo:2025, trim:4,just:Otras causas,usuario:esmeraldadelossantos,fecha:15/01/26)}	Los importes se acumulan en los periodos de acuerdo a la Metodología.	100	{just1:(ciclo:2025, trim:4,just:Otras causas,usuario:esmeraldadelossantos,fecha:15/01/26)}	Los importes se acumulan en los periodos de acuerdo a la Metodología.	100			100	Validado
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-4.95275			-4.95275			-1.63068	Programación original deficiente		32.92	Validado


 LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

00091



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A


MODULO DE EVALUACION

CUARTO TRIMESTRE 2025



Reporte de Recursos Federales
Transferidos
Módulo
Evaluaciones
(Del Desempeño de los Programas)
CUARTO TRIMESTRE
2025

Página 1 de 6



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO
8 - Huimanguillo

Página 2 de 6

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2025

Tipo de Evaluación Costo (\$)

Consistencia y Resultados 377,000.00

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación

Contraparte nacional Invitación a cuando menos tres personas





SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Evaluador

TECSO, S.A. DE C.V

Coordinador de la Evaluación

Lic. Víctor Manuel Fajardo Correa

Objetivos de la Evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de la Evaluación Consistencia y resultados del Programa Presupuestario E062 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes que operó con

recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La presente evaluación se realiza bajo el contexto del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), implementado en México y sustentado a partir del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual expone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están predestinados (DOF, 28-05-2021). El SED es definido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos (DOF, 19-11-2019). Al tratarse de todo un sistema que incluye diversos elementos metodológicos, el SED, cuenta con un marco normativo que, como se mencionó, tiene su origen en la CPEUM, y por lo tanto es de aplicación general para la federación, los estados y los municipios. En ese sentido, destaca mencionar como parte del marco normativo del SED a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual en su artículo 49 determina que el ejercicio de los recursos provenientes de aportaciones federales ¿deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurren recursos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (DOF, 30-01-2018). Adicionalmente, el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), citado en el párrafo anterior, determina que la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales (DOF, 19-11-2019). Aunado a ello, en su artículo 111 esa misma ley agrega que: El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. (DOF, 19-11-2019). Para facilitar la vinculación de la programación de los ejecutores de los recursos con los Planes Nacionales y los programas, la misma ley en su artículo 27 indica que: ¿La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. (DOF, 19-11-2019). Para reforzar lo anterior, el artículo 85,



Documentos anexos a la Evaluación

TIPO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO EVALUACIÓN INTEGRAL	Resumen Ejecutivo_FORTAMUN_HUIMANGUILLO_2025 (1).pdf Eval_Fortamun_Huimanguillo_EJERC FISCAL_2023_FINAL.pdf	RESUMEN EJECUTIVO EVALLUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS E062 EJERCICIO FISCAL 2024 FORMATO DE DIFUSION
ANEXOS	FORMATO_DIFUSION_FORTAMUN_HUIMANGUILLO_2025.PDF	




LIC. MARI LUZ VELAZQUEZ JIMENEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME
DIRECTOR DE PROGRAMACION