

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL					AVANCE			
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	FISICO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
159	31111M U08	K002	K0020080043	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	001	HUIMANGUILLO	79.5	0	METRO LINEAL	06/05/2022	30/05/2022	06/05/2022	30/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	375	0.00	140,127.69	140,127.69	140,127.69	140,127.69	140,127.69	100%	100%	
160	31111M U08	K002	K0020080079	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA	016	CHONTALPA.	522.8	0	METRO LINEAL	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	505	0.00	552,985.63	552,985.63	552,985.63	552,985.63	552,985.63	100%	100%	
161	31111M U08	K002	K0020080080	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	016	CHONTALPA.	353.9	0	METRO LINEAL	01/06/2022	26/07/2022	01/06/2022	26/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	270	0.00	308,651.67	301,896.38	225,057.48	225,057.48	225,057.48	73%	100%	
162	31111M U08	K002	K0020080084	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	001	HUIMANGUILLO	250	0	METRO LINEAL	11/06/2022	30/06/2022	11/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	243	0.00	133,764.82	133,764.82	133,764.82	133,764.82	133,764.82	100%	100%	
163	31111M U08	K002	K0020080085	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CLUB LIBERAL	001	HUIMANGUILLO	834	0	METRO LINEAL	01/06/2022	20/06/2022	01/06/2022	20/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	840	0.00	325,145.86	325,145.86	325,145.86	325,145.86	325,145.86	100%	100%	
164	31111M U08	K002	K0020080086	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO	001	HUIMANGUILLO	257	0	METRO LINEAL	11/06/2022	30/06/2022	11/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	145	0.00	126,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
165	31111M U08	K003	K0030080019	K0030080168/2021.-REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO (UBIC. EJIDO HUIMANGUILLO)	001	HUIMANGUILLO	1	0	REHABILITACION	05/01/2022	18/02/2022	05/01/2022	18/02/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	REFRENDO	600	0.00	399,835.96	399,835.96	399,835.96	399,835.96	399,835.96	100%	100%	
166	31111M U08	K003	K0030080020	K0030080167/2021.-REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO)	432	DESECHO 1RA. SECCION PLAYA UNO	1	0	REHABILITACION	05/01/2022	18/02/2022	05/01/2022	18/02/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	REFRENDO	486	0.00	452,347.83	452,347.83	452,347.83	452,347.83	452,347.83	100%	100%	
167	31111M U08	K003	K0030080022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES	001	HUIMANGUILLO	296	0	METRO LINEAL	12/03/2022	26/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	195	0.00	604,410.66	604,410.66	604,410.66	604,410.66	604,410.66	100%	100%	

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCE	
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANCIERO	FISICO
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
168	31111M U08	K003	K0030080042	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	001	HUIMANGUILLO	79.5	0	METRO LINEAL	06/05/2022	30/05/2022	06/05/2022	30/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	375	0.00	502,390.17	502,390.17	502,390.17	502,390.17	502,390.17	100%	100%
169	31111M U08	K003	K0030080045	05000294.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C-34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, EN DIVERSAS CALLES.	109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA)	3197	0	METRO LINEAL	01/06/2022	29/08/2022	01/06/2022	29/08/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1,280	0.00	10,377,358.16	10,325,705.52	8,423,195.48	8,423,195.48	8,423,195.48	81%	100%
170	31111M U08	K003	K0030080075	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA	016	CHONTALPA.	522.8	0	METRO LINEAL	01/06/2022	15/07/2022	01/06/2022	15/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1,176	0.00	2,744,975.31	2,744,975.31	2,744,975.31	2,744,975.31	1,742,846.34	100%	100%
171	31111M U08	K003	K0030080076	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	016	CHONTALPA.	353.9	0	METRO LINEAL	01/06/2022	26/07/2022	01/06/2022	26/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	270	0.00	2,298,597.86	2,288,678.21	2,111,856.24	2,111,856.24	2,111,856.24	92%	100%
172	31111M U08	K003	K0030080077	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN AVENIDA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE 15 DE ABRIL	001	HUIMANGUILLO	169.5	0	METRO LINEAL	05/06/2022	19/07/2022	05/06/2022	19/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	190	0.00	1,124,662.20	1,115,685.23	766,618.65	766,618.65	766,618.65	68%	100%
173	31111M U08	K003	K0030080078	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-25 GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA, EN DIVERSAS CALLES	298	C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA)	679	0	METRO LINEAL	27/05/2022	15/07/2022	27/05/2022	15/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	370	0.00	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	100%	100%
174	31111M U08	K003	K0030080081	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	001	HUIMANGUILLO	226	0	METRO LINEAL	11/06/2022	30/06/2022	11/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	242	0.00	524,476.24	524,476.24	524,476.24	524,476.24	524,476.24	100%	100%
175	31111M U08	K003	K0030080082	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CLUB LIBERAL	001	HUIMANGUILLO	815	0	METRO LINEAL	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	840	0.00	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	100%	100%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANCIERO	FISICO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
176	31111M U08	K003	K0030080083	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO	001	HUIMANGUILLO	250	0	METRO LINEAL	11/06/2022	30/06/2022	11/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	147	0.00	522,325.07	514,745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
177	31111M U08	K003	K0030080089	REHABILITACION DE DUCTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO ENTRE CALLE IZTACCHUATL Y CALLE JOSE MERCEDES GAMAS	098	LA VENTA	5.9	0	METRO LINEAL	10/08/2022	24/08/2022	10/08/2022	24/08/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	8,821	0.00	287,381.74	281,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
178	31111M U08	K003	K0030080092	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CARRETERA MANUEL MORA ASCANIO ENTRE CALLE CARLOS M. DE LA FUENTE Y	098	LA VENTA	96	0	METRO LINEAL	10/08/2022	08/09/2022	10/08/2022	08/09/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	8,821	0.00	661,111.76	652,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%
179	31111M U08	K003	K0030080112	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO HUIMANGUILLO	001	HUIMANGUILLO	706.5	0	METRO LINEAL	26/09/2022	09/11/2022	26/09/2022	09/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	465	0.00	1,828,386.49	1,813,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	55%
180	31111M U08	K003	K0030080113	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CONSTITUCION	001	HUIMANGUILLO	97	0	METRO LINEAL	26/09/2022	09/11/2022	26/09/2022	09/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	50	0.00	2,059,554.00	2,038,326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%
181	31111M U08	K004	K0040080014	K0040080161/2021.-MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO FRANCISCO RUEDA, EN DIVERSAS CALLES	029	FRANCISCO RUEDA	2193	0	METRO LINEAL	05/01/2022	18/02/2022	05/01/2022	18/02/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	REFRENDO	1,499	0.00	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	2,838,053.45	100%	100%
182	31111M U08	K004	K0040080046	05000295.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, EN DIVERSAS CALLES	001	HUIMANGUILLO	500	0	METRO LINEAL	23/05/2022	05/08/2022	23/05/2022	05/08/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	325	0.00	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	100%	100%
183	31111M U08	K004	K0040080094	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO NICOLAS BRAVO, BLASILLO 1RA. SECCION (NICOLAS BRAVO)	011	BLASILLO 1RA. SECCION (NICOLAS BRAVO)	2200	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	850	0.00	3,521,249.82	3,497,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	70%
184	31111M U08	K004	K0040080095	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	049	MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCION	3260	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	472	0.00	3,282,177.53	3,260,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	15%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL					AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	FISICO
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
185	31111M U08	K004	K0040080096	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA GÚRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, EN CAMINO PRINCIPAL	035	GUIRAL Y GONZALEZ 1RA. SECCION	3130	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	355	0.00	3,312,658.84	3,292,470.55	0.00	0.00	0.00	0%	85%
186	31111M U08	K004	K0040080097	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN, EN DIVERSOS CAMINOS (ENTRADA LOS LAZARO, LOS ALEGRIA Y EJIDO DE LA RA. VILLA FLORES 2DA. SECCION)	101	VILLA FLORES 2DA. SECCION	1485.5	0	METRO LINEAL	23/08/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	450	0.00	1,946,501.09	1,931,053.31	0.00	0.00	0.00	0%	65%
187	31111M U08	K004	K0040080098	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS	042	AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	2141.6	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	250	0.00	2,830,145.82	2,810,540.89	0.00	0.00	0.00	0%	55%
188	31111M U08	K004	K0040080099	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LOS NARANJOS 3RA SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	194	LOS NARANJOS 3RA. SECCION	4130	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	260	0.00	3,548,898.14	3,526,121.82	0.00	0.00	0.00	0%	15%
189	31111M U08	K004	K0040080100	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	040	IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION	2503	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	260	0.00	2,900,427.66	2,883,308.96	492,820.76	492,820.76	0.00	17%	60%
190	31111M U08	K004	K0040080101	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, EN DIVERSAS CALLES	033	AGRICOLA GANADERA GUADALUPE VICTORIA	2980	0	METRO LINEAL	05/09/2022	29/10/2022	05/09/2022	29/10/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	750	0.00	5,075,032.63	5,034,468.23	0.00	0.00	0.00	0%	15%
191	31111M U08	K004	K0040080102	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-41 LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO BECERRA, EN DIVERSAS CALLES	111	C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	390	0	METRO LINEAL	05/09/2022	14/09/2022	05/09/2022	14/09/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	75	0.00	752,064.68	742,985.56	0.00	0.00	0.00	0%	80%
192	31111M U08	K004	K0040080103	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA LAS FLORES, EN CAMINO PRINCIPAL	025	AGRICOLA GANADERA LAS FLORES	410	0	METRO LINEAL	05/09/2022	14/09/2022	05/09/2022	14/09/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	155	0.00	563,723.68	552,900.74	0.00	0.00	0.00	0%	70%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANCIERO	FISICO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
193	31111M U08	K004	K0040080104	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA, EN DIVERSAS CALLES	388	ANTONIO ZAMORA ARRIJOJA	2640	0	METRO LINEAL	26/09/2022	19/11/2022	26/09/2022	19/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	445	0.00	3,957,185.30	3,932,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
194	31111M U08	K004	K0040080105	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LOS NARANJOS 1RA. SECCION (CAMPECHITO), EN DIVERSAS CALLES	056	LOS NARANJOS 1RA. SECCION (CAMPECHITO)	540	0	METRO LINEAL	26/09/2022	09/11/2022	26/09/2022	09/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	70	0.00	1,156,767.79	1,147,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	5%
195	31111M U08	K004	K0040080106	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO EL SUSPIRO, EN DIVERSAS CALLES	327	EL SUSPIRO	2200	0	METRO LINEAL	26/09/2022	19/11/2022	26/09/2022	19/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	410	0.00	3,659,989.82	3,634,817.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	35%
196	31111M U08	K004	K0040080107	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, EN DIVERSAS CALLES	477	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	1165	0	METRO LINEAL	26/09/2022	09/11/2022	26/09/2022	09/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	210	0.00	1,984,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	40%
197	31111M U08	K004	K0040080108	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	485	GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA. SECCION	2751	0	METRO LINEAL	26/09/2022	19/11/2022	26/09/2022	19/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	777	0.00	3,167,241.52	3,143,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	30%
198	31111M U08	K004	K0040080109	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ZAPOTAL SAN MIGUEL 1RA. SECCION RAMAL 1, EN CAMINO PRINCIPAL	662	ZAPOTAL SAN MIGUEL 1RA. SECCION RAMAL 1	3100	0	METRO LINEAL	26/09/2022	19/11/2022	26/09/2022	19/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	375	0.00	4,211,384.98	4,187,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	8%
199	31111M U08	K004	K0040080110	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PICO DE ORO 4TA. SECCION (PEJELAGARTERITO), EN CAMINO PRINCIPAL	296	PICO DE ORO 4TA. SECCION (PEJELAGARTERITO)	650	0	METRO LINEAL	26/09/2022	09/11/2022	26/09/2022	09/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	75	0.00	909,573.67	898,744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	3%
200	31111M U08	K004	K0040080111	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	259	AGRICOLA JOSE MERCEDES GAMAS 1RA. SECCION	7758	0	METRO LINEAL	26/09/2022	24/11/2022	26/09/2022	24/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	689	0.00	6,965,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANCIERO	FISICO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
201	31111M U08	K004	K0040080117	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO TIERRA NUEVA 4TA. SECCION, EN CAMINO VECINAL	554	TIERRA NUEVA 4TA. SECCION	876	0	METRO LINEAL	05/11/2022	29/11/2022	05/11/2022	29/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	60	0.00	982,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
202	31111M U08	K004	K0040080118	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTÁN (UBIC. SECTOR POBLADO ESTACIÓN MARTINEZ GAYTÁN), EN DIVERSAS CALLES	028	AGRICOLA GANADERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN	560	0	METRO LINEAL	05/11/2022	29/11/2022	05/11/2022	29/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	120	0.00	1,186,476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
203	31111M U08	K004	K0040080119	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA MANUEL SANCHEZ MÁRMOL, EN DIVERSAS CALLES	052	AGRICOLA GANADERA MANUEL SANCHEZ MARMOL	1980	0	METRO LINEAL	05/11/2022	29/11/2022	05/11/2022	29/11/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	325	0.00	2,779,816.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
204	31111M U08	K005	K0050080016	K0050080163/2021.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. COL. PUEBLO NUEVO), EN DIVERSAS CALLES	001	HUIMANGUILLO	1805.38	0	METRO CUADRADO	05/01/2022	18/02/2022	05/01/2022	18/02/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	REFRENDO	27,344	0.00	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	100%	100%
205	31111M U08	K005	K0050080017	K0050080164/2021.-MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y	001	HUIMANGUILLO	1	0	OBRA	05/01/2022	18/02/2022	05/01/2022	18/02/2021	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	REFRENDO	57,266	0.00	921,282.87	921,282.87	921,282.87	921,282.87	921,282.87	921,282.87	100%	100%
206	31111M U08	K005	K0050080018	K0050080165/2021.-REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE FERROCARRIL	016	CHONTALPA.	0.205	0	KILOMETRO	05/01/2022	31/01/2022	05/01/2022	31/01/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	REFRENDO	125	0.00	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	100%	100%
207	31111M U08	K005	K0050080021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CALLE EDUARDO ZAMUDIO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	001	HUIMANGUILLO	1680.03	0	METRO CUADRADO	12/03/2022	10/04/2022	12/03/2022	10/04/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	690	0.00	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	100%	100%
208	31111M U08	K005	K0050080023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO HUIMANGUILLO	001	HUIMANGUILLO	1595.81	0	METRO CUADRADO	12/03/2022	10/04/2022	12/03/2022	10/04/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	190	0.00	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	100%	100%
209	31111M U08	K005	K0050080026	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES	001	HUIMANGUILLO	515.58	0	METRO CUADRADO	06/05/2022	13/06/2022	06/05/2022	13/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	300	0.00	605,828.32	605,828.32	605,828.32	605,828.32	297,175.37	605,828.32	100%	100%
210	31111M U08	K005	K0050080029	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN CALLE 7	110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	1934	0	METRO CUADRADO	06/05/2022	04/06/2022	06/05/2022	04/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	490	0.00	2,410,942.25	2,396,566.25	661,806.63	661,806.63	661,806.63	661,806.63	27%	95%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	AVANCE						
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO										FINANCIERO	FISICO
211	31111M U08	K005	K0050080030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE 7	110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	5802	0	METRO CUADRADO	13/05/2022	26/07/2022	13/05/2022	26/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	400	0.00	6,121,378.61	6,095,984.73	5,635,747.77	5,635,747.77	5,635,747.77	92%	90%
212	31111M U08	K005	K0050080031	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE TRANSVERSAL 5 Y CALLE TRANSVERSAL 7	110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	756	0	METRO CUADRADO	06/05/2022	27/06/2022	06/05/2022	27/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	775	0.00	978,490.73	978,490.73	978,490.73	978,490.73	978,490.73	100%	100%
213	31111M U08	K005	K0050080032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE TRANSVERSAL 5 Y CALLE TRANSVERSAL 7	110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	2268	0	METRO CUADRADO	13/05/2022	11/06/2022	13/05/2022	04/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	270	0.00	2,274,592.39	2,259,642.79	854,108.34	854,108.34	854,108.34	38%	80%
214	31111M U08	K005	K0050080033	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION EN CALLE CEDROS DE LA COLONIA ADA ISABEL	084	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	0.91	0	KILOMETRO	02/05/2022	31/05/2022	02/05/2022	31/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	480	0.00	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	100%	100%
215	31111M U08	K005	K0050080034	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN LAZARO	084	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	2.3	0	KILOMETRO	06/05/2022	30/05/2022	06/05/2022	30/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	385	0.00	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	100%	100%
216	31111M U08	K005	K0050080044	05000293.-REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES.	001	HUIMANGUILLO	3632.4	0	METRO CUADRADO	23/05/2022	06/07/2022	23/05/2022	06/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	500	0.00	4,080,618.32	4,060,684.01	1,513,234.63	1,513,234.63	1,513,234.63	37%	100%
217	31111M U08	K005	K0050080047	05000296.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	001	HUIMANGUILLO	2590	0	METRO CUADRADO	23/05/2022	06/07/2022	23/05/2022	06/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	150	0.00	2,850,351.64	2,823,802.52	1,565,678.25	1,565,678.25	1,565,678.25	55%	100%
218	31111M U08	K005	K0050080048	05000297.- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES	001	HUIMANGUILLO	6686.9	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	15/07/2022	01/06/2022	15/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	565	0.00	7,110,822.12	7,090,239.49	3,241,675.32	3,241,675.32	3,241,675.32	46%	80%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL					AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	FISICO
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
219	31111M U08	K005	K0050080049	05000298.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA.	001	HUIMANGUILLO	4644	0	METRO CUADRADO	23/05/2022	06/07/2022	23/05/2022	06/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	180	0.00	3,337,790.79	3,322,681.76	622,749.25	622,749.25	622,749.25	19%	90%
220	31111M U08	K005	K0050080050	05000299.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES.	001	HUIMANGUILLO	1900	0	METRO CUADRADO	08/06/2022	07/07/2022	08/06/2022	07/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	300	0.00	2,192,841.86	2,192,841.86	2,192,841.86	2,192,841.86	2,192,841.86	100%	100%
221	31111M U08	K005	K0050080051	05000300.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES	001	HUIMANGUILLO	4178.3	0	METRO CUADRADO	23/05/2022	06/07/2022	23/05/2022	06/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	400	0.00	2,917,439.25	2,895,217.26	2,018,541.70	2,018,541.70	2,018,541.70	69%	100%
222	31111M U08	K005	K0050080052	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CARRETERA MANUEL MORA ASCANIO	098	LA VENTA	39	0	LUMINARIAS	13/05/2022	30/06/2022	13/05/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	225	0.00	1,166,008.17	1,166,008.17	1,166,008.17	1,166,008.17	1,166,008.17	100%	100%
223	31111M U08	K005	K0050080053	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN BOULEVARD DE LA CARRETERA CARDENAS-HUIMANGUILLO	001	HUIMANGUILLO	85	0	LUMINARIAS	02/05/2022	31/05/2022	02/05/2022	31/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	27,340	0.00	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	100%	100%
224	31111M U08	K005	K0050080065	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, EN CALLE 2 (AMPLIACION)	108	C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	874	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	275	0.00	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	100%	100%
225	31111M U08	K005	K0050080066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, EN CALLE 2 (AMPLIACION)	108	C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	2280	0	METRO CUADRADO	17/06/2022	31/07/2022	17/06/2022	31/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	150	0.00	2,423,409.59	2,405,168.22	2,142,169.37	2,142,169.37	2,142,169.37	88%	100%
226	31111M U08	K005	K0050080067	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA	016	CHONTALPA.	1202.44	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	31/08/2022	01/06/2022	31/08/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	300	0.00	2,342,088.06	2,320,985.63	1,640,784.17	1,640,784.17	1,640,784.17	70%	90%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL					AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	FISICO
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
227	31111M U08	K005	K0050080068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA	016	CHONTALPA.	7319.2	0	METRO CUADRADO	17/06/2022	31/07/2022	17/06/2022	31/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	500	0.00	9,738,577.93	9,697,754.13	5,846,123.26	5,846,123.26	0.00	60%	70%
228	31111M U08	K005	K0050080069	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	016	CHONTALPA.	1208.42	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	30/06/2022	08/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	270	0.00	1,636,377.95	1,624,897.55	856,693.11	856,693.11	856,693.11	52%	60%
229	31111M U08	K005	K0050080070	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA	016	CHONTALPA.	500	0	METRO CUADRADO	17/06/2022	31/07/2022	17/06/2022	31/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	500	0.00	6,599,496.20	6,567,615.80	1,321,817.37	1,321,817.37	0.00	20%	50%
230	31111M U08	K005	K0050080071	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, EN CALLE 3	107	C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA)	4084.13	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	15/07/2022	01/06/2022	15/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	415	0.00	3,982,718.86	3,960,468.72	3,326,382.46	3,326,382.46	3,326,382.46	84%	85%
231	31111M U08	K005	K0050080072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, EN CALLE 3	107	C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA)	7224	0	METRO CUADRADO	01/07/2022	14/08/2022	01/07/2022	15/08/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	415	0.00	6,971,648.79	6,971,648.79	6,971,648.79	6,971,648.79	6,971,648.79	100%	100%
232	31111M U08	K005	K0050080074	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERÍA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GENARO VAZQUEZ ROJAS 1RA. SECCION	084	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	7420	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	29/07/2022	01/06/2022	29/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	500	0.00	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	4,630,496.21	100%	100%
233	31111M U08	K005	K0050080087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C-26 GENERAL PEDRO C. COLORADO, EN DIVERSAS CALLES	461	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	7057.7	0	METRO CUADRADO	01/08/2022	29/09/2022	01/08/2022	29/09/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	500	0.00	7,991,180.63	7,941,852.70	1,672,476.52	1,672,476.52	0.00	21%	60%
234	31111M U08	K005	K0050080088	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA	098	LA VENTA	1110.88	0	METRO CUADRADO	10/08/2022	23/09/2022	10/08/2022	23/09/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	8,821	0.00	3,093,350.91	3,073,611.72	1,119,465.40	1,119,465.40	1,119,465.40	36%	50%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL					AVANCE		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	FISICO
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
235	31111M U08	K005	K0050080090	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA.	098	LA VENTA	2721.6	0	METRO CUADRADO	16/08/2022	29/09/2022	16/08/2022	29/09/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	8,821	0.00	6,087,972.35	6,038,979.57	0.00	0.00	0.00	0%	20%
236	31111M U08	K005	K0050080091	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA.	098	LA VENTA	657.2	0	METRO CUADRADO	10/08/2022	23/09/2022	10/08/2022	23/09/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	8,821	0.00	2,273,364.32	2,256,313.96	0.00	0.00	0.00	0%	80%
237	31111M U08	K005	K0050080093	MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS MUNICIPALES (SEGUNDA ETAPA)	001	HUIMANGUILLO	1	0	OBRA	10/08/2022	23/09/2022	10/08/2022	23/09/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	190,885	0.00	1,152,977.92	1,140,853.70	621,266.47	621,266.47	0.00	54%	60%
238	31111M U08	K005	K0050080114	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL ASFALTICO RECICLADO PRODUCTO DE FRESADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO CHIMALAPA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES	138	CHIMALAPA 2DA. SECCION	2.65	0	KILOMETRO	01/11/2022	30/11/2022	01/11/2022	30/11/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	702	0.00	4,591,308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
243	31111M U08	K008	K0080080013	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. OTRA BANDA 2DA. SECCION, EN CAMINO DE ACCESO Y PATIO DE MANIOBRAS DEL	061	OTRA BANDA 2DA. SECCION	0.25	0	KILOMETRO	05/01/2022	31/01/2022	05/01/2022	31/01/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	REFRENDO	715	0.00	1,860,596.14	1,860,596.14	1,860,596.14	1,860,596.14	1,860,596.14	100%	100%
244	31111M U08	K008	K0080080015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COL. AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE), EN CAMINO PRINCIPAL	496	AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)	24	0	METRO LINEAL	05/01/2022	18/02/2022	05/01/2022	18/02/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	REFRENDO	401	0.00	273,843.14	273,843.14	273,843.14	273,843.14	273,843.14	100%	100%
245	31111M U08	K008	K0080080025	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO BLASILLO 4TA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	220	BLASILLO 4TA. SECCION	6000	0	METRO CUADRADO	13/05/2022	07/07/2022	13/05/2022	07/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	270	0.00	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	100%	100%
246	31111M U08	K008	K0080080027	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA ECONOMIA, EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSOS CAMINOS	021	ECONOMIA.	1.5	0	KILOMETRO	02/05/2022	31/05/2022	02/05/2022	31/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	105	0.00	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	100%	100%
247	31111M U08	K008	K0080080028	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO MONTE DE ORO 2DA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL	021	ECONOMIA.	1	0	KILOMETRO	06/05/2022	30/06/2022	06/05/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	175	0.00	4,704,702.49	4,704,702.49	4,704,702.49	4,704,702.49	4,704,702.49	100%	100%
248	31111M U08	K008	K0080080035	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN CAMINO PRINCIPAL	270	JOSE MARIA PINO SUAREZ	4.34	0	KILOMETRO	02/05/2022	31/05/2022	02/05/2022	31/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	220	0.00	2,671,263.75	2,661,529.24	2,466,847.45	2,466,847.45	2,466,847.45	92%	100%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL					AVANCE			
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL						MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	FINANCIERO	FISICO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
249	31111M U08	K008	K0080080036	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN RANCHERIA PEDREGALITO 1RA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL	071	PEDREGALITO 1RA. SECCION	4.09	0	KILOMETRO	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	225	0.00	2,224,773.40	2,209,669.69	1,554,994.94	1,554,994.94	1,554,994.94	70%	90%	
250	31111M U08	K008	K0080080037	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL	113	LA ARENA 2DA. SECCION	4.42	0	KILOMETRO	02/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	460	0.00	3,150,138.66	3,121,428.62	2,007,759.33	2,007,759.33	2,007,759.33	64%	70%	
251	31111M U08	K008	K0080080038	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS	018	DESECHO 1RA. SECCION	3.2	0	KILOMETRO	13/05/2022	16/06/2022	13/05/2022	16/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	405	0.00	4,553,330.18	4,553,330.18	4,553,330.18	4,553,330.18	4,553,330.18	100%	100%	
252	31111M U08	K008	K0080080039	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN EJIDO EL DESECHO 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL	019	DESECHO 2DA. SECCION	1.07	0	KILOMETRO	09/05/2022	23/05/2022	09/05/2022	23/05/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	160	0.00	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	100%	100%	
253	31111M U08	K008	K0080080040	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN EJIDO ZAPOTAL 3RA. SECCION (EL CORCHAL), EN CAMINO PRINCIPAL	430	ZAPOTAL 3RA. SECCION (EL CORCHAL)	2.21	0	KILOMETRO	02/05/2022	15/07/2022	02/05/2022	15/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	420	0.00	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	100%	100%	
254	31111M U08	K008	K0080080041	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN RANCHERIA LIBERTAD, EN DIVERSOS CAMINOS	047	LIBERTAD	7440	0	METRO CUADRADO	02/05/2022	15/06/2022	02/05/2022	15/06/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	375	0.00	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	100%	100%	
255	31111M U08	K008	K0080080073	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO EL ABEJONAL	084	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	6325	0	METRO CUADRADO	01/06/2022	15/07/2022	01/06/2022	15/07/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	375	0.00	4,180,933.48	4,160,875.41	3,698,188.24	3,698,188.24	3,698,188.24	88%	90%	
256	31111M U08	K008	K0080080115	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA DE DRENAJE MENOR PARA PROTECCION DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN EJIDO LA CANDELARIA, EN CAMINO PRINCIPAL	149	LA CANDELARIA	1	0	OBRA	01/11/2022	30/11/2022	01/11/2022	30/11/2022	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PROGRAMA NORMAL	391	0.00	771,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)

RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO /COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACION ANUAL, REF. REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCE	
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANCIERO	FISICO
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO											
273	31111M U08	K028	K0280080024	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (PRIMERA ETAPA)	001	HUIMANGUILLO	751.2	0	METRO CUADRADO	12/03/2022	26/03/2022	12/03/2022	26/03/2022	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	REMANENTE	27,344	0.00	1,481,751.90	1,481,751.90	1,481,751.90	1,481,751.90	1,481,751.90	100%	100%