

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
CONVENIOS									5,000,000.00	3,919,289.53	0.00	3,909,950.71	3,909,950.71		
RECURSOS TRANSFERIDOS									5,000,000.00	3,919,289.53	0.00	3,909,950.71	3,909,950.71		
PROGRAMA NORMAL									5,000,000.00	3,919,289.53	0.00	3,909,950.71	3,909,950.71		
E019	GC-041	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO (3RA. ETAPA)	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	PROGRAMA NORMAL	1 OPERACIÓN	0	0	5,000,000.00	3,909,950.71	0.00	3,909,950.71	3,909,950.71	100%	42%
E019	GC-072	INTERESES GENERADOS DE CONVENIO TRANSITO	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	PROGRAMA NORMAL	1 ACCION	27344	0	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E019	GC-115	SALDOS NO EJERCIDOS DE CONVENIO TRANSITO	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	PROGRAMA NORMAL	1 OPERACIÓN	27344	0	0.00	9,334.29	0.00	0.00	0.00	0%	0%
PARTICIPACIONES									395,553,800.00	423,868,039.91	0.00	412,024,843.12	412,024,843.12		
PARTICIPACIONES									395,553,800.00	420,719,610.17	0.00	408,876,421.56	408,876,421.56		
PROGRAMA NORMAL									395,553,800.00	420,719,610.17	0.00	408,876,421.56	408,876,421.56		
K012	K0120080148	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) PRIMERA ETAPA (UBIC. COL. EL TORITO) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	458.65 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	698,393.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K012	K0120080149	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENDI MUNICIPAL DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	140 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	412,021.77	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K012	K0120080150	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	373.78 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	685,936.56	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K012	K0120080152	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE FOMENTO ECONOMICO (PRIMERA ETAPA) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	169.51 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	232,876.09	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K012	K0120080153	REHABILITACION DEL EDIFICIO (REGISTRO CIVIL, RAMO 33, PROTECCION AMBIENTAL Y AREA JURIDICA) PRIMERA ETAPA DE LA CD HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	204.23 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	586,673.04	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K012	K0120080159	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO (PRIMERA ETAPA) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	637.65 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	2,064,165.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K013	K0130080151	REHABILITACION DEL PANTEON DE CD. LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	621.2 METROS CUADRADOS	8821	0	0.00	95,480.66	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K013	K0130080155	REHABILITACION DEL PANTEON JARDINES (UBIC. COL. LA JUVENTUD) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	1556.6 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	208,783.01	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K013	K0130080156	REHABILITACION DEL PANTEON CENTRAL MUNICIPAL DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	3944.4 METROS CUADRADOS	27344	0	0.00	399,794.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K036	K0360080154	REHABILITACION DEL PARQUE DE VILLA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	CHONTALPA.	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	460 METROS CUADRADOS	7336	0	0.00	275,746.46	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K036	K0360080157	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL BENITO JUAREZ DE CD. LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	775.62 METROS CUADRADOS	8821	0	0.00	174,180.41	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K036	K0360080158	REHABILITACION DEL PARQUE OLMECA DE CD. LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	PARTICIPACIONES	PROGRAMA NORMAL	418.5 METROS CUADRADOS	8821	0	0.00	113,102.61	0.00	0.00	0.00	0%	0%
									<u>38,600,000.00</u>	<u>48,833,700.60</u>	<u>0.00</u>	<u>#####</u>	<u>39,646,043.56</u>		
FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES									<u>26,000,000.00</u>	<u>32,906,806.98</u>	<u>0.00</u>	<u>#####</u>	<u>26,152,697.57</u>		
PROGRAMA NORMAL									<u>26,000,000.00</u>	<u>32,906,806.98</u>	<u>0.00</u>	<u>#####</u>	<u>26,152,697.57</u>		
M001	GC-070	INTERESES GENERADOS DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 ACCION	27344	0	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080118	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL CON PASO DE ALCANTARILLA (ENTRADA KALIMAN)	LIBERTAD	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	220 METROS LINEALES	3422	4	0.00	728,910.84	0.00	728,910.84	728,910.84	100%	100%
K004	K0040080119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS	EL CHAPO 1RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	9 PLANTAS SOLAR	30	3	0.00	221,231.89	0.00	221,231.89	221,231.89	100%	100%
K004	K0040080120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS	ERNESTO AGUIRRE COLORADO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	5 PLANTAS SOLAR	20	3	0.00	122,074.19	0.00	122,074.19	122,074.19	100%	100%
K004	K0040080121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	38 PLANTAS SOLAR	100	3	0.00	946,588.21	0.00	946,588.21	946,588.21	100%	100%
K005	K0040080122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR DE 300 WATTS	TEMLADERA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	9 PLANTAS SOLAR	40	3	0.00	221,530.16	0.00	221,530.16	221,530.16	100%	100%
K004	K0040080129	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	HUAPACAL 1RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	72 POSTES	1164	8	0.00	3,989,054.20	0.00	3,989,054.20	3,989,054.20	100%	100%
K004	K0040080161	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO FRANCISCO RUEDA, EN DIVERSAS CALLES	FRANCISCO RUEDA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	2268 METROS LINEALES	1499	9	0.00	2,847,679.09	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080163	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. COL. PUEBLO NUEVO), EN DIVERSAS CALLES (PRIMERA ETAPA)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1844.45 METROS CUADRADOS	175	7	0.00	1,758,558.34	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K008	K0080080029	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	EDUARDO ALDAY HERNANDEZ	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	155	11	0.00	3,502,219.52	0.00	3,502,219.52	3,502,219.52	100%	100%
K008	K0080080030	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	AGRICOLA GANADERA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	81	11	0.00	3,509,904.07	0.00	3,509,904.07	3,509,904.07	100%	100%
K008	K0080080114	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	N.C.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1.67 KILOMETROS	145	7	0.00	1,343,804.14	0.00	1,343,804.14	1,343,804.14	100%	100%
K008	K0080080115	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	502	5	0.00	995,238.39	0.00	995,238.39	995,238.39	100%	100%
K008	K0080080116	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	152	7	0.00	995,238.38	0.00	995,238.38	995,238.38	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K008	K0080080117	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	PEDREGALITO 1RA. SECCION (VICENTE GUERRERO)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	187	7	0.00	993,716.27	0.00	993,716.27	993,716.27	100%	100%
K008	K0080080123	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	AGAPITO DOMINGUEZ CANABAL	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	0.4 KILOMETROS	265	8	0.00	394,990.22	0.00	394,990.22	394,990.22	100%	100%
K008	K0080080124	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	UNION Y FUERZA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	0.85 KILOMETROS	50	6	0.00	1,203,441.72	0.00	1,203,441.72	1,203,441.72	100%	100%
K008	K0080080125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE, EN PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ.	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	0.286 KILOMETROS	27334	6	0.00	2,265,167.29	0.00	2,265,167.29	2,265,167.29	100%	100%
K008	K0080080127	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN EL CAMINO	ZAPOTAL SAN MIGUEL 1RA. SECCION RAMAL	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	255	10	0.00	3,505,556.65	0.00	3,505,556.65	3,505,556.65	100%	100%
K008	K0080080128	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS.	ADA ISABEL	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	0.87 KILOMETROS	4154	6	0.00	1,214,031.43	0.00	1,214,031.43	1,214,031.43	100%	100%
K008	K0080080160	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. OTRA BANDA 2DA. SECCION, EN CAMINO DE ACCESO Y PATIO DE MANIOBRAS DEL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PRIMERA ETAPA)	OTRA BANDA 2DA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	0.25 KILOMETROS	715	7	0.00	1,869,131.35	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K008	K0080080162	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COL. AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE), EN CAMINO PRINCIPAL	AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	24 METROS LINEALES	401	8	0.00	278,673.76	0.00	0.00	0.00	0%	0%
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS									<u>12,600,000.00</u>	<u>15,926,893.62</u>	<u>0.00</u>	<u>#####</u>	<u>13,493,345.99</u>		
PROGRAMA NORMAL									<u>12,600,000.00</u>	<u>15,926,893.62</u>	<u>0.00</u>	<u>#####</u>	<u>13,493,345.99</u>		
M001	GC-071	INTERESES GENERADOS DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 ACCION	27344	0	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080166	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. EJIDO HUIMANGUILLO)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 REHABILITACION	600	8	0.00	404,923.93	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080167	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO)	DESECHO 1RA. SECCION PLAYA UNO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 REHABILITACION	486	6	0.00	458,428.91	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080164	MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS MUNICIPALES	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 OBRA	57266	9	0.00	933,241.38	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080165	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE FERROCARRIL	CHONTALPA.	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	0.2 KILOMETROS	125	9	0.00	636,871.48	0.00	0.00	0.00	0%	0%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K008	K0080080031	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (ENTRADA POR LA VIA)	RIO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1.06 KILOMETROS	499	10	0.00	3,310,256.84	0.00	3,310,256.84	3,310,256.84	100%	100%
K008	K0080080130	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS (ENTRADA LA RAYA).	CHICOACAN	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1.5 KILOMETROS	523	6	0.00	1,943,753.11	0.00	1,943,753.11	1,943,753.11	100%	100%
K008	K0080080131	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	LA SOLEDAD 2DA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	34	7	0.00	1,497,404.24	0.00	1,497,404.24	1,497,404.24	100%	100%
K008	K0080080132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN CALLES DE LA COL. GUADALUPE VICTORIA	AGRICOLA GANADERA GUADALUPE VICTORIA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	430	10	0.00	3,497,936.15	0.00	3,497,936.15	3,497,936.15	100%	100%
K008	K0080080133	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO.	MONTE DE ORO 1RA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	1452	6	0.00	3,243,995.65	0.00	3,243,995.65	3,243,995.65	100%	100%
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS									311,223,627.00	#####	0.00	#####	#####		
FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)									13,265,791.00	11,894,484.16	0.00	#####	11,856,699.28		
PROGRAMA NORMAL									13,265,791.00	11,894,484.16	0.00	#####	11,856,699.28		
M001	GC-103	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	PROGRAMA	1 ACCION	54688	0	0.00	37,718.09	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-116	INTERESES GENERADOS BIENESTAR (FISE ESTATAL) 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	PROGRAMA	1 ACCION	27344	0	0.00	66.79	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K005	K0050080033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE CARRETERA FED. Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.28 KILOMETROS	27344	6	0.00	2,076,545.79	0.00	2,076,545.79	2,076,545.79	100%	26%
K005	K0050080034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y VIA PERIFERICO)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.33 KILOMETROS	27344	6	0.00	1,931,664.61	0.00	1,931,664.61	1,931,664.61	100%	100%
K005	K0050080035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1400 METROS CUADRADOS	27344	6	0.00	970,668.67	0.00	970,668.67	970,668.67	100%	100%
K005	K0050080036	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO (ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	25 POSTES	27344	6	0.00	887,710.06	0.00	887,710.06	887,710.06	100%	100%
K008	K0080080037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCION (SECCION OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA)	BLASILLO 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	943	6	0.00	3,535,430.78	0.00	3,535,430.78	3,535,430.78	100%	100%
K008	K0080080038	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL POBLADO OCUAPAN, EN LA AV. PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD	OCUAPAN	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.536 KILOMETROS	2800	7	0.00	2,454,679.37	0.00	2,454,679.37	2,454,679.37	100%	100%
FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)									168,275,901.00	#####	0.00	#####	#####		

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIA DA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
PROGRAMA NORMAL									168,275,901.00	#####	0.00	#####	#####		
M001	GC-059	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 SERVICIOS	0	0	3,206,960.73	3,028,796.32	0.00	3,028,796.32	3,028,796.32	100%	59%
M001	GC-067	INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO III 2021 (FISM)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 ACCION	27344	0	0.00	3,048.99	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-094	SALDOS NO EJERCIDOS DE RAMO 33 FONDO III (FISM) 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 ACCION	27344	0	0.00	367,931.48	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K002	K0020080012	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	252.5 METROS LINEALES	27344	6	0.00	213,382.78	0.00	213,382.78	213,382.78	100%	100%
K003	K0030080002	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA PROLONGACION DE LA MIGUEL HIDALGO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	43 METROS LINEALES	27344	7	0.00	178,250.40	0.00	178,250.40	178,250.40	100%	18%
K003	K0030080003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CRUCE CON CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	147 METROS LINEALES	27344	7	0.00	556,124.23	0.00	556,124.23	556,124.23	100%	66%
K003	K0030080004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	75 METROS LINEALES	27344	7	0.00	310,138.32	0.00	310,138.32	310,138.32	100%	40%
K003	K0030080005	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (INTERCONEXION) ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	50 METROS LINEALES	27344	7	0.00	171,737.48	0.00	171,737.48	171,737.48	100%	18%
K003	K0030080006	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CHIFLON Y CALLE MASTELERO, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	66 METROS LINEALES	27344	7	0.00	259,073.50	0.00	259,073.50	259,073.50	100%	18%
K003	K0030080007	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	115 METROS LINEALES	27344	7	0.00	463,641.94	0.00	463,641.94	463,641.94	100%	55%
K003	K0030080008	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS MARIACHIS ENTRE CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL ENTRE CALLEJON A MASTELERO Y CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL ENTRE CALLEJON LOS MARIACHIS Y CALLE EDUARDO ZAMUDIO, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	152 METROS LINEALES	27344	7	0.00	567,958.21	0.00	567,958.21	567,958.21	100%	30%
K003	K0030080009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ADELFO CADENAS, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	43 METROS LINEALES	27344	7	0.00	194,414.26	0.00	194,414.26	194,414.26	100%	18%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K003	K0030080010	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	146.1 METROS LINEALES	27344	7	0.00	623,288.31	0.00	623,288.31	623,288.31	100%	40%
K003	K0030080110	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MASTELERO	MASTELERO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	374.1 METROS LINEALES	550	7	0.00	1,580,392.21	0.00	1,580,392.21	1,580,392.21	100%	100%
K003	K0030080112	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONVIVENCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	300 METROS LINEALES	27344	7	0.00	1,767,978.81	0.00	1,767,978.81	1,767,978.81	100%	100%
K003	K0030080113	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE ABRIL, CALLE TAMARINDO Y CALLE MANDARINA (ENTRE CALLE MANGOS Y CALLE 12 DE OCTUBRE)	CENTRO DE CONVIVENCIA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	159.7 METROS LINEALES	500	3	0.00	827,700.49	0.00	827,700.49	827,700.49	100%	100%
K004	K0040080013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	AMACOHITE 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	4 POSTES	216	9	0.00	191,851.05	0.00	191,851.05	191,851.05	100%	100%
K004	K0040080014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	IGNACIO GUTIERREZ 3RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	53 POSTES	413	6	0.00	3,032,886.48	0.00	3,032,886.48	3,032,886.48	100%	100%
K004	K0040080015	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	TIERRA NUEVA 1RA. SECCION (LAS PALMAS)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	59 POSTES	586	9	0.00	3,265,842.66	0.00	3,265,842.66	3,265,842.66	100%	100%
K004	K0040080016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (JAHUACTE)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	17 POSTES	117	9	0.00	750,121.18	0.00	750,121.18	750,121.18	100%	100%
K004	K0040080017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	LAGUNA DE LOS LIMONES	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	64 POSTES	456	9	0.00	2,756,402.01	0.00	2,756,402.01	2,756,402.01	100%	100%
K005	K0050080011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EDUARDO ZAMUDIO DE LA COL. PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	124.5 METROS LINEALES	27344	5	0.00	121,310.02	0.00	121,310.02	121,310.02	100%	100%
K005	K0050080102	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES	C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1250 METROS LINEALES	3158	6	0.00	1,939,978.82	0.00	1,939,978.82	1,939,978.82	100%	100%
K005	K0050080103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 8	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	3630 METROS CUADRADOS	3738	7	0.00	4,441,115.31	0.00	4,441,115.31	4,441,115.31	100%	100%
K005	K0050080104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	3767.4 METROS CUADRADOS	3738	7	0.00	4,517,683.23	0.00	4,517,683.23	4,517,683.23	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIA DA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K005	K0050080105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA CALLE POMARROSA Y CASTAÑA	EL FRUTAL	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.387 KILOMETROS	27344	6	0.00	1,496,004.80	0.00	1,496,004.80	1,496,004.80	100%	100%
K005	K0050080106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA CALLE LA GUAYA	EL FRUTAL	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.214 KILOMETROS	27344	6	0.00	1,495,355.50	0.00	1,495,355.50	1,495,355.50	100%	100%
K005	K0050080107	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OXIDIANA COL. SALVAMENTO	LA VENTA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	841.58 METROS CUADRADOS	550	6	0.00	1,229,152.64	0.00	1,229,152.64	1,229,152.64	100%	100%
K005	K0050080111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO EN LA CALLE MASTELERO	MASTELERO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.39 KILOMETROS	550	5	0.00	1,411,303.61	0.00	1,411,303.61	1,411,303.61	100%	100%
K005	K0050080134	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	69 LAMPARAS	27344	8	0.00	1,260,281.03	0.00	1,260,281.03	1,260,281.03	100%	100%
K005	K0050080135	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. ADELFO CADENAS	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	58 LAMPARAS	27344	8	0.00	1,412,844.06	0.00	1,412,844.06	1,412,844.06	100%	100%
K005	K0050080136	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DESDE ENTRADA BIENVENIDO A PROLONGACION AV. MIGUEL HIDALGO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	55 LAMPARAS	27344	7	0.00	446,779.77	0.00	446,779.77	446,779.77	100%	100%
K005	K0050080137	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIMON SARLAT	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	74 LAMPARAS	27344	8	0.00	1,473,446.26	0.00	1,473,446.26	1,473,446.26	100%	100%
K005	K0050080138	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIMON SARLAT, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TRINIDAD MALPICA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	26 LAMPARAS	27344	5	0.00	187,698.52	0.00	187,698.52	187,698.52	100%	100%
K005	K0050080139	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION DE AV. MIGUEL HIDALGO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	64 LAMPARAS	27344	10	0.00	1,897,183.63	0.00	1,897,183.63	1,897,183.63	100%	100%
K005	K0050080140	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE #2, CALLE #3 Y CALLE #6 (ACCESO AL POBLADO, ENTRE CALLE ESTATAL Y CALLE TRANSVERSAL) SEGUNDA ETAPA	C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	518.63 METROS CUADRADOS	3917	7	0.00	727,837.43	0.00	727,837.43	727,837.43	100%	100%
K005	K0050080143	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJ. HUIMANGUILLO DE LA CD. DE HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	75 LUMINARIAS	1875	10	0.00	1,376,135.52	0.00	1,376,135.52	1,376,135.52	100%	100%
K005	K0050080144	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE VILLA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	CHONTALPA.	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	57 LUMINARIAS	1200	10	0.00	463,831.99	0.00	463,831.99	463,831.99	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K005	K0050080145	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. 5 DE MAYO DE LA CD. DE HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	40 LUMINARIAS	1200	10	0.00	325,709.89	0.00	325,709.89	325,709.89	100%	100%
K005	K0050080146	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	51 LUMINARIAS	1275	10	0.00	418,853.15	0.00	418,853.15	418,853.15	100%	100%
K005	K0050080147	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	3581 METROS LINEALES	9625	10	0.00	226,668.55	0.00	226,668.55	226,668.55	100%	100%
K008	K0080080019	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	DESECHO 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	318	6	0.00	3,667,096.33	0.00	3,667,096.33	3,667,096.33	100%	100%
K008	K0080080020	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	444	11	0.00	3,531,967.05	0.00	3,531,967.05	3,531,967.05	100%	100%
K008	K0080080021	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	AGRICOLA GANADERA JOSE NARCISO ROVIROSA.	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	392	11	0.00	3,492,692.67	0.00	3,492,692.67	3,492,692.67	100%	100%
K008	K0080080022	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1.1 KILOMETROS	220	11	0.00	3,479,883.23	0.00	3,479,883.23	3,479,883.23	100%	100%
K008	K0080080023	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	LOS NARANJOS	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	0.8 KILOMETROS	117	10	0.00	2,490,767.64	0.00	2,490,767.64	2,490,767.64	100%	100%
K008	K0080080024	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1.04 KILOMETROS	155	10	0.00	3,501,240.76	0.00	3,501,240.76	3,501,240.76	100%	100%
K008	K0080080025	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	LOS NARANJOS 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1.5 KILOMETROS	571	10	0.00	4,969,716.18	0.00	4,969,716.18	4,969,716.18	100%	100%
K008	K0080080026	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (FRENTE A PARADA EL RETIRO)	AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	401	7	0.00	1,851,016.52	0.00	1,851,016.52	1,851,016.52	100%	100%
K008	K0080080027	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	501	7	0.00	1,938,444.09	0.00	1,938,444.09	1,938,444.09	100%	100%
K008	K0080080028	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE MENOR (SECTOR GENARO VAZQUEZ ROJAS 1RA. SECCION)	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	1219	6	0.00	1,741,398.04	0.00	1,741,398.04	1,741,398.04	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K008	K0080080032	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA EN FRIO Y OBRA DE DRENAJE MENOR	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 KILOMETROS	90	11	0.00	3,528,548.31	0.00	3,528,548.31	3,528,548.31	100%	100%
K012	K0120080001	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO	LA VENTA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 CONSTRUCCION	8821	7	0.00	14,470,179.36	0.00	#####	14,470,179.36	100%	40%
K022	K0220080018	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA ARENA 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 MEJORAMIENTO	51	4	0.00	1,201,559.75	0.00	1,201,559.75	1,201,559.75	100%	100%
K022	K0220080039	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA FRANCISCO I. MADERO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,369.53	0.00	1,203,369.53	1,203,369.53	100%	100%
K022	K0220080040	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	6	0.00	1,201,923.57	0.00	1,201,923.57	1,201,923.57	100%	100%
K022	K0220080041	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MALPASITO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,202,461.79	0.00	1,202,461.79	1,202,461.79	100%	100%
K022	K0220080042	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	OTRA BANDA 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,872.42	0.00	1,156,872.42	1,156,872.42	100%	100%
K022	K0220080043	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PAREDON 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,218.51	0.00	1,156,218.51	1,156,218.51	100%	100%
K022	K0220080044	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,444,663.22	0.00	1,444,663.22	1,444,663.22	100%	45%
K022	K0220080045	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA LA VENCEDORA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,445,208.79	0.00	1,445,208.79	1,445,208.79	100%	100%
K022	K0220080046	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PICO DE ORO 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,261.70	0.00	1,203,261.70	1,203,261.70	100%	100%
K022	K0220080047	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PICO DE ORO NUEVO CENTRO DE POBLACION 3RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,202,985.13	0.00	1,202,985.13	1,202,985.13	100%	100%
K022	K0220080048	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN MANUEL	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,554.64	0.00	1,203,554.64	1,203,554.64	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K022	K0220080049	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PICO DE ORO 4TA. SECCION (PEJELAGARTERITO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,259.55	0.00	1,203,259.55	1,203,259.55	100%	100%
K022	K0220080050	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (GUADALUPE VICTORIA)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,442,121.66	0.00	1,442,121.66	1,442,121.66	100%	100%
K022	K0220080051	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (CHICHONAL)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,444,446.78	0.00	1,444,446.78	1,444,446.78	100%	100%
K022	K0220080052	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (EL FILERO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,440,570.76	0.00	1,440,570.76	1,440,570.76	100%	100%
K022	K0220080053	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ZAPOTAL 4TA. SECCION (ZAPOTALITO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,690.83	0.00	1,203,690.83	1,203,690.83	100%	100%
K022	K0220080054	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,201,069.68	0.00	1,201,069.68	1,201,069.68	100%	15%
K022	K0220080055	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EL DORADO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,883.05	0.00	1,156,883.05	1,156,883.05	100%	100%
K022	K0220080056	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA LUZ	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,152,568.55	0.00	1,152,568.55	1,152,568.55	100%	100%
K022	K0220080057	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBANAL 1RA. SECCION AMPLIACION LA VICTORIA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,819.38	0.00	1,156,819.38	1,156,819.38	100%	100%
K022	K0220080058	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,444,969.26	0.00	1,444,969.26	1,444,969.26	100%	100%
K022	K0220080059	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA	60	4	0.00	1,445,025.70	0.00	1,445,025.70	1,445,025.70	100%	100%
K022	K0220080060	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AMACOHITE 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	6	0.00	1,202,244.52	0.00	1,202,244.52	1,202,244.52	100%	100%
K022	K0220080061	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	6	0.00	1,202,244.52	0.00	1,202,244.52	1,202,244.52	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K022	K0220080062	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SECTOR MANUEL ANDRADE DIAZ).	CHONTALPA.	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,579.44	0.00	1,203,579.44	1,203,579.44	100%	100%
K022	K0220080063	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA LAS FLORES	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,204,696.06	0.00	1,204,696.06	1,204,696.06	100%	100%
K022	K0220080064	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRANCISCO J. SANTAMARIA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,088.61	0.00	1,203,088.61	1,203,088.61	100%	100%
K022	K0220080065	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRANCISCO RUEDA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	6	0.00	1,203,779.11	0.00	1,203,779.11	1,203,779.11	100%	100%
K022	K0220080066	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	AGRICOLA GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	4	0.00	961,999.67	0.00	961,999.67	961,999.67	100%	100%
K022	K0220080067	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	PALO MULATO (ZAPOTAL)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	12 VIVIENDA - 1	60	4	0.00	1,444,607.77	0.00	1,444,607.77	1,444,607.77	100%	100%
K022	K0220080068	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	OSTITAN 1RA. SECCIÓN	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	4	0.00	925,099.32	0.00	925,099.32	925,099.32	100%	100%
K022	K0220080069	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ENTRADA KM 7)	GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	4	0.00	962,404.39	0.00	962,404.39	962,404.39	100%	100%
K022	K0220080070	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA RIO PEDREGAL	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,204,327.87	0.00	1,204,327.87	1,204,327.87	100%	100%
K022	K0220080071	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA UNIDAD MODELO SABANA LARGA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,200,616.31	0.00	1,200,616.31	1,200,616.31	100%	100%
K022	K0220080072	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AQUILES SERDAN 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,204,899.28	0.00	1,204,899.28	1,204,899.28	100%	100%
K022	K0220080073	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBANAL 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,204,079.25	0.00	1,204,079.25	1,204,079.25	100%	100%
K022	K0220080074	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	N.C.P. CUAUHTEMOC	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	60	4	0.00	1,201,069.68	0.00	1,201,069.68	1,201,069.68	100%	45%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K022	K0220080075	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LAS GIRALDAS	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	5 VIVIENDA	25	6	0.00	597,114.20	0.00	597,114.20	597,114.20	100%	100%
K022	K0220080076	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	OSTITAN 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,157,234.01	0.00	1,157,234.01	1,157,234.01	100%	100%
K022	K0220080077	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SECTOR ESTACION MARTINEZ GAYTAN	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	75	4	0.00	962,535.87	0.00	962,535.87	962,535.87	100%	100%
K022	K0220080078	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	EL CABRITO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,074.90	0.00	1,203,074.90	1,203,074.90	100%	100%
K022	K0220080079	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LA ESPERANZA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,199,966.42	0.00	1,199,966.42	1,199,966.42	100%	50%
K022	K0220080080	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	45	4	0.00	963,650.65	0.00	963,650.65	963,650.65	100%	100%
K022	K0220080081	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ORGANIZACION CAMPESINA C.N.C.	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	4	0.00	959,589.28	0.00	959,589.28	959,589.28	100%	100%
K022	K0220080082	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VIEJA GUARDIA AGRARISTA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	4	0.00	963,033.16	0.00	963,033.16	963,033.16	100%	100%
K022	K0220080083	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA GANADERA JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,202,840.42	0.00	1,202,840.42	1,202,840.42	100%	100%
K022	K0220080084	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	6	0.00	959,496.01	0.00	959,496.01	959,496.01	100%	100%
K022	K0220080085	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	50	6	0.00	961,781.75	0.00	961,781.75	961,781.75	100%	100%
K022	K0220080086	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES R/A. CAOBANAL 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,276.25	0.00	1,203,276.25	1,203,276.25	100%	100%
K022	K0220080087	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEDRO C. COLORADO 3RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	6 VIVIENDA - 1	30	4	0.00	692,637.52	0.00	692,637.52	692,637.52	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICIARIA	EMPLEOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K022	K0220080088	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LAS GRANJAS	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	6	0.00	960,332.55	0.00	960,332.55	960,332.55	100%	100%
K022	K0220080089	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ZAPOTAL 5TA. SECCION SAN MIGUEL	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,058.37	0.00	1,203,058.37	1,203,058.37	100%	45%
K022	K0220080090	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	HUAPACAL 3RA. SECCIÓN	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	6	0.00	1,201,277.33	0.00	1,201,277.33	1,201,277.33	100%	100%
K022	K0220080091	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LOS NARANJOS 4TA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,185,881.34	0.00	1,185,881.34	1,185,881.34	100%	100%
K022	K0220080092	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	PEJELAGARTERITO 1RA. SECCION (EL ARROYITO)	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,981.34	0.00	1,203,981.34	1,203,981.34	100%	50%
K022	K0220080093	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COMPLEJITO)	MANUEL ANDRADE DIAZ	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	8 VIVIENDA	40	4	0.00	924,450.03	0.00	924,450.03	924,450.03	100%	100%
K022	K0220080094	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SAN LAZARO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,157,739.65	0.00	1,157,739.65	1,157,739.65	100%	100%
K022	K0220080095	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COL. EL ROSARIO)	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,158,048.18	0.00	1,158,048.18	1,158,048.18	100%	100%
K022	K0220080096	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	LOS ANGELES, R/A. RICO SECO Y MONTAÑA 2DA. SEC.	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	7 VIVIENDA	35	4	0.00	808,252.68	0.00	808,252.68	808,252.68	100%	100%
K022	K0220080097	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	ABEJONAL	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,660.87	0.00	1,156,660.87	1,156,660.87	100%	100%
K022	K0220080098	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CAOBA DE LA CHONTALPA R/A. RIO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,799.68	0.00	1,156,799.68	1,156,799.68	100%	100%
K022	K0220080099	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,156,883.05	0.00	1,156,883.05	1,156,883.05	100%	100%
K022	K0220080100	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	PROGRAMA NORMAL	15 VIVIENDA	75	4	0.00	1,730,640.61	0.00	1,730,640.61	1,730,640.61	100%	100%
K022	K0220080101	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	AGRICOLA MARCELINO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	PROGRAMA NORMAL	10 VIVIENDA	50	4	0.00	1,203,303.53	0.00	1,203,303.53	1,203,303.53	100%	100%

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2021

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE INVERSION	META ANUAL	POBLACION BENEFICARIA	EMPLEADOS GENERADOS	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
										MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K034	K0340080108	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE MONTEN ADOSADO Y LAMINA PINTRO, EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO, DE LA COL. ROVIROSA	LA VENTA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 TECHUMBRE	8821	5	0.00	392,131.38	0.00	392,131.38	392,131.38	100%	40%
K034	K0340080109	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA DE ANGULO Y LAMINA PINTRO, EN LA ESC. PRIM. URBANA FED. CARLOS PELLICER CAMARA, EJ. FRANCISCO I. MADERO	LA VENTA	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	PROGRAMA NORMAL	1 TECHUMBRE	8821	5	0.00	1,175,332.17	0.00	1,175,332.17	1,175,332.17	100%	40%
K036	K0360080142	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CHUITA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 EQUIPAMIENTO	27344	9	0.00	459,341.71	0.00	459,341.71	459,341.71	100%	100%
REMANENTE									0.00	171,724.51	0.00	0.00	0.00		
M001	GC-073	REMANENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2018 (FISM)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES	REMANENTE	1 ACCION	27344	0	0.00	171,724.51	0.00	0.00	0.00	0%	0%
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									129,681,935.00	#####	0.00	#####	#####		
PROGRAMA NORMAL									129,681,935.00	#####	0.00	#####	#####		
E046	GC-039	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (1RA. ETAPA)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 OPERACIÓN	0	461	123,442,199.00	#####	0.00	#####	#####	100%	51%
E019	GC-040	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO (2DA. ETAPA)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 OPERACIÓN	190885	20	6,239,736.00	3,030,952.02	0.00	3,030,952.02	3,030,952.02	100%	31%
E046	GC-068	INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2021	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 ACCION	27344	0	0.00	21,930.07	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E050	GC-093	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 SERVICIOS	27344	0	0.00	2,392,884.00	0.00	2,392,884.00	2,392,884.00	100%	50%
E046	GC-104	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	19 EVALUACIÓN	19	0	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	104,500.00	100%	100%
E046	GC-114	SALDOS NO EJERCIDOS DE RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	PROGRAMA NORMAL	1 OPERACIÓN	27344	0	0.00	4,938,338.46	0.00	0.00	0.00	0%	0%