



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**RELACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2022**  
**CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES, FONDO III Y IV, Y CONVENIOS**  
**GASTO CORRIENTE (MANTENIMIENTO) Y CAPITAL**



CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO / COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %		
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO	
<b>CONVENIOS</b>														
<b>RECURSOS TRANSFERIDOS</b>														
<b>PROGRAMA NORMAL</b>							3,364,053.00	3,364,055.70	0.00	1,098,004.56	1,098,004.56			
E019	GC-052	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	1 OPERACIÓN - 1	190885	3,364,053.00	3,364,053.00	0.00	1,098,004.56	1,098,004.56	33%	33%	
E019	GC-157	INTERESES GENERADOS DE CONVENIO TRANSITO 2022	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	1 ACCION - 1	190885	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>REMANENTE</b>							0.00	9,338.82	0.00	0.00	0.00			
P009	GC-120	REMANENTE DE CONVENIO TRANSITO	HUIMANGUILLO	CONVENIOS	1 ACCION - 1	190885	0.00	9,338.82	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>GENERADOS</b>							0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>MUNICIPIOS</b>							0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>PROGRAMA NORMAL</b>							0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
K024	AD-024	ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLA NUEVOS DE 70-80 HP	HUIMANGUILLO	GENERADOS	5 TRACTOR AGRICOLA - 1	190885	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
<b>PARTICIPACIONES</b>							3,261,036.00	11,187,152.91	0.00	7,827,116.48	7,827,116.48			
<b>PROGRAMA NORMAL</b>							3,261,036.00	4,427,198.64	0.00	1,067,162.21	1,067,162.21			
K024	AD-007	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24 BTU	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	190885	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	25,520.00	100%	100%	
K024	AD-008	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18 BTU	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	2 PIEZA - 1	190885	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	30,160.00	100%	100%	
K024	AD-009	ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER PARA LA ACADEMIA DEL DIF	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	2 PIEZA - 1	50	0.00	22,007.52	0.00	22,007.52	22,007.52	100%	100%	
K024	AD-010	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	66,352.00	0.00	66,352.00	66,352.00	100%	100%	
K024	AD-011	ADQUISICION DE MICROFONOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	2 PIEZA - 1	27344	0.00	8,218.60	0.00	8,218.60	8,218.60	100%	100%	
K024	AD-012	ADQUISICION DE LAMPARA DE 176 LEDS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	3,422.00	100%	100%	
K024	AD-013	ADQUISICION DE TRIPIE	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	3,619.20	100%	100%	
K024	AD-014	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	2 PIEZA - 1	27344	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	100%	100%	
K024	AD-015	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	100%	100%	

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K024	AD-016	ADQUISICION DE SWITCH DE 24 PUERTOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	7,888.00	100%	100%
K024	AD-018	ADQUISICION DE BOCINA BLUETOOTH PORTATIL	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	7,284.80	100%	100%
K024	AD-019	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	35 PIEZA - 1	190885	0.00	430,000.00	0.00	205,511.40	205,511.40	48%	0%
K024	AD-026	ADQUISICION DE LITEBEAM AC 5GHZ 2X2 MIMO AIRMAX AC GEN2	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	3 PIEZA - 1	27344	0.00	9,587.40	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K024	AD-030	ADQUISICION DE ESTUFA DE 4 HORNILLA TIPO INDUSTRIAL	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	3,999.99	0.00	3,999.99	3,999.99	100%	100%
K024	AD-031	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	6,199.99	0.00	6,199.99	6,199.99	100%	100%
K024	AD-032	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	6,002.01	0.00	6,002.01	6,002.01	100%	100%
K024	AD-033	ADQUISICION DE PODADORA	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	7,142.00	0.00	7,142.00	7,142.00	100%	100%
K024	AD-034	ADQUISICION DE DETECTOR DIGITAL DE OXIGENO CON SENSOR INTELIGENTE	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	5,684.00	100%	100%
K024	AD-035	ADQUISICION DE TANQUE DE GAS DE 30 KILOGRAMOS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	2,633.20	0.00	2,633.20	2,633.20	100%	100%
K024	AD-036	ADQUISICION DE TOLDO EN FORMA DE DOS AGUA DE MEDIDAS 12.00 POR 24.00 METROS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	412,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K024	AD-037	ADQUISICION DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	27344	0.00	9,761.40	0.00	9,761.40	9,761.40	100%	100%
K024	AD-038	ADQUISICION DE LONA PARA TOLDO DE DOS AGUAS SIN PICOS DE MEDIDAS 6 POR 8 METROS	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	2 PIEZA - 1	27344	0.00	27,541.88	0.00	27,541.88	27,541.88	100%	100%
F030	GC-021	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 OPERACIÓN - 1	190885	3,261,036.00	3,282,178.65	0.00	568,714.22	568,714.22	17%	17%
<b>REFRENDO</b>							0.00	5,869,406.27	0.00	5,869,406.27	5,869,406.27		
K012	K0120080001	K0120080148/2021.-REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) PRIMERA ETAPA (UBIC. COL. EL TORITO) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	458.65 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	693,422.54	0.00	693,422.54	693,422.54	100%	100%
K012	K0120080002	K0120080149/2021.-REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENDI MUNICIPAL DE LA CD. DE HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	140 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	407,143.30	0.00	407,143.30	407,143.30	100%	100%

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K012	K0120080003	K0120080150/2021.-REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	373.78 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	640,428.47	0.00	640,428.47	640,428.47	100%	100%
K012	K0120080005	K0120080152/2021.-REHABILITACION DE EDIFICIO DE FOMENTO ECONOMICO (PRIMERA ETAPA) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	173.38 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	230,039.41	0.00	230,039.41	230,039.41	100%	100%
K012	K0120080006	K0120080153/2021.-REHABILITACION DEL EDIFICIO (REGISTRO CIVIL, RAMO 33, PROTECCION AMBIENTAL Y AREA JURIDICA) PRIMERA ETAPA DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	204.23 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	581,701.21	0.00	581,701.21	581,701.21	100%	100%
K012	K0120080012	K0120080159/2021.-REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO (PRIMERA ETAPA) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	637.65 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	2,056,319.21	0.00	2,056,319.21	2,056,319.21	100%	100%
K013	K0130080004	K0130080151/2021.-REHABILITACION DEL PANTEON DE CD. LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	PARTICIPACIONES	682.83 METRO CUADRADO - 1	8821	0.00	94,706.04	0.00	94,706.04	94,706.04	100%	100%
K013	K0130080008	K0130080155/2021.-REHABILITACION DEL PANTEON JARDINES (UBIC. COL. LA JUVENTUD) DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1464.24 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	207,583.61	0.00	207,583.61	207,583.61	100%	100%
K013	K0130080009	K0130080156/2021.-REHABILITACION DEL PANTEON CENTRAL MUNICIPAL DE LA CD. HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	3305.88 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	398,688.46	0.00	398,688.46	398,688.46	100%	100%
K036	K0360080007	K0360080154/2021.-REHABILITACION DEL PARQUE DE VILLA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	CHONTALPA.	PARTICIPACIONES	727.61 METRO CUADRADO - 1	7336	0.00	274,465.15	0.00	274,465.15	274,465.15	100%	100%
K036	K0360080010	K0360080157/2021.-REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL BENITO JUAREZ DE CD. LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	PARTICIPACIONES	775.62 METRO CUADRADO - 1	8821	0.00	172,995.10	0.00	172,995.10	172,995.10	100%	100%
K036	K0360080011	K0360080158/2021.-REHABILITACION DEL PARQUE OLMECA DE CD. LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	LA VENTA	PARTICIPACIONES	461.99 METRO CUADRADO - 1	8821	0.00	111,913.77	0.00	111,913.77	111,913.77	100%	100%
<b>REMANENTE</b>							<u>0.00</u>	<u>890,548.00</u>	<u>0.00</u>	<u>890,548.00</u>	<u>890,548.00</u>		

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K024	AD-001	ADQUISICION DE VEHICULOS SEMINUEVOS USADOS EN PERFECTAS CONDICIONES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	11 VEHICULOS - 1	190885	0.00	846,700.00	0.00	846,700.00	846,700.00	100%	100%
K024	AD-002	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	190885	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00	15,428.00	100%	100%
K024	AD-003	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	190885	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	11,310.00	100%	100%
K024	AD-004	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	1 PIEZA - 1	190885	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	11,310.00	100%	100%
K024	AD-005	ADQUISICION DE DISCOS DURO EXTERNO DE 2 TB	HUIMANGUILLO	PARTICIPACIONES	2 PIEZA - 1	190885	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	100%	100%
<b>RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS</b>							<u>46,649,477.00</u>	<u>55,776,131.78</u>	<u>0.00</u>	<u>8,272,431.90</u>	<u>8,272,431.90</u>		
<b>FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES</b>							<u>31,022,883.00</u>	<u>37,745,133.85</u>	<u>0.00</u>	<u>6,721,975.25</u>	<u>6,721,975.25</u>		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>							<u>31,022,883.00</u>	<u>31,022,936.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
M001	GC-055	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBURSOS EN REGIONES TERRESTRES	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	190885	31,021,974.00	28,271,023.01	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-061	INTERESES FINANCIEROS DEL FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBURSOS EN REGIONES TERRESTRES	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	190885	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-155	INTERESES GENERADOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	190885	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00	0%	0%
K003	K0030080022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	296 METRO LINEAL - 1	195	0.00	609,392.38	0.00	0.00	0.00	0%	100%
K005	K0050080021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CALLE EDUARDO ZAMUDIO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1680.03 METRO CUADRADO - 1	690	0.00	2,141,558.61	0.00	0.00	0.00	0%	60%
<b>REFRENDO</b>							<u>0.00</u>	<u>6,722,197.79</u>	<u>0.00</u>	<u>6,721,975.25</u>	<u>6,721,975.25</u>		
M001	GC-146	SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS OBRAS K0080080015 Y K0050080016 HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES (REFRENDO)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	27344	0.00	222.54	0.00	0.00	0.00	0%	0%

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
K004	K0040080014	K0040080161/2021.-MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO FRANCISCO RUEDA, EN DIVERSAS CALLES	FRANCISCO RUEDA	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2193 METRO LINEAL - 1	1499	0.00	2,838,053.45	0.00	2,838,053.45	2,838,053.45	100%	100%
K005	K0050080016	K0050080163/2021.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. COL. PUEBLO NUEVO), EN DIVERSAS CALLES (PRIMERA ETAPA)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1805.38 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	1,749,482.52	0.00	1,749,482.52	1,749,482.52	100%	100%
K008	K0080080013	K0080080160/2021.-REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. OTRA BANDA 2DA. SECCION, EN CAMINO DE ACCESO Y PATIO DE MANIOBRAS DEL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PRIMERA ETAPA)	OTRA BANDA 2DA. SECCION	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.25 KILOMETRO - 1	715	0.00	1,860,596.14	0.00	1,860,596.14	1,860,596.14	100%	100%
K008	K0080080015	K0080080162/2021.-CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COL. AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE), EN CAMINO PRINCIPAL	AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE)	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	24 METRO LINEAL - 1	401	0.00	273,843.14	0.00	273,843.14	273,843.14	100%	100%

**FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS**

15,626,594.00      18,030,997.93      0.00      1,550,456.65      1,550,456.65

**PROGRAMA NORMAL**

15,626,594.00      15,626,617.24      0.00      0.00      0.00

M001	GC-056	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBURSOS EN REGIONES MARITIMAS	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	190885	15,625,685.00	14,422,157.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-062	INTERESES FINANCIEROS DEL FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBURSOS EN REGIONES MARITIMAS	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	190885	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-156	INTERESES GENERADOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	190885	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0%	0%

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %		
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO	
K005	K0050080023	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1595.81 METRO CUADRADO - 1	190	0.00	1,203,528.00	0.00	0.00	0.00	0%	80%	
<b>REFRENDO</b>							0.00	2,404,380.69	0.00	1,550,456.65	1,550,456.65			
M001	GC-147	SALDOS NO EJERCIDOS DE LAS OBRAS K0080080015 Y K0050080016 HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (REFRENDO)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 ACCION - 1	27344	0.00	1,740.25	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
K003	K0030080019	K0030080166/2021.-REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. EJIDO HUIMANGUILLO)	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 REHABILITACION - 1	600	0.00	399,835.96	0.00	0.00	0.00	0%	80%	
K003	K0030080020	K0030080167/2021.-REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO)	DESECHO 1RA. SECCION PLAYA UNO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 REHABILITACION - 1	486	0.00	452,347.83	0.00	0.00	0.00	0%	70%	
K005	K0050080017	K0050080164/2021.-MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS MUNICIPALES	HUIMANGUILLO	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1 OBRA - 1	57266	0.00	921,282.87	0.00	921,282.87	921,282.87	100%	95%	
K005	K0050080018	K0050080165/2021.-REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE FERROCARRIL	CHONTALPA.	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.205 KILOMETRO - 1	125	0.00	629,173.78	0.00	629,173.78	629,173.78	100%	100%	
<b>REMANENTE</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>								355,688,728.00	363,418,947.85	0.00	28,321,281.82	28,321,281.82		
<b>FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)</b>								12,321,000.00	12,321,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>PROGRAMA NORMAL</b>								12,321,000.00	12,321,000.00	0.00	0.00	0.00		
M001	GC-060	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FISMDF)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 ACCION - 1	190885	12,321,000.00	12,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
REMANENTE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)							200,924,412.00	203,687,192.79	0.00	0.00	0.00		
PROGRAMA NORMAL							200,924,412.00	203,687,192.79	0.00	0.00	0.00		
M001	GC-054	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FISMD)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 ACCION - 1	190885	200,256,203.00	202,756,249.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-059	INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FISMD)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 ACCION - 1	190885	668,209.00	668,209.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
M001	GC-153	INTERESES GENERADOS DE RAMO 33 FONDO III (FISM)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 ACCION - 1	190885	0.00	262,734.79	0.00	0.00	0.00	0%	0%
REMANENTE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)							142,443,316.00	147,410,755.06	0.00	28,321,281.82	28,321,281.82		
PROGRAMA NORMAL							142,443,316.00	142,450,486.53	0.00	23,361,013.29	23,361,013.29		
E046	GC-050	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 OPERACIÓN - 1	190885	135,302,968.00	133,541,397.00	0.00	22,544,893.99	22,544,893.99	17%	17%
E019	GC-051	GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 OPERACIÓN - 1	190885	1,420,410.00	3,181,981.00	0.00	816,119.30	816,119.30	26%	26%
E046	GC-058	INTERESES GENERADOS FORTAMUN	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 ACCION - 1	190885	22,588.00	22,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

CLAVE PRO. PRESUP.	PROYECTO / COMPONENTE	PROYECTO /COMPONENTE	LOCALIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	META ANUAL	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO INICIAL	MONTO				AVANCES %	
								MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	FINANCIERO	FÍSICO
E046	GC-075	RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 OPERACIÓN - 1	190885	5,697,350.00	5,657,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
E046	GC-154	INTERESES GENERADOS DE RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 ACCION - 1	190885	0.00	47,348.53	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>REMANENTE</b>							0.00	4,960,268.53	0.00	4,960,268.53	4,960,268.53		
K024	AD-006	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 PIEZA - 1	190885	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00	10,870.00	100%	100%
K024	AD-021	ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5 VEHICULOS - 1	27344	0.00	2,250,315.00	0.00	2,250,315.00	2,250,315.00	100%	100%
K024	AD-022	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTOS TIPO SEDAN 4 PUERTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4 VEHICULOS - 1	190885	0.00	947,600.00	0.00	947,600.00	947,600.00	100%	100%
E046	GC-145	BALIZAMIENTOS DE VEHICULOS NUEVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1 EQUIPAMIENTO - 1	190885	0.00	269,731.63	0.00	269,731.63	269,731.63	100%	100%
K028	K0280080024	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (PRIMERA ETAPA)	HUIMANGUILLO	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	751.2 METRO CUADRADO - 1	27344	0.00	1,481,751.90	0.00	1,481,751.90	1,481,751.90	100%	100%