

000001

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2022



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	2,365.74	0.00

[Handwritten signature and scribbles]




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	0.00	1,552,904.16	1,552,904.16	1,537,753.15	604,410.66	604,410.66	604,410.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	20,526,764.83	20,526,764.83	15,837,549.70	5,068,522.62	5,068,522.62	4,447,256.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	771,574.31	771,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	11,825,711.44	11,825,711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	34,676,954.74	34,676,954.74	17,375,302.85	5,672,933.28	5,672,933.28	5,051,666.81			N/A	34,674,589.00		


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,387,022.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,499,378.88	668,688.96	668,688.96	668,688.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	62,630,151.32	62,630,151.32	62,075,571.91	13,698,365.53	13,122,042.95	11,627,093.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	66,431,322.45	66,431,322.45	66,135,295.20	44,822,467.68	44,822,467.68	35,574,426.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	45,039,930.24	45,039,930.24	44,951,759.56	42,526,046.56	42,526,046.56	42,526,046.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	203,424,458.00	29,210,075.99	8,867,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	203,424,458.00	205,811,480.00	185,469,036.00	174,662,005.55	101,715,568.73	101,139,246.15	90,396,255.43			N/A	183,082,014.00		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	47,988,046.00	45,939,958.00	45,939,958.00	45,939,958.00	34,078,871.93	34,078,871.93	34,078,871.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	3,720,708.00	3,720,708.00	2,839,888.57	3,720,708.00	2,839,888.57	2,839,888.57	2,839,888.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,989,262.00	19,989,262.00	7,751,421.65	19,989,262.00	853,997.94	853,997.94	853,997.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	17,473,139.00	17,473,139.00	13,127,042.23	17,473,139.00	13,127,042.23	13,127,042.23	13,127,042.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	13,809,522.00	13,809,522.00	8,860,508.04	13,809,522.00	8,860,508.04	8,860,508.04	7,834,123.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,300,000.00	1,300,000.00	1,070,044.47	1,300,000.00	1,070,044.47	1,070,044.47	1,070,044.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	0.00	18,832.05	18,421.43	18,832.05	18,421.43	18,421.43	18,421.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	2,892,532.00	4,952,620.00	4,002,418.70	4,952,620.00	4,002,418.70	4,002,418.70	4,002,418.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,984,794.00	2,984,794.00	1,181,050.00	2,984,794.00	1,181,050.00	1,181,050.00	1,181,050.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	4,384,239.00	4,384,239.00	2,975,695.73	4,384,239.00	2,975,695.73	2,975,695.73	2,975,695.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	






INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	120,000.00	238,134.40	194,476.55	194,476.55	194,476.55	194,476.55	194,476.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	60,000.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	2,169.20	2,169.20	2,169.20	2,169.20	2,169.20	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	1,967.36	10,716.48	7,580.60	7,580.60	7,580.60	7,580.60	7,580.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	147,966.23	147,966.23	147,966.23	147,966.23	147,966.23	147,966.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	27,422.40	27,422.40	27,422.40	27,422.40	27,422.40	27,422.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	60,000.00	194,712.01	174,454.19	174,454.19	174,454.19	174,454.19	174,454.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,000.00	488.39	488.39	488.39	488.39	488.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	36,876.00	45,902.14	44,132.39	44,132.39	44,132.39	44,132.39	40,718.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,230.76	990.64	990.64	990.64	990.64	670.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,000.00	36,000.00	30,654.71	30,654.71	30,654.71	30,654.71	30,394.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	786.48	786.48	786.48	786.48	786.48	786.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	1,141.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,560,000.00	7,760,000.00	4,037,548.63	4,037,548.63	4,037,548.63	4,036,408.63	3,902,831.97	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	5,427,409.00	5,427,409.00	4,348,515.20	4,348,515.20	4,348,515.20	4,348,515.20	4,348,515.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	146,498.00	146,496.32	146,496.32	146,496.32	146,496.32	146,496.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	1,120.04	1,120.04	1,120.04	1,120.04	1,120.04	1,120.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,006.92	21,533.32	20,389.32	20,389.32	20,389.32	20,389.32	19,020.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	996,000.00	1,448,000.00	1,334,730.77	1,334,730.77	1,334,730.77	1,334,730.77	1,334,730.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	2,473.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	360,000.00	5,360,000.00	3,613,770.00	3,613,770.00	3,613,770.00	3,534,612.00	3,534,612.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	68,753.20	119,484.00	81,223.20	81,223.20	81,223.20	81,223.20	81,223.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

[Handwritten signature and blue ink scribbles]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,255,000.00	1,772,000.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	555,500.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	700,000.00	700,000.00	466,611.14	466,611.14	466,611.14	466,611.14	466,611.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	54,172.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	90,000.00	95,800.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	636,000.00	725,910.54	574,967.23	574,967.23	574,967.23	574,967.23	574,039.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	96,000.00	96,000.00	3,298.40	3,298.40	3,298.40	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	204,150.00	167,788.20	167,788.20	167,788.20	167,788.20	167,788.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	54,715.00	56,248.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	35,686.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	64,008.80	64,008.80	64,008.80	64,008.80	64,008.80	56,700.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	333,460.89	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	10,136,699.40	2,017,423.72	2,017,423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	142,403,138.00	142,736,598.89	107,135,814.89	131,925,016.40	86,359,881.39	86,276,284.99	85,100,555.30			N/A	106,802,354.00		




 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2022



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000027



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	MONTO_GLOBA L_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220102064863	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	273,847.31	273,843.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273847.31, modificado:273843.14}}	K0080080162.- CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COLONIA AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (MONTE ALEGRE) EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080015	N	0	0	401	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}
2022	3	TAB220102064900	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	630,914.03	629,173.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630914.03, modificado:629173.78}}	K0080080165.- REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA EN LA CALLE FERROCARRIL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080018	N	0	0	125	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:205.0, meta_modificada:205.0)}
2022	3	TAB220102064910	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,749,700.89	1,749,482.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749700.89, modificado:1749482.52}}	K0080080163.- REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO (UBIC. COL. PUEBLO NUEVO) EN DIVERSAS CALLES (PRIMERA ETAPA).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080016	N	0	0	27,344	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.4, meta_modificada:1805.4)}
2022	3	TAB220102065222	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	2,141,558.61	2,131,296.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141558.61, modificado:2131296.59}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA CALLE EDUARDO ZAMUDIO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080021	N	0	0	290	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0)}

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000028



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220102064863	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:496, direccion:COL. AGRICOLA GANADERA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, lon:-93.878752, lat:18.081239}}	05-01-2022	18-02-2022	273,843.14	273,843.14	273,843.14	273,843.14	273,843.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-124-2021, contratista:GREGORIO LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:278673.76, importe_modificado:273847.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{2064863/proyecto_INICIO, 2064863/proyecto_PROCESO, 2064863/proyecto_INICIO, 2064863/proyecto_PROCESO, 2064863/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102064900	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE FERROCARRIL, VILLA CHONTALPA, lon:-93.481, lat:17.6659}}	05-01-2022	31-01-2022	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	629,173.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-127-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:636871.48, importe_modificado:630914.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:205.0}}	{2064900/proyecto_INICIO, 2064900/proyecto_PROCESO, 2064900/proyecto_INICIO, 2064900/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102064910	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.390947, lat:17.82647}}	05-01-2022	18-02-2022	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	1,749,482.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-125-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1758558.34, importe_modificado:1749700.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.4}}	{2064910/proyecto_INICIO, 2064910/proyecto_PROCESO, 2064910/proyecto_FINAL, 2064910/proyecto_INICIO, 2064910/proyecto_PROCESO, 2064910/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102065222	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, HUIMANGUILLO TABASCO, lon:-93.391417, lat:17.8303}}	12-03-2022	10-04-2022	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	2,131,296.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-001-2022, contratista:SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2141558.61, importe_modificado:2131296.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}	{2065222/proyecto_INICIO, 2065222/proyecto_PROCESO, 2065222/proyecto_INICIO, 2065222/proyecto_PROCESO, 2065222/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000029



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	MONTO_GLOBA L_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220102065229	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	609,392.38	604,410.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609392.38, modificado:604410.66}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0030080022	N	0	0	195	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0)}
2022	3	TAB220102065366	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	1,203,528.00	1,196,494.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203528.0, modificado:1196494.16}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES DEL E.J. HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080023	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.8, meta_modificada:1596.0)}
2022	3	TAB220102065388	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	452,347.83	452,347.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452347.83, modificado:452347.83}}	K0030080167/2021.- REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0030080020	N	0	0	486	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	3	TAB220302131474	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	.	.	.	3,093,350.91	3,093,350.91	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093350.91, modificado:3093350.91}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CD. LA VENTA EN CALLE ALCIDES FLOTA OROPEZA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE PROFESOR A.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080088	N	0	0	8,821	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0)}



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000030




SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220102065229	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. LOS ANGELES, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.391417, lat:17.8303}}	12-03-2022	26-03-2022	604,410.66	604,410.66	604,410.66	604,410.66	604,410.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-002-2022, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:609392.38, importe_modificado:604410.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}}	{2065229/proyecto_PROCESO, 2065229/proyecto_INICIO, 2065229/proyecto_PROCESO, 2065229/proyecto_INICIO, 2065229/proyecto_FLUJO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102065366	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJ. HUMANGUILLO, HUMANGUILLO TABASCO, lon:-93.391417, lat:17.8303}}	12-03-2022	10-04-2022	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	1,196,494.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-003-2022, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:1203528.0, importe_modificado:1196494.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}}	{2065366/proyecto_INICIO, 2065366/proyecto_PROCESO, 2065366/proyecto_FLUJO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220102065388	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO), lon:-93.390556, lat:17.851667}}	05-01-2022	18-02-2022	452,347.83	452,347.83	452,347.83	452,347.83	452,347.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-129-2021, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:458428.91, importe_modificado:452347.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2065388/proyecto_INICIO, 2065388/proyecto_FLUJO, 2065388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302131474	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.04095404, lat:18.1032381}}	10-08-2022	23-09-2022	3,093,350.91	3,073,611.72	1,119,465.40	1,119,465.40	1,119,465.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-069-2022, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA Y AEL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:3093350.91, importe_modificado:3073611.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2131474/proyecto_INICIO, 2131474/proyecto_PROCESO, 2131474/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000031



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	MONTO_GLOBA L_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302131517	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,152,977.92	1,152,977.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152977.92, modificado:1152977.92}}	MODERNIZACION CON SEÑALAMIENTO VIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS MUNICIPALES (SEGUNDA ETAPA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080093	N	0	0	#####	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	3	TAB220302131527	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,273,364.32	2,273,364.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273364.32, modificado:2273364.32}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CALLE PROFESOR A. CANTU CIRIACO IRIS ENTRE CALLE ADELOR DE SALAS CALLE SEBASTIAN TORRES RAMOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080091	N	0	0	8,821	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.2, meta_modificada:657.2)}
2022	3	TAB220302131549	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				6,087,972.35	6,087,972.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6087972.35, modificado:6087972.35}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE MANUEL MORA ASCANIO Y CALLE SOLEDAD G. CRUZ	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080090	N	0	0	8,821	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2722.0, meta_modificada:2722.0)}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_A	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302131517	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	10-08-2022	23-09-2022	1,152,977.92	1,140,853.70	621,266.47	621,266.47	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-073-2022, contratista:BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1152977.92, importe_modificado:1140853.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2131517/proyecto_FIN, 2131517/proyecto_INICIO, 2131517/proyecto_PROCESO, 2131517/proyecto_INICIO, 2131517/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302131527	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.04095404, lat:18.1032381}}	10-08-2022	23-09-2022	2,273,364.32	2,256,313.96	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-071-2022, contratista:RUNKAR SOLUCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2273364.32, importe_modificado:2256313.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2131527/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302131549	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.04095404, lat:18.1032381}}	16-08-2022	29-09-2022	6,079,972.35	6,038,979.57	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-074-2022, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6087972.5, importe_modificado:6038979.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2131549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTA	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	MONTO_GLOBA L_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB220302131765	Proyecto de inversión	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				287,381.74	287,381.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287381.74, modificado:287381.74} }	REHABILITACION DE DUCTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD DE LA VENTA, EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO ENTRE CALLE IZTACCHUATL Y CALLE JOSE MERCEDES GAMAS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0030080089	N	0	0	8,821	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:5.9))

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES_ FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFE RENCIA	GEOREFERENC IAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOT OS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACION ES_CAPTURE A	OBSERVACION ES_REVISION
TAB220302131765	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD, LA VENTA, lon:- 94.04095404, lat:18.1032381)}	10-08-2022	24-09-2022	287,381.74	281,234.34	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23- 523J-070-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:287381.74, importe_modificado:281234.3 4}}	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0)}	{2131765/proyecto_IN ICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030210 8193	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,060,684.01	4,060,684.01	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436410.41, modificado:2436410.41), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624273.6, modificado:1624273.6)}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES - 98921	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	98921	S	300	200	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3632.0, meta_modificada:3632.0)}
2022	3	TAB22 030210 8221	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,325,705.52	10,325,705.52	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6195423.31, modificado:6195423.31), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4130282.21, modificado:4130282.21)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, EN DIVERSAS CALLES. - 99186	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	99186	S	768	512	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3197.0, meta_modificada:3197.0)}
2022	3	TAB22 030210 8249	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,457,596.34	1,457,596.34	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874557.8, modificado:874557.8), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583038.54, modificado:583038.54)}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, EN DIVERSAS CALLES. - 99613	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	99613	S	195	130	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302108193	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO ENT, lon:-93.3910581, lat:17.8282228}}	23-05-2022	06-07-2022	4,060,684.01	4,060,684.01	1,513,234.63	1,513,234.63	1,513,234.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-024-2022, contratista:ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4080618.32, importe_modificado:4060684.01}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}}	{2108193/proyecto_INICIO, 2108193/proyecto_PROCESO, 2108193/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302108221	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:633, direccion:CALLE CALLE 5 Y 6 PUEBLO C-34 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403 POBLADO C-34, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE ACCESO AL POBLADO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES 5 Y CALLE 6 DEL , lon:-93.60073723, lat:17.97041978}}	01-06-2022	29-08-2022	10,325,705.52	10,325,705.52	8,423,195.48	8,423,195.48	8,423,195.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-031-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.037735816E7, importe_modificado:1.032570552E7}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:2800.0}}	{2108221/proyecto_INICIO, 2108221/proyecto_PROCESO, 2108221/proyecto_INICIO, 2108221/proyecto_PROCESO, 2108221/proyecto_INICIO, 2108221/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302108249	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELINA COLONIA NUEVO CENTRO DE CONVIVENCIA, 86400 HUIMANGUILLO, TABASCO ENTRE CALLE CALLE CEDROS Y CALLE CALLE RAFAEL RABELO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CONVIVENCIA ENTRE LAS CALLES CE, lon:-93.38333133, lat:17.83222741}}	23-05-2022	06-07-2022	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	1,457,596.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-027-2022, contratista:CRISTINA QUEVEDO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1469866.65, importe_modificado:1457596.34}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:500.0}}	{2108249/proyecto_INICIO, 2108249/proyecto_PROCESO, 2108249/proyecto_FIN, 2108249/proyecto_PROCESO, 2108249/proyecto_FIN, 2108249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A PROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030210 8283	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,823,802.52	2,823,802.52	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694281.51, modificado:1694281.51), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129521.01, modificado:1129521.01)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES - 99968	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	99968	S	654	436	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:2590.0)}
2022	3	TAB22 030210 8330	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,090,239.49	7,090,239.49	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4254143.69, modificado:4254143.69), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836095.8, modificado:2836095.8)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES IGNACIO GUTIERREZ CALLE CUAHTEMOC CALLE MARCELINO GARCIA JUNCO Y CALLE CLAUDIO GARCIA. - 100353	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	100353	S	339	226	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:6687.0)}
2022	3	TAB22 030210 8358	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,322,681.76	3,322,681.76	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993609.06, modificado:1993609.06), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329072.7, modificado:1329072.7)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA. - 100570	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	100570	S	108	72	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:4644.0)}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVAN ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203021082 83	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE JUAREZ CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE VIA PERIFERICO Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES JACINTO LOPEZ Y C, lon:-93.39089241, lat:17.84020347}}	23-05-2022	06-07-2022	2,823,802.52	2,823,802.52	1,565,678.25	1,565,678.25	1,565,678.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-025-2022, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2850351.64, importe_modificado:2823802.52}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:1450.0}}	(2108283/proyecto_INICIO, 2108283/proyecto_PROCESO, 2108283/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021083 30	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y DIVERSAS COLONIA CLUB LIBERAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CLUB LIBERAL EN LAS C, lon:-93.39589578, lat:17.83952071}}	01-06-2022	15-07-2022	7,090,239.49	7,090,239.49	3,241,675.32	3,241,675.32	3,241,675.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-032-2022, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNÁNDEZ ADOORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7110822.12, importe_modificado:7090239.49}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:3200.0}}	(2108330/proyecto_PROCESO, 2108330/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021083 58	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA COLONIA JARDINES DE MEZCALAPA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE CALLE PRIVADA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DE MEZCALAPA EN TR, lon:-93.38727919, lat:17.8399938}}	23-05-2022	06-07-2022	3,322,681.76	3,322,681.76	622,749.25	622,749.25	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-029-2022, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3337790.79, importe_modificado:3322681.76}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:875.0}}	(2108358/proyecto_PROCESO, 2108358/proyecto_INICIO, 2108358/proyecto_PROCESO, 2108358/proyecto_INICIO, 2108358/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030210 8904	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,192,841.86	2,192,841.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315705.12, modificado:1315705.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877136.74, modificado:877136.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES. - 112804	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	112804	S	180	120	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}
2022	3	TAB22 030210 8954	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,895,217.26	2,895,217.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737130.36, modificado:1737130.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158086.9, modificado:1158086.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. - 112976	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	112976	S	240	160	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4178.0, meta_modificada:4178.0}}
2022	3	TAB22 020207 6342	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,372,576.54	2,372,576.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372576.54, modificado:2372576.54}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA COLONIA ECONOMIA, EN TRAMO AISLADOS EN DIVERSOS CAMINOS. - 61675	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	61675	S	63	42	0	{meta: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:1.5}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302108904	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUAYACAN COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE CALLE EL TORITO, CALLE GUAYACAN DE LA COLONIA EL TORITO Y CALLE 2DA. CERRADA DE ITURBIDE, lon:-93.38630607, lat:17.82791451}}	01-06-2022	30-06-2022	2,192,841.56	2,192,841.56	2,192,841.56	2,192,841.56	1,619,618.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-030-2022, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208004.16, importe_modificado:2192841.86}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:1900.0}}	{2108904/proyecto_INICIO, 2108904/proyecto_PROCESO, 2108904/proyecto_FIN, 2108904/proyecto_PROCESO, 2108904/proyecto_FIN, 2108904/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302108954	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SOLIDARIDAD COLONIA JARDINES DE MEZCALAPA, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE EJIDO HUIMANGUILLO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DEL MEZCALAPA Y EJIDO HUIM, lon:-93.38872892, lat:17.84130797}}	23-05-2022	06-07-2022	2,895,217.26	2,895,217.26	2,018,541.70	2,018,541.70	2,018,541.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-026-2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2917439.25, importe_modificado:2895217.26}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:2950.0}}	{2108954/proyecto_INICIO, 2108954/proyecto_PROCESO, 2108954/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202076342	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA ECONOMIA, 86430 ECONOMIA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO COL. ECONOMIA Y , COLONIA ECONOMIA, lon:-93.58352049, lat:17.63498209}}	02-05-2022	31-05-2022	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	2,372,576.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-005-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2384530.65, importe_modificado:2372576.54}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:1.5}}	{2076342/proyecto_INICIO, 2076342/proyecto_PROCESO, 2076342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL_A PROBADO	MONTO GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 020207 6356	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,394,931.64	1,394,931.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394931.64, modificado:1394931.64}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR. - 61748	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	61748	S	288	192	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:0.91}}
2022	3	TAB22 020207 6413	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,696,069.38	1,696,069.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696069.38, modificado:1696069.38}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN CAMINO PRINCIPAL. - 62082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	62082	S	96	64	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.07}}
2022	3	TAB22 020207 6447	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,661,529.24	2,661,529.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661529.24, modificado:2661529.24}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN CAMINO PRINCIPAL. - 62291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	62291	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.34}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202020763 56	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CEDROS COLONIA ADA ISABEL, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE RIO SECO Y MONTAÑA, CALLE CERRADA COLONIA ADA ISABEL CALLE CEDROS, lon:-93.38492153, lat:17.9663649}}	02-05-2022	31-05-2022	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	1,394,931.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-006-2022, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S,A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1406671.52, importe_modificado:1394931.64}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:0.91}}	{2076356/proyecto_INICIO, 2076356/proyecto_PROCESO, 2076356/proyecto_INICIO, 2076356/proyecto_PROCESO, 2076356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020764 13	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+070 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL DESECHO 2A SECC, 86406 EL DESECHO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION Y CAMINO AL EJIDO 2DA. SEC, lon:-93.40068102, lat:17.87471859}}	02-05-2022	16-05-2022	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	1,696,069.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-009-2022, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1705019.65, importe_modificado:1696069.38}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:1.07}}	{2076413/proyecto_INICIO, 2076413/proyecto_PROCESO, 2076413/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020764 47	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:270, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86444 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO EJIDO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ Y , CAMINO PRINCIPAL ACCES, lon:-93.52500485, lat:17.54548671}}	02-05-2022	31-05-2022	2,661,263.76	2,661,529.24	2,466,847.45	2,466,847.45	2,466,847.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-008-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2671263.75, importe_modificado:2661529.24}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:4.0}}	{2076447/proyecto_INICIO, 2076447/proyecto_PROCESO, 2076447/proyecto_INICIO, 2076447/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_A PROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains three rows of project data.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202020767 85	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL 167 CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ, BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ. BOULEVARD WALTER HERRE, lon:-93.3984053, lat:17.82493587}}	02-05-2022	31-05-2022	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	1,122,651.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-007-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1132673.56, importe_modificado:1122651.87}}	{meta1: {unidad_medida :Piezas, avance:85.0}}	{2076785/proyecto_ PROCESO, 2076785/proyecto_ INICIO, 2076785/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020768 35	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+360 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LIBERTAD, 86406 LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO LOS KALIMANES Y CARRETERA LIBERTAD -C-41, CARRETERA A LA TIGRERA RANCHERIA LIBER, lon:-93.42522385, lat:17.83306585}}	02-05-2022	15-06-2022	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	5,345,847.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-011-2022, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5355880.09, importe_modificado:5345847.96}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:7440.0}}	{2076835/proyecto_ INICIO, 2076835/proyecto_ PROCESO, 2076835/proyecto_ INICIO, 2076835/proyecto_ PROCESO, 2076835/proyecto_ INICIO, 2076835/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020769 20	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 180 - EJIDO ZAPOTAL 3RA. SECC. (EL CORCHAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO ZAPOTAL 3RA SECCIÓN EL CORCHAL, 86415 ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CORCHAL), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , lon:-93.73112256, lat:18.02714141}}	02-05-2022	15-06-2022	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	9,262,240.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-010-2022, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9285824.35, importe_modificado:9262240.16}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:2.21}}	{2076920/proyecto_ INICIO, 2076920/proyecto_ PROCESO, 2076920/proyecto_ INICIO, 2076920/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

Table with 18 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_A PROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains three rows of project data.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
TAB2202020779 82	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACAN COLONIA EL TORITO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y AVENIDA EL TORITO, CALLE GUAYACAN COLONIA EL TORITO CERRADA DE ITURBIDE COLONIA CONVIVENCIA, lon:-93.38632382, lat:17.82823365}}	06-05-2022	04-06-2022	605,828.32	605,828.32	605,828.32	605,828.32	297,175.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-012-2022, contratista:JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:611016.46, importe_modificado:605828.32}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:514.0}}	{2077982/proyecto_ INICIO, 2077982/proyecto_ PROCESO, 2077982/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2202020780 09	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:668, direccion:CALLE EMMA LARA ROMERO COLONIA SAN LAZARO, 86402 SAN LAZARO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA ACCESO A LA COLONIA Y CALLE MACULIUS, COLONIA SAN LAZARO, lon:-93.37272822, lat:17.94729088}}	06-05-2022	30-05-2022	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	2,877,455.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-016-2022, contratista:GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2891409.9, importe_modificado:2877455.11}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:2.3}}	{2078009/proyecto_ PROCESO, 2078009/proyecto_ INICIO, 2078009/proyecto_ PROCESO, 2078009/proyecto_ INICIO, 2078009/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2202020780 51	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 5 Y 7 TRANSVERSAL PUEBLO C-40, 86402 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, POBLADO C40 DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.51015245, lat:17.93348297}}	06-05-2022	04-06-2022	978,490.73	978,490.73	978,490.73	978,490.73	978,490.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-015-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA E INGENIERIA SOLIS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:986528.8, importe_modificado:978490.73}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:756.0}}	{2078051/proyecto_ PROCESO, 2078051/proyecto_ INICIO, 2078051/proyecto_ PROCESO, 2078051/proyecto_ INICIO, 2078051/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 020207 8083	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,396,566.25	2,410,942.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396566.25, modificado:2410942.25}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE 7. - 71249	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71249	S	294	196	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}}
2022	3	TAB22 020207 8232	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				502,390.17	502,390.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502390.17, modificado:502390.17}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO. - 71989	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	71989	S	225	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:79.5}}
2022	3	TAB22 020207 8347	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				140,127.69	140,127.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140127.69, modificado:140127.69}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA. - 72700	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	72700	S	225	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:79.5}}


SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVAN ES _ FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2202020780 83	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-40, 86402 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA CARLOS A. MADRAZO...A FCO. TRUJILLO Y , POBLADO C40 DOMICILIO CONOCIDO, lon:-93.50859677, lat:17.93280416}}	06-05-2022	04-06-2022	2,410,942.25	2,396,566.25	661,806.63	661,806.63	661,806.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-014-2022, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2410942.25, importe_modificado:2396566.25}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}}	{2078083/proyecto_INICIO, 2078083/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020782 32	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE LOS MARIACHIS, CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL, COLONIA PUEBLO NUEVO, ENTRE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLEJON L, lon:-93.39118611, lat:17.82684061}}	06-05-2022	30-05-2022	502,390.17	502,390.17	502,390.17	502,390.17	502,390.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-017-2022, contratista:FELIX ENRIQUE IRGELL NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:507377.5, importe_modificado:502390.17}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:79.5}}	{2078232/proyecto_INICIO, 2078232/proyecto_PROCESO, 2078232/proyecto_INICIO, 2078232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020783 47	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE LOS MARIACHIS, CALLE LUIS FELIPE MADRIGAL ENTRE CALLE EDUARDO ZAMUDIO Y CALLE LOS MARIACHIS, lon:-93.39117128, lat:17.82684534}}	06-05-2022	30-05-2022	140,127.69	140,127.69	140,127.69	140,127.69	140,127.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-018-2022, contratista:FELIX ENRIQUE IRGELL NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:144064.95, importe_modificado:140127.69}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:79.5}}	{2078347/proyecto_INICIO, 2078347/proyecto_FIN, 2078347/proyecto_PROCESO, 2078347/proyecto_FIN, 2078347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000049



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 020207 8476	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,704,702.49	4,719,266.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4704702.49, modificado:4719266.84}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, E EJIDO MONTE DE ORO ZDA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL. - 73385	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73385	S	105	70	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	3	TAB22 020207 8526	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,166,008.17	1,166,008.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166008.17, modificado:1166008.17}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CARRETERA MANUEL MORA ASCANIO. - 73697	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73697	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}
2022	3	TAB22 020207 8561	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,553,330.18	4,553,330.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4553330.18, modificado:4553330.18}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA RANCHERIA EL DESECHO 1RA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS. - 73885	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	73885	S	243	162	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.2}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Table with columns: FOLIO, TIPO_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FISICOS, CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION. It contains three rows of project data.

Handwritten blue scribbles and marks at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000051



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 020207 8614	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,259,642.79	2,259,642.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259642.79, modificado:2259642.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO EN CALLE TRANSVERSAL 5 Y CALLE TRANSVERSAL 7 - 74090	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74090	S	162	108	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0)}
2022	3	TAB22 020207 8646	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,095,984.73	6,095,984.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6095984.73, modificado:6095984.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C.40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, EN CALLE 7. - 74228	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74228	S	240	160	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5802.0, meta_modificada:5802.0)}
2022	3	TAB22 020207 8719	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,863,489.89	4,863,489.89	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4863489.89, modificado:4863489.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO BLASILLO 4TA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL. - 74712	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74712	S	162	108	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2202020786 14	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE TRANSVERSAL 5 Y 7 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 8, POBLADO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO CALLE TRANSVERASL 5 Y , lon:- 93.50983726, lat:17.93370382}}	13-05-2022	11-06-2022	2,259,642.79	2,259,642.79	854,108.34	854,108.34	854,108.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33- 5334-021-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA E INGENIERIA SOLIS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2274592.39, importe_modificado:2259642.79 }}	{meta1: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:850.0)}	(2078614/proyecto_ PROCESO, 2078614/proyecto_ NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020786 46	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CALLE CALLE 7 PUEBLO C-40 ERNESTO AGUIRRE COLORADO, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE CARLOS A. MADRAZO.FCO. TRUJILLO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, POBLADO C.40. CALLE 7 DOMICILIO CONO, lon:- 93.50816786, lat:17.93293593}}	13-05-2022	26-06-2022	6,095,984.73	6,095,984.73	5,635,747.77	5,635,747.77	5,635,747.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33- 5334-020-2022, contratista:PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6121378.61, importe_modificado:6095984.73 }}	{meta1: (unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:5380.0)}	(2078646/proyecto_ INICIO, 2078646/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020787 19	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BLASILLO 4A SECC, 86417 BLASILLO 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CAMINO BLASILLO 4TA SECCION, LA OBRA SE ENCU, lon:-93.9332936, lat:18.08647028}}	13-05-2022	11-06-2022	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	4,863,489.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33- 5334-019-2022, contratista:OMAR IRAIS KANTUN RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4876616.07, importe_modificado:4863489.89 }}	{meta1: (unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:6000.0)}	(2078719/proyecto_ INICIO, 2078719/proyecto_ PROCESO, 2078719/proyecto_ FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030210 7147	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,209,669.69	2,209,669.69	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209669.69, modificado:2209669.69}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, RANCHERIA PEDREGALITO 1RA. SECCION EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL. - 81106	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81106	S	132	88	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.09, meta_modificada:4.09}}
2022	3	TAB22 030210 7163	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,121,428.62	3,121,428.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121428.62, modificado:3121428.62}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO PRINCIPAL - 81559	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81559	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.42, meta_modificada:4.42}}
2022	3	TAB22 030210 9855	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,017,876.95	1,017,876.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017876.95, modificado:1017876.95}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, EN CALLE DOS ...AMPLIACION - 116602	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	116602	S	153	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:874.0, meta_modificada:874.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203021071 47	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+090 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 090 RANCHERIA RANCHERIA PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN RANCHERIA PEDREGAL, lon:-93.55090669, lat:17.5241087}}	01-06-2022	30-06-2022	2,209,669.69	2,209,669.69	1,554,994.94	1,554,994.94	1,554,994.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-033-2022, contratista:ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2224773.4, importe_modificado:2209669.69}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{2107147/proyecto_INICIO, 2107147/proyecto_PROCESO, 2107147/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021071 63	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 420 RANCHERIA RANCHERIA LA RAENA 2DA. SECCION, 86445 LA ARENA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. , lon:-93.57732949, lat:17.48901478}}	01-06-2022	30-06-2022	3,121,428.62	3,121,428.62	2,007,759.33	2,007,759.33	2,007,759.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-034-2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3150138.66, importe_modificado:3121428.62}}	{meta1: {unidad_medida :Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{2107163/proyecto_INICIO, 2107163/proyecto_PROCESO, 2107163/proyecto_INICIO, 2107163/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021098 55	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE DOS PUEBLO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE TRANSVERSAL DOS, POBLADO C32 EN LA CALLE DOS ENTRE LAS C, lon:-93.49632974, lat:17.96999203}}	01-06-2022	30-06-2022	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	1,017,876.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-043-2022, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1026628.87, importe_modificado:1017876.95}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:874.0}}	{2109855/proyecto_INICIO, 2109855/proyecto_PROCESO, 2109855/proyecto_FIN, 2109855/proyecto_PROCESO, 2109855/proyecto_FIN, 2109855/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000055



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030210 9898	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,230,985.63	2,342,088.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230985.63, modificado:2342088.06}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA. - 116768	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	116768	S	303	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}}
2022	3	TAB22 030211 0040	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,624,897.55	1,636,377.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624897.55, modificado:1636377.95}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ - 117356	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	117356	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}}
2022	3	TAB22 030211 0117	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,960,468.72	3,982,718.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960468.72, modificado:3982718.86}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA, EN CALLE 3. - 117755	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	117755	S	249	166	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4073.0, meta_modificada:4073.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220302109898	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, VILLA ESTACION CHONTALPA EN LA CALLE MARIA, lon:-93.48261759, lat:17.66444928}}	01-06-2022	30-06-2022	2,342,088.06	2,320,985.63	1,640,784.17	1,640,784.17	1,640,784.17	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-044-2022, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2342088.06, importe_modificado:2320985.63}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}	{2109898/proyecto_INICIO, 2109898/proyecto_PROCESO, 2109898/proyecto_FINALIZACION, 2109898/proyecto_REVISION}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302110040	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, VILLA ESTACION CHONTALPA EN LA CALLE MARIA, lon:-93.48121456, lat:17.6672852}}	01-06-2022	30-06-2022	1,636,377.95	1,624,897.55	856,693.11	856,693.11	856,693.11	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-045-2022, contratista:XCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1636377.95, importe_modificado:1624897.55}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}}	{2110040/proyecto_INICIO, 2110040/proyecto_PROCESO, 2110040/proyecto_FINALIZACION, 2110040/proyecto_REVISION}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302110117	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CALLE CALLE TRES PUEBLO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL FONDO DEL POBLADO, POBLADO C.31 GRAL FRANCISCO VILLA, lon:-93.45225771, lat:17.96857666}}	01-06-2022	15-07-2022	3,982,718.86	3,960,468.72	3,326,382.46	3,326,382.46	3,326,382.46	{cito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-046-2022, contratista:JOSE LUIS MAITRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3982718.86, importe_modificado:3960468.72}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:3500.0}}	{2110117/proyecto_INICIO, 2110117/proyecto_PROCESO, 2110117/proyecto_FINALIZACION, 2110117/proyecto_REVISION}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030211 0175	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,160,875.41	4,160,933.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160875.41, modificado:4180933.48}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO EL ABEJONAL. - 118064	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	118064	S	225	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:6325.0}}
2022	3	TAB22 030211 0519	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,729,467.10	4,752,438.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729467.1, modificado:4752438.24}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GENARO VASQUEZ ROJAS 1RA. SECCION - 119658	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	119658	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:7420.0}}
2022	3	TAB22 030211 0587	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,744,975.31	2,757,044.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744975.31, modificado:2757044.76}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA. - 119946	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	119946	S	303	202	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:522.8}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVAN ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2203021101 75	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE S/N TERRACERIA EJIDO EL ABEJONAL, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION EJIDO EL ABEJONAL, lon:-93.41010559, lat:17.97664797}}	01-06-2022	15-07-2022	4,180,933.48	4,160,675.41	3,698,188.24	3,698,188.24	3,698,188.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-047-2022, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4180933.48, importe_modificado:4160875.41}}	{meta1: (unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:5600.0)}	(2110175/proyecto_INICIO, 2110175/proyecto_PROCESO, 2110175/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021105 19	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GENARO VASQUEZ ROJAS 1RA. SECCION, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA, lon:-93.40270428, lat:17.97394586}}	01-06-2022	15-07-2022	4,752,438.24	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	4,729,467.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-048-2022, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ED HUIMANGUILLO, monto:4752438.24, importe_modificado:4729467.1}}	{meta1: (unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:7410.0)}	(2110519/proyecto_INICIO, 2110519/proyecto_PROCESO, 2110519/proyecto_NICIO, 2110519/proyecto_FIN, 2110519/proyecto_NICIO, 2110519/proyecto_PROCESO, 2110519/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021105 87	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-93.48260896, lat:17.6644872}}	27-05-2022	10-07-2022	2,757,044.76	2,744,975.31	2,744,975.31	2,744,975.31	1,742,846.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-037-2022, contratista:MAREMA RAMOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2757044.76, importe_modificado:2744975.31}}	{meta1: (unidad_medida :Metros lineales, avance:521.0)}	(2110587/proyecto_INICIO, 2110587/proyecto_PROCESO, 2110587/proyecto_FIN, 2110587/proyecto_PROCESO, 2110587/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030211 0617	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,115,685.23	1,124,662.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115685.23, modificado:1124662.2}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN AVENIDA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE 15 DE ABRIL. - 120160	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120160	S	114	76	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:169.5}}
2022	3	TAB22 030211 0725	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,799,356.29	2,817,269.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799356.29, modificado:2817269.98}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.25 GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA EN DIVERSAS CALLES. - 120794	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120794	S	222	148	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}
2022	3	TAB22 030211 0768	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				552,985.63	552,985.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552985.63, modificado:552985.63}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE HARIANO MATAHORNOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA. - 120975	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	120975	S	303	202	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.0, meta_modificada:522.8}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203021106 17	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE AVIACION Y CALLE CALLE 15 DE ABRIL, CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA 5 DE MAYO AVENIDA PROLONGACION MIGUEL H, lon:-93.3878245, lat:17.83477021}}	27-05-2022	10-07-2022	1,124,662.20	1,115,685.23	766,618.65	766,618.65	766,618.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-039-2022, contratista:CORPORATIVO PRECICSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1124682.2, importe_modificado:1115685.23}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:116.0}}	{2110617/proyecto_INICIO, 2110617/proyecto_PROCESO, 2110617/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021107 25	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO C.25 GENERLA ISIDRO CORTE, lon:-93.70822591, lat:18.03239588}}	27-05-2022	10-07-2022	2,817,269.98	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	2,799,356.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-040-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2817269.98, importe_modificado:2799356.29}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:675.0}}	{2110725/proyecto_PROCESO, 2110725/proyecto_FIN, 2110725/proyecto_INICIO, 2110725/proyecto_FIN, 2110725/proyecto_INICIO, 2110725/proyecto_PROCESO, 2110725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021107 88	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-93.48269221, lat:17.66444966}}	27-05-2022	25-06-2022	552,985.63	552,985.63	552,985.63	552,985.63	552,985.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-041-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:560885.47, importe_modificado:552985.63}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:522.8}}	{2110768/proyecto_INICIO, 2110768/proyecto_FIN, 2110768/proyecto_INICIO, 2110768/proyecto_FIN, 2110768/proyecto_PROCESO, 2110768/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022**

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030211 0842	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				301,898.38	308,651.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301898.38, modificado:308651.67}}	REHABILITACION E RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN VILLA ESATCION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ. - 121260	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121260	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:353.9}}
2022	3	TAB22 030211 0879	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				524,476.24	524,476.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524476.24, modificado:524476.24}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN CIUDAD HUMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO. - 121474	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	121474	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}
2022	3	TAB22 030211 1075	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,288,678.21	2,298,567.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288678.21, modificado:2298567.86}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA. - 122337	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122337	S	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:353.9}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB2203021108 42	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-93.48118601, lat:17.6672814}}	27-05-2022	25-06-2022	308,651.67	301,896.38	301,896.38	225,057.48	225,057.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-042-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CAROQ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:308651.67, importe_modificado:301896.38}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:265.0}}	{2110842/proyecto_INICIO, 2110842/proyecto_PROCESO, 2110842/proyecto_FIN, 2110842/proyecto_INICIO, 2110842/proyecto_PROCESO, 2110842/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021108 79	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO C, lon:-93.3905092, lat:17.82905114}}	01-06-2022	20-06-2022	524,476.24	524,476.24	524,476.24	524,476.24	524,476.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-049-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:531552.28, importe_modificado:524476.24}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:226.0}}	{2110879/proyecto_INICIO, 2110879/proyecto_PROCESO, 2110879/proyecto_FIN, 2110879/proyecto_INICIO, 2110879/proyecto_PROCESO, 2110879/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021110 75	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VI, lon:-93.48115994, lat:17.66726526}}	27-05-2022	10-07-2022	2,298,567.86	2,288,678.21	2,111,856.24	2,111,856.24	2,111,856.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-038-2022, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2298597.86, importe_modificado:228678.21}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:330.0}}	{2111075/proyecto_INICIO, 2111075/proyecto_PROCESO, 2111075/proyecto_INICIO, 2111075/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030211 1105	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,802,467.81	1,808,604.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802467.81, modificado:1808604.07}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CLUB LIBERAL - 122444	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	122444	S	504	336	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}}
2022	3	TAB22 030211 1237	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				514,745.25	522,325.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514745.25, modificado:522325.07}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO. - 123063	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123063	S	87	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2022	3	TAB22 030211 1327	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				133,764.82	133,764.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133764.82, modificado:133764.82}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO - 123462	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	123462	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2203021111 05	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHEMOC COLONIA CLUB LIBERAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CARRETERA FEDERAL 187, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CLUB LIBERAL EN DIVERSAS , lon:-93.39633969, lat:17.63986667}}	01-06-2022	30-06-2022	1,808,604.07	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	1,802,467.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-050-2022, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1808604.07, importe_modificado:1802467.81}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:815.0}}	{2111105/proyecto_INICIO, 2111105/proyecto_PROCESO, 2111105/proyecto_FIN, 2111105/proyecto_INICIO, 2111105/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021112 37	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA VIA PERIFERICO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO COLONIA CENT, lon:-93.39075159, lat:17.84092603}}	01-06-2022	20-06-2022	522,325.07	514,725.25	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-051-2022, contratista:GABRIELA TOVILLA LAY, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:522325.07, importe_modificado:514745.25}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:0.0}}	{2111237/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021113 27	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE MOCTEZUMA, CALLE CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO N, lon:-93.39048389, lat:17.82910131}}	01-06-2022	20-06-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:0.0}}	{2111327/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000065



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

Table with 20 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_A PROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. It contains three rows of project data.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION	
TAB2203021113 55	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CLUB LIBERAL, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 187, CALLE CALLE CLAUDIO COLORADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD, lon:-93.39633315, lat:17.83968539}}	01-06-2022	20-06-2022	329,650.93	325,145.86	325,145.86	325,145.86	325,145.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-053-2022, contratista:CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:329050.93, importe_modificado:325145.86}}	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:830.0}}	{2111355/proyecto_INICIO, 2111355/proyecto_FIN, 2111355/proyecto_INICIO, 2111355/proyecto_PROCESO, 2111355/proyecto_FIN, 2111355/proyecto_PROCESO, 2111355/proyecto_INICIO, 2111355/proyecto_FIN, 2111355/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2203021113 88	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA VIA PERIFERICO, CALLE GREGORIO MENDEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO COLONIA, lon:-93.39077453, lat:17.84093382}}	01-06-2022	20-06-2022	126,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida :Metros lineales, avance:0.0}}	{2111388/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2203021115 75	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO C-32 LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-93.49639361, lat:17.97001578}}	01-07-2022	14-08-2022	2,423,409.59	2,405,168.22	2,142,169.37	2,142,169.37	2,142,169.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-055-2022, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2423409.59, importe_modificado:2405168.22}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:2050.0}}	{2111575/proyecto_INICIO, 2111575/proyecto_PROCESO, 2111575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030211 1600	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	9,697,754.13	9,738,577.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9697754.13, modificado:9738577.93}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA - 124888	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124888	S	303	202	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7319.0, meta_modificada:7319.0)}
2022	3	TAB22 030211 1618	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	6,567,615.80	6,567,615.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6567615.8, modificado:6567615.8}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA CHONTALPA, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA. - 124994	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	124994	S	162	108	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4955.0, meta_modificada:500.0)}
2022	3	TAB22 030211 1635	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	6,971,648.79	6,989,690.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6971648.79, modificado:6989690.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO C.31 GENERAL FRANCISCO VILLA, EN CALLE 3. - 125096	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	125096	S	249	166	0	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7224.0, meta_modificada:7224.0)}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2203021116 00	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE JOSE NARCISO ROVIROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VILLA ESTA, lon:-93.4826231, lat:17.66440368}}	16-07-2022	29-08-2022	9,738,577.93	9,697,754.13	5,846,123.26	5,846,123.26	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-056-2022, contratista:MAS INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:9738577.93, importe_modificado:9697754.13}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:4500.0}}	{2111600/proyecto_INICIO, 2111600/proyecto_PROCESO, 2111600/proyecto_I NICIO, 2111600/proyecto_I NICIO, 2111600/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021116 16	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-93.48117773, lat:17.66726769}}	16-07-2022	29-08-2022	6,567,615.80	6,567,615.80	1,321,817.37	1,321,817.37	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-057-2022, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6599496.2, importe_modificado:6567615.8}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{2111618/proyecto_INICIO, 2111618/proyecto_PROCESO, 2111618/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021116 35	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CALLE CALLE 3 PUEBLO C-31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86400 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE TRANSVERSAL UNO Y CALLE CALLE TRANSVERSAL FONDO POBLADO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLA, lon:-93.45222915, lat:17.96856709}}	01-07-2022	14-08-2022	6,989,690.81	6,567,615.80	1,321,817.37	1,321,817.37	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-058-2022, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6989690.81, importe_modificado:6971648.79}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}}	{2111635/proyecto_PROCESO, 2111635/proyecto_I NICIO, 2111635/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_A PROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. Contains 4 rows of project data.

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2203021214 78	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO C-26 GENERAL PEDRO C. COLORADO, 86403 C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES 4 5 Y 6 Y . LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES 24.5 Y 6 DEL POBLAD, lon:-93.65688694, lat:18.03100863}}	08-08-2022	06-10-2022	7,991,180.63	7,941,852.70	1,672,476.52	1,672,476.52	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-063-2022, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7991180.63, importe_modificado:7941852.7}}	{meta1: {unidad_medida :Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}	{2121478/proyecto_INICIO, 2121478/proyecto_PROCESO, 2121478/proyecto_INICIO, 2121478/proyecto_PROCESO, 2121478/proyecto_INICIO, 2121478/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2202020892 94	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.8767, lat:17.93749}}	04-04-2022	30-06-2022	51,266.20	51,266.20	51,266.20	51,266.20	51,266.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida :Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021387 52	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	04-07-2022	29-08-2022	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	1,104,544.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida :Piezas, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2203021387 59	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	02-08-2022	31-08-2022	5,434.60	5,434.60	5,434.60	5,434.60	5,434.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida :Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	3	TAB22 030213 8765	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN				7,308.00	7,308.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}}	ADQUISICION DE NO BREAK UPS INTERACTIVO INTELIGENTE	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-102	N	0	0	490	{meta: unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANC ES FISICO S	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVA CIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
TAB2203021387 85	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:- 93.3914, lat:17.8303}}	05-09-2022	30-09-2022	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida :Piezas, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaci ones	Sin observacio nes

 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000073

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TERCER TRIMESTRE 2022

000074



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2022	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2022	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000075



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	51.89873			51.89873			41.77215	Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario		124.24	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	18.98734			18.98734			39.24051	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		206.67	Validado


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

000076

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

TERCER TRIMESTRE 2022



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000077



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2022	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos
2022	3	3	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000078




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			60,58594	Menor demanda de bienes y servicios		80.78	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			75			100	Validado


 LIC. OSCAR FERRER ABALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION