

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO DESTINO DEL GASTO

### CUARTO TRIMESTRE 2023



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000002



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB23030 2270610	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,170,707.52	5,170,707.52	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170707.52, modificado:5170707.52)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJ. TIERRA COLORADA 1RA. SEC. EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080089	S	40	28	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5553.0, meta_modificada:5553.0)}
2023	4	TAB23030 2270621	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,315,399.80	7,315,399.80	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7315399.8, modificado:7315399.8)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA SAN MANUEL EN DIVERSAS CALLES.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080091	S	205	220	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2953.0, meta_modificada:2953.0)}
2023	4	TAB23030 2270636	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,586,344.54	4,566,736.77	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4586344.54, modificado:4566736.77)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJ. PICO DE ORO 4TA. SEC. (PEJELAGARTERITO)EN CAMINO PRINCIPAL.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080088	S	40	107	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0)}

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

0000003



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 70610	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:190, direccion:TIERRA COLORADA 1RA. SECCION HUIMANGUILLO, lon:-93.68556, lat:17.89083}}	21-07-2023	14-08-2023	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	5,170,707.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J053-2023*.*, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5190275.08, importe_modificado:5170707.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5553.0}}	{2270610/proyecto_INICIO, 2270610/proyecto_PROCESO, 2270610/proyecto_INICIO, 2270610/proyecto_PROCESO, 2270610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 70621	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:VILLA SAN MANUEL HUIMANGUILLO, lon:-93.384722, lat:17.652778}}	22-07-2023	15-08-2023	7,315,399.80	7,315,399.80	7,315,399.80	7,315,399.80	7,315,399.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-056-2023*.*, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7335616.34, importe_modificado:7315399.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2953.0}}	{2270621/proyecto_PROCESO, 2270621/proyecto_INICIO, 2270621/proyecto_PROCESO, 2270621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2303022 70636	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:PICO DE ORO 4TA. SECCION (PEJELAGARTERITO), lon:-93.68811, lat:17.99145}}	22-07-2023	20-08-2023	4,566,736.77	4,566,736.77	4,566,736.77	4,566,736.77	4,566,736.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-055-2023, contratista:COMERCIALIZADORA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SAHERCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4586344.54, importe_modificado:4566736.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2270636/proyecto_INICIO, 2270636/proyecto_PROCESO, 2270636/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and marks]*





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

11 000004



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302270646	Proyecto de Inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,741,714.26	4,741,714.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741714.26, modificado:4741714.2}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RA. OTRA BANDA 2DA. SEC. EN DIVERSOS CAMINOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0080080090	S	50	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}
2023	4	TAB230402339658	Proyecto de Inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				277,902.13	277,902.13	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277902.13, modificado:277902.13}}}	INTERCONEXION DE RED EXISTENTE EN LA ZONA DE DISTRIBUCION CHONTALPA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN EN CAMINO PRINCIPAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0040080106	S	384	500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	4	TAB230402339675	Proyecto de Inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,942,648.82	3,942,648.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942648.82, modificado:3942648.82}}}	MANTENIMIENTO DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN E.L. TIERRA COLORADA 2DA. SEC. (SILBARAN) EN DIVERSOS CAMINOS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0040080155	S	116	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

DE N. 000005



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2303022 70646	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:OTRA BANDA 2DA, SECCION, lon:-93.384722, lat:17.786111}}	21-07-2023	15-08-2023	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	4,741,714.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-054-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4756476.98, importe_modificado:4741714.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2270646/proyecto_INICIO, 2270646/proyecto_PROCESO, 2270646/proyecto_FIN, 2270646/proyecto_INICIO, 2270646/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2304023 39658	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:COLONIA AGRICOLA GANDERA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, lon:-93.8375, lat:17.725}}	01-12-2023	20-12-2023	277,902.13	277,902.13	277,902.13	277,902.13	277,902.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-107-2023, contratista:MARI FERNANDA CUSTODIO GONALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:279401.83, importe_modificado:277902.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2339658/proyecto_PROCESO, 2339658/proyecto_FIN, 2339658/proyecto_INICIO, 2339658/proyecto_FIN, 2339658/proyecto_INICIO, 2339658/proyecto_PROCESO, 2339658/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2304023 39675	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:TIERRA COLORADA 2DA, SECCION, lon:-93.652778, lat:17.929167}}	06-01-2024	19-02-2024	3,942,648.82	3,942,648.82	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523J-133-2023, contratista:GRUPO RUZMAR DE MEXICO, S.A E C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3952498.64, importe_modificado:3942648.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2339675/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

\*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339684	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,992,220.79	3,992,220.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992220.79, modificado:3992220.79}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SEC. EN CALLE VIA LACTEA DE LA COLONIA LAS GALAXIAS.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080107	S	150	249	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5075.0, meta_modificada:5075.0}}
2023	4	TAB230402339696	Proyecto de inversión	2023	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,433,066.73	1,433,066.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433066.73, modificado:1433066.73}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO E 1 1/2 A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RA. LIBERTAD EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JOSE MARTI (TIGRERA)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080108	S	150	249	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}}

\*





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000007



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2304023 39684	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. LAS GALAXIAS RIO SECO Y MONTAÑA ZDA SECCION, lon:-93.385556, lat:17.9667}}	21-11-2023	10-12-2023	3,992,220.79	3,992,220.79	3,992,220.79	3,992,220.79	3,992,220.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-105-2023, contratista:TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4000373.77, importe_modificado:3992220.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5075.0}}	{2339684/proyecto_PROCESO, 2339684/proyecto_FIN, 2339684/proyecto_INICIO, 2339684/proyecto_PROCESO, 2339684/proyecto_INICIO, 2339684/proyecto_FIN, 2339684/proyecto_PROCESO, 2339684/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2304023 39696	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:333, direccion:COLONIA JOSE MARTI (TIGRERA) LIBERTAD, lon:-93.418333, lat:17.675833}}	21-11-2023	10-12-2023	1,433,066.73	1,433,066.73	1,433,066.73	980,125.19	980,125.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R23-523R-106-2023, contratista:MIGUEL ANEL RIVERA ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1438691.89, importe_modificado:1433066.73}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	{2339696/proyecto_INICIO, 2339696/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  
 LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




  
 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

01 19 000008



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

## DETALLE\_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230 4022793 89	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,434,775.79	3,434,775.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060865.47, modificado:2060865.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373910.32, modificado:1373910.32}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA LIBERTAD - 254004	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	254004	S	57	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2514.8, meta_modificada:2515.0}}
2023	4	TAB230 4022799 46	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,073,275.38	10,073,275.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6043965.23, modificado:6043965.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029310.15, modificado:4029310.15}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE PEDRO C. COLORADO - 257482	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	257482	S	542	361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7670.4, meta_modificada:7670.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000009



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2279389	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LA AV. WALTHER HERRER, lon:-93.39714489, lat:17.8315039}}	01-06-2023	15-07-2023	3,434,775.79	3,434,775.79	3,434,775.79	3,434,775.79	3,434,775.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-042-2023, contratista:VICTOR FERNANDO GARCIA CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3434775.79, importe_modificado:3434775.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2515.0}}	{2279389/proyecto_PROCESO, 2279389/proyecto_FINICIO, 2279389/proyecto_FINICIO, 2279389/proyecto_PROCESO, 2279389/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2279946	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO C. COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO ENTRE, lon:-93.39540877, lat:17.83353003}}	01-07-2023	29-08-2023	10,073,275.38	10,073,275.38	10,073,275.38	10,073,275.38	10,073,275.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-046-2023, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.010292532E7, importe_modificado:1.007327538E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7670.0}}	{2279946/proyecto_PROCESO, 2279946/proyecto_FINICIO, 2279946/proyecto_FINICIO, 2279946/proyecto_PROCESO, 2279946/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

0000010



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	SABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402280207	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,036,014.11	3,036,014.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821608.47, modificado:1821608.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214405.64, modificado:1214405.64}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO - 258696	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	258696	S	171	114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2342.5, meta_modificada:2343.0}}
2023	4	TAB230402280267	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,467,781.48	6,467,781.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880668.89, modificado:3880668.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587112.59, modificado:2587112.59}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA. - 259078	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	259078	S	159	106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4766.3, meta_modificada:4766.0}}
2023	4	TAB230402280300	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,657,180.28	1,657,180.28	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994308.17, modificado:994308.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662872.11, modificado:662872.11}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA - 259236	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	259236	S	159	106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.46, meta_modificada:280.5}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2280207	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO AGUIRRE COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE SIMON SARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FERNANDO AGUIRRE COLO, lon:-93.39678998, lat:17.8309779}}	16-06-2023	30-07-2023	3,036,014.11	3,036,014.11	3,036,014.11	3,036,014.11	3,036,014.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-043-2023*, contratista:AURORA DEL CARMEN MUÑOZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3046153.6, importe_modificado:3036014.11}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados avance:2343.0}}	{2280207/proyecto_INICIO, 2280207/proyecto_FINICIO, 2280207/proyecto_INICIO, 2280207/proyecto_PR OCESO, 2280207/proyecto_FINICIO, 2280207/proyecto_PR OCESO, 2280207/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2280257	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE SIMON SARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE E, lon:-93.39655395, lat:17.83016083}}	16-06-2023	14-08-2023	6,467,781.48	6,467,781.48	6,467,781.48	6,467,781.48	6,467,781.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-044-2023, contratista:CONSTRUCTORA MAYMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5482874.1, importe_modificado:6467781.48}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados avance:1000.0}}	{2280267/proyecto_INICIO, 2280267/proyecto_PR OCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2280300	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:652, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE SIMON SARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE EL, lon:-93.39652713, lat:17.8301404}}	05-05-2023	18-06-2023	1,657,180.28	1,657,180.28	1,657,180.28	1,657,180.28	1,657,180.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-035-2023*, contratista:ROCA FUERTE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1662590.46, importe_modificado:1657180.28}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:280.5}}	{2280300/proyecto_INICIO, 2280300/proyecto_PR OCESO, 2280300/proyecto_FINICIO, 2280300/proyecto_INICIO, 2280300/proyecto_PR OCESO, 2280300/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402280332	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	951,306.98	951,306.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570784.19, modificado:570784.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380522.79, modificado:380522.79}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, AVENIDA IGANCIO ZARAGOZA - 259463	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	259463	S	159	106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}}
2023	4	TAB230402289103	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,882,930.57	10,882,930.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6529758.34, modificado:6529758.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4353172.23, modificado:4353172.23}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO...CIUDAD HUIMANGUILLO..COLONIA CENTRO..CALLLE IGNACIO GUTIERREZ.. - 303195	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	303195	S	333	222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8399.5, meta_modificada:8400.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000013



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2280332	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTHER HERRERA RAMIREZ Y CALLE SIMON SARLAT. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE EL , lon:-93.39658614, lat:17.83015572}}	05-05-2023	03-06-2023	951,306.98	951,306.98	951,306.98	951,306.98	951,306.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-036-2023*, contratista:FALE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:957360.7, importe_modificado:951306.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}}	{2280332/proyecto_INICIO, 2280332/proyecto_PR OCESO, 2280332/proyecto_INICIO, 2280332/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2289103	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILYA Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ EN, lon:-93.3961838, lat:17.83344955}}	01-07-2023	29-08-2023	10,882,930.57	10,882,930.57	10,882,930.57	10,882,930.57	10,882,930.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-047-2023*, contratista:SAMUEL GUILLEN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1,09133027E7, importe_modificado:1.088293057E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}}	{2289103/proyecto_INICIO, 2289103/proyecto_PR OCESO, 2289103/proyecto_FIN OCESO, 2289103/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000014



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402289218	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,472,423.80	4,472,423.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683454.28, modificado:2683454.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788969.52, modificado:1788969.52}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO CIUDAD HUIMANGUILLO COLONIA CENTRO CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 303798	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	303798	S	333	222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}}
2023	4	TAB230402298218	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,893,584.67	8,893,584.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336150.8, modificado:5336150.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557433.87, modificado:3557433.87}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, CALLE IGNACIO GUTIERREZ - 342748	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	342748	S	333	222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.04, meta_modificada:518.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2289218	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE LAS AVE, lon:-93.39616917, lat:17.83338316}}	01-06-2023	30-06-2023	4,472,423.80	4,472,423.80	4,472,423.80	4,472,423.80	4,472,423.80	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-533/5334-040-2023*, contratista:ZAIDA MARIA PEREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4485777.85, importe_modificado:4472423.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}}	{2289218/proyecto_INICIO, 2289218/proyecto_FINICIO, 2289218/proyecto_PROCESO, 2289218/proyecto_FINICIO, 2289218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2298218	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GUTIERREZ CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO GUTIERREZ ENTRE LAS AVE, lon:-93.39611407, lat:17.83346997}}	05-05-2023	03-07-2023	8,893,584.67	8,893,584.67	8,893,584.67	8,893,584.67	8,893,584.67	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333/5334-037-2023, contratista:JRFAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:8903850.29, importe_modificado:8893584.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2298218/proyecto_PROCESO, 2298218/proyecto_INICIO, 2298218/proyecto_PROCESO, 2298218/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302241355	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,110,528.48	1,110,528.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110528.48, modificado:1110528.48}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL, EN TRAMOS AISLADOS. - 47577	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	47577	S	195	130	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.15, meta_modificada:0.0}}
2023	4	TAB230302241384	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,280,942.60	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280942.6, modificado:0.0}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNA Y MEDIA PULGADAS A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ECONOMIA, EN CAMINO PRINCIPAL. - 48709	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	48709	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:0.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

16 000017



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2241355	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, 00000 LA ARENA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-93.60195716, lat:17.4956441}}	11-04-2023	10-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, avance:0.0 }}	{2241355/proyecto_IN ICIO}	Cancelad o	Cancelación validada	{obs1: {observación:Est e Proyecto se Cancelo en el 3er. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:rosariogon zalezg, fecha:2024-01-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}}
TAB23030 2241384	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+200 MARGEN DERECHO-KILÓMETRO 2+ 200-EJIDO ECONOMÍA, 86430 ECONOMÍA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.58825312, lat:17.67580725}}	17-04-2023	31-05-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, avance:0.0 }}	{2241384/proyecto_IN ICIO}	Cancelad o	Cancelación validada	{obs1: {observación:Est e Proyecto se Cancelo en el 3er. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:rosariogon zalezg, fecha:2024-01-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

00 19.0000018



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302241436	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,310,925.39	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310925.39, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES UBIC. COLONIA LOS ANGELES. - 50325	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	50325	S	210	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:0.0}}
2023	4	TAB230302241511	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,343,585.90	4,343,585.90	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343585.9, modificado:4343585.9}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN COLONIA CENTRO, EN CALLE PEDRO C. COLORADO. - 53166	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	53166	S	542	361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:664.8}}
2023	4	TAB230302241941	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,303,645.73	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303645.73, modificado:0.0}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES UBIC. SECTOR GENARO VAZQUEZ ROJAS 3RA. SECCION AMPLIACION. - 74164	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	74164	S	90	80	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:1.35, meta_modificada:0.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000019



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB23030 2241436	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS DELICIAS Y PROLONG. PEDRO C. COLORADO COLONIA LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE SIMON SARLAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES LA DELIC, lon:-93.39350943, lat:17.84347197}}	17-04-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados avance:0.0 }}	{2241436/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este Proyecto se Cancelo en el 3er. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}}		
TAB23030 2241511	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO C. COLORADO CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PEDRO C. COLORAD, lon:-93.39549179, lat:17.83326571}}	11-04-2023	25-05-2023	4,343,585.90	4,343,585.90	4,343,585.90	4,343,585.90	4,343,585.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-013-2023, contratista:MIGUEL ANGEL RVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4356781.01, importe_modificado:4343585.9}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:664.8}}	{2241511/proyecto_INICIO, 2241511/proyecto_PR OCESO, 2241511/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB23030 2241941	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE CALLE DIVERSAS DEL SECTOR RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE DIVERSAS DEL SECTOR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA RIO, lon:-93.39242158, lat:17.97545625}}	02-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Kílo metro, avance:0.0 }}	{2241941/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este Proyecto se Cancelo en el 3er. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-01-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}}	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302242120	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,633,416.37	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633416.37, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DE 5.00 MTS DE ANCHO X 11.50 MTS DE LARGO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ZANAPA 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL - 81346	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	81346	S	180	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.5, meta_modificada:0.0}}
2023	4	TAB230302248876	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,305,088.26	6,305,088.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305088.26, modificado:6305088.26}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO LA LUZ, EN DIVERSOS CAMINOS. 157044	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	157044	S	245	163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8795.4, meta_modificada:8795.0}}
2023	4	TAB230302249015	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,685,574.10	6,685,574.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685574.1, modificado:6685574.1}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL - 157746	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	157746	S	48	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000021



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2242120	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+011.5 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 11 EJIDO ZANAPA 1RA SECC. 86416 TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO PUENTE DE ACCESO AL CAMINO PRINCIPAL Y A LA COMUNIDAD Y . LA OBRA SE E. Ion:-93.88540936, lat:17.94204563}}	02-05-2023	15-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2242120/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este Proyecto se Cancele en el 3er. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-01-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-01-03}}
TAB23030 2248876	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:476, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+563 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 563 PUEBLO LA LUZ, 86400 LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO LATERAL SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 187 LA OBRA, Ion:-93.41078229, lat:17.8102233}}	10-07-2023	23-08-2023	6,305,088.26	6,305,088.26	6,305,088.26	6,305,088.26	6,305,088.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-057-2023, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6320709.92, importe_modificado:6305088.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8795.0}}	{2248876/proyecto_INICIO, 2248876/proyecto_PROCESO, 2248876/proyecto_INICIO, 2248876/proyecto_PROCESO, 2248876/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030 2249015	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA SECCIÓN, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE, Ion:-93.8225994, lat:17.95389883}}	04-07-2023	23-08-2023	6,685,574.10	6,685,574.10	6,685,574.10	6,685,574.10	6,685,574.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-059-2023, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6700321.87, importe_modificado:6685574.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}}	{2249015/proyecto_INICIO, 2249015/proyecto_PROCESO, 2249015/proyecto_INICIO, 2249015/proyecto_PROCESO, 2249015/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000022



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302249048	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,771,631.82	6,771,631.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6771631.82, modificado:6771631.82}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA VILLA FLORES 1RA. SECCION EN DIVERSOS CAMINOS - 158097	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	158097	S	235	157	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9632.0, meta_modificada:11774.0}}
2023	4	TAB230302249123	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				403,249.71	403,249.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403249.71, modificado:403249.71}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CALLE VERACRUZ - 158750	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	158750	S	149	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.4, meta_modificada:283.4}}
2023	4	TAB230302249291	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,827,971.22	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3827971.22, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN DIVERSAS CALLES - 159829	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	159829	S	242	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.0, meta_modificada:916.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

11 15 000023



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB23030 2249048	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 RANCHERIA VILLA FLORES 1RA SECCIÓN, 86400 VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO TRANSVERSAL LA TIGRE, lon:-93.42108213, lat:17.81246281}}	10-07-2023	23-08-2023	6,771,631.82	6,771,631.82	6,771,631.82	6,771,631.82	6,771,631.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-060-2023, contratista:PROYECTOS, PBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6780787.96, importe_modificado:6771631.82}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados , avance:11 774.0}}	{2249048/proyecto_IN ICIO, 2249048/proyecto_PR OCESO, 2249048/proyecto_INI CIO, 2249048/proyecto_PR OCESO, 2249048/proyecto_FIN }	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB23030 2249123	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE CALLE PUEBLA, _CALLE CALLE VILLAHERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ROVIROSA EN LAS CALLES VERACRUZ Y PUE, lon:-94.03901236, lat:18.09300376}}	10-07-2023	30-07-2023	403,249.71	403,249.71	403,249.71	403,249.71	403,249.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-049-2023, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:408045.38, importe_modificado:403249.71}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:28 3.4}}	{2249123/proyecto_IN ICIO, 2249123/proyecto_PR OCESO, 2249123/proyecto_INI CIO, 2249123/proyecto_PR OCESO, 2249123/proyecto_FIN }	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB23030 2249291	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, CALLE CALLE CNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-94.03694133, lat:18.08292207}}	01-07-2023	19-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-050-2023, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3838071.27, importe_modificado:3827971.22}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:40 0.0}}	{2249291/proyecto_IN ICIO, 2249291/proyecto_PR OCESO}	Cancelad o	Cancelación validada	{obs1: {observación:Est e Proyecto se Cancelo en el 3er. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS. trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-01-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}}	

\*



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302249322	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,140,777.54	1,140,777.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140777.54, modificado:1140777.53}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN DIVERSAS CALLES. - 160030	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	160030	S	242	162	0	{meta1: (unidad_modida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0)}
2023	4	TAB230302249419	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,944,897.94	3,944,897.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944897.94, modificado:3944897.94}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES UBIC. COLONIA 5 DE MAYO. - 160622	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	160622	S	870	580	0	{meta1: (unidad_modida:Metros lineales, meta:1455.3, meta_modificada:1455.0)}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000025



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2249322	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, CALLE CALLE CNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-94.0371925, lat:18.08298581}}	01-07-2023	09-08-2023	1,140,777.53	1,140,777.53	1,140,777.53	1,140,777.53	1,140,777.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-051-2023, contratista:DANIEL ALEXIS GALLEGOS MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1150805.91, importe_modificado:1140777.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}}	(2249322/proyecto_INICIO, 2249322/proyecto_PR OCESO, 2249322/proyecto_INICIO, 2249322/proyecto_FIN )	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030 2249419	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 27 DE FEBRERO COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAY, lon:-93.38703747, lat:17.83615606}}	01-07-2023	19-08-2023	3,944,897.94	3,944,897.94	3,944,897.94	3,944,897.94	3,944,897.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-052-2023, contratista:RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3959978.1, importe_modificado:3944897.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1455.0}}	(2249419/proyecto_INICIO, 2249419/proyecto_PR OCESO, 2249419/proyecto_INICIO, 2249419/proyecto_FIN )	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302250947	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,675,479.19	6,675,479.19	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6675479.19, modificado:6675479.19}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION EL FILERO, EN CAMINO PRINCIPAL - 168675	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	168675	S	216	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}}
2023	4	TAB230302251193	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,595,336.44	6,595,336.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6595336.44, modificado:6595336.44}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO PALO MULATO VIEJO, EN CAMINO PRINCIPAL - 169875	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	169875	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7050.0, meta_modificada:7050.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000027



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2250947	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:428, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN EL FILERO, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL FILERO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA, lon:-93.78646193, lat:18.02554719}}	21-07-2023	03-09-2023	6,675,479.19	6,675,479.19	6,675,479.19	6,675,479.19	6,675,479.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-066-2023, contratista:FIARDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6694628.12, importe_modificado:6675479.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:7680.0}}	{2250947/proyecto_INICIO, 2250947/proyecto_OCESO, 2250947/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030 2251193	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:860, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+175 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 175 EJIDO PALO MULATO ZAPOTAL, 86414 PALO MULATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 180, CAMINO CAMINO INT, lon:-93.7704259, lat:18.01439428}}	21-07-2023	03-09-2023	6,595,336.44	6,595,336.44	6,595,336.44	6,595,336.44	6,595,336.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-066-2023, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6617117.63, importe_modificado:6595336.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:7050.0}}	{2251193/proyecto_INICIO, 2251193/proyecto_OCESO, 2251193/proyecto_FIN }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	SABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302251277	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	2,305,784.47	2,305,784.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305784.47, modificado:2305784.47}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD LA VENTA, EN CALLE OLMECA - 170268	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	170268	S	48	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.8, meta_modificada:1706.0}}
2023	4	TAB230302255123	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	.	.	.	4,791,657.73	4,791,657.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791657.73, modificado:4791657.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CIUDAD HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES. UBIC. COLONIA EL MAGISTERIO. - 193035	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	193035	S	105	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5933.0, meta_modificada:5933.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 19 000029



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2251277	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CALLE OLMECA VILLA LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE JOSE TORRES ALOR Y CALLE CALLE MANUEL MORA ASCANIO, LA OBRAS EENCUENTAR UBICADA EN LA CALLE OLMECA ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALOR Y , lon:-94.04408041, lat:18.1027451}}	21-07-2023	19-08-2023	2,305,784.47	2,305,784.47	2,305,784.47	2,305,784.47	2,305,784.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-067-2023, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2315961.0, importe_modificado:2305784.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:1706.0}}	{2251277/proyecto_INICIO, 2251277/proyecto_PROCESO, 2251277/proyecto_INICIO, 2251277/proyecto_PROCESO, 2251277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23030 2255123	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAGISTERIAL CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE AVENIDA LA JUVENTUD Y CAMINO CAMINO DE VALLE VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MAGISTERIO DE LA CIUDAD DE HUIMANGU, lon:-93.39690678, lat:17.81345334}}	05-08-2023	18-09-2023	4,791,657.73	4,791,657.73	4,791,657.73	4,791,657.73	4,791,657.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-068-2023, contratista:DAVID ROGELIO DE LA TORRE SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4807759.4, importe_modificado:4791657.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:5933.0}}	{2255123/proyecto_PROCESO, 2255123/proyecto_INICIO, 2255123/proyecto_PROCESO, 2255123/proyecto_INICIO, 2255123/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

01 19 000030



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230302255193	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,766,592.47	0.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4766592.47, modificado:0.0}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION LOS PINOS, EN DIVERSOS CAMINOS - 193552	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	193552	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:3.2, meta_modificada:0.0}}
2023	4	TAB230402275287	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,579,109.62	4,579,109.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579109.62, modificado:4579109.61}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, EN LA RANCHERIA PAREDON 1RA. SECCION LA ISLA., EN CAMINO PRINCIPAL - 168108	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Humanguillo	168108	S	108	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23030 2255193	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:295, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PEJELAGARTERO 1RA, SECCIÓN (LOS PINOS), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-93.79309829, lat:18.04242506}}	05-08-2023	18-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-069-2023, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4781985.47, importe_modificado:4766592.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2255193/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este Proyecto se Cancelo en el Ser. Trimestre 2023 por que tenían Observaciones en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-01-17}}	{obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:yulianapriegoe, fecha:2024-01-03}}
TAB23040 2275287	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA PAREDON 1RA. SECC.LA ISLA, 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (LA ISLA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-93.38453901, lat:17.75635901}}	21-07-2023	03-09-2023	4,579,109.61	4,579,109.61	4,579,109.61	4,579,109.61	4,579,109.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-063-2023, contratista:JESUS ARMANDO SOTO DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4594412.76, importe_modificado:4579109.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.00}}	{2275287/proyecto_INICIO, 2275287/proyecto_PROCESO, 2275287/proyecto_FINICIO, 2275287/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402278866	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,520,376.99	5,520,376.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5520376.99, modificado:5520376.99}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO BLASILLO 1RA. SECCION...NICOLAS BRAVO, EN DIVERSAS CALLES..UBIC...ZONA RURAL - 251291	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	251291	S	480	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3310.0, meta_modificada:3310.0}}
2023	4	TAB230402278978	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,348,197.75	4,348,197.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4348197.75, modificado:4348197.75}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO FRANCISCO VILLA, EN DIVERSAS CALLES. - 251857	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	251857	S	243	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3356.0, meta_modificada:3353.0}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2278866	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+310 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 310 EJIDO BLASILLO 1RA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO, 86417 BLASILLO 1RA. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA FEDER, lon:-93.90887285, lat:18.07867975}}	16-09-2023	30-10-2023	5,520,376.99	5,520,376.99	5,520,376.99	5,520,376.99	5,520,376.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-081-2023*, contratista:JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5530869.12, importe_modificado:5520376.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3310.0}}	{2278866/proyecto_INICIO, 2278866/proyecto_PROCESO, 2278866/proyecto_INICIO, 2278866/proyecto_FIN, 2278866/proyecto_INICIO, 2278866/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2278978	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:256, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO FRANCISCO VILLA, 86427 FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSALES DE LA 5678 Y CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EN DIVERSAS CALLES TRANSVERSALES, lon:-93.90762068, lat:17.78045623}}	16-09-2023	30-10-2023	4,348,197.75	4,348,197.75	4,348,197.75	4,348,197.75	4,348,197.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-082-2023*, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4358342.82, importe_modificado:4348197.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3353.0}}	{2278978/proyecto_INICIO, 2278978/proyecto_PROCESO, 2278978/proyecto_FIN, 2278978/proyecto_PROCESO, 2278978/proyecto_FIN, 2278978/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230 4022790 82	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,328,357.69	5,328,357.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5328357.69, modificado:5328357.69}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA TIERRA NUEVA 3RA. SECCION, EN DIVERSAS CALLES - 252564	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	252564	S	468	312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2376.7, meta_modificada:2377.0}}
2023	4	TAB230 4022793 37	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,810,178.88	5,810,178.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810178.88, modificado:5810178.88}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO EL GUANAL, EN DIVERSAS CALLES - 253769	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	253769	S	402	268	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000035



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2279082	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:CALLE DIVERSAS RANCHERIA TIERRA NUEVA 3RA SECCIÓN, 86440 TIERRA NUEVA 3RA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AL RANCHERIA TIERRA NUEVA TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO DE HUI, lon:-93.47554225, lat:17.70135926}}	16-09-2023	30-10-2023	5,328,357.69	5,328,357.69	5,328,357.69	5,328,357.69	5,328,357.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-083-2023, contratista:ELECTRIFICACIONES CATODICA DEL SUR, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5346630.66, importe_modificado:5328357.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2377.0}}	{2279082/proyecto_INICIO, 2279082/proyecto_PROCESO, 2279082/proyecto_FINICIO, 2279082/proyecto_PROCESO, 2279082/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2279337	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO EL GUANAL, 86427 EL GUANAL, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL GUANAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE CON D, lon:-93.85188348, lat:17.79023305}}	16-09-2023	30-10-2023	5,810,178.88	5,810,178.88	5,810,178.88	5,810,178.88	5,810,178.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-084-2023, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5824490.74, importe_modificado:5810178.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3840.0}}	{2279337/proyecto_INICIO, 2279337/proyecto_PROCESO, 2279337/proyecto_FINICIO, 2279337/proyecto_PROCESO, 2279337/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	SABLE MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230 4022855 61	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,110,528.48	1,110,528.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110528.48, modificado:1110528.48}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL PETREO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA LA ARENA 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL, EN TRAMOS ASILADOS. - 286954	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	286954	S	195	130	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}
2023	4	TAB230 4022856 20	Proyecto de Inversión	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,280,942.60	3,280,942.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280942.6, modificado:3280942.6}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA AFINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..EN EJIDO ECONOMIA..EN CAMINO PRINCIPAL - 287318	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	287318	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

0000037



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2285561	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA RIA. LA ARENA 2DA. SECCION, 86440 LA ARENA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-93.5986252, lat:17.49297208}}	11-04-2023	10-05-2023	1,110,528.48	1,110,528.48	1,110,528.48	1,110,528.48	1,110,528.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-005-2023*, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNADEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1121000.0, importe_modificado:1110528.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:1.5}}	{2285561/proyecto_INICIO, 2285561/proyecto_PROCESO, 2285561/proyecto_INICIO, 2285561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2285620	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ECONOMÍA, 86430 ECONOMÍA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO , lon:-93.58822701, lat:17.6747681}}	17-04-2023	31-05-2023	3,280,942.60	3,280,942.60	3,280,942.60	3,280,942.60	3,280,942.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-018-2023, contratista:CONSTRUCTORA MAYMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3291250.24, importe_modificado:3280942.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:2.2}}	{2285620/proyecto_INICIO, 2285620/proyecto_PROCESO, 2285620/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402285854	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,174,213.04	6,174,213.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174213.04, modificado:6174213.04}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EJIDO MALPAITO, EN CAMINO PRINCIPAL - 288204	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	288204	S	282	188	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	4	TAB230402285868	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,179,687.40	5,179,687.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5179687.4, modificado:5179687.4}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN POBLADO C25..GENERAL ISIDRO CORTES RUEDA..EN DIVERSAS CALLES - 288227	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	288227	S	123	82	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3844.0, meta_modificada:3844.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

N° 000039



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2285854	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 999 EJIDO MALPASITO, 86446 MALPASITO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO Y CARRETERA FEDERAL 187 A MALPASO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-93.59062367, lat:17.34394163}}	11-04-2023	09-06-2023	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	6,174,213.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-007-2023*, contratista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6188820.21, importe_modificado:6174213.04}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2285854/proyecto_FINICIO, 2285854/proyecto_INICIO, 2285854/proyecto_PR OCESO, 2285854/proyecto_FINICIO, 2285854/proyecto_PR OCESO, 2285854/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2285868	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CALLE CALLE SIETE..TRES...ACCESO PRINCIPAL PUEBLO C-25 ISIDRO CORTÉS RUEDA, 86415 C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE TRANSVERSAL A LA TRES Y CALLE TRANSVERSAL, CALLE ACCESO PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-93.70834927, lat:16.02967589}}	17-04-2023	31-05-2023	5,179,687.40	5,179,687.40	5,179,687.40	5,179,687.40	5,179,687.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-020-2023*, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5194953.51, importe_modificado:5179687.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3844.0}}	{2285868/proyecto_INICIO, 2285868/proyecto_FINICIO, 2285868/proyecto_PR OCESO, 2285868/proyecto_FINICIO, 2285868/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402285896	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,310,925.39	5,310,925.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310925.39, modificado:5310925.39}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO...EN CIUDAD HUIMANGUILLO...EN DIVERSAS CALLES...UBIC.COLO NIA LOS ANGELES - 288312	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	288312	S	210	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3744.0, meta_modificada:3744.0}}
2023	4	TAB230402285934	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,918,506.95	1,918,506.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918506.95, modificado:1918506.95}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO...EN EJIDO POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE EN DIVERSAS CALLES - 288451	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	288451	S	255	170	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000041



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2285896	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS CIUDAD LOS ANGELES, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE SIMON SARLAT Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, CALLE LSO MILAGROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LOS ANGELES EN LA, lon:-93.39349623, lat:17.84347364}}	17-04-2023	15-06-2023	5,310,925.39	5,310,925.39	5,310,925.39	5,310,925.39	5,310,925.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-021-2023, contratista:ELECTRIFICACIONES CATODICA DEL SUR, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5325835.89, importe_modificado:5310925.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3744.0}}	{2285896/proyecto_INICIO, 2285896/proyecto_PROCESO, 2285896/proyecto_FINICIO, 2285896/proyecto_PROCESO, 2285896/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2285934	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:651, direccion:CALLE DIVERSAS EJIDO POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, 86406 POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS SIN NOMBRES Y CALLE TRANSVERSALES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIVERSAS CALLES SIN NOM, lon:-93.37067859, lat:17.90467155}}	02-05-2023	15-06-2023	1,918,506.95	1,918,506.95	1,918,506.95	1,918,506.95	1,918,506.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-027-2023, contratista:GUILLERMO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1924736.3, importe_modificado:1918506.95}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:1.6}}	{2285934/proyecto_INICIO, 2285934/proyecto_PROCESO, 2285934/proyecto_FINICIO, 2285934/proyecto_PROCESO, 2285934/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIAS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402285972	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,341,030.20	1,341,030.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341030.2, modificado:1341030.2}}	REHABILITACION ABASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS..UBIC..LAS LOMAS - 288561	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	288561	S	75	50	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	4	TAB230402286032	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,303,645.73	2,303,645.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303645.73, modificado:2303645.73}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION EN DIVERSAS CALLES..UBIC. SECTOR GENARO VASQUEZ ROJAS 3RA. SECCION AMPLIACION - 288738	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	288738	S	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.35}}





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB23040 2285972	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 999 RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL SECTOR LA LOMA Y LA , lon:-93.40186107, lat:17.96589721}}	02-05-2023	10-06-2023	1,341,030.20	1,341,030.20	1,341,030.20	1,341,030.20	1,341,030.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-030-2023, contratista:FELIX ENRIQUE URGELL NOTARIO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1348050.08, importe_modificado:1341030.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:1.0}}	{2285972/proyecto_PROCESO, 2285972/proyecto_FINICIO, 2285972/proyecto_FINICIO, 2285972/proyecto_FINICIO, 2285972/proyecto_PR OCESO, 2285972/proyecto_FINICIO, 2285972/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB23040 2286032	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CALLE DIVERSAS SIN NOMBRE RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS SIN NOMBRES Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES DIVERSAS SIN NO, lon:-93.39186128, lat:17.975687}}	02-05-2023	15-06-2023	2,303,645.73	2,303,645.73	2,303,645.73	2,303,645.73	2,303,645.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-028-2023, contratista:JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2314983.53, importe_modificado:2303645.73}}	{meta1: {unidad_medida:Kil6 metro, avance:1.35}}	{2286032/proyecto_INICIO, 2286032/proyecto_PR OCESO, 2286032/proyecto_FINICIO, 2286032/proyecto_INICIO, 2286032/proyecto_FINICIO, 2286032/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

N° 000044



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402286185	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,930,154.48	3,930,154.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930154.48, modificado:3930154.48}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN VILLA ESTACION CHONTALPA, EN DIVERSAS CALLES...UBIC.. EJIDO NUEVO CHONTALPA - 289287	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	289287	S	450	300	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.67, meta_modificada:3.67}}
2023	4	TAB230402286485	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				422,708.74	422,708.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422708.74, modificado:422708.74}}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD HUIMANGUILLO EN COLONIA CENTRO EN AVENIDA LIBERTAD - 290420	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	290420	S	57	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000045



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286185	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLES DIVERSAS SIN NOMBRES VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES SIN NOMBRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVO CHON, lon:-93.48997473, lat:17.66015799}}	02-05-2023	15-06-2023	3,930,154.48	3,930,154.48	3,930,154.48	3,930,154.48	3,930,154.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-029-2023, contratista:MAS INGENIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3941477.74, importe_modificado:3930154.48}}	{meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, avance:3.67}}	{2286185/proyecto_FIN, 2286185/proyecto_INICIO, 2286185/proyecto_FIN, 2286185/proyecto_PR OCESO, 2286185/proyecto_FIN, 2286185/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2286485	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD CIUDAD HUIMANGUILLO CENTRO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE BOULEVARD WALTER HERRERA RAMIREZ Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE EL BOULEVARD, lon:-93.39732643, lat:17.83146304}}	06-05-2023	30-05-2023	422,708.74	422,708.74	422,708.74	422,708.74	422,708.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-039-2023, contratista:ABIGAIL SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:427857.73, importe_modificado:42208.74}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2286485/proyecto_FIN, 2286485/proyecto_INICIO, 2286485/proyecto_FIN, 2286485/proyecto_PR OCESO, 2286485/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230 4022865 16	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,491,988.46	1,491,988.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491988.46, modificado:1491988.46}}	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION UBIC...COLONIA CUITLAHUAC - 290524	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	290524	S	180	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2023	4	TAB230 4022866 40	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,766,592.47	4,766,592.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4766592.47, modificado:4766592.47}}	REHABILITACION A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 Y MEDIA PULGADA A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCION LOS PINOS EN DIVERSOS CAMINOS - 291042	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	291042	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000047



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286516	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA SIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION SECTOR COLONIA CUITLAHUAC DEL MU, lon:-93.39012723, lat:17.96960081}}	02-05-2023	31-05-2023	1,491,988.46	1,491,988.46	1,491,988.46	1,491,988.46	1,491,988.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-032-2023*, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1502689.04, importe_modificado:1491988.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2286516/proyecto_FINICIO, 2286516/proyecto_INICIO, 2286516/proyecto_FINICIO, 2286516/proyecto_OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2286640	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:295, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+200 MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 200 EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN LOS PINOS, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO PRICIPAL Y CARRETERA FEDERAL 18, lon:-93.79321857, lat:18.0428861}}	05-08-2023	18-09-2023	4,766,592.47	4,766,592.47	4,766,592.47	4,766,592.47	4,766,592.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-069-2023*, contratista:FIDEL ACOSTA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4781985.47, importe_modificado:4766592.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:3.2}}	{2286640/proyecto_INICIO, 2286640/proyecto_PR OCESO, 2286640/proyecto_FINICIO, 2286640/proyecto_OCESO, 2286640/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000048



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230 4022867 10	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,789,083.37	1,789,083.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789083.37, modificado:1789083.37}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA EN CALLE VERACRUZ - 291298	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	291298	S	149	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.4, meta_modificada:283.4}}
2023	4	TAB230 4022868 40	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,827,971.22	3,827,971.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3827971.22, modificado:3827971.22}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA EN DIVERSAS CALLES - 291778	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	291778	S	242	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.0, meta_modificada:916.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

11 10.000049



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2286710	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE VERACRUZ CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JON SONORA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE PUEBLA DE VILLA LA VENTA MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TAB, lon:-94.0389824, lat:18.09297415}}	01-07-2023	30-07-2023	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	1,789,083.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-048-2023*, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1795617.41, importe_modificado:1789083.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.4}}	{2286710/proyecto_INICIO, 2286710/proyecto_FIN, 2286710/proyecto_PROCESO, 2286710/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2286840	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE CORNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO Y MADERO EN LA, lon:-94.03726497, lat:18.08259877}}	01-07-2023	19-08-2023	3,827,971.22	3,827,971.22	3,827,971.22	3,827,971.22	3,827,971.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-050-2023*, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3838071.27, importe_modificado:3827971.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.0}}	{2286840/proyecto_PROCESO, 2286840/proyecto_FIN, 2286840/proyecto_INICIO, 2286840/proyecto_FIN, 2286840/proyecto_INICIO, 2286840/proyecto_PROCESO, 2286840/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402288227	Acción	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,310,176.00	3,310,176.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310176.0, modificado:3310176.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 299097	27	Tabasco	8	Huimanguillo		Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	299097	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	4	TAB230402288266	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				5,383,179.54	5,383,179.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5383179.54, modificado:5383179.54}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN VILLA ESTACION CHONTALPA EN DIVERSOS CAMINOS UBIC.SECTOR MANUEL ANDRADE DIAZ. - 299289	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	299289	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000051



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2288227	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2023	31-12-2023	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAR-022-2023, contratista:RAMON OCHOA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3728936.0, importe_modificado:3310176.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2288227/proyecto_INICIO, 2288227/proyecto_PROCESO, 2288227/proyecto_FIN, 2288227/proyecto_PR_OCESO, 2288227/proyecto_FIN, 2288227/proyecto_PR_OCESO, 2288227/proyecto_FIN, 2288227/proyecto_PR_OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2288266	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR VILLA CHONTALPA ESTACION CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES, lon:-93.48443865, lat:17.67363169}}	20-08-2023	03-10-2023	5,383,179.54	5,383,179.54	5,383,179.54	5,383,179.54	5,383,179.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-072-2023, contratista:RUNKAR SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5397585.25, importe_modificado:5383179.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6180.0}}	{2288266/proyecto_INICIO, 2288266/proyecto_PROCESO, 2288266/proyecto_FIN, 2288266/proyecto_PR_OCESO, 2288266/proyecto_INICIO, 2288266/proyecto_PR_OCESO, 2288266/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000052



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402288511	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				11,663,359.27	11,663,359.27	{{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.166335927E7, modificado:1.166335927E7}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO..EN CIUDAD HUIMANGUILLO...EN DIVERSAS CALLES..UBIC..COLONIA 5 DE MAYO. - 300496	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	300496	S	870	580	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10495.0, meta_modificada:10496.0}}
2023	4	TAB230402289031	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,268,040.04	2,268,040.04	{{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.268040.04, modificado:2.268040.04}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA EN CALLE VERACRUZ - 302865	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	302865	S	149	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.4, meta_modificada:1717.0}}
2023	4	TAB230402289075	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,946,682.34	6,946,682.34	{{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.946682.34, modificado:6.946682.34}}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE MENOR EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN CIUDAD LA VENTA EN DIVERSAS CALLES. - 303059	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	303059	S	149	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5245.0, meta_modificada:5245.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000053



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCE FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB23040 2288511	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 27 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN LAS CALLES 16 DE , lon:-93.3870482, lat:17.83644203}}	20-08-2023	28-10-2023	11,663,359.27	11,663,359.27	11,663,359.27	11,663,359.27	11,663,359.27		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-074-2023, contratista:REYNA DEL CARMEN MUÑOZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1.169631348E7, importe_modificado:1.168335927E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:10496.0}}	{2288511/proyecto_INICIO, 2288511/proyecto_PROCESO, 2288511/proyecto_FIN, 2288511/proyecto_PROCESO, 2288511/proyecto_FIN, 2288511/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2289031	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE VERACRUZ CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SONORA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AL CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y SONORA DE LA CIUDAD LA VENTA DEL MUNIC, lon:-94.03860063, lat:18.09298814}}	20-08-2023	03-10-2023	2,268,040.04	2,268,040.04	2,268,040.04	2,268,040.04	2,268,040.04		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-073-2023, contratista:MAREMA RAMOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2277359.46, importe_modificado:2268040.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:1717.0}}	{2289031/proyecto_INICIO, 2289031/proyecto_FIN, 2289031/proyecto_PROCESO, 2289031/proyecto_FIN, 2289031/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2289075	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE, lon:-94.03785768, lat:18.08262375}}	05-09-2023	03-11-2023	6,946,682.34	6,946,682.34	6,946,682.34	6,946,682.34	1,253,871.61		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-080-2023, contratista:CP TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6959829.69, importe_modificado:6946682.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados avance:5245.0}}	{2289075/proyecto_FIN, 2289075/proyecto_INICIO, 2289075/proyecto_PROCESO, 2289075/proyecto_FIN, 2289075/proyecto_PROCESO, 2289075/proyecto_FIN, 2289075/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402298708	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,349,784.74	1,349,784.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349784.74, modificado:1349784.74}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4, EN DIVERSOS CAMINOS - 345006	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	345006	S	120	80	0	{metat: {unidad_medida:Metros lineales, meta:712.0, meta_modificada:712.0}}
2023	4	TAB230402312041	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,784,525.47	6,784,525.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6784525.47, modificado:6784525.47}}	REHABILITACION A BASE DE MATERIAL ASFALTICO RECICLADO PRODUCTO DE FRESADO EN EL MUNICIPIO, EN COLONIA AGRICOLA GANADERA LAS FLORES, EN DIVERSOS CAMINOS - 402634	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	402634	S	174	116	0	{metat: {unidad_medida:Kilómetros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2023	4	TAB230402313991	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,633,416.37	2,633,416.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633416.37, modificado:2633416.37}}	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DE 5.0 METROS DE ANCHO X 11.50 METROS DE LARGO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EJIDO ZANAPA 1RA. SECCION, EN CAMINO PRINCIPAL - 410744	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	410744	S	180	120	0	{metat: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.5, meta_modificada:11.5}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000055



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2298708	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+712 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 712 EJIDO EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4), 86440 EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO TRANSVERSAL AL EJIDO Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, LA, lon:-93.49069394, lat:17.63742386}}	06-12-2023	20-12-2023	1,343,618.73	1,343,618.73	1,343,618.73	1,343,618.73	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-0101-2023, contratista:GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1349784.74, importe_modificado:1343618.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:712.0}}	{2298708/proyecto_INICIO, 2298708/proyecto_PROCESO, 2298708/proyecto_FINICIO, 2298708/proyecto_INICIO, 2298708/proyecto_PROCESO, 2298708/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2312041	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 999 COLONIA LAS FLORES, 86446 LAS FLORES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL A TUXTLA GUTIERREZ Y CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.58980192, lat:17.3648836}}	11-04-2023	30-05-2023	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	6,784,525.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-004-2023, contratista:CORPORATIVO TABASCO GYR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6796185.45, importe_modificado:6784525.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:2.0}}	{2312041/proyecto_PROCESO, 2312041/proyecto_FINICIO, 2312041/proyecto_PROCESO, 2312041/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2313991	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+11.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 11 EJIDO ZANAPA 1A SECC, 86416 ZANAPA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO Y CAMINO A L EJIDO TRES BOCAS, LA OBRA ...EL PUENTE...SE EN, lon:-93.87154198, lat:17.95407421}}	02-05-2023	15-06-2023	2,633,416.37	2,633,416.37	2,633,416.37	2,633,416.37	2,633,416.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-R33-5334-031-2023, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2643162.3, importe_modificado:2633416.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}}	{2313991/proyecto_INICIO, 2313991/proyecto_PROCESO, 2313991/proyecto_FINICIO, 2313991/proyecto_PROCESO, 2313991/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230102212076	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				200,000.00	11,716.00	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:11716.0}}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-021	S	12,344	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2023	4	TAB230102212080	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				150,000.00	0.00	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}}}	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-022	S	12,344	15,000	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:0.0}}
2023	4	TAB230302270662	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,665,222.84	1,656,852.81	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665222.84, modificado:1656852.81}}}	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN CD. HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0120080100	S	12,000	15,343	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5159.0, meta_modificada:5159.0}}
2023	4	TAB230402339722	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,870,326.00	1,870,326.00	{{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870326.0, modificado:1870326.0}}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080129	S	12,498	14,682	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000057



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23010 2212076	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	02-02-2023	31-12-2023	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23010 2212080	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	02-02-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Este Proyecto se Cancela debido a que ya no se realizo la compra., trimestre:4.0, usuario:rosariogonzalezg, fecha:2024-01-15}}	Sin observaciones
TAB23030 2270662	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	05-09-2023	29-09-2023	1,656,852.81	1,656,852.81	1,656,852.81	1,656,852.81	1,656,852.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5159.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339722	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	06-12-2023	15-12-2023	1,870,326.00	1,870,326.00	1,870,326.00	1,870,326.00	1,870,326.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339733	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				673,317.36	673,317.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673317.36, modificado:673317.36}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN VILLA CHORTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080130	S	2,500	4,836	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}
2023	4	TAB230402339745	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				934,993.35	934,993.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934993.35, modificado:934993.35}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN CIUDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080131	S	3,200	5,339	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}
2023	4	TAB230402339750	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				224,398.40	224,398.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224398.4, modificado:224398.4}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN EJ. NICOLAS BRAVO BLASILLO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080132	S	465	1,295	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2023	4	TAB230402339757	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,197.87	299,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-25 GRAL ISIDRO CORTEZ RUEDA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080133	S	1,250	1,112	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000059



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339733	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon:-93.480278, lat:17.663611}}	06-12-2023	15-12-2023	673,317.36	673,317.36	673,317.36	673,317.36	673,317.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:90.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339745	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.045, lat:18.098889}}	06-12-2023	15-12-2023	934,993.35	934,993.35	934,993.35	934,993.35	934,993.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:125.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339750	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:EJ. NICOLAS BRAVO BLASILLO 1RA. SECCION, lon:-93.918611, lat:18.078689}}	06-12-2023	15-12-2023	224,398.40	224,398.40	224,398.40	224,398.40	224,398.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:30.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339757	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:POB. C-25 ISIDRO CORTEZ RUEDA, lon:-93.703611, lat:18.029722}}	06-12-2023	15-12-2023	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


*[Handwritten signature and star mark]*





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

19-000060



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339762	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,197.87	299,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-26 GRAL. PEDRO C. COLORADO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080134	S	950	1,547	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2023	4	TAB230402339767	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				224,398.40	224,398.40	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224398.4, modificado:224398.4}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-31 LIC. FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080135	S	2,500	2,024	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2023	4	TAB230402339773	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,197.87	299,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080136	S	2,850	1,605	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2023	4	TAB230402339778	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,197.87	299,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080137	S	1,250	2,181	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

06 ID.000061



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339762	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:POB. C-26 PEDRO C. COLORADO, lon:-93.655833, lat:17.9792}}	06-12-2023	15-12-2023	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lum inaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339767	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:PO. C-31 LIC. FRANCISCO VILLA, lon:-93.459722, lat:17.970833}}	06-12-2023	15-12-2023	224,398.40	224,398.40	224,398.40	224,398.40	224,398.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lum inaria, avance:30.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339773	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB. C-32 LIC. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-93.501389, lat:17.968333}}	06-12-2023	15-12-2023	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lum inaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339778	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:POB. C-34 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, lon:-93.626111, lat:17.970833}}	06-12-2023	15-12-2023	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lum inaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature and blue star mark]*



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**DETALLE\_PROYECTO**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339785	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,197.87	299,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-40 GRAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080138	S	2,200	2,103	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2023	4	TAB230402339791	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,197.87	299,197.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299197.87, modificado:299197.87}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POB. C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080139	S	1,250	2,723	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2023	4	TAB230402339798	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				336,520.35	336,520.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336520.35, modificado:336520.35}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POBLADO FRANCISCO RUEDA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080140	S	550	851	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}
2023	4	TAB230402339803	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				261,738.05	261,738.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261738.05, modificado:261738.05}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN VILLA SAN MANUEL RUEDA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080141	S	750	676	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000063



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339785	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:POB. C-40 GRAL. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, lon:-93.508611, lat:17.930833}}	06-12-2023	15-12-2023	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339791	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion: C-41 LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, lon: 93.448056, lat:17.923056}}	06-12-2023	15-12-2023	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	299,197.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339798	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:POBLADO FRANCISCO RUEDA, lon:-93.833889, lat:17.8167}}	06-12-2023	15-12-2023	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:45.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339803	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:VILLA SAN MANUEL, lon:-93.384722, lat:17.652778}}	06-12-2023	15-12-2023	261,738.05	261,738.05	261,738.05	261,738.05	261,738.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:35.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000064



## INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

### SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

### DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230 4023398 13	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				112,173.45	112,173.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112173.45, modificado:112173.45}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POBLADO LA LUZ DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0142	S	300	343	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}
2023	4	TAB230 4023398 16	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				336,520.35	336,520.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336520.35, modificado:336520.35}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POBLADO MECATEPEC DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0143	S	850	1,463	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}
2023	4	TAB230 4023398 21	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,129.20	299,129.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299129.2, modificado:299129.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POBLADO OCUAPAN DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0144	S	1,150	1,646	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2023	4	TAB230 4023398 29	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,129.20	299,129.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299129.2, modificado:299129.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN POBLADO TECOMINOACAN DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K005008 0145	S	1,250	1,496	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000065



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339813	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:476, direccion:POBLADO LA LUZ, lon:-93.411944, lat:17.809444}}	06-12-2023	15-12-2023	112,173.45	112,173.45	112,173.45	112,173.45	112,173.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:15.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339816	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:POBLADO MECATEPEC, lon:-93.524722, lat:17.890556}}	06-12-2023	15-12-2023	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35	336,520.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:45.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339821	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:POBLADO OCUAPAN, lon:-93.49, lat:17.8583}}	06-12-2023	15-12-2023	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339829	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:POBLADO TECOMINOACAN, lon:-93.5625, lat:17.919722}}	06-12-2023	15-12-2023	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LumInaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339854	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				149,564.60	149,564.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149564.6, modificado:149564.6}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN RA. EL DESECHO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080146	S	1,550	1,206	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2023	4	TAB230402339857	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				74,782.30	74,782.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74782.3, modificado:74782.3}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO) DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080147	S	250	406	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:10.0}}
2023	4	TAB230402339863	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				299,129.20	299,129.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299129.2, modificado:299129.2}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN RA. LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080148	S	1,800	2,097	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
2023	4	TAB230402339868	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				613,214.86	613,214.86	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613214.86, modificado:613214.86}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN RA. RIO SECO Y MONTAÑA ZDA. SECCION DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080149	S	3,800	4,423	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000067



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339854	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION, lon:-93.38397, lat:17.86543}}	06-12-2023	15-12-2023	149,564.60	149,564.60	149,564.60	149,564.60	149,564.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339857	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION (PLAYA UNO), lon:-93.39056, lat:17.85167}}	06-12-2023	15-12-2023	74,782.30	74,782.30	74,782.30	74,782.30	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339863	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:RA. LIBERTAD, lon:-93.418333, lat:17.675833}}	06-12-2023	15-12-2023	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	299,129.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339868	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION , lon:-93.385556, lat:17.978333}}	06-12-2023	15-12-2023	613,214.86	613,214.86	613,214.86	613,214.86	613,214.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:82.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339874	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				149,564.60	149,564.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149564.6, modificado:149564.6}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN VILLA FLORES 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080150	S	867	600	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2023	4	TAB230402339880	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				149,564.60	149,564.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149564.6, modificado:149564.6}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN RA. TIERRA NUEVA 3RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080151	S	1,150	1,079	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2023	4	TAB230402339883	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				74,782.30	74,782.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74782.3, modificado:74782.3}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA INHIBIR LOS DELITOS EN COLONIA EL DORADO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0050080152	S	450	581	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2023	4	TAB230402339889	Proyecto de Inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				508,801.09	508,801.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508801.09, modificado:508801.09}}	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CIUDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	K0120080125	S	3,499	5,039	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Nº 000069



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339874	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.421111, lat:17.8083}}	06-12-2023	15-12-2023	149,564.60	149,564.60	149,564.60	149,564.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339880	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:RA. TIERRA NUEVA 3RA. SECCION, lon:-93.474167, lat:17.700278}}	06-12-2023	15-12-2023	149,564.60	149,564.60	149,564.60	149,564.60	149,564.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339883	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:433, direccion:COLONIA EL DORADO, lon:-93.365556, lat:17.885}}	14-01-2024	14-01-2024	74,782.30	74,782.30	74,782.30	74,782.30	74,782.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339889	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:LA VENTA, lon:-94.045, lat:18.098889}}	21-11-2023	15-12-2023	508,801.09	508,801.09	508,801.09	508,801.09	508,801.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339892	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				1,493,964.00	1,493,964.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493964.0, modificado:1493964.0}}	ADQUISICION DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-057	S	75,500	115,385	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2023	4	TAB230402339897	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				746,982.00	746,982.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746982.0, modificado:746982.0}}	ADQUISICION DE PATRULLA EQUIPADA PARA LA OPERATIVIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-058	S	75,500	115,385	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	4	TAB230402339904	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				174,632.00	174,632.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174632.0, modificado:174632.0}}	ADQUISICION DE CARGADORES MULTIPLE DE 6 TERMINALES	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-060	S	110	312	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2023	4	TAB230402339908	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				140,360.00	140,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140360.0, modificado:140360.0}}	ADQUISICION DE NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-061	S	75,500	115,385	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000071



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339892	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	01-11-2023	15-12-2023	1,493,964.00	1,493,964.00	1,493,964.00	1,493,964.00	1,493,964.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:2.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339897	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	01-11-2023	15-12-2023	746,982.00	746,982.00	746,982.00	746,982.00	746,982.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339904	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	01-12-2023	31-12-2023	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB23040 2339908	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	04-12-2023	31-12-2023	140,360.00	140,360.00	140,360.00	140,360.00	140,360.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000072



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

## DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	4	TAB230402339816	Adquisición	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				2,247,841.91	2,247,841.91	{{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247841.91, modificado:2247841.91}}}	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE VECINO Y VIGILANTE PERMANENTE 12 MESES DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA CON APOYO DE HARDWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Huimanguillo	AD-062	S	75,500	115,381	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

0000073



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: DESTINO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB23040 2339916	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.3914, lat:17.8303}}	04-12-2023	31-12-2023	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Otro +, avance:1.0 }}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  
 LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2023





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000075



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	Sin Especificar	Sin Especificar	0.01	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000076



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	0.00	4,107,049.00	4,107,049.00	4,107,049.00	4,107,049.00	4,107,049.00	4,107,049.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	6,436,577.14	6,436,577.14	6,436,577.14	6,436,577.14	6,436,577.14	6,436,577.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	0.00	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	3,539,508.29	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	5,447,448.58	5,447,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	19,530,583.01	19,530,583.01	14,083,134.43	14,083,134.43	14,083,134.43	10,543,626.14			N/A	19,530,583.00		





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	5,797.82	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000078



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	4,220,550.95	4,220,550.95	4,220,550.95	277,902.13	277,902.13	277,902.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	17,911,394.84	17,911,394.84	17,911,394.84	17,458,453.30	17,458,453.30	17,458,453.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	26,685,140.05	26,685,140.05	26,685,140.05	21,787,835.92	21,787,835.92	21,787,835.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	257,263.86	257,263.86	251,466.04	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	49,074,349.70	49,074,349.70	49,068,551.88	39,524,191.35	39,524,191.35	39,524,191.34			N/A	49,068,551.88		

  
 LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




  
 C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Huimanguillo		







# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000080



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	53,635,041.37	53,635,041.37	53,635,041.37	53,635,041.37	53,635,041.37	52,291,422.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	75,527,445.55	75,527,445.55	75,527,445.55	75,527,445.55	75,527,445.55	66,903,633.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	98,790,744.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	248,050,361.00	19,448,684.82	19,448,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000081



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,661,731.50	
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000082



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	248,050,361.00	250,712,092.50	250,712,092.50	231,263,407.68	231,263,407.68	231,263,407.68	221,295,976.92			N/A	248,050,361.00		
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	49,055,376.00	46,415,793.49	46,415,793.49	46,415,793.49	46,415,793.49	46,415,793.49	46,415,793.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	4,089,432.00	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	4,165,677.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,954,338.00	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	20,626,562.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	22,406,688.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	18,287,252.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000083



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000084



## INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

### SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	12,263,880.00	12,234,517.95	12,234,517.95	12,234,517.95	12,234,517.95	12,234,517.95	12,234,517.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	1,200,000.00	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	767,081.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,383,666.00	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	4,841,914.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,705,870.00	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	2,540,615.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	3,362,783.00	4,514,425.16	4,514,425.16	4,514,425.16	4,514,425.16	4,514,425.16	4,514,425.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000086



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,000.00	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	483,948.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	240,000.00	152,362.86	152,362.86	152,362.86	152,362.86	152,362.86	152,362.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	13,865.02	13,865.02	13,865.02	13,865.02	13,865.02	13,865.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000087



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

№ 000088



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	120,000.00	252,973.89	252,973.89	252,973.89	252,973.89	252,973.89	252,973.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,313.52	7,313.52	7,313.52	7,313.52	7,313.52	7,313.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	24,000.00	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	1,607,478.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	517,276.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000089



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000090



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,000.00	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	86,147.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	120,000.00	117,455.80	117,455.80	117,455.80	117,455.80	117,455.80	117,455.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920,000.00	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	6,607,195.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	7,100,000.00	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	9,119,574.32	8,656,183.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	136,787.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000091



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000092



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	896,955.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	12,980.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,193,990.35	1,192,990.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,080,000.00	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	1,285,340.19	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	32,636.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000093



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000094



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	311 - Energia eléctrica	360,000.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	11,983,842.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	67,860.00	209,519.20	209,519.20	209,519.20	209,519.20	209,519.20	201,399.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	19,128.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,200,000.00	669,901.06	669,901.06	669,901.06	669,901.06	669,901.06	669,901.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	30,112.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	600,000.00	713,169.80	713,169.80	713,169.80	713,169.80	713,169.80	713,169.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	98,948.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	2,691,108.94	2,681,108.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	720,000.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	405,594.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	







# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000097



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000098



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	12,000.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	96,000.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	61,946.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	50,000.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	38,975.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000099



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

N 77 000100



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**


Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	14,647.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	152,076.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	64,124.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

1000101



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000102



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	3,144,771.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	174,632.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	186,316.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	569 - Otros equipos	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	597 - Licencias informáticas e intelectuales	0.00	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	2,247,841.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

# 000103



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Huimanguillo		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1,602,759.93	



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,165,653.90	2,165,653.90	2,165,653.90	2,165,653.90	2,165,653.90	2,165,653.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	8,878,433.79	8,055,828.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Huimanguillo	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	27,027,094.00	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	169,590,987.00	171,193,746.93	171,193,746.93	171,193,670.57	171,193,670.57	171,193,670.57	169,888,554.27			N/A	169,590,987.00		

LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



000105

# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUARTO TRIMESTRE 2023

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado, ubicada en la esquina inferior derecha de la página.





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000106



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.25			1.38889	{just1:{ciclo:2023,trim:4}ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:esmeraldadelossantosl,fecha:15/01/24}}		1.38889			100	Valido
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	43.75			29.16667	{just1:{ciclo:2023,trim:4}ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:esmeraldadelossantosl,fecha:15/01/24}}		29.16667			100	Valido
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	55			69.44444	{just1:{ciclo:2023,trim:4}ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:esmeraldadelossantosl,fecha:15/01/24}}		69.44444			100	Valido

LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-005 FORTAMUN

CUARTO TRIMESTRE 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a complex scribble.





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

000109



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	82.21076			82.21076			90.0132	Otras causas	Durante el ejercicio fiscal 2024, se ingresaron del recurso FORTAMUN-DF, un total de \$1,602,759.93, por concepto de intereses generados en la cuenta bancaria de este recurso en el Municipio. Este ingreso eleva el importe ministrado a un total de \$171,193,746.93, de lo cual se ejerció \$171,193,670.93. Esta es la razón por la que existe diferencia en lo programado al inicio del ejercicio.	109.49	Valido
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los Ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.70843			3.89122	{just1:(ciclo:2023,trim:4;just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:esmeraldadelos santos},fecha:15/01/24)}		2.3461	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	Los ingresos propios se elevaron debido a una mayor recaudación en el año por concepto de impuesto predial.	165.86	Valido
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.94503	Otras causas	Durante el presente ejercicio fiscal 2023, se ingresaron en la cuenta de FORTAMUN DF, un total de \$1,602,759.93, por concepto de intereses a la cuenta bancaria de FORTAMUN, por lo que los ingresos ministrados se elevaron a un total de \$171,193,746.93.	100.95	Valido
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Valido





**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2023	4	4	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**MODULO: INDICADORES**  
**ENTIDAD: TABASCO**  
**PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023**

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	1.15115			1.15115			10.48622			910.93	Validado	
																				Se incrementaron las participaciones, porque se realizaron campañas de recaudación de impuesto predial y algunos programas de apoyo que se otorgaron a la población mediante subsidios que ingresaron al erario municipal montos que no se tenían contemplados.

LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



# SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.  
TRIENIO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

## MODULO DE EVALUACION

CUARTO TRIMESTRE 2023

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.





000114

## Reporte de Recursos Federales Transferidos

# Módulo Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

4TO. TRIMESTRE

2023

x





" " 000115

# Resumen de la Evaluación

## OTROS CONVENIOS

27 - TABASCO

8 - Huimanguillo

*[Handwritten signature]*





**OTROS CONVENIOS**

000116

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

8 - Huimanguillo

Programa Evaluado

OTROS CONVENIOS

Año de la Evaluación

2023

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

450,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.

Coordinador de la Evaluación

Ing. Asunción Hernández Jiménez

Objetivos de la Evaluación

Analizar si la inversión de los recursos del Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas y Terrestres en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, en el ejercicio fiscal 2022 se realizó según la normatividad aplicable. ¿Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; ¿Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;



## Resumen Ejecutivo de la Evaluación

El ramo 23 se da en dos conceptos; Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas. Se tiene que para el ejercicio fiscal 2022 el municipio de Huimanguillo recibió \$51,271,788.19 por concepto de Ramo 23. Así el municipio de Huimanguillo por su ubicación geográfica cuenta con ingresos por ambos conceptos, siendo el de Terrestres la mayor parte del ingreso con el 68.8% del total de los recursos, mientras que por Regiones Marítimas recibe el 31.1% mientras que los intereses generados por ambos conceptos son de tan solo el 0.0.1%. Del presupuesto, solo se ejercieron 28.4 millones de pesos (55.6%), teniendo más de 22.7 millones de pesos sub ejercidos que se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023, siendo el programa de Actividades de Apoyo Administrativo y Electrificación los menos beneficiados con la complementariedad de los recursos del Ramo 23. Si bien, se tenían programadas un total de 30 obras o acciones en 5 programas, el recurso solo se ejerció en su totalidad en el programa K003 Drenaje y Alcantarillado en obras de Rehabilitación de red de drenaje y ducto pluvial. Mientras que el programa K005 Urbanización se ejecutaron 11 de las 14 obras programadas, siendo ejercido el 66% del presupuesto. En el programa K008 Carreteras donde se tenía un presupuesto programado de 2.7 millones en 3 obras de las cuales solo realizaron 1, lo cual significo la ejecución del 27.3% del total de recursos destinados a este programa. Quedando dos obras por casi 2 millones de pesos refrendadas para el año 2023. Para los programas K004 Electrificación y M001 Actividades de Apoyo Administrativo se tenían programadas 2 y 8 acciones u obras respectivamente, sin embargo, ninguna fue realizada. Para el operar del programa K005 Urbanización en el ejercicio fiscal 2022, se ejercieron más de 121 millones de pesos provenientes de diversas fuentes de recursos, principalmente del FISM y del Ramo 23. Las obras se destinaron principalmente a acciones de rehabilitación de pavimento, un 88.9% de los recursos del programa, seguida de las obras en construcción de pavimento con el 5.32% de los recursos asignados al programa.





**Documentos anexos a la Evaluación**

000118

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Informe_CyR_K005_Huimanguillo_2023_Final (1).pdf	Evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario K005 Urbanización, para el ejerc

  
LIC. OSCAR FERRER ABALOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



000119


## Reporte de Recursos Federales Transferidos

# Módulo Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

**4TO. TRIMESTRE**

**2023**







000120

# Resumen de la Evaluación

**FAIS**

**27 - TABASCO**

**8 - Huimanguillo**





000121

**FAIS**

**Entidad Federativa**

**27 - TABASCO**

**Municipio**

**8 - Huimanguillo**

**Programa Evaluado**

**FAIS**

**Año de la Evaluación**

**2023**

**Tipo de Evaluación**

**Costo (\$)**

**Consistencia y Resultados**

**450,000.00**

**Fuente de Financiamiento**

**Modalidad de Contratación**

**Recursos fiscales**

**Invitación a cuando menos tres personas**

**Evaluador**

**Tecnología Social para el Desarrollo S.A. de C.V.**

**Coordinador de la Evaluación**

**Ing. Felipe N. Escudero Ávila**

**Objetivos de la Evaluación**


**Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa ¿K004 Electrificación, financiado principalmente con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.**



Resumen Ejecutivo de la Evaluación

00122

En primer lugar se destaca el compromiso del Municipio de Huimanguillo Tabasco, al implementar acciones para dar cumplimiento a las evaluaciones de desempeño, no sólo para cumplir con la parte normativa que así lo designa sino con el objetivo de obtener una valoración e información que permita contar con un diseño adecuado de sus programas presupuestarios por medio de los cuales ejerce sus recursos. Por ello el municipio estableció en su PAEM 2023 el realizar una Evaluación de Consistencia y Resultado del programa presupuestario K004 Electrificación del ejercicio fiscal 2022. Dicha evaluación tuvo como objetivo principal el Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa ¿K004 Electrificación, financiado principalmente con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Estructurándose en dos grandes apartados, el primero referente al Análisis de la inversión de los recursos del FISM, 2022 y el segundo referente al Análisis de la Consistencia y Resultados del programa Presupuestario ¿K004 Electrificación ¿, el cual va desde su diseño, planeación, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida hasta la medición de resultados. El municipio de Huimanguillo, Tabasco en el año 2022 ejerció en cuanto a recursos del FISM un poco más de 206 millones de pesos, los cuales se destinaron a la atención de carencias en diversos temas principalmente de pavimentación, electrificación, caminos, entre otros. El otro gran apartado que compete en este documento es el referente al Análisis de la Consistencia y Resultados del programa Presupuestario ¿K004. Electrificación ¿, el cual tiene como objetivo que ¿Los habitantes del municipio cuentan con infraestructura de electrificación suficiente en sus viviendas ¿y es operado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales. El programa cuenta con elementos relevantes que justifican su diseño y creación, no obstante que las estadísticas oficiales en cuanto a la carencia en el servicio de electrificación son mínimas, el municipio en sus documentos hace mayor énfasis en la calidad y eficiencia en el suministro de dicho servicio y en el acceso a viviendas dispersas y alejadas de la red, así como en asentamientos humanos recientes sin la infraestructura para la prestación de dicho servicio. Por ello ante el diseño del árbol de problemas se recomienda reestructurarlo considerando el problema central abarque no sólo la cobertura sino la calidad del servicio, tal como se recomendó y se identifiquen las causas puntuales que conllevan a esta problemática. En cuanto a los tipos de población no se tiene identificado con claridad la población a la que se busca atender, o el área de enfoque como lo es la red de distribución de energía eléctrica, se recomienda diseñar una estrategia que permita identificar y llevar un registro de los diferentes tipos de población que se establecen, (potencial, objetivo y atendida) para cada uno de los bins que otorga el programa. Así mismo, llevar un padrón de beneficiarios, pues esto es de suma importancia para todos los programas sociales ya que permite conocer y llevar un registro de las características demográficas, socioeconómicas de los beneficiarios, tipo de apoyo brindado, así como transparentar la operación de los programas. Para la MIR del programa K004, los indicadores que se tienen planteados para cada nivel cumplen con requisitos técnicos de diseño, sin embargo, no permiten tener información puntual del desempeño del programa y de los objetivos alcanzados. La recomendación parte de que se debe replantear los instrumentos de planeación (árbol de problemas, árbol de objetivos y la MIR) considerando la problemática a atender, los bienes y servicios que otorga el programa que sean los adecuados y necesarios para lograr el propósito y así mismo con sus actividades. Una vez se ha







**Documentos anexos a la Evaluación**

000123

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Informe_CyR_K005_Huimanguillo_2023_Final (1).pdf	Evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario K005 Urbanización, para el ejerc

*[Handwritten signature]*

**LIC. OSCAR FERRER ABALOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

**C. FELIPE N. ESCUDERO AVILA**  
DIRECTOR DE PROGRAMACION